Форма №2

Наименование стройки
- **Строительство водопроводной сети в н/п Узынарык, с/о Когалы Толебийского района, Туркестанской области**

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2024 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района "
ИНЖЕНЕР: ТОО "Бақ-Ерке строй"
АВТОР: ТОО "МПК-Проект"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис Kz"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2-1 на Сеть водовода											
14	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	5.95	101991.47	--	606849	--	124046	477975	1171610
		НР - 99%; СП - 8%			81143.40	--	482803	--		86786	
15	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.03	69897.34	--	2097	--	68	2008	4434
		НР - 99%; СП - 8%			67619.50	--	2029	--		328	
16	Е11-220901-0203 1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	9	5945.37	1870.32	53508	16833	4173	37827	98642
		НР - 99%; СП - 8%			3611.28	634.23	32502	5708		7307	
17	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1817.31	96.42	3635	193	300	3203	7385
		НР - 99%; СП - 8%			1570.76	47.07	3142	94		547	
26	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	2588.91	64.28	5178	129	377	4687	10655
		НР - 99%; СП - 8%			2336.04	31.38	4672	63		789	
27	С1245-405-0802 245-405-0802 РСНБ РК 2015	Вантуз для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	2	45959.00	--	91918	--	91918	--	99271
		СП - 8%			--	--	--	--		7353	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
49	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /С-2/	т	0.15372	887579.00	--	136439	--	136439	--	147354
		СП - 8%			--	--	--	--		10915	
50	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	4.45788	1038.44	1.22	4629	6	620	3204	8460
		НР - 80%; СП - 8%			897.94	0.60	4003	3		627	
53	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные/Отмостка/. Устройство	м3 подстилающего слоя	11.25	25629.48	8.64	288332	97	238619	46639	361769
		НР - 94%; СП - 8%			4410.30	--	49616	--		26798	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге				1,909,580				
в том числе оборудование			Тенге								
2-2 на Внутрипоселковые сети водоснабжения											
18	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	5.714	69897.34	--	399393	--	13015	382514	844460
		НР - 99%; СП - 8%			67619.50	--	386378	--		62553	
19	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	3.367	76692.27	--	258223	--	30548	225398	522311
		НР - 99%; СП - 8%			67619.50	--	227675	--		38690	
20	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	7.85	101991.47	--	800633	--	163657	630606	1545738
		НР - 99%; СП - 8%			81143.40	--	636976	--		114499	
44	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта/	шт.	34	1009.75	--	34332	--	3529	33267	73007
		НР - 108%; СП - 8%			905.97	--	30803	--		5408	
45	С1251-102-0409 251-102-0409 РСНБ РК 2015	Таблички эмалированные для угловогоуказателя /указатель/	шт.	34	819.00	--	27846	--	27846	--	30074
		СП - 8%			--	--	--	--		2228	
46	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	34	3082.17	202.74	104794	6893	16653	83529	203389
		НР - 99%; СП - 8%			2389.66	91.89	81248	3124		15066	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
70	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	3	2588.91	64.28	7767	193	566	7031	15982
		НР - 99%; СП - 8%			2336.04	31.38	7008	94		1184	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-2			Тенге				3,235,729				
в том числе оборудование			Тенге								
3-2-3 на Пожарная сигнализация											
1	Ц13-100701-0103 1310-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	1	2835.36	0.27	2835	--	66	1689	4886
		НР - 61%; СП - 8%			2769.30	--	2769	--		362	
2	С1248-303-0202 248-303-0202 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-3	шт.	1	18058.00	--	18058	--	18058	--	19503
		СП - 8%			--	--	--	--		1445	
3	С1248-306-0305 248-306-0305 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	19116.00	--	19116	--	19116	--	20645
		СП - 8%			--	--	--	--		1529	
4	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	3452.48	--	3452	--	314	2259	6168
		НР - 72%; СП - 8%			3138.00	--	3138	--		457	
5	С1248-306-0301 248-306-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Аккумуляторная батарея	шт.	1	12078.00	--	12078	--	12078	--	13044
		СП - 8%			--	--	--	--		966	
6	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	1609.39	1.02	3219	2	79	1914	5544
		НР - 61%; СП - 8%			1569.00	--	3138	--		411	
7	С1248-302-0201 248-302-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	2	1832.00	--	3664	--	3664	--	3957
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
8	С1248-302-0501 248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	1	1052.00	--	1052	--	1052	--	1136
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
9	Ц13-100901-1501 1310-0901-1501 РСНБ РК 2015	Бокс с двумя втулками, емкость жилдо 20. Монтаж оборудования	шт.	2	25432.20	--	50864	--	22622	17228	73539
		НР - 61%; СП - 8%			14121.00	--	28242	--		5447	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
10	С1261-404-0590 261-404-0590 РСНБ РК 2015 прим.	Устройство контроля шлейфа УКШ-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	48.00	--	96	--	96	--	104
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
11	Ц13-100408-0403 1310-0408-0403 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель студийного контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	11462.42	1964.98	11462	1965	306	5970	18827
		НР - 61%; СП - 8%			9191.00	596.22	9191	596		1395	
12	С1248-304-0212 248-304-0212 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1	1970.00	--	1970	--	1970	--	2128
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
13	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	30	95.51	0.89	2865	26	561	1649	4875
		НР - 72%; СП - 8%			75.95	0.38	2278	11		361	
14	С1243-303-0411 243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСРВнг(А) 4х0,5	км	0.03	165000.00	--	4950	--	4950	--	5346
		СП - 8%			--	--	--	--		396	
15	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10	364.43	162.52	3644	1625	450	1520	5577
		НР - 72%; СП - 8%			156.90	54.25	1569	542		413	
16	С1243-303-0411 243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСРВнг(А) 4х1,5	км	0.01	654000.00	--	6540	--	6540	--	7063
		СП - 8%			--	--	--	--		523	
17	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	40	270.85	2.38	10834	95	672	7252	19533
		НР - 72%; СП - 8%			251.68	0.13	10067	5		1447	
18	С1243-907-0101 243-907-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	40	47.00	--	1880	--	1880	--	2030
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 3-2-3			Тенге				213,905				
в том числе оборудование			Тенге								
3-2-4 на Отопление и вентиляция											
		ОТОПЛЕНИЕ									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-080305-1202 1308-0305-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.	2	3351.45	93.45	6703	187	--	4746	12365
		НР - 72%; СП - 8%			3258.00	38.10	6516	76		916	
2	Прайс-лист	Печь электрическая ПЭТ-4	шт	2	7071.43	--	14143	--		--	14143
					--	--	--	--	14143	--	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 3-2-4			Тенге				26,508				
в том числе оборудование			Тенге				14,143				
4-1 на Сети электроснабжения											
				РАЗДЕЛ 1. СЕТИ 0,4кВ							
37	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	1	10705.70	7159.76	10706	7160	--	5388	17381
		НР - 80%; СП - 8%			3545.94	3188.97	3546	3189		1287	
38	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	0.45	23365.88	31.20	10515	14	9627	700	12112
		НР - 80%; СП - 8%			1943.24	--	874	--		897	
39	С1222-525-0302 222-525-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.19914	832837.00	--	165851	--	165851	--	179119
		СП - 8%			--	--	--	--		13268	
40	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники. Установка	светильник	1	5827.63	3014.24	5828	3014	20	3252	9806
		НР - 80%; СП - 8%			2793.90	1270.89	2794	1271		726	
41	С1247-103-0801 247-103-0801 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 02-30W, мощность 30 Вт, IP67	шт.	1	20667.00	--	20667	--	20667	--	22320
		СП - 8%			--	--	--	--		1653	
42	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	112.62	1.78	1126	18	197	662	1931
		НР - 72%; СП - 8%			91.14	0.76	911	8		143	
43	С1243-142-0107 243-142-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0.01	99903.00	--	999	--	999	--	1079
		СП - 8%			--	--	--	--		80	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
44	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	7.5	637.34	24.68	4780	185	2544	1516	6799
		НР - 72%; СП - 8%			273.42	7.24	2051	54		504	
45	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0067	349485.00	--	2342	--	2342	--	2529
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
46	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1	2385.00	--	2385	--	2385	--	2576
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
47	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	3	574.00	--	1722	--	1722	--	1860
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
48	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	3	185.00	--	555	--	555	--	599
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
49	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	1	1378.00	--	1378	--	1378	--	1488
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
50	С1252-207-3204 252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	1	2941.00	--	2941	--	2941	--	3176
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
51	С1252-207-0907 252-207-0907 РСНБ РК 2015	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	шт.	4	314.00	--	1256	--	1256	--	1356
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
52	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	1	3082.00	--	3082	--	3082	--	3329
		СП - 8%			--	--	--	--		247	
53	С1243-603-0103 243-603-0103 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 25 мм2	км	0.0005	96949.00	--	48	--	48	--	52
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
54	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	2158.00	--	2158	--	2158	--	2331
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
55	С1252-207-3506 252-207-3506 РСНБ РК 2015 прим	Соединитель типа SV29.25,SVV10.10 клеммники для сетей уличного освещения	комплект	1	8133.00	--	8133	--	8133	--	8784

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		651	
56	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0.2	311.39	1.22	62	--	31	25	94
		НР - 80%; СП - 8%			154.29	0.60	31	--		7	
		ОПОРА СО СВЕТИЛЬНИКОМ/АС 7/									
57	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	10	10705.70	7159.76	107057	71598	--	53879	173811
		НР - 80%; СП - 8%			3545.94	3188.97	35459	31890		12875	
58	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	4.5	23365.88	31.20	105146	140	96261	6996	121113
		НР - 80%; СП - 8%			1943.24	--	8745	--		8971	
59	С1222-525-0302 222-525-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.1372458	832837.00	--	114303	--	114303	--	123448
		СП - 8%			--	--	--	--		9144	
60	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники. Установка	светильник	10	5827.63	3014.24	58276	30143	194	32518	98058
		НР - 80%; СП - 8%			2793.90	1270.89	27939	12709		7264	
61	С1247-103-0801 247-103-0801 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 02-30W, мощность 30 Вт, IP67	шт.	10	20667.00	--	206670	--	206670	--	223204
		СП - 8%			--	--	--	--		16534	
62	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	100	112.62	1.78	11262	178	1970	6617	19309
		НР - 72%; СП - 8%			91.14	0.76	9114	76		1430	
63	С1243-142-0107 243-142-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0.1	99903.00	--	9990	--	9990	--	10789
		СП - 8%			--	--	--	--		799	
64	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	75	637.34	24.68	47800	1851	25443	15156	67992
		НР - 72%; СП - 8%			273.42	7.24	20506	543		5036	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
65	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.067	349485.00	--	23415	--	23415	--	25288
		СП - 8%			--	--	--	--		1873	
66	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	10	2385.00	--	23850	--	23850	--	25758
		СП - 8%			--	--	--	--		1908	
67	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	26	574.00	--	14924	--	14924	--	16118
		СП - 8%			--	--	--	--		1194	
68	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	20	185.00	--	3700	--	3700	--	3996
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
69	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	20	1378.00	--	27560	--	27560	--	29765
		СП - 8%			--	--	--	--		2205	
70	С1252-207-3506 252-207-3506 РСНБ РК 2015 прим	Соединитель типа SV29.25,SVV10.10 клеммники для сетей уличного освещения	комплект	10	8133.00	--	81330	--	81330	--	87836
		СП - 8%			--	--	--	--		6506	
71	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2	311.39	1.22	623	2	312	248	940
		НР - 80%; СП - 8%			154.29	0.60	309	1		70	
		ОПОРА СО СВЕТИЛЬНИКОМ/АС 8/									
72	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	1	10705.70	7159.76	10706	7160	--	5388	17381
		НР - 80%; СП - 8%			3545.94	3188.97	3546	3189		1287	
73	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	0.45	23365.88	31.20	10515	14	9627	700	12112
		НР - 80%; СП - 8%			1943.24	--	874	--		897	
74	С1222-525-0302 222-525-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.19914	832837.00	--	165851	--	165851	--	179119
		СП - 8%			--	--	--	--		13268	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
75	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники. Установка	светильник	1	5827.63	3014.24	5828	3014	20	3252	9806
		НР - 80%; СП - 8%			2793.90	1270.89	2794	1271		726	
76	С1247-103-0801 247-103-0801 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 02-30W, мощность 30 Вт, IP67	шт.	1	20667.00	--	20667	--	20667	--	22320
		СП - 8%			--	--	--	--		1653	
77	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	112.62	1.78	1126	18	197	662	1931
		НР - 72%; СП - 8%			91.14	0.76	911	8		143	
78	С1243-142-0107 243-142-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0.01	99903.00	--	999	--	999	--	1079
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
79	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	7.5	637.34	24.68	4780	185	2544	1516	6799
		НР - 72%; СП - 8%			273.42	7.24	2051	54		504	
80	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0067	349485.00	--	2342	--	2342	--	2529
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
81	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1	2385.00	--	2385	--	2385	--	2576
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
82	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	3	574.00	--	1722	--	1722	--	1860
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
83	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	3	185.00	--	555	--	555	--	599
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
84	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	1	1378.00	--	1378	--	1378	--	1488
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
85	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	4	2158.00	--	8632	--	8632	--	9323
		СП - 8%			--	--	--	--		691	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
86	С1252-207-2625 252-207-2625 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SM6.21 переходной	шт.	4	5345.00	--	21380	--	21380	--	23090
		СП - 8%			--	--	--	--		1710	
87	С1243-603-0103 243-603-0103 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 25 мм2	км	0.0005	96949.00	--	48	--	48	--	52
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
88	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	2158.00	--	2158	--	2158	--	2331
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
89	С1252-207-3506 252-207-3506 РСНБ РК 2015 прим	Соединитель типа SV29.25,SVV10.10 клеммники для сетей уличного освещения	комплект	1	8133.00	--	8133	--	8133	--	8784
		СП - 8%			--	--	--	--		651	
90	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0.2	311.39	1.22	62	--	31	25	94
		НР - 80%; СП - 8%			154.29	0.60	31	--		7	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				1,609,419				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 4-1			Тенге				1,609,419				
в том числе оборудование			Тенге								
6-1 на Водозаборные сооружения и сети											
				РАЗДЕЛ 1. Водопровод							
33	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /С-2/	т	0.0854	887579.00	--	75799	--	75799	--	81863
		СП - 8%			--	--	--	--		6064	
34	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	2.4766	1038.44	1.22	2572	3	345	1780	4700
		НР - 80%; СП - 8%			897.94	0.60	2224	1		348	
37	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные/Отмостка/. Устройство	м3 подстилающего слоя	6.25	25629.48	8.64	160184	54	132566	25911	200982
		НР - 94%; СП - 8%			4410.30	--	27564	--		14888	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				287,545				
в том числе оборудование			Тенге								
				РАЗДЕЛ 2. Канализация							
42	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.11	76692.27	--	8436	--	998	7364	17064
		НР - 99%; СП - 8%			67619.50	--	7438	--		1264	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
57	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные/Отмостка/. Устройство	м3 подстилающего слоя	3.72	25629.48	8.64	95342	32	78904	15422	119625
		НР - 94%; СП - 8%			4410.30	--	16406	--		8861	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				136,689				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-1			Тенге				424,234				
в том числе оборудование			Тенге								
6-2-2 на Электроосвещение и электрооборудование											
					РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование						
1	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4836.14	1479.78	4836	1480	98	2786	8232
		НР - 72%; СП - 8%			3258.00	611.88	3258	612		610	
2	С1247-201-0118 247-201-0118 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-0 У2 IP54	шт.	1	6781.00	--	6781	--	6781	--	7323
		СП - 8%			--	--	--	--		542	
3	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	3189.55	30.71	22327	215	11297	7787	32523
		НР - 72%; СП - 8%			1545.00	--	10815	--		2409	
4	С1247-205-0416 247-205-0416 РСНБ РК 2015	Выключатель-разъединитель ВН-32 3Р 25А	шт.	1	2094.00	--	2094	--	2094	--	2262
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
5	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	527.00	--	2635	--	2635	--	2846
		СП - 8%			--	--	--	--		211	
6	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691.00	--	1691	--	1691	--	1826
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
7	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	17516.72	1068.17	17517	1068	13191	2620	21748
		НР - 72%; СП - 8%			3258.00	381.00	3258	381		1611	
8	515-301-0239 515-301-0239 РСНБ РК 2015	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5141-3274 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 20 А, тепловое реле 16 А	шт.	1	141699.00	--	141699	--		--	141699
					--	--	--	--	141699	--	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
9	Ц13-110401-0401 1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	1	18093.25	3971.55	18093	3971	685	11354	31802
		НР - 75%; СП - 8%			13437.00	1701.06	13437	1701		2356	
10	С1245-601-0702 245-601-0702 РСНБ РК 2015	Датчик-реле температуры камерный биметаллический типа ДТКБ-53 камерный 0°С до +30°С	шт.	1	19618.00	--	19618	--	19618	--	21187
		СП - 8%			--	--	--	--		1569	
11	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	96	364.43	162.52	34985	15602	4321	14595	53546
		НР - 72%; СП - 8%			156.90	54.25	15062	5208		3966	
12	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0.065	301095.00	--	19571	--	19571	--	21137
		СП - 8%			--	--	--	--		1566	
13	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0.02	468325.00	--	9366	--	9366	--	10115
		СП - 8%			--	--	--	--		749	
14	С1243-106-0902 243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0.01	789943.00	--	7899	--	7899	--	8531
		СП - 8%			--	--	--	--		632	
15	С1243-201-0103 243-201-0103 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66	км	0.001	294321.00	--	294	--	294	--	318
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
16	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	96	411.91	17.00	39543	1632	5830	23388	67966
		НР - 72%; СП - 8%			334.18	4.19	32081	402		5035	
17	С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	96	72.00	--	6912	--	6912	--	7465
		СП - 8%			--	--	--	--		553	
18	Ц13-080206-1602 1308-0206-1602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Скобы или конструкции металлические для труб Г-образные. Монтаж оборудования	т	0.00954	611305.24	59451.01	5832	567	1758	2569	9073
		НР - 72%; СП - 8%			367598.00	6362.70	3507	61		672	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
19	С1261-107-0620 261-107-0620 РСНБ РК 2015 прим.	Скобы металлические	кг	9.54	154.00	--	1469	--	1469	--	1587
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
20	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	20	673.64	24.68	13473	494	8118	3604	18443
		НР - 72%; СП - 8%			243.04	7.24	4861	145		1366	
21	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0.0157	489955.00	--	7692	--	7692	--	8307
		СП - 8%			--	--	--	--		615	
22	Ц13-080206-1602 1308-0206-1602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Скобы или конструкции металлические для труб Г-образные. Монтаж оборудования	т	0.001485	611305.24	59451.01	908	88	274	400	1412
		НР - 72%; СП - 8%			367598.00	6362.70	546	9		105	
23	С1261-107-0620 261-107-0620 РСНБ РК 2015 прим.	Скобы металлические	кг	1.485	154.00	--	229	--	229	--	247
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
24	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0.037952	177770.36	115415.72	6747	4380	137	2697	10199
		НР - 80%; СП - 8%			58764.00	30060.78	2230	1141		755	
25	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0.037952	818918.00	--	31080	--	31080	--	33566
		СП - 8%			--	--	--	--		2486	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				523,362				
в том числе оборудование			Тенге				141,699				
					РАЗДЕЛ 2. Электрооборудование						
26	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	3	2235.42	878.88	6706	2637	404	3953	11512
		НР - 72%; СП - 8%			1221.75	608.53	3665	1826		853	
27	С123-070101-0332 СТ123-070101-0332	Светильники потолочные, тип НПП1301-24 ГОСТ 17677-82	шт.	2	7850.00	--	15700	--	15700	--	16956
		СП - 8%			--	--	--	--		1256	
28	С123-070101-0701 СТ123-070101-0701	Светильники, тип НПП1301-18 ГОСТ 17677-82	шт.	1	5780.00	--	5780	--	5780	--	6242
		СП - 8%			--	--	--	--		462	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
29	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1829.48	182.48	1829	182	18	1228	3301
		НР - 72%; СП - 8%			1629.00	76.20	1629	76		245	
30	С1247-203-0105 247-203-0105 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	14534.00	--	14534	--	14534	--	15697
		СП - 8%			--	--	--	--		1163	
31	С123-070104-0401	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт	шт.	5	680.00	--	3400	--	3400	--	3672
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
32	С123-070101-2202 СТ123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	9900.00	--	9900	--	9900	--	10692
		СП - 8%			--	--	--	--		792	
33	С123-070104-0401	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 36 Вт	шт.	1	790.00	--	790	--	790	--	853
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
34	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	488.95	3.56	1467	11	39	1024	2690
		НР - 72%; СП - 8%			472.41	1.52	1417	5		199	
35	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	345.00	--	1035	--	1035	--	1118
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
36	С1247-202-0102 247-202-0102 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм	шт.	3	364.00	--	1092	--	1092	--	1179
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				73,913				
в том числе оборудование			Тенге				-				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-2-2			Тенге				597,275				
в том числе оборудование			Тенге				141,699				
6-2-3 на Отопление											
		ОТОПЛЕНИЕ									
1	Ц13-080305-1202 1308-0305-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.	2	3351.45	93.45	6703	187	--	4746	12365
		НР - 72%; СП - 8%			3258.00	38.10	6516	76		916	
2	Прайс-лист	Печь электрическая ПЭТ-4	шт	2	7071.43	--	14143	--		--	14143
					--	--	--	--	14143	--	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-2-3			Тенге				26,508				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
в том числе оборудование			Тенге				14,143				
6-2-4 на Технологическое оборудование											
1	Ц13-320109-0101 1332-0109-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Установка для очистки воды, автоматизированная. Монтаж оборудования	комплект	2	197044.64	20804.04	394089	41608	961	224921	668531
		НР - 61%; СП - 8%			175760.00	8601.48	351520	17203		49521	
2	Прайс-лист	Установка ультрафиолетового обеззараживания воды из н/ж стали УУФОВ-15 Q=15м3/час /устанавливается на раме 1 рабочий + 1 резервная/	комплект	2	762840.18	--	1525680	--		--	1525680
					--	--	--	--	1525680	--	
3	Прайс-лист	Установка ультрафиолетового обеззараживания воды из н/ж стали УУФОВ-20Q=10м3/час /устанавливается на раме 1 рабочий/	комплект	1	904271.70	--	904272	--		--	904272
					--	--	--	--	904272	--	
4	Ц13-120101-0210 1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытыхплощадках в пределах цехов	м трубопровода	30	3030.42	1369.88	90913	41096	393	37694	138896
		НР - 61%; СП - 8%			1647.45	412.34	49424	12370		10289	
5	С1241-102-0179 241-102-0179 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	30	5600.00	--	168000	--	168000	--	181440
		СП - 8%			--	--	--	--		13440	
6	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	мтрубопровода	30	101.88	1.48	3056	44	28	2924	6458
		НР - 98%; СП - 8%			99.45	--	2984	--		478	
7	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.03	76692.27	--	2301	--	272	2008	4654
		НР - 99%; СП - 8%			67619.50	--	2029	--		345	
8	Ц13-121203-0205 1312-1203-0205 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	9	15045.91	784.97	135413	7065	3203	76992	229397
		НР - 61%; СП - 8%			13905.00	119.01	125145	1071		16992	
9	С1242-101-1205 242-101-1205 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей,Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	7	57393.00	--	401751	--	401751	--	433891
		СП - 8%			--	--	--	--		32140	
10	С1242-304-0705 242-304-0705 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN100	шт.	2	24619.00	--	49238	--	49238	--	53177
		СП - 8%			--	--	--	--		3939	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0.1455	340289.11	3374.70	49512	491	40978	8200	62329
		НР - 99%; СП - 8%			55277.30	1647.45	8043	240		4617	
12	С1241-112-0145 241-112-0145 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 102х4,0 мм	шт.	3	2232.00	--	6696	--	6696	--	7232
		СП - 8%			--	--	--	--		536	
13	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	40	2590.00	--	103600	--	103600	--	111888
		СП - 8%			--	--	--	--		8288	
14	Е11-160901-0505 1116-0901-0505 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 150 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	14186.52	299.26	28373	598	19724	7982	39263
		НР - 98%; СП - 8%			4025.35	47.07	8051	94		2908	
15	С1244-301-0804 244-301-0804 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 100, Qn 230 м3/ч, Tmax 50°	шт.	2	228165.00	--	456330	--	456330	--	492836
		СП - 8%			--	--	--	--		36506	
16	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	8	1038.44	1.22	8308	10	1114	5751	15183
		НР - 80%; СП - 8%			897.94	0.60	7184	5		1125	
17	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.0489	1480191.85	534921.07	72381	26157	17553	36911	118036
		НР - 99%; СП - 8%			586312.50	176142.36	28671	8613		8743	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-2-4			Тенге				4,993,163				
в том числе оборудование			Тенге				2,429,952				
7-1 на Благоустройство											
		ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1									
4	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/20/ см. Устройство	м2 основания или покрытия	481.5	626.95	154.69	301876	74484	201993	51669	381829
		НР - 108%; СП - 8%			52.75	46.61	25399	22443		28284	
		ТИП 2(4,8 м2)									
5	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0.576	1306.48	1138.17	753	656	1	280	1115
		НР - 108%; СП - 8%			167.33	282.36	96	163		83	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
6	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0.70272	1655.00	--	1163	--	1163	--	1256
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
7	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	4.8	1509.99	146.34	7248	702	103	6257	14586
		НР - 94%; СП - 8%			1342.37	44.40	6443	213		1080	
8	С1255-102-0107 255-102-0107 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	4.8	1498.00	--	7190	--	7190	--	7765
		СП - 8%			--	--	--	--		575	
9	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	12	2210.18	33.71	26522	405	15320	11846	41437
		НР - 108%; СП - 8%			899.72	14.30	10797	172		3069	
10	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0.192	41625.00	--	7992	--	7992	--	8631
		СП - 8%			--	--	--	--		639	
		ОТМОСТКА ДЕТ.89									
11	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7.8	22388.03	1165.54	174627	9091	153964	12550	202151
		НР - 91%; СП - 8%			1483.65	284.46	11572	2219		14974	
12	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	52	1651.53	3.26	85880	170	74531	12143	105865
		НР - 108%; СП - 8%			214.99	1.23	11179	64		7842	
16	С1261-102-0233 261-102-0233 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	28.908	641.00	--	18530	--	18530	--	20012
		СП - 8%			--	--	--	--		1482	
23	С1222-509-1501 222-509-1501 РСНБ РК 2015	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	1	126056.00	--	126056	--	126056	--	136140
		СП - 8%			--	--	--	--		10084	
24	У86-010307-0107 8601-0307-0107 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1	105030.00	254.00	105030	254	100337	4088	117847
		НР - 4088 Тенге; СП - 8729 Тенге			4439.00	68.00	4439	68		8729	
		Озеленение									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-470104-0102 1147-0104-0102 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%	яма	44	1220.15	86.20	53687	3793	4149	41592	102901
		НР - 88%; СП - 8%			1039.65	34.52	45745	1519		7622	
26	Е11-470105-0101 1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	44	1576.50	178.90	69366	7872	4815	51517	130554
		НР - 88%; СП - 8%			1288.15	42.36	56679	1864		9671	
27	С1254-102-0501 254-102-0501 РСНБ РК 2015	Вяз мелколистный Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	44	1023.00	--	45012	--	45012	--	48613
		СП - 8%			--	--	--	--		3601	
		Лотки									
28	Е11-370401-0203 1137-0401-0203 РСНБ РК 2015	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах.Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций	16.17	12876.62	4334.11	208215	70083	5987	146060	382617
		НР - 91%; СП - 8%			8172.22	1753.91	132145	28361		28342	
29	С1225-203-0501 225-203-0501 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	16.17	63261.00	--	1022930	--	1022930	--	1104764
		СП - 8%			--	--	--	--		81834	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-2-4			Тенге				2,808,083				
в том числе оборудование			Тенге								
на ИСКЛЮЧИТЬ											
					РАЗДЕЛ 1. Сеть водовода						
		Водопроводные колодцы D=1500мм /9 шт/									
1	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 маркиКО 6	шт.	9	5313.00	--	47817	--	47817	--	51642
		СП - 8%			--	--	--	--		3825	
2	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы /С-2/	т	0.15372	887579.00	--	136439	--	136439	--	147354
		СП - 8%			--	--	--	--		10915	
3	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	4.45788	1038.44	1.22	4629	6	620	3204	8460
		НР - 80%; СП - 8%			897.94	0.60	4003	3		627	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				- 207,456				
в том числе оборудование			Тенге				-				
					РАЗДЕЛ 2. Внутрипоселковые сети водоснабжения						
		Водопроводные колодцы D=1500мм /59 шт/									
4	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 маркиКО 6	шт.	59	5313.00	--	313467	--	313467	--	338544
		СП - 8%			--	--	--	--		25077	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /С-2/	т	0.50386	887579.00	--	447216	--	447216	--	482993
		СП - 8%			--	--	--	--		35777	
6	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	14.61194	1038.44	1.22	15174	18	2035	10504	27732
		НР - 80%; СП - 8%			897.94	0.60	13121	9		2054	
		Водопроводные колодцы D=1000мм /12 шт/									
7	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 маркиКО 6	шт.	12	5313.00	--	63756	--	63756	--	68856
		СП - 8%			--	--	--	--		5100	
8	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /С-2/	т	0.20496	887579.00	--	181918	--	181918	--	196471
		СП - 8%			--	--	--	--		14553	
9	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	5.94384	1038.44	1.22	6172	8	827	4273	11280
		НР - 80%; СП - 8%			897.94	0.60	5337	4		836	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				- 1,125,877				
в том числе оборудование			Тенге				-				
					РАЗДЕЛ 3. Распределительные колодцы						
		Распределительный колодец на 1 абонента.ТИП 1 /21 шт/									
10	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	21	5313.00	--	111573	--	111573	--	120499
		СП - 8%			--	--	--	--		8926	
11	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /С-2/	т	0.35868	887579.00	--	318357	--	318357	--	343826
		СП - 8%			--	--	--	--		25469	
12	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	10.40172	1038.44	1.22	10802	12	1450	7477	19741
		НР - 80%; СП - 8%			897.94	0.60	9340	6		1462	
		Распределительный колодец на 2 абонента.ТИП 1 /49 шт/									
13	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	49	5313.00	--	260337	--	260337	--	281164
		СП - 8%			--	--	--	--		20827	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
14	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /С-2/	т	0.83692	887579.00	--	742833	--	742833	--	802260
		СП - 8%			--	--	--	--		59427	
15	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	24.27068	1038.44	1.22	25204	30	3380	17447	46063
		НР - 80%; СП - 8%			897.94	0.60	21794	15		3412	
		Распределительный колодец на 3 абонента.ТИП 1 /27 шт/									
16	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	27	5313.00	--	143451	--	143451	--	154927
		СП - 8%			--	--	--	--		11476	
17	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /С-2/	т	0.46116	887579.00	--	409316	--	409316	--	442061
		СП - 8%			--	--	--	--		32745	
18	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	13.37364	1038.44	1.22	13888	16	1863	9613	25381
		НР - 80%; СП - 8%			897.94	0.60	12009	8		1880	
		Распределительный колодец на 4 абонента.ТИП 1 /3 шт/									
19	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	5313.00	--	15939	--	15939	--	17214
		СП - 8%			--	--	--	--		1275	
20	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /С-2/	т	0.05124	887579.00	--	45480	--	45480	--	49118
		СП - 8%			--	--	--	--		3638	
21	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	1.48596	1038.44	1.22	1543	2	207	1068	2820
		НР - 80%; СП - 8%			897.94	0.60	1334	1		209	
		Распределительный колодец на 1 абонента.ТИП 2 /6 шт/									
22	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	5313.00	--	31878	--	31878	--	34428
		СП - 8%			--	--	--	--		2550	
23	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /С-2/	т	0.10248	887579.00	--	90959	--	90959	--	98236
		СП - 8%			--	--	--	--		7277	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	2.97192	1038.44	1.22	3086	4	413	2136	5640
		НР - 80%; СП - 8%			897.94	0.60	2669	2		418	
		Распределительный колодец на 2 абонента.ТИП 2 /7 шт/									
25	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	5313.00	--	37191	--	37191	--	40166
		СП - 8%			--	--	--	--		2975	
26	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /С-2/	т	0.11956	887579.00	--	106119	--	106119	--	114609
		СП - 8%			--	--	--	--		8490	
27	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	3.46724	1038.44	1.22	3601	4	484	2492	6581
		НР - 80%; СП - 8%			897.94	0.60	3113	2		487	
		Распределительный колодец на 3 абонента.ТИП 2 /8 шт/									
28	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	5313.00	--	42504	--	42504	--	45904
		СП - 8%			--	--	--	--		3400	
29	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /С-2/	т	0.13664	887579.00	--	121279	--	121279	--	130981
		СП - 8%			--	--	--	--		9702	
30	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	3.96256	1038.44	1.22	4115	4	553	2848	7520
		НР - 80%; СП - 8%			897.94	0.60	3558	2		557	
		Распределительный колодец на 4 абонента.ТИП 2 /1 шт/									
31	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5313.00	--	5313	--	5313	--	5738
		СП - 8%			--	--	--	--		425	
32	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /С-2/	т	0.01708	887579.00	--	15160	--	15160	--	16373
		СП - 8%			--	--	--	--		1213	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0.49532	1038.44	1.22	514	--	69	356	940
		НР - 80%; СП - 8%			897.94	0.60	445	--		70	
		Распределительный колодец на 2 абонента.ТИП 3 /2 шт/									
34	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5313.00	--	10626	--	10626	--	11476
		СП - 8%			--	--	--	--		850	
35	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /С-2/	т	0.03416	887579.00	--	30320	--	30320	--	32746
		СП - 8%			--	--	--	--		2426	
36	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0.99064	1038.44	1.22	1029	2	137	712	1880
		НР - 80%; СП - 8%			897.94	0.60	890	1		139	
		Распределительный колодец на 1 абонента.ТИП 3 /2 шт/									
37	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 маркиКО 6	шт.	2	5313.00	--	10626	--	10626	--	11476
		СП - 8%			--	--	--	--		850	
38	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /С-2/	т	0.03416	887579.00	--	30320	--	30320	--	32746
		СП - 8%			--	--	--	--		2426	
39	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0.99064	1038.44	1.22	1029	2	137	712	1880
		НР - 80%; СП - 8%			897.94	0.60	890	1		139	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				- 2,904,393				
в том числе оборудование			Тенге				-				
				РАЗДЕЛ 4. Уборная на 1 очко							
		Асфальтобетонное покрытие отмостки									
40	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонныеоднослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	13.2	1440.34	3.26	19012	43	16131	3082	23862
		НР - 108%; СП - 8%			214.99	1.23	2838	16		1768	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	13.2	-446.49	--	-5894	--	-4980	-988	-7432
		НР - 108%; СП - 8%			-69.28	--	-914	--		-551	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				- 16,429				
в том числе оборудование			Тенге				-				
		РАЗДЕЛ 5. Пожарная сигнализация									
42	Ц13-100701-0103 1310-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	1	2835.36	0.27	2835	--	66	1689	4886
		НР - 61%; СП - 8%			2769.30	--	2769	--		362	
43	С1248-303-0202 248-303-0202 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-3	шт.	1	18058.00	--	18058	--	18058	--	19503
		СП - 8%			--	--	--	--		1445	
44	С1248-306-0305 248-306-0305 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	19116.00	--	19116	--	19116	--	20645
		СП - 8%			--	--	--	--		1529	
45	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	3452.48	--	3452	--	314	2259	6168
		НР - 72%; СП - 8%			3138.00	--	3138	--		457	
46	С1248-306-0301 248-306-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Аккумуляторная батарея	шт.	1	12078.00	--	12078	--	12078	--	13044
		СП - 8%			--	--	--	--		966	
47	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	1609.39	1.02	3219	2	79	1914	5544
		НР - 61%; СП - 8%			1569.00	--	3138	--		411	
48	С1248-302-0201 248-302-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	2	1832.00	--	3664	--	3664	--	3957
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
49	С1248-302-0501 248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	1	1052.00	--	1052	--	1052	--	1136
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
50	Ц13-100901-1501 1310-0901-1501 РСНБ РК 2015	Бокс с двумя втулками, емкость жилдо 20. Монтаж оборудования	шт.	2	25432.20	--	50864	--	22622	17228	73539

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			14121.00	--	28242	--		5447	
51	С1261-404-0590 261-404-0590 РСНБ РК 2015 прим.	Устройство контроля шлейфа УКШ-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	48.00	--	96	--	96	--	104
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
52	Ц13-100408-0403 1310-0408-0403 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель студийного контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	11462.42	1964.98	11462	1965	306	5970	18827
		НР - 61%; СП - 8%			9191.00	596.22	9191	596		1395	
53	С1248-304-0212 248-304-0212 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1	1970.00	--	1970	--	1970	--	2128
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
54	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	30	95.51	0.89	2865	26	561	1649	4875
		НР - 72%; СП - 8%			75.95	0.38	2278	11		361	
55	С1243-303-0411 243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСРВнг(А) 4х0,5	км	0.03	165000.00	--	4950	--	4950	--	5346
		СП - 8%			--	--	--	--		396	
56	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10	364.43	162.52	3644	1625	450	1520	5577
		НР - 72%; СП - 8%			156.90	54.25	1569	542		413	
57	С1243-303-0411 243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСРВнг(А) 4х1,5	км	0.01	654000.00	--	6540	--	6540	--	7063
		СП - 8%			--	--	--	--		523	
58	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	40	270.85	2.38	10834	95	672	7252	19533
		НР - 72%; СП - 8%			251.68	0.13	10067	5		1447	
59	С1243-907-0101 243-907-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	40	47.00	--	1880	--	1880	--	2030
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				- 213,905				
в том числе оборудование			Тенге				-				

РАЗДЕЛ 6. Сети электроснабжения

СЕТИ 0,4кВ

ОПОРА СО СВЕТИЛЬНИКОМ/АС 6/

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
60	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	1	10705.70	7159.76	10706	7160	--	5388	17381
		НР - 80%; СП - 8%			3545.94	3188.97	3546	3189		1287	
61	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	0.45	23365.88	31.20	10515	14	9627	700	12112
		НР - 80%; СП - 8%			1943.24	--	874	--		897	
62	С1222-525-0302 222-525-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.19914	832837.00	--	165851	--	165851	--	179119
		СП - 8%			--	--	--	--		13268	
63	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники. Установка	светильник	1	5827.63	3014.24	5828	3014	20	3252	9806
		НР - 80%; СП - 8%			2793.90	1270.89	2794	1271		726	
64	С1247-103-0801 247-103-0801 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 02-30W, мощность 30 Вт, IP67	шт.	1	20667.00	--	20667	--	20667	--	22320
		СП - 8%			--	--	--	--		1653	
65	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	112.62	1.78	1126	18	197	662	1931
		НР - 72%; СП - 8%			91.14	0.76	911	8		143	
66	С1243-142-0107 243-142-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0.01	99903.00	--	999	--	999	--	1079
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
67	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	7.5	637.34	24.68	4780	185	2544	1516	6799
		НР - 72%; СП - 8%			273.42	7.24	2051	54		504	
68	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0067	349485.00	--	2342	--	2342	--	2529
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
69	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1	2385.00	--	2385	--	2385	--	2576
		СП - 8%			--	--	--	--		191	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
70	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	3	574.00	--	1722	--	1722	--	1860
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
71	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	3	185.00	--	555	--	555	--	599
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
72	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	1	1378.00	--	1378	--	1378	--	1488
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
73	С1252-207-3204 252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	1	2941.00	--	2941	--	2941	--	3176
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
74	С1252-207-0907 252-207-0907 РСНБ РК 2015	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	шт.	4	314.00	--	1256	--	1256	--	1356
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
75	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	1	3082.00	--	3082	--	3082	--	3329
		СП - 8%			--	--	--	--		247	
76	С1243-603-0103 243-603-0103 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 25 мм2	км	0.0005	96949.00	--	48	--	48	--	52
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
77	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	2158.00	--	2158	--	2158	--	2331
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
78	С1252-207-3506 252-207-3506 РСНБ РК 2015 прим	Соединитель типа SV29.25,SVV10.10 клеммники для сетей уличного освещения	комплект	1	8133.00	--	8133	--	8133	--	8784
		СП - 8%			--	--	--	--		651	
79	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0.2	311.39	1.22	62	--	31	25	94
		НР - 80%; СП - 8%			154.29	0.60	31	--		7	
		ОПОРА СО СВЕТИЛЬНИКОМ/АС 7/									
80	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	2	10705.70	7159.76	21411	14320	--	10776	34762
		НР - 80%; СП - 8%			3545.94	3188.97	7092	6378		2575	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
81	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	0.9	23365.88	31.20	21029	28	19252	1399	24222
		НР - 80%; СП - 8%			1943.24	--	1749	--		1794	
82	С1222-525-0302 222-525-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.39828	832837.00	--	331702	--	331702	--	358238
		СП - 8%			--	--	--	--		26536	
83	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники. Установка	светильник	2	5827.63	3014.24	11655	6029	38	6504	19611
		НР - 80%; СП - 8%			2793.90	1270.89	5588	2542		1453	
84	С1247-103-0801 247-103-0801 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 02-30W, мощность 30 Вт, IP67	шт.	2	20667.00	--	41334	--	41334	--	44641
		СП - 8%			--	--	--	--		3307	
85	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20	112.62	1.78	2252	35	394	1323	3861
		НР - 72%; СП - 8%			91.14	0.76	1823	15		286	
86	С1243-142-0107 243-142-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0.02	99903.00	--	1998	--	1998	--	2158
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
87	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	15	637.34	24.68	9560	371	5088	3031	13598
		НР - 72%; СП - 8%			273.42	7.24	4101	109		1007	
88	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0134	349485.00	--	4683	--	4683	--	5058
		СП - 8%			--	--	--	--		375	
89	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	2	2385.00	--	4770	--	4770	--	5152
		СП - 8%			--	--	--	--		382	
90	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	5.2	574.00	--	2985	--	2985	--	3224
		СП - 8%			--	--	--	--		239	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
91	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	4	185.00	--	740	--	740	--	799
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
92	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	4	1378.00	--	5512	--	5512	--	5953
		СП - 8%			--	--	--	--		441	
93	С1252-207-3506 252-207-3506 РСНБ РК 2015 прим	Соединитель типа SV29.25,SVV10.10 клеммники для сетей уличного освещения	комплект	2	8133.00	--	16266	--	16266	--	17567
		СП - 8%			--	--	--	--		1301	
94	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0.4	311.39	1.22	125	--	63	50	188
		НР - 80%; СП - 8%			154.29	0.60	62	--		14	
		ОПОРА СО СВЕТИЛЬНИКОМ/АС 8/									
95	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	1	10705.70	7159.76	10706	7160	--	5388	17381
		НР - 80%; СП - 8%			3545.94	3188.97	3546	3189		1287	
96	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	0.45	23365.88	31.20	10515	14	9627	700	12112
		НР - 80%; СП - 8%			1943.24	--	874	--		897	
97	С1222-525-0302 222-525-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.19914	832837.00	--	165851	--	165851	--	179119
		СП - 8%			--	--	--	--		13268	
98	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники. Установка	светильник	1	5827.63	3014.24	5828	3014	20	3252	9806
		НР - 80%; СП - 8%			2793.90	1270.89	2794	1271		726	
99	С1247-103-0801 247-103-0801 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 02-30W, мощность 30 Вт, IP67	шт.	1	20667.00	--	20667	--	20667	--	22320
		СП - 8%			--	--	--	--		1653	
100	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	112.62	1.78	1126	18	197	662	1931
		НР - 72%; СП - 8%			91.14	0.76	911	8		143	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
101	С1243-142-0107 243-142-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0.01	99903.00	--	999	--	999	--	1079
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
102	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	7.5	637.34	24.68	4780	185	2544	1516	6799
		НР - 72%; СП - 8%			273.42	7.24	2051	54		504	
103	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0067	349485.00	--	2342	--	2342	--	2529
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
104	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1	2385.00	--	2385	--	2385	--	2576
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
105	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	3	574.00	--	1722	--	1722	--	1860
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
106	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	3	185.00	--	555	--	555	--	599
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
107	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	1	1378.00	--	1378	--	1378	--	1488
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
108	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	4	2158.00	--	8632	--	8632	--	9323
		СП - 8%			--	--	--	--		691	
109	С1252-207-2625 252-207-2625 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SM6.21 переходной	шт.	4	5345.00	--	21380	--	21380	--	23090
		СП - 8%			--	--	--	--		1710	
110	С1243-603-0103 243-603-0103 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 25 мм2	км	0.0005	96949.00	--	48	--	48	--	52
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
111	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	2158.00	--	2158	--	2158	--	2331
		СП - 8%			--	--	--	--		173	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
112	С1252-207-3506 252-207-3506 РСНБ РК 2015 прим	Соединитель типа SV29.25,SVV10.10 клеммники для сетей уличного освещения	комплект	1	8133.00	--	8133	--	8133	--	8784
		СП - 8%			--	--	--	--		651	
113	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0.2	311.39	1.22	62	--	31	25	94
		НР - 80%; СП - 8%			154.29	0.60	31	--		7	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				- 1,121,030				
в том числе оборудование			Тенге				-				
				РАЗДЕЛ 7. Здание с бактерицидными установками							
		Асфальтобетонное покрытие отмостки									
114	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2.8	13606.36	1880.98	38098	5266	21900	12547	54697
		НР - 94%; СП - 8%			3904.20	862.95	10932	2416		4052	
115	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	28	1440.34	3.26	40330	91	34219	6538	50618
		НР - 108%; СП - 8%			214.99	1.23	6020	34		3749	
116	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	28	-446.49	--	-12502	--	-10562	-2095	-15765
		НР - 108%; СП - 8%			-69.28	--	-1940	--		-1168	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				- 89,549				
в том числе оборудование			Тенге				-				
				РАЗДЕЛ 8. Резервуар 150м3							
		КАМЕРА ПРИБОРОВ, КАМЕРА ЛАЗА									
117	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 маркиКО 6	шт.	4	5313.00	--	21252	--	21252	--	22952
		СП - 8%			--	--	--	--		1700	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				- 22,952				
в том числе оборудование			Тенге				-				
				РАЗДЕЛ 9. Благоустройство							
		ТИП 2(4,8 м2)									
118	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	4.8	1509.99	146.34	7248	702	103	6257	14586
		НР - 94%; СП - 8%			1342.37	44.40	6443	213		1080	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
119	С1255-102-0107 255-102-0107 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	4.8	1498.00	--	7190	--	7190	--	7765
		СП - 8%			--	--	--	--		575	
120	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	12	2210.18	33.71	26522	405	15320	11846	41437
		НР - 108%; СП - 8%			899.72	14.30	10797	172		3069	
121	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0.192	41625.00	--	7992	--	7992	--	8631
		СП - 8%			--	--	--	--		639	
		ОТМОСТКА ДЕТ.89									
122	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	52	1651.53	3.26	85880	170	74531	12143	105865
		НР - 108%; СП - 8%			214.99	1.23	11179	64		7842	
123	С1222-509-1501 222-509-1501 РСНБ РК 2015	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	1	126056.00	--	126056	--	126056	--	136140
		СП - 8%			--	--	--	--		10084	
124	У86-010307-0107 8601-0307-0107 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1	105030.00	254.00	105030	254	100337	4088	117847
		НР - 4088 Тенге; СП - 8729 Тенге			4439.00	68.00	4439	68		8729	
		Озеленение									
125	Е11-470104-0102 1147-0104-0102 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%	яма	44	1220.15	86.20	53687	3793	4149	41592	102901
		НР - 88%; СП - 8%			1039.65	34.52	45745	1519		7622	
126	Е11-470105-0101 1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	44	1576.50	178.90	69366	7872	4815	51517	130554
		НР - 88%; СП - 8%			1288.15	42.36	56679	1864		9671	
127	С1254-102-0501 254-102-0501 РСНБ РК 2015	Вяз мелколистный Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	44	1023.00	--	45012	--	45012	--	48613
		СП - 8%			--	--	--	--		3601	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				- 714,338				
в том числе оборудование			Тенге				-				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге				- 6,415,929				
в том числе оборудование			Тенге								
на ВКЛЮЧИТЬ											
					РАЗДЕЛ 1. Сеть водовода						
		Водопроводные колодцы D=1500мм /9 шт/									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	9	2120.81	224.98	19087	2024	1276	16608	38550
		НР - 99%; СП - 8%			1754.09	109.83	15787	988		2856	
2	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /МС/	т стальных элементов	0.19656	996013.85	8219.17	195776	1616	179976	17112	229919
		НР - 118%; СП - 8%			72163.00	1616.07	14184	318		17031	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				268,470				
в том числе оборудование			Тенге				-				
		РАЗДЕЛ 2. Внутрипоселковые сети водоснабжения									
		Земляные работы									
		Укладка трубопровода и фасонных частей									
		Водопроводные колодцы D=1500мм /59 шт/									
3	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	59	2120.81	224.98	125128	13274	8363	108872	252720
		НР - 99%; СП - 8%			1754.09	109.83	103491	6480		18720	
4	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /МС/	т стальных элементов	1.28856	996013.85	8219.17	1283424	10590	1179848	112181	1507254
		НР - 118%; СП - 8%			72163.00	1616.07	92986	2082		111648	
		Водопроводные колодцы D=1000мм /12 шт/									
5	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	12	2120.81	224.98	25450	2700	1701	22143	51401
		НР - 99%; СП - 8%			1754.09	109.83	21049	1318		3807	
		Распределительные колодцы									
6	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	126	2120.81	224.98	267222	28348	17859	232505	539706
		НР - 99%; СП - 8%			1754.09	109.83	221015	13839		39978	
		Транспортные расходы									
7	С3411-101-0216 411-101-0216 РСНБ РК 2015 К=20	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	1620.501	1460.00	--	2365931	--		--	2555206
		СП - 8%			--	--	--	--		189275	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				4,906,284				
в том числе оборудование			Тенге				-				
		РАЗДЕЛ 3.Резервуар 150м3									
8	Е12-070101-1701 1207-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены, полы монолитных, сборных бетонных и железобетонных конструкций. Устройство гидроизоляции безинъекционным методом составами глубокого проникновения/+2 РАЗА/	м2	654	1548.60	2.51	1012784	1642	841887	122160	1225740
		НР - 72%; СП - 8%			258.80	0.63	169255	412		90796	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				1,225,740				
в том числе оборудование			Тенге				-				
				РАЗДЕЛ 4. Благоустройство							
		ТИП 2(4,8 м2)									
9	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0.48	25629.48	8.64	12302	4	10181	1990	15435
		НР - 94%; СП - 8%			4410.30	--	2117	--		1143	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				15,435				
в том числе оборудование			Тенге				-				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге				6,415,929				
в том числе оборудование			Тенге								
на Дополнительные объемы работ											
				РАЗДЕЛ 1. Внутрипоселковые сети водоснабжения							
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3	м3	2530.54987	226.83	226.83	574005	574004	--	73080	698852
		НР - 72%; СП - 8%			--	40.11	--	101500		51767	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м3 грунта	94.87253	2343.26	--	222311	--	--	160064	412965
		НР - 72%; СП - 8%			2343.26	--	222311	--		30590	
3	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	63.24835	226.83	226.83	14347	14347	--	1827	17467
		НР - 72%; СП - 8%			--	40.11	--	2537		1294	
4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1587.6362	31.69	31.69	50312	50312	--	14815	70337
		НР - 72%; СП - 8%			--	12.96	--	20576		5210	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1609.34826	181.02	81.66	291324	131419	--	162860	490518
		НР - 72%; СП - 8%			99.36	41.19	159905	66289		36335	
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ПОДСЫПКАПОД ТРУБОПРОВОД/	м3 грунта	238.99356	927.48	--	221662	--	--	159596	411759
		НР - 72%; СП - 8%			927.48	--	221662	--		30501	
7	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	238.99356	4867.00	--	1163182	--	1163182	--	1256237
		СП - 8%			--	--	--	--		93055	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/Лишний грунт/	м3 грунта	899.52262	278.78	278.78	250769	250768	--	31929	305314
		НР - 72%; СП - 8%			--	49.30	--	44346		22616	
9	С3412-102-0216 412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	23612.4689	28.00	--	661149	--		--	714041
		СП - 8%			--	--	--	--		52892	
		Укладка трубопровода и фасонных частей									
10	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	2.4	336842.77	77640.69	808423	186337	2192	672656	1599566
		НР - 99%; СП - 8%			258289.00	24815.51	619894	59557		118486	
11	С1241-201-0302 241-201-0302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм	м	2424	103.00	--	249672	--	249672	--	269646
		СП - 8%			--	--	--	--		19974	
12	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2.4	69897.34	--	167754	--	5467	160664	354691
		НР - 99%; СП - 8%			67619.50	--	162287	--		26273	
13	Е11-220301-0116 1122-0301-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка	км трубопровода	0.012	8047818.39	4409676.25	96574	52916	6506	52974	161512
		НР - 99%; СП - 8%			3096000.00	1363107.63	37152	16357		11964	
14	С1241-102-0317 241-102-0317 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х10,0 мм	м	12	136399.00	--	1636788	--	1636788	--	1767731
		СП - 8%			--	--	--	--		130943	
15	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическимиспытанием	км трубопровода	0.045	613782.58	120065.92	27620	5403	1319	22861	54520
		НР - 99%; СП - 8%			464400.00	48764.07	20898	2194		4039	
16	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	45	4928.00	--	221760	--	221760	--	239501
		СП - 8%			--	--	--	--		17741	
		Дополнительные абоненты - 25 шт									
17	С1242-301-0401 242-301-0401 РСНБ РК 2015 прим	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 158бр,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	25	3052.00	--	76300	--	76300	--	82404
		СП - 8%			--	--	--	--		6104	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	509 277				
Итого СМР			Тенге				**25 973 112**				
Итого оборудование			Тенге				**2 599 937**				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**28 573 049**				
Итого в текущих ценах 2024 г.			Тенге			1,0500514	30 003 170				
Корректирующий коэффициенто К=0,949999999937104			Тенге			0,996327756	29 892 991				
НДС			Тенге			12%	3 587 159				
Итого к оплате			**Тенге**				**33 480 149,57**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района

Руководитель _____ **С.Д.Калдыбаев**

Подрядчик:
ТОО "СтройЖолСервисKz" _____ **Каримбаев О.К.**

Инженер-технадзор
ТОО "Бақ-Ерке строй

Директор : _____ **Бекбауов М.**

инженер-эксперт _____ **Бухарбаев А.А.**

Авторский надзор :
ТОО "МПК-Проект"

Директор _____ **Жамбаев А.**

инженер авторского надзора _____ **Абденкулов С.**