Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

130240026620

091040018704

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №23" Управления общественного здравоохранения города Алматы,г.Алматы, Микрорайон УЛЖАН-1 , Улица КАДЫРГАЛИ ЖАЛАЙЫРИ, 34**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "KCC Distribution",050036, Республика Казахстан, Ауэзовский, Алматы, Толе би, дом № 302, к.109**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) ТД о ГЗ строительно-монтажных работ № 112 от 20.08.2025

Номер документа	Дата составления
32	19.12.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по капитальному ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №23" Управления общественного здравоохранения г.Алматы)			Работа	1	168 739 422,64	168 739 422,64
				Итого	1	x	168 739 422,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Баймаков Б.А. Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.12.2025

М.П. М.П.

Форма КС-3
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19.09.2018г. №656

Заказчик: КГП на ПХВ "Городская поликлиника №23" Управления общественного здравоохранения г. Алматы

Подрядчик: ТОО "KCC Distribution"

Наименование строительства: "Капитальный ремонт здания КГП на "ПХВ Городская поликлиника №23"

Справка №3
выполненных работ и затрат
за **19 декабря 2025 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№112	20.08.2025 г			ТОО "KCC Distribution"	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных ценах				дополнительные		в т.ч. НДС	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания КГП на "ПХВ Городская поликлиника №23"	**581 458 108**	**150 660 198,79**							**18 079 223,85**	**168 739 422,64**
Удержание аванса 30%	**174 437 432**	**45 198 059,64**							**5 423 767,16**	**50 621 826,79**
Итого к оплате	**407 020 676**	**105 462 139,15**							**12 655 456,70**	**118 117 595,85**

Принял (Заказчик):
КГП на ПХВ "Городская поликлиника №23" Управления общественного здравоохранения г. Алматы

Директор _____ Сейтов С. А.

Технический надзор:
ТОО "Фирма КС" ("Құрылыс Сараптау")

Директор _____ Кабилов Д. А.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KCC Distribution"

Директор _____ Балапанов Б. А.

Заказчик: КГП на ПХВ "Городская поликлиника №23" Управления общественного здравоохранения г. Алматы
Технадзор: ТОО "Фирма КС" ("Құрылыс Сараптау")
Авторский надзор: ТОО "СУҚҰРЫЛЫСПРОЕКТ"
Подрядчик: ТОО "KCC Distribution"
Договор: №112 от 20.08.2025 г.
Наименование объекта - "Капитальный ремонт здания КГП на "ПХВ Городская поликлиника №23"

Акт выполненных работ №3
за 19 Декабрь 2025 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				126 499 379
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			43 851 404
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*19 435 873*
		машины и механизмы	тенге			1 749 234
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*617 243*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			79 006 056
		оборудование	тенге			1 892 686
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	8 228		
	Раздел 1.	**Перегородки /АС10-14/**				**165 410**
1	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка указателя светового настенного**	**шт.**	35	3 347	117 145
2	248-304-0101 *РСНБ РК 2022*	**Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"**	**шт.**	35	1 379	48 265
	Раздел 2.	**Выход из подвала. Лестница наружное. /АС27/**				**3 406 661**
		Ограждение Огн-1				
3	1107-0519-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**	**м**	23,04	7 620	175 565
4	241-105-0129 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 42х1,5 мм**	**м**	5	3 755	18 775
5	241-105-0131 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 42х3,0 мм**	**м**	6,88	6 849	47 121

1	2	3	4	5	6	7
6	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00424	307 863	1 305
7	217-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 6 мм х 25 мм	1000 шт.	0,008	11 310	90
8	241-105-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 16х1,0 мм	м	20	1 106	22 120
		Ограждение Огн-2				
9	1107-0519-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	5,04	7 620	38 405
10	241-105-0129 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 42х1,5 мм	м	5,04	3 755	18 925
11	241-105-0131 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 42х3,0 мм	м	6,02	6 849	41 231
12	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00371	307 863	1 142
13	217-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 6 мм х 25 мм	1000 шт.	0,014	11 310	158
14	241-105-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 16х1,0 мм	м	20	1 106	22 120
15	6109-0306-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 $м^2$ до 3 штук	$м^2$	25,4	33 313	846 150
		Ограждение Огн-3				
16	1107-0519-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	5	7 620	38 100
17	241-105-0129 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 42х1,5 мм	м	5	3 755	18 775
18	241-105-0131 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 42х3,0 мм	м	6,88	6 849	47 121
19	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00424	307 863	1 305
20	217-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 6 мм х 25 мм	1000 шт.	0,04	11 310	452
21	241-105-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 16х1,0 мм	м	20	1 106	22 120
		Ограждение Огн-4				
22	1107-0519-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	5,3	7 620	40 386
23	241-105-0129 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 42х1,5 мм	м	5,3	3 755	19 902
24	241-105-0131 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 42х3,0 мм	м	8,6	6 849	58 901
25	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0053	307 863	1 632
26	217-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 6 мм х 25 мм	1000 шт.	0,02	11 310	226

1	2	3	4	5	6	7
27	241-105-0105 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 16х1,0 мм**	м	21,2	1 106	23 447
		Ограждение Огн-5				
28	1107-0519-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**	м	2,7	7 620	20 574
29	241-105-0129 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 42х1,5 мм**	м	2,7	3 755	10 138
30	241-105-0131 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 42х3,0 мм**	м	4,3	6 849	29 451
31	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,00265	307 863	816
32	217-103-0101 *РСНБ РК 2022*	**Анкер забиваемый размерами 6 мм х 25 мм**	1000 шт.	0,01	11 310	113
33	241-105-0105 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 16х1,0 мм**	м	10,8	1 106	11 945
34	6109-0306-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 м^2 до 3 штук**	м^2	43,3	33 313	1 442 453
		Изд.И2. /АС30/				
35	1115-0504-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами**	м^2 поверхности козырька	15	8 552	128 280
36	217-206-0104 *РСНБ РК 2022*	**Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм**	м^2	15,3	3 039	46 497
37	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	т	0,28506	371 357	105 859
38	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,1885	332 398	62 657
39	214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм**	т	0,09656	379 910	36 684
40	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	м^2	8,26674	275	2 273
41	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	м^2	8,26674	417	3 447
	Раздел 3.	**Приямок**				1 117 450
		Приямок П-1. /АС31/				
42	1115-0504-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами**	м^2 поверхности козырька	7	8 552	59 864
43	217-206-0104 *РСНБ РК 2022*	**Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм**	м^2	7,14	3 039	21 698
44	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	т	0,16098	371 357	59 781

1	2	3	4	5	6	7
45	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1131	332 398	37 594
46	214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,04788	379 910	18 190
47	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	4,66842	275	1 284
48	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	4,66842	417	1 947
		Приямок П-2. /АС32/				
49	1115-0504-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	$м^2$ поверхности козырька	27,9	8 552	238 601
50	217-206-0104 *РСНБ РК 2022*	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм	$м^2$	28,458	3 039	86 484
51	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,60103	371 357	223 197
52	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,40791	332 398	135 588
53	214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,19312	379 910	73 368
54	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	17,42987	275	4 793
55	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	17,42987	417	7 268
		Приямок П-3, П-4. /АС32/				
56	1115-0504-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	$м^2$ поверхности козырька	4,8	8 552	41 050
57	217-206-0104 *РСНБ РК 2022*	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм	$м^2$	4,896	3 039	14 879
58	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,12482	371 357	46 353
59	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0929	332 398	30 880
60	214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,03192	379 910	12 127
61	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	3,61978	275	995
62	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	3,61978	417	1 509
	Раздел 4.	**Внутренняя отделка**				**14 025 321**
		на отм. -3.300				

1	2	3	4	5	6	7
63	6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	$м^2$	184,21	14 353	2 643 966
		на отм. 0,000				
64	6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	$м^2$	196,38	14 353	2 818 642
		на отм. +3,300				
65	6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	$м^2$	147,97	14 353	2 123 813
		на отм. +6,600				
66	6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	$м^2$	159,11	14 353	2 283 706
		на отм. +9,900				
67	6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	$м^2$	289,5	14 353	4 155 194
	Раздел 5.	**Полы**				20 751 418
		на отм. -3,300				
		Тип 1				
68	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	810	1 453	1 176 930
69	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	81,81	3 240	265 064
		Тип 2				
70	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	22	10 904	239 888
71	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	30	1 453	43 590
72	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	3,03	3 240	9 817
		на отм. 0,000				
		Тип 1				
73	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	17	10 904	185 368
74	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	17	1 453	24 701
75	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	1,717	3 240	5 563
		Тип 2				
76	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее	$м^2$	85,24	12 275	1 046 321
77	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	90	770	69 300
		Тип 3				
78	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	380	3 633	1 380 540
		на отм.3,300				

1	2	3	4	5	6	7
79	6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м²	12	10 904	130 848
80	6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	15	1 453	21 795
81	233-202-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	1,515	3 240	4 909
		Тип 2				
82	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из линолеума на клее	м²	375,79	12 275	4 612 822
83	6109-0401-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	388	770	298 760
		Тип 4				
84	6109-0401-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса из керамогранита	м	367,3	3 633	1 334 401
		на отм.6,600				
85	6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м²	13	10 904	141 752
86	6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	15	1 453	21 795
87	233-202-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	1,515	3 240	4 909
		Тип 2				
88	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из линолеума на клее	м²	298,81	12 275	3 667 893
89	6109-0401-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	320	770	246 400
		Тип 4				
90	6109-0401-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса из керамогранита	м	340	3 633	1 235 220
		на отм.9,900				
91	6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м²	22	10 904	239 888
92	6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	25	1 453	36 325
93	233-202-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	2,525	3 240	8 181
		Тип 2				
94	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из линолеума на клее	м²	240,1	12 275	2 947 228
95	6109-0401-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	245	770	188 650
		Тип 4				
96	6109-0401-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса из керамогранита	м	320	3 633	1 162 560
	Раздел 6.	Проемы				938 185
		Двери				

1	2	3	4	5	6	7
97	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м^2	м^2	14,7	6 346	93 286
98	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м^2	14,7	12 298	180 781
99	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	14	543	7 602
100	223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	7	3 410	23 870
101	6108-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного наружного из алюминиевого профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м^2	м^2	4,2	10 757	45 179
102	223-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	м^2	4,2	139 873	587 467
	Раздел 7.	**Водопровод В1 (монтаж)**				2 250 120
103	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	200	3 356	671 200
104	241-101-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	200	2 904	580 800
105	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	50	2 616	130 800
106	241-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	50	988	49 400
107	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	6	9 886	59 316
108	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	6	22 797	136 782
109	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	12	2 149	25 788
110	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	23	2 063	47 449
111	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	20	1 695	33 900
112	6114-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм	кран	3	1 913	5 739
113	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	1 695	5 085
114	244-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	60	1 214	72 840
115	244-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	3	932	2 796

	2	3	4	5	6	7
116	244-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГЦ-50	шт.	3	786	2 358
117	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	60	275	16 500
118	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	60	3 712	222 720
119	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	708	7 080
120	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	250	404	101 000
121	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,25	285 149	71 287
122	261-301-0234 *РСНБ РК 2022*	Пробки П-М27х2	шт.	20	364	7 280
	Раздел 8.	**Водомерный узел**				**316 081**
123	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	62 995	62 995
124	244-301-0903 *РСНБ РК 2022*	Счетчик универсальный многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса В, DN 32, Qn 6 $м^3$/ч, Tmax 90°	шт.	1	116 189	116 189
125	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	9 886	19 772
126	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	22 797	45 594
127	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2 870	2 870
128	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1 695	3 390
129	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2 149	8 596
130	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,5	1 453	3 633
131	241-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	0,4	391	156
132	241-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	0,56	1 115	624
133	261-301-0234 *РСНБ РК 2022*	Пробки П-М27х2	шт.	1	364	364
134	6116-0605-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм	шт.	1	6 293	6 293
135	242-404-0306 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	45 605	45 605

	2	3	4	5	6	7
	Раздел 9.	**Горячее водоснабжение Т3,Т4 (монтаж)**				**6 344 086**
136	**6114-0102-0206** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм**	м	35	3 356	117 460
137	**241-101-0406** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм**	м	35	2 904	101 640
138	**6114-0102-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	м	595	2 616	1 556 520
139	**241-101-0404** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм**	м	60	1 718	103 080
140	**241-101-0403** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм**	м	50	1 422	71 100
141	**241-101-0402** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм**	м	485	988	479 180
142	**6115-0104-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка смесителя**	шт.	28	4 449	124 572
143	**244-104-0401** *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм**	шт.	28	4 235	118 580
144	**6114-0202-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм**	шт.	2	9 886	19 772
145	**242-101-0601** *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	2	22 797	45 594
146	**241-116-0207** *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	4	2 149	8 596
147	**242-301-1204** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32**	шт.	4	3 934	15 736
148	**242-301-1203** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	2	2 628	5 256
149	**242-301-1202** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	26	2 063	53 638
150	**242-301-1201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	24	1 695	40 680
151	**6114-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	м трубопровода	630	404	254 520
152	**6301-0301-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм**	км	0,63	285 149	179 644
153	**6111-0501-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	40	275	11 000
154	**6111-0501-0517** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой**	$м^2$	40	570	22 800
155	**6111-0101-1701** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм**	м	595	2 051	1 220 345

1	2	3	4	5	6	7
156	234-303-0602 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ? больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 20 мм	м	533,5	2 152	1 148 092
157	234-303-0604 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ? больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 25 мм	м	55	2 519	138 545
158	234-303-0606 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ? больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 30 мм	м	66	2 405	158 730
159	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка смесителя	шт.	19	4 449	84 531
160	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	19	3 735	70 965
161	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	35	2 051	71 785
162	234-303-0607 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ? больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 35 мм	м	38,5	2 610	100 485
163	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	708	21 240
	Раздел 10.	Горячее водоснабжение Т3,Т4 от электроводонагревателя				1 453 296
164	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	1	15 025	15 025
165	513-106-0401 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 500 л	комплект	1	649 811	649 811
166	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	20	3 356	67 120
167	241-101-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	20	2 904	58 080
168	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	10	2 616	26 160
169	241-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	10	1 718	17 180
170	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	3	9 886	29 658
171	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	22 797	68 391
172	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	2 149	12 894
173	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	3 934	7 868
174	242-304-0606 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	11 940	23 880

1	2	3	4	5	6	7
175	242-304-0604 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	8 364	8 364
176	6111-0101-1701 ЕСН РСНБ РК 2024	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	20	2 051	41 020
177	234-303-0607 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ? больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 35 мм	м	11	2 610	28 710
178	234-303-0611 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ? больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 54 мм	м	11	3 764	41 404
179	6111-0501-0205 ЕСН РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	10	275	2 750
180	6111-0501-0517 ЕСН РСНБ РК 2024 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	10	570	5 700
181	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	708	1 416
182	6114-0401-0101 ЕСН РСНБ РК 2024	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	30	404	12 120
183	6301-0301-0101 ЕСН РСНБ РК 2024	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,03	285 149	8 554
184	6116-0401-0101 ЕСН РСНБ РК 2024	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 $м^3$	шт.	1	36 372	36 372
185	6116-0501-0101 ЕСН РСНБ РК 2024	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	88 475	88 475
186	511-401-0101 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный DN 25, PN 6/10, Н 4,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт	шт.	1	202 344	202 344
	Раздел 11.	Канализация К1 бытовая(монтаж)				212 466
187	244-104-0602 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	139	1 447	201 133
188	244-104-0604 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	7	1 619	11 333
	Раздел 12.	Ремонтные работы Котельная				1 793 028
		Внутренняя отделка				
189	6112-0301-0301 ЕСН РСНБ РК 2024	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	66,06	2 687	177 503
190	6112-0302-0104 ЕСН РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок	$м^2$	66,06	2 951	194 943
191	6112-0301-0202 ЕСН РСНБ РК 2024	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	155,46	2 121	329 731

1	2	3	4	5	6	7
192	6112-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м²	155,49	2 383	370 533
		Полы				
		Тип 1				
193	6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м²	66,06	10 904	720 318
	Раздел 13.	**МАФ**				**2 268 870**
194	8601-0303-0206 УСН РК 8.02-03-2024	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой	шт.	13	40 320	524 160
195	8601-0302-0310 УСН РК 8.02-03-2024 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой	шт.	19	89 430	1 699 170
196	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	220	207	45 540
	Раздел 14.	**Ограждение**				**11 911 630**
197	8601-0602-0403 УСН РК 8.02-03-2024 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м	секция	38	254 962	9 688 556
198	8601-0605-0601 УСН РК 8.02-03-2024 0	Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	3	281 072	843 216
199	8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2024 0	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция	2	430 537	861 074
200	8601-0702-0201 УСН РК 8.02-03-2024	Конструкции велопарковок из композитного мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Велопарковка, модель V-1	шт.	2	259 392	518 784
	Раздел 15.	**Благоустройства**				**382 605**
201	255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²	115	3 327	382 605
	Раздел 16.	**Фасад**				**4 127 218**
202	1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м² поверхности облицовки	380	7 846	2 981 480
203	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	м²	418	2 741	1 145 738
	Раздел 17.	**Тактильная плитка**				**4 850 497**

1	2	3	4	5	6	7
204	1111-0101-3804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 41*	Покрытия из плиток поливинилхлоридных тактильных размером 300х300 мм. Устройство на клее	шт.	1 640	301	493 640
205	251-104-0106 *РСНБ РК 2022*	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из резины	$м^2$	147,6	29 518	4 356 857
	Раздел 18.	**Внутренняя отделка**				6 643 289
206	6107-0201-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой	$м^2$	722,8823841	9 190	6 643 289
	Раздел 19.	**Электроснабжение**				12 912 728
207	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	30	6 874	206 220
208	247-204-7106 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "D" 1Р 32А "D"	шт.	24	1 122	26 928
209	247-204-7124 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "D" 3Р 32А "D"	шт.	8	3 820	30 560
210	6119-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	м	1 490	913	1 360 370
211	243-107-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	м	880	2 155	1 896 400
212	243-107-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1	м	610	667	406 870
213	6119-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм	м	120	1 799	215 880
214	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	500	65	32 500
215	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	320	1 294	414 080
216	247-214-0104 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	320	486	155 520
217	1308-0305-0306 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	255	8 043	2 050 965
218	247-102-0198 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED 36W, универсальный, мощностью 36, IP20	шт.	255	5 437	1 386 435
219	Прайс	Обшивка кондиционеров алюкобондом	шт	110	43 000	4 730 000
	Раздел 20.	**Перилла**				1 537 871

1	2	3	4	5	6	7
220	1107-0519-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**	м	41,08	37 436	1 537 871
	Раздел 21.	**Полы**				15 619 613
		на отм. 0,000				
		Тип 2				
221	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из линолеума на клее**	$м^2$	280,78	12 275	3 446 574
		Тип 3				
222	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	$м^2$	25,64	15 021	385 138
		на отм.3,300				
		Тип 2				
223	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из линолеума на клее**	$м^2$	112,39	12 275	1 379 587
		Тип 3				
224	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	$м^2$	118,32	15 021	1 777 285
		на отм.6,600				
		Тип 2				
225	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из линолеума на клее**	$м^2$	189,37	12 275	2 324 517
		Тип 3				
226	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	$м^2$	166,31	15 021	2 498 143
		на отм.9,900				
		Тип 2				
227	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из линолеума на клее**	$м^2$	268,44	12 275	3 295 101
		Тип 3				
228	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	$м^2$	34,17	15 021	513 268
	Раздел 22.	**Проемы**				13 471 535
229	6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока витражного из ПВХ**	$м^2$	47,4	6 308	298 999
230	223-203-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный**	$м^2$	21,85	53 364	1 166 003
231	223-102-0301 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	$м^2$	25,55	34 307	876 544
232	6106-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборной с остеклением**	$м^2$	31,85	20 855	664 232

1	2	3	4	5	6	7
233	223-301-0206 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	12,65	141 201	1 786 193
234	223-301-0106 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	19,2	127 324	2 444 621
235	1110-0501-1104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 40*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ в чистых помещениях. Установка дверных блоков раздвижных автоматических	$м^2$	3,1	20 579	63 795
236	232-703-0206 *СпрСЦ 09.2024*	Дверь двухстворчатая распашная из алюминиевых сплавов с остеклением с автоматикой размерами 1000х2050 мм для чистых помещений	$м^2$	3,1	1 990 693	6 171 148
Стоимость строительно монтажных работ			Тенге			126 499 379
Оборудование						1 892 686
Общеплощадные затраты 5,7%			Тенге			7 102 582
Итого с общеплащадными затратами			Тенге			131 709 275
Сметная прибыль-5%			Тенге			6 585 464
Итого с сметной прибылью			Тенге			133 601 961
Непредвиденные работы и затраты-5%			Тенге			6 680 098
Итого с оборудованием			Тенге			146 867 522
Итого по акту в текущих ценах 2025 г. 60%, к=1,0388			Тенге			91 539 589
Итого по акту в текущих ценах 2025 г. 40%, к=1,0587			Тенге			62 195 458
Договорной коэффициент К=0,97999903941596			Тенге			150 660 199
НДС 12 %			Тенге			18 079 224
Всего по акту			**Тенге**			**168 739 423**

Заказчик:
КГП на ПХВ "Городская поликлиника №23" Управления общественного здравоохранения г. Алматы

Директор _____ **Ашен С. А.**

Подрядчик:
ТОО "KCC Distribution"

Директор _____ **Балапанов Б. А.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Фирма КС" (Құрылыс Сарыптау")

Инженер-эксперт _____ **Исаев Т. О.**

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СУКУРЫЛЫС ПРОЕКТ"

Эксперт авторского надзора _____ **Аметов А. К.**