Согласно приказу Министра
Индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года №53

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ
КЕНТАУ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ
«КЕНТАУ ҚАЛАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫС,
СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
БСН 190840029658
№ 860
« 28 » 12 2023 ж.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Объект: «Строительство подводящего газопровода к с. Байылдыр г. Кентау Туркестанской области»

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«__»_____2023 года

Заказчик *ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау» акимата г. Кентау и.о руководителя – Искаков Т.А.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) *от «____»_____ 2023 года*
ТОО «Ремстрой», директор Миркамалов Бауыржан Балтабаевич,
РК, Кызылординская область, г.Кызылорда, инд.120000, , ул. Габит Мусирепов, дом № 20, 20а

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) *«____»_____ 2023 года*
ТОО «Акмол ТехСоюз», директор Ибрагимов С.У.
Республика Казахстан, г. Шымкент, Каратауский район, Микрорайон Акжайык, 570
Аттестат № KZ70VJE00048601 от 13.08.2019г., Аттестат № KZ00VJE00048600 от 13.08.2019г., № KZ27VJE00048599 от 0.01.2020г., приказ № 40-06-39/47-н/қ от 30.12.2019г.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя, юридический адрес

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) *«____»_____ 2023 г.*
ТОО «Улмад», и.о директора А.Е. Тайманов,
РК, г.Шымкент, Проспект Кунаева, дом №39., 150
инженер-эксперт авторского надзора Арманов Айдын Арманұлы, Аттестат №KZ82VJE00053041 от 25.02.2020г., в соответствии с приказом №23-н/қ от 17.09.2021г.;
действующего на основании приказа №12/1-АН/2021 от 20.09.2021 г.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя, юридический адрес

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к в эксплуатацию объекта: *«Строительство подводящего газопровода к с. Байылдыр, г. Кентау Туркестанской области»*

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу *Республика Казахстан, Туркестанская область,*

город Кентау, с. Байылдыр

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "**03**" **апреля** 20**20** года **АПЗ № KZ71VUA00207351, выданное отделом архитектуры и градостроительства города Туркестан**;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области» уведомление о начале производства строительно-монтажных работ № KZ64REA00357744, от 26.10.2023 года

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «Улмад»,***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау» акимата г. Кентау

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***октябрь 2023 год***

(месяц, год)

окончание работ ***ноябрь 2023 год***

(месяц, год)

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства: ***3 месяцев***

фактически: ***3 месяцев***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	га	0,0012		0,0012	
Площадь участка	м2	67		67	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Вид строительства – новое. В состав объекта строительства входят:

Газопровод высокого давления Рамная конструкция 63х63х6мм, Стойки рамной конструкции 63х63х6мм, Фундаменты под стойки рамной конструкции из бетона В15, Фундамент опоры под задвижку принят сечением 300х300 мм из бетона класса В15, W6, F75., ГРПШ-13-2ВУ1, Стойки ограждения площадкидиаметром 57х3,5 мм., Прокладка газопровода ПЭ80 SDR 13,6 диаметром 160х11,8 мм в футляре ПЭ100 SDR 11 диаметром 250х22,7 мм., Металлические элементы покрываются эмалью ПФ-115

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего ***31640,003*** тыс. тенге;
в том числе строительно-монтажных работ ***29710,902*** тыс. тенге;
оборудования, инструмента и инвентаря ***1929,101*** тыс. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***30058,003*** тыс. тенге; в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ ***28225,357*** тыс. тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***1832,646*** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100 %** и фактически применено **100** % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания **II**;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***«Строительство подводящего газопровода к с. Байылдыр, г.Кентау Туркестанской области»***

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:
«ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау " акимата г. Кентау и.о Руководитель **Искаков Т.А.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись руководителя, М.П.

Технический надзор:
ТОО «Акмол ТехСоюз»
1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) ***инженер-эксперт*** **Суленов Б.Б.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата) Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ***директор Ибрагимов С.У.***

(наименование организации)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата
Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «Улмад»

1) аттестованный (-ые) _____ ***авторский-надзор Арманов А.А.***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация _____ ***и.о. директор Тайманов А.Е.***

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)_____ _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Ремстрой»_____ ***директор Миркамалов Б.Б.***

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)