Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства областиЖетісу"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Канабек Каратальский район области Жетісу (привязка).(Без наружных инженерных сетей)

Справка №6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
220740005695	981140002331			№120 д/с №1 д/с №5	14.06.2024г. 17.07.2024г. 15.08.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Канабек Каратальский район области Жетісу (привязка).(Без наружных инженерных сетей)	127 145 497,19	24 097 068,48	21 515 239,71				2 581 828,77	24 097 068,48
Удержание аванса 30%	55 011 597,19	0,00						0,00
ИТОГО К ОПЛАТЕ	72 133 900,00	0,00						0,00

Заказчик:
ГУ "Управление строительства областиЖетісу"

Руководитель _____ Бектлеов Т.А.

Эксперт(ы) технического надзора:
«ТОО "GREEN Delta"

Директор_____ Мардан А.К.

Подрядчик:
ТОО "Даулет"

Директор _____ Байметов А.К.

Заказ ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Форма по приложению 3-1 Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казазстан от 23 апреля 2021 года №189

Договор: №120 от 14.06.2024г., д/с №1 от 17.07.2024г., д/с №5 от 15.08.2025г.

Название стройки Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Канабек Каратальский район области Жетісу (привязка).(Без наружных инженерных сетей)

Название обьекта

Акт выполненных работ за ноябрь месяц 2025 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы АС									
		РАЗДЕЛ 5. Разные работы									
		Крыльцо КР-1 (АС-20)									
86	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,54	9 955	2 676	5376	1445	946	--	5376
					5 527	528	2985	285		--	
87	212-101-0413 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок $м^3$	$м^3$	0,5508	26 359	--	14519	--	14519	--	14519
					--	--	--	--		--	
88	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	2,12	13 685	4 157	29012	8813	1634	--	29012
					8 757	850	18565	1802		--	
89	212-101-0613 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150,W4	$м^3$	2,1518	26 775	--	57614	--	57614	--	57614
					--	--	--	--		--	
90	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0704	349 606	--	24612	--	24612	--	24612
					--	--	--	--		--	
91	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,53424	74 628	29 779	39869	15909	7387	--	39869
					31 022	7 658	16573	4091		--	
92	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м	т конструкций	0,39672	342 348	50 284	135816	19949	1872	--	135816
					287 343	12 656	113995	5021		--	
93	214-205-0203 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,79944	339 188	--	271160	--	271160	--	271160

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
94	214-205-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,12462	366 749	--	45704	--	45704	--	45704
					--	--	--	--		--	
95	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0069	382 168	--	2637	--	2637	--	2637
					--	--	--	--		--	
96	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	25,643958	263	4	6744	103	1846	--	6744
					187	--	4795	--		--	
97	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	25,643958	403	7	10335	179	4566	--	10335
					218	2	5590	51		--	
98	6110-0101-0512 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	12	5 642	61	67704	732	19464	--	67704
					3 959	17	47508	204		--	
99	224-103-0522 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	13,8	3 614	--	49873	--	49873	--	49873
					--	--	--	--		--	
100	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	7,04	7 529	35	53004	246	19600	--	53004
					4 710	8	33158	56		--	
101	6107-0102-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	12,24	914	46	11187	563	391	--	11187
					836	15	10233	184		--	
102	232-104-0103 РСНБ РК 2022	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	$м^2$	12,24	2 561	--	31347	--	31347	--	31347
					--	--	--	--		--	
103	1114-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Крыша.Установка стропил с мауэрлатами	$м^3$	0,096	230 625	625	22140	60	12766	--	22140
					97 026	147	9314	14		--	
104	6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие огнезащитным составом фермы,арки,балки,стропилы,мауэрлата	$м^3$	0,096	4 069	176	391	17	--	--	391
					3 892	56	374	5		--	
105	217-701-0117 РСНБ РК 2022	Сульфат аммония	т	0,0001632	205 945	--	34	--	34	--	34
					--	--	--	--		--	
106	217-701-0118 РСНБ РК 2022	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0006432	725 499	--	467	--	467	--	467
					--	--	--	--		--	
107	217-701-0215 РСНБ РК 2022	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000096	435 089	--	42	--	42	--	42

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
108	6109-0306-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток бетонных,цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	10,56	3 701	278	39083	2936	2175	--	39083
					3 217	94	33972	993		--	
109	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,13728	28 981	--	3979	--	3979	--	3979
					--	--	--	--		--	
110	231-301-0202 РСНБ РК 2022	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30мм)	$м^2$	10,7712	2 865	--	30859	--	30859	--	30859
					--	--	--	--		--	
		Крыльцо КР-2 (АС-22)									
111	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,58	9 955	2 676	5774	1552	1016	--	5774
					5 527	528	3206	306		--	
112	212-101-0413 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150,W4	$м^3$	0,5916	26 359	--	15594	--	15594	--	15594
					--	--	--	--		--	
113	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	2,32	13 685	4 157	31749	9644	1789	--	31749
					8 757	850	20316	1972		--	
114	212-101-0613 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150,W4	$м^3$	2,3548	26 775	--	63050	--	63050	--	63050
					--	--	--	--		--	
115	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,076	349 606	--	26570	--	26570	--	26570
					--	--	--	--		--	
116	6103-0701-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка конструкции стальной,остающейся в теле бетона	т	0,112	314 639	50 240	35240	5627	1791	--	35240
					248 411	14 925	27822	1672		--	
117	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,112	382 168	--	42803	--	42803	--	42803
					--	--	--	--		--	
118	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м	т конструкций	0,26239	342 348	50 284	89829	13194	1239	--	89829
					287 343	12 656	75396	3321		--	
119	214-205-0203 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,19226	339 188	--	65212	--	65212	--	65212
					--	--	--	--		--	
120	214-205-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,0653	366 749	--	23949	--	23949	--	23949
					--	--	--	--		--	
121	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00483	382 168	--	1846	--	1846	--	1846
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
121	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00483	382 168 –	– –	1846 –	– –	1846	– –	1846
122	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	9,18365	263 187	4 –	2415 1717	37 –	661	– –	2415
123	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	9,18365	403 218	7 2	3701 2002	64 18	1635	– –	3701
124	1114-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Крыша.Установка стропил с мауэрлатами	$м^3$	0,1	230 625 97 026	625 147	25369 10673	69 16	14627	– –	25369
125	6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие огнезащитным составом фермы,арки,балки,стропилы,мауэрлата	$м^3$	0,1	4 069 3 892	176 56	448 428	19 6	1	– –	448
126	217-701-0117 РСНБ РК 2022	Сульфат аммония	т	0,000187	205 945 –	– –	39 –	– –	39	– –	39
127	217-701-0118 РСНБ РК 2022	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	725 499 –	– –	535 –	– –	535	– –	535
128	217-701-0215 РСНБ РК 2022	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	435 089 –	– –	48 –	– –	48	– –	48
129	6110-0101-0512 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	7,7	5 642 3 959	61 17	43443 30434	470 131	12489	– –	43443
130	224-103-0522 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	8,855	3 614 –	– –	32002 –	– –	32002	– –	32002
131	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,снесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	6,32	7 529 4 710	35 8	47583 29767	222 51	17594	– –	47583
132	6107-0102-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	7,1	914 836	46 15	6499 5944	327 107	228	– –	6499
133	232-104-0103 РСНБ РК 2022	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	$м^2$	7,1	2 561 –	– –	18209 –	– –	18209	– –	18209
134	6109-0306-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток бетонных,цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	11,6	3 701	278	42932	3224	2391	–	42932

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
					3 217	94	37317	1090		--	
135	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,1508	28 981	--	4370	--	4370	--	4370
					--	--	--	--		--	
136	231-301-0202 РСНБ РК 2022	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30мм)	$м^2$	11,832	2 865	--	33899	--	33899	--	33899
					--	--	--	--		--	
		Колонны Мк-1 (2шт),Мк-2 (2шт)									
137	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м	т конструкций	0,44466	342 348	50 284	152228	22360	2098	--	152228
					287 343	12 656	127770	5628		--	
138	214-205-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,40266	366 749	--	147675	--	147675	--	147675
					--	--	--	--		--	
139	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,042	342 079	--	14367	--	14367	--	14367
					--	--	--	--		--	
140	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	19,34271	263	4	5087	77	1393	--	5087
					187	--	3617	--		--	
141	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	19,34271	403	7	7795	136	3442	--	7795
					218	2	4217	39		--	
142	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,129	1 590	--	4975	--	4975	--	4975
					--	--	--	--		--	
		Вентканалы (АС-25)									
143	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг	т	0,0739	295 810	15 918	21860	1176	812	--	21860
					268 902	2 997	19872	221		--	
144	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005	349 152	--	1746	--	1746	--	1746
					--	--	--	--		--	
145	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012	349 832	--	4198	--	4198	--	4198
					--	--	--	--		--	
146	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0207	342 079	--	7081	--	7081	--	7081
					--	--	--	--		--	
147	214-201-0202 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0362	479 980	--	17375	--	17375	--	17375
					--	--	--	--		--	
148	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,снесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	18,[illegible]	4 849	35	87767	634	1882	--	87767

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
					4 710	8	85251	145		--	
149	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м²	18,[illegible]	3 353	--	60689	--	60689	--	60689
					--	--	--	--		--	
150	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,снесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали/отбортовка/	м²	18,7	7 529	35	140792	655	52060	--	140792
					4 710	8	88077	150		--	
		узел крепления перегородки,(АС25)									
151	1114-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Стены и другие конструкции.Армированные кладки	т металлических изделий	0,138824	445 000	1 296	61777	180	53253	--	61777
					60 107	364	8344	51		--	
152	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,0285	295 811	15 918	8431	453	314	--	8431
					268 903	2 997	7664	85		--	
153	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0285	1 177 428	--	33557	--	33557	--	33557
					--	--	--	--		--	
154	217-103-0106 РСНБ РК 2022	Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм	1000 шт.	0,032	659 944	--	21	--	21	--	21118
					--	--	--	--		--	
		Стремянка СТ-1 (АС-29)									
155	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением	т конструкций	0,14904	256 911	67 122	38290	10004	3906	--	38290
					163 582	18 321	24380	2731		--	
156	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,14904	1 146 761	--	170913	--	170913	--	170913
					--	--	--	--		--	
157	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	7,75008	403	7	3123	55	1378	--	3123
					218	2	1690	16		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								2627460
		Общестроительные работы АР									
		РАЗДЕЛ 3 Полы									
		Тип А (лист 18)									
71	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м² изолируемой поверхности	154,15	5 326	168	821003	25897	359324	--	821003
					2 827	26	435782	4008		--	
72	235-102-0101 РСНБ	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м²	172,648	435	--	75102	--	75102	--	75102
					--	--	--	--		--	
73	6111-0403-0102	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами	м²	154,15	3 002	87	462758	13411	186367	--	462758
					1 706	14	262980	2158		--	
74	235-102-0101 РСНБ	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м²	172,648	435	--	75102	--	75102	--	75102

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		–	
75	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м²	154,15	1 529	84	235695	12949	153	–	235695
					1 444	30	222593	4625		–	
76	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	3,14466	28 981	–	91135	–	91135	–	91135
					–	–	–	–		–	
77	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м²	154,15	6 488	391	1000125	60273	255426	–	1000125
					4 440	126	684426	19423		–	
		Тип В									
95	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (3 мм)	м² стяжки	14,23	2 570	36	36571	512	14415	–	36571
					1 521	9	21644	128		–	
96	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м² стяжки	14,23	-198	-14	-2818	-199	–	–	-2818
					-184	-4	-2618	-57		–	
97	233-401-0301 РСНБ	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального	кг	54,074	-112	–	-6056	–	-6056	–	-6056
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Генге								2788617
		РАЗДЕЛ 4. Проемы									
		Дверные блоки (лист 15)									
108	1114-0303-0101	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и	м²	32,16263	6 156	198	197993	6368	38595	–	197993
					4 758	62	153030	1994		–	
109	223-201-0105 РСНБ	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-	м²	13,17156	12 734	–	167727	–	167727	–	167727
					–	–	–	–		–	
110	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м²	10,04435	12 298	–	123525	–	123525	–	123525
					–	–	–	–		–	
111	223-201-0102 РСНБ	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-	м²	8,94672	14 666	–	131213	–	131213	–	131213
					–	–	–	–		–	
112	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	42	601	–	25242	–	25242	–	25242
					–	–	–	–		–	
113	223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	16	3 878	–	62048	–	62048	–	62048
					–	–	–	–		–	
		Витражи (лист 15,16)									
		ВТР-1 (витраж наружний)									
126	6107-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м перегородок	4,3379	3 633	46	15760	200	–	–	15760
					3 587	11	15560	48		–	
127	223-301-0105 РСНБ	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ	м²	4,3379	122 342	–	530707	–	530707	–	530707

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
128	6107-0302-0103	Установка дверного блока площадью более 2 м² в остекленную	м²	2,7641	3 302 3 219	83 21	9127 8898	229 58	--	-- --	9127
129	223-301-0205 РСНБ	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей	м²	2,7641	136 224 --	-- --	376537 --	-- --	376537	-- --	376537
130	217-402-0103 РСНБ	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ	м²	6,67588	-10 673 --	-- --	-71252 --	-- --	-71252	-- --	-71252
131	217-401-0103 РСНБ РК 2022	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (л.16, прим. 2)	м²	6,67588	3 006 --	-- --	20068 --	-- --	20068	-- --	20068
		ВТР-2 (витраж внутренний)									
132	6107-0302-0101	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с	м²	1,8237	3 633 3 587	46 11	6626 6542	84 20	--	-- --	6626
133	223-301-0101 РСНБ	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ	м²	1,8237	109 410 --	-- --	199531 --	-- --	199531	-- --	199531
134	6107-0302-0103	Установка дверного блока площадью более 2 м² в остекленную	м²	1,7253	3 302 3 219	83 21	5697 5554	143 36	--	-- --	5697
135	223-301-0201 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м²	1,7253	119 322 --	-- --	205866 --	-- --	205866	-- --	205866
136	217-402-0103 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м²	3,33606	-10 673 --	-- --	-35606 --	-- --	-35606	-- --	-35606
137	217-401-0103 РСНБ РК 2022	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (л.16, примечание 2)	м²	3,33606	3 006 --	-- --	10028 --	-- --	10028	-- --	10028
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								1980837
		РАЗДЕЛ 5. Отделка помещений									
		Потолок (лист 17)									
138	6112-0301-0302	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой	м²	210,99	3 001 2 935	18 5	633181 619256	3798 1055	10127	-- --	633181
139	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	869,91177	76 --	-- --	66113 --	-- --	66113	-- --	66113
140	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м²	22,56	2 273 2 213	12 3	51279 49925	271 68	1083	-- --	51279
141	232-501-0301 РСНБ	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-	кг	62,01744	76 --	-- --	4713 --	-- --	4713	-- --	4713
142	6112-0302-0106	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным	м²	219,32	1 362 1 309	10 3	298714 287090	2193 658	9431	-- --	298714
143	236-202-0401 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	151,3308	507	--	76725	--	76725	--	76725

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
144	6112-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	14,23	804 775	9 3	11441 11028	128 43	285	– –	11441
145	236-202-0401 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	8,1111	507 –	– –	4112 –	– –	4112	– –	4112
146	6111-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	$м^2$	8,33	6 963 5 716	50 13	58002 47614	416 108	9972	– –	58002
148	6112-0202-0110	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса	$м^2$	8,33	6 890 6 679	99 34	57394 55636	824 283	934	– –	57394
149	212-402-0105 РСНБ	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,26656	19 441 –	– –	5182 –	– –	5182	– –	5182
150	214-402-0202 РСНБ	Сетка провлочная тканая с квадратными ячейками,	$м^2$	8,9964	816 –	– –	7341 –	– –	7341	– –	7341
151	6107-0203-0101	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе	$м^2$	17,6	7 308 5 348	39 12	128621 94125	686 211	53810	– –	128621
152	6112-0501-0401	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или	м	93,74	1 144 1 117	– –	107239 104708	– –	2531	– –	107239
153	232-402-0101 РСНБ РК 2022	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	98,427	106 –	– –	10433 –	– –	10433	– –	10433
		Стены (лист 17)									
155	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	352,58	1 357 1 297	12 3	478451 457296	4231 1058	16924	– –	478451
156	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	969,24242	76 –	– –	73662 –	– –	73662	– –	73662
157	1115-0108-1807	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	34,6	1 693 1 122	8 2	58578 38821	277 69	19480	– –	58578
159	1114-0302-0102	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса	$м^2$	34,6	6 617 5 988	– –	228948 207185	– –	21763	– –	228948
160	214-402-0202 РСНБ	Сетка провлочная тканая с квадратными ячейками,	$м^2$	37,368	816 –	– –	30492 –	– –	30492	– –	30492
161	6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	384,98	3 624 3 332	289 125	1395168 1282753	111259 48122	1156	– –	1395168
162	212-402-0107 РСНБ	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-	$м^3$	5,813198	19 747 –	– –	114793 –	– –	114793	– –	114793
163	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	101,9664772	8 252	45	841427	4588	57305	–	841427

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
					7 645	15	779534	1529		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Генге								4742009
		РАЗДЕЛ 6. Отделка фасада									
		Наружние стены. (л.3, л.19 узлы №1, №2)									
178	6111-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм	$м^2$	341,66	2 437 2 205	137 40	832625 753360	46807 13666	32458	– –	832625
179	232-501-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	1 391,23952	83 –	– –	115473 –	– –	115473	– –	115473
180	6111-0301-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	$м^2$ изолируемой поверхности	341,66	609 543	50 16	208071 185521	17083 5467	5467	– –	208071
181	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50	$м^2$	358,743	145 –	– –	52018 –	– –	52018	– –	52018
182	6111-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм	$м^2$	341,66	2 437 2 205	137 40	832625 753360	46807 13666	32458	– –	832625
183	232-501-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	1 391,23952	83 –	– –	115473 –	– –	115473	– –	115473
184	6112-0201-0705	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных	$м^2$	341,66	3 389 3 193	27 9	1157886 1090920	9225 3075	57741	– –	1157886
185	212-402-0202 РСНБ РК 2022	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	1 024,98	569 –	– –	583214 –	– –	583214	– –	583214
186	6112-0303-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	341,66	692 639	2 1	236429 218321	684 342	17424	– –	236429
187	236-202-0402 РСНБ	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-	кг	133,2474	497 –	– –	66224 –	– –	66224	– –	66224
		Утепление наружних стен (л.3)									
188	1115-0108-1807	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	327,81	1 693 1 122	8 2	554982 367803	2623 656	184556	– –	554982
		Надоконные участки фасадов по декоративным пенополистирольным панелям (л.3, л.20 узел №4)									
191	6112-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент	м	156,625	555	3	86927	470	10651	–	86927

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
					484	1	75806	157		--	
192	231-304-0103 СпрСЦ 02.2024	Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм	м	156,625	3 360	--	526260	--	526260	--	526260
					--	--	--	--		--	
193	6112-0201-0705 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	$м^2$	37,59	3 389	27	127393	1015	6353	--	127393
					3 193	9	120025	338		--	
194	212-402-0202 РСНБ РК 2022	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8	кг	112,77	569	--	64166	--	64166	--	64166
					--	--	--	--		--	
195	6112-0303-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	37,59	692	2	26012	76	1916	--	26012
					639	1	24020	38		--	
196	236-202-0402 РСНБ	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-	кг	14,660	497	--	7286	--	7286	--	7286
					--	--	--	--		--	
		Декоративный карниз из пенополистирола на отм. 3,4м (л.3, л.19)									
197	6112-0401-0102	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных	м	41,55	555	3	23060	125	2825	--	23060
					484	1	20110	42		--	
198	231-304-0101	Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки	м	41,55	3 921	--	162918	--	162918	--	162918
					--	--	--	--		--	
199	6111-0301-0104	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и	$м^2$	9,972	609	50	6073	499	159	--	6073
					543	16	5415	160		--	
200	217-202-0501 РСНБ	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования	$м^2$	10,4706	145	--	1518	--	1518	--	1518
					--	--	--	--		--	
201	6112-0201-0705 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна	$м^2$	9,972	3 389	27	33795	269	1685	--	33795
					3 193	9	31841	90		--	
202	212-402-0202 РСНБ	Минеральный или полиминеральный декоративный	кг	29,916	569	--	17022	--	17022	--	17022
					--	--	--	--		--	
203	6112-0303-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	9,972	692	2	6901	20	509	--	6901
					639	1	6372	10		--	
204	236-202-0402 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	3,88908	497	--	1933	--	1933	--	1933
					--	--	--	--		--	
		Внутренняя часть парапета (л.3)									
205	6112-0201-0101	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-	$м^2$	51,82	3 535	128	183184	6633	--	--	183184
					3 407	56	176551	2902		--	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
206	212-402-0107 РСНБ	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-	м³	0,979398	19 747	--	19340	--	19340	--	19340
					--	--	--	--		--	
207	6112-0303-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности акриловыми составами	м²	51,82	692	2	35839	104	2642	--	35859
					639	1	33113	52		--	
208	236-202-0402 РСНБ	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-	кг	20,2098	497	--	10044	--	10044	--	10044
					--	--	--	--		--	
		Отделка откосов дверных и оконных проемов (по типу отделки фасада)									
209	6112-0201-0705 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	м²	13,46	3 389	27	45616	363	2275	--	45616
					3 193	9	42978	121		--	
210	212-402-0202 РСНБ	Минеральный или полиминеральный декоративный	кг	40,38	569	--	22976	--	22976	--	22976
					--	--	--	--		--	
211	6112-0303-0113	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной	м²	13,46	692	2	9314	26	687	--	9314
					639	1	8601	13		--	
212	236-202-0402 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	5,2494	497	--	2609	--	2609	--	2609
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								6175226
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15686689
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18 314 149
		в том числе оборудование									0
		Итого без стоимости оборудования									18 314 149
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР		6,6%							1 208 734
		Итого с затратами на организацию и управление СМР									19 522 883
		Сметная прибыль (5%)		5%							976 144
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		2%							390 458
		Итого									20 889 484
		Итого со стоимостью оборудования									20 889 484
		в том числе в текущих ценах 2024г.25% к - 1,0368	25%	1,0368							5 414 554
		в том числе в текущих ценах 2024г.75% к - 1,0557	75%	1,0557							16 539 771
		Итого									21 954 326
		Итого с коэфициентом договорной цены К=0,98		0,98							21 515 239,71
		НДС 12%		12%							2 581 828,77
		Итого									24 097 068,48

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление строительства областиЖетісу"
_____ Бектасов Т.А.

Технадзор:
Эксперт
«ТОО "GREEN Delta»
_____ Темирбеков Ж.Д.

Авторский надзор:
Эксперт
ТОО "Гражданпроект ЗКО"
_____ Талбулдинов С.Р.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Аулет"
_____ Байметов А.К.

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства областиЖетісу"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Канабек Каратальский район области Жетісу (привязка).(Без наружных инженерных сетей)

Справка №6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
220740005695	981140002331			№120 д/с №1 №5 д/с	14.06.2024г. 17.07.2024г. 15.08.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Канабек Каратальский район области Жетісу (привязка).(Без наружных инженерных сетей)	183 371 990,64	56 226 493,45	50 202 226,29				6 024 267,16	56 226 493,45
Удержание аванса 30%	55 011 597,19	0,00						0,00
ИТОГО К ОПЛАТЕ	128 360 393,45	56 226 493,45						56 226 493,45

Заказчик:
ГУ "Управление строительства областиЖетісу"

Руководитель_____ Бектанов Т.Д.

Эксперт(ы) технического надзора:
«ТОО "GREEN Delta"

Директор_____ Мардан А.К.

Подрядчик:
ТОО "Даулет"

Директор_____ Байметов А.К.

Форма по приложению 3-1 Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Договор: №120 от 14.06.2024г., д/с №1 от 17.07.2024г., д/с №5 от 15.08.2025г.

Название стройки Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Канабек Каратальский район области Жетісу (привязка).(Без наружных инженерных сетей)

Название обьекта

Акт выполненных работ за ноябрь- месяц 2025 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы АР									
		РАЗДЕЛ 3. Полы									
		Тип Б									
87	6109-0308-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	65,17	2 061	65	134315	4236	19746	--	134315
					1 693	22	110333	1434		--	
88	233-101-0106 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	$м^2$	66,4734	3 354	--	222952	--	222952	--	222952
					--	--	--	--		--	
		Плинтус, пороги (лист 17)									
100	6109-0401-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	82	559	5	45838	410	15908	--	45838
					360	2	29520	164		--	
101	6109-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	6	831	1	4986	6	138	--	4986
					807	--	4842	--		--	
102	233-204-0201 РСНБ РК 2022	Порог стыкоперекрывающий	м	6,3	957	--	6029	--	6029	--	6029
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								414120
		РАЗДЕЛ 5. Отделка помещений									
		Стены (лист 17)									
163	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	238,4835227	8 252	45	1967966	10732	134027	--	1967966

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	352,58	1 216	10	428737	3526	15160	--	428737
					1 163	3	410051	1058		--	
166	236-202-0401 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	222,1254	507	--	112618	--	112618	--	112618
					--	--	--	--		--	
167	6112-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	44,53	722	8	32151	356	847	--	32151
					695	2	30948	89		--	
168	236-202-0401 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	23,1556	507	--	11740	--	11740	--	11740
					--	--	--	--		--	
169	6109-0401-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из керамогранита	м	62	1 325	33	82150	2046	8308	--	82150
					1 158	9	71796	558		--	
170	231-302-0401 РСНБ РК 2022	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	62,62	1 977	--	123800	--	123800	--	123800
					--	--	--	--		--	
		Отбойная планка									
171	6107-0102-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Обшивка плитами (планка отбойная см. примечание)	$м^2$	5,961	914	46	5448	274	191	--	5448
					836	15	4983	89		--	
172	233-204-0103 РСНБ РК 2022	Плинтус из МДФ	м	40,7335	1 510	--	61508	--	61508	--	61508
					--	--	--	--		--	
		Откосы (лист 17 примечание 1)									
173	1114-0302-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	43,384	7 413	--	321606	--	37137	--	321606
					6 557	--	284469	--		--	
174	6112-0202-0703 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (2 мм)	$м^2$	53,58	4 319	52	231412	2786	2090	--	231412
					4 228	15	226536	804		--	
175	232-503-0103 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	137,37912	78	--	10716	--	10716	--	10716
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	53,58	1 216	10	65153	536	2303	--	65153
					1 163	3	62314	161		--	
177	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0337554	199 032	--	6718	--	6718	--	6718
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								3461723
		РАЗДЕЛ 7. Разные работы									
		Ограждение ОГ-1 (л.5)									
213	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,10642	284 293	64 510	30254	6865	2494	--	30254
					196 342	18 154	20895	1932		--	
214	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,10642	1 146 761	--	122038	--	122038	--	122038
					--	--	--	--		--	
215	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	3,1926	263	4	840	13	230	--	840
					187	--	597	--		--	
216	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	3,1926	403	7	1287	22	569	--	1287
					218	2	696	6		--	
		Водосточная система (л.6)									
217	6110-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство желобов подвесных (и труб)	м	31,26	2 455	31	76743	969	33667	--	76743
					1 347	8	42107	250		--	
218	224-106-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	22,26	2 253	--	50152	--	50152	--	50152
					--	--	--	--		--	
219	224-106-0202 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	9	2 753	--	24777	--	24777	--	24777
					--	--	--	--		--	
		Отмостка (л.19)									
220	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,20475	64 463	4 155	13199	851	43	--	13199
					60 097	1 305	12305	267		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,20475	383 597	--	78541	--	78541	--	78541
					--	--	--	--		--	
222	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	14,04	9 955	2 676	139768	37571	24598	--	139768
					5 527	528	77599	7413		--	
223	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	14,3208	26 904	--	385287	--	385287	--	385287
					--	--	--	--		--	
		Тактильные накладные плитки (предупреждающие) (л.13а)									
224	КП /в перечне поз.81/ . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Табличка тактильная с пиктограммой "Вход в помещение".	шт	3	4 849,76	--	14549	--	14549	--	14549
					--	--	--	--		--	
225	КП /в перечне поз.82/ . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Табличка тактильная с пиктограммой "Для инвалидов все категорий".	шт	2	4 849,76	--	9700	--	9700	--	9700
					--	--	--	--		--	
226	КП /в перечне поз.83/ . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Табличка тактильная с пиктограммой "Направление движения, поворот".	шт	3	4 849,76	--	14549	--	14549	--	14549
					--	--	--	--		--	
227	КП /в перечне поз.84/ . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Табличка тактильная с пиктограммой "Туалет для инвалидов".	шт	1	4 849,76	--	4850	--	4850	--	4850
					--	--	--	--		--	
		Система вызова персонала для МГН (л.13а)									
228	6125-0411-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки	шт.	1	9 878	--	9878	--	327	--	9878
					9 551	--	9551	--		--	
229	КП /в перечне поз.77/ . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	3-х канальный радиоприемник MP-821W4.	шт	1	29 428,2	--	29428	--	29428	--	29428
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	КП /в перечне поз.78/ . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Блок питания, 12В/0,3А.	шт	1	7 392,36	--	7392	--	7392	--	7392
					--	--	--	--		--	
231	КП /в перечне поз.79/ . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Адаптер-блок защиты GC-0012U3.	шт	1	6 215,24	--	6215	--	6215	--	6215
					--	--	--	--		--	
232	КП /в перечне поз.80/ . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Зарядное устройство MP-050W1.	шт	2	4 237,66	--	8475	--	8475	--	8475
					--	--	--	--		--	
233	6124-0103-2101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	6 811	889	13622	1778	114	--	13622
					5 865	277	11730	554		--	
234	248-201-0401 СпрСЦ 02.2024	Кнопка радиовызова MP-413W14	шт.	2	178 603	--	357206	--	357206	--	357206
					--	--	--	--		--	
235	6109-0308-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия из плиток поливинилхлоридных на клее (л.13а, прим.1)	$м^2$	8	3 113	12	24904	96	2600	--	24904
					2 776	2	22208	16		--	
236	251-104-0107 РСНБ РК 2022	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида	$м^2$	8,16	12 311	--	100458	--	100458	--	100458
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1524112	48165	1278259	--	1524112
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5399953
		Водопровод, канализация									
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод									
		Водомерный узел									
1	6114-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка водомерных узлов,поставляемых на место монтажа собранными в блоки,с обводной линией,диаметр ввода до 65 мм,диаметр водомера до 40 мм	узел	1	62 624	1 126	62624	1126	16529	--	62624
					44 969	248	44969	248		--	
2	244-301-0412 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем,DN 15,Qn 2,5 $м^3$/ч,Tmax 50°	шт.	1	43 373	--	43373	--	43373	--	43373

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
3	6116-0605-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм	шт.	1	4 762	372	4762	372	86	--	4762
					4 304	97	4304	97		--	
4	242-404-0602 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый,муфтовый,для систем водоснабжения и отопления,Т до+120°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	2 527	--	2527	--	2527	--	2527
					--	--	--	--		--	
5	242-303-0203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды и пара,Т до+200,PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	7 728	--	23184	--	23184	--	23184
					--	--	--	--		--	
6	242-303-0201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды и пара,Т до+200,PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	4 474	--	4474	--	4474	--	4474
					--	--	--	--		--	
7	241-114-0101 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 25х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	323	--	646	--	646	--	646
					--	--	--	--		--	
8	241-113-0101 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	2	431	--	862	--	862	--	862
					--	--	--	--		--	
9	241-112-0106 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	2	189	--	378	--	378	--	378
					--	--	--	--		--	
10	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0,0042	1 126 773	--	4732	--	4732	--	4732
					--	--	--	--		--	
		Арматура В1									
11	242-303-0202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды и пара,Т до+200,PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	5 830	--	5830	--	5830	--	5830
					--	--	--	--		--	
12	242-303-0201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды и пара,Т до+200,PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	12	4 474	--	53688	--	53688	--	53688
					--	--	--	--		--	
		Трубопроводы В1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	6114-0102-0509 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр свыше 200 до 250 мм (футляр)	м	1	11 911	553	11911	553	137	--	11911
					11 221	121	11221	121		--	
14	241-102-0235 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	м	1	19 881	--	19881	--	19881	--	19881
					--	--	--	--		--	
15	6114-0102-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм (на ввод)	м	3	3 859	122	11577	366	72	--	11577
					3 713	30	11139	90		--	
16	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	3	926	--	2778	--	2778	--	2778
					--	--	--	--		--	
17	6114-0102-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 40 мм	м	15	2 414	63	36210	945	345	--	36210
					2 328	17	34920	255		--	
18	241-101-0403 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	15	1 357	--	20355	--	20355	--	20355
					--	--	--	--		--	
19	6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 20 мм.	м	64,4	6 052	22	389749	1417	708	--	389749
					6 019	--	387624	--		--	
20	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	63,756	223	--	14218	--	14218	--	14218
					--	--	--	--		--	
21	6114-0103-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 25 мм	м	3,2	6 535	28	20912	90	32	--	20912
					6 497	--	20790	--		--	
22	241-205-1302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	3,168	338	--	1071	--	1071	--	1071
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	6114-0103-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 32 мм	м	9,5	7 133	33	67764	314	104	--	67764
					7 089	--	67346	--		--	
24	241-205-1303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	9,405	542	--	5098	--	5098	--	5098
					--	--	--	--		--	
25	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	м трубопровода	92,1	369	2	33985	184	185	--	33985
					365	--	33616	--		--	
26	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	43,6	1 920	222	83712	9679	18705	--	83712
					1 269	73	55328	3183		--	
27	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 35 мм	м	26,95	341	--	9190	--	9190	--	9190
					--	--	--	--		--	
28	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 25 мм	м	3,52	294	--	1035	--	1035	--	1035
					--	--	--	--		--	
29	234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 20 мм	м	17,49	228	--	3988	--	3988	--	3988
					--	--	--	--		--	
30	6116-0501-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1 Мпа,диаметр 125 мм	шт.	1	22 293	509	22293	509	10498	--	22293
					11 286	109	11286	109		--	
31	242-403-0502 РСНБ РК 2022	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка),Т до+115°С,PN 10 DN 25	шт.	1	11 210	--	11210	--	11210	--	11210
					--	--	--	--		--	
32	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного столба (бетонные упоры)	$м^3$	0,05	31 868	2 844	1593	142	252	--	1593
					23 973	582	1199	29		--	
33	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,051	24 817	--	1266	--	1266	--	1266

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
		Поливочный кран в комплекте									
34	6114-0601-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка кранов поливочных,диаметр до 25 мм	кран	1	1 754	--	1754	--	28	--	1754
					1 726	--	1726	--		--	
35	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1 695	--	1695	--	1695	--	1695
					--	--	--	--		--	
36	242-207-3601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный сливной,с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга,Т до+90°С,PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	5 591	--	5591	--	5591	--	5591
					--	--	--	--		--	
37	261-301-0329 РСНБ РК 2022	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2),d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	20	1 328	--	26560	--	26560	--	26560
					--	--	--	--		--	
38	241-211-1405 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 25х3/4"	шт.	1	248	--	248	--	248	--	248
					--	--	--	--		--	
39	241-211-1408 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 32х1"	шт.	22	475	--	10450	--	10450	--	10450
					--	--	--	--		--	
40	241-211-1802 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	16	240	--	3840	--	3840	--	3840
					--	--	--	--		--	
41	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм	км	0,0951	260 875	--	24809	--	314	--	24809
					257 576	--	24495	--		--	
		Арматура Т3,Т4									
42	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 25 мм	шт.	19	9 069	193	172311	3667	20881	--	172311
					7 777	28	147763	532		--	
43	242-303-0202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды и пара,Т до+200,PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	18	5 830	--	104940	--	104940	--	104940
					--	--	--	--		--	
44	6116-0602-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка воздухоотводчиков	шт.	1	9 776	801	9776	801	103	--	9776
					8 872	255	8872	255		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	245-405-1502 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном,Т от 0°С до+100°С,PN 10,DN 15	шт.	1	4 549	--	4549	--	4549	--	4549
					--	--	--	--		--	
46	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1 695	--	1695	--	1695	--	1695
					--	--	--	--		--	
		Трубопроводы Т3,Т4									
47	6114-0103-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 25 мм	м	16,1	6 535	28	105214	451	161	--	105214
					6 497	--	104602	--		--	
48	241-205-2302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	15,939	294	--	4686	--	4686	--	4686
					--	--	--	--		--	
49	6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 20 мм.	м	90,8	6 052	22	549522	1998	999	--	549522
					6 019	--	546525	--		--	
50	241-205-2301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	89,892	198	--	17799	--	17799	--	17799
					--	--	--	--		--	
51	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	м трубопровода	102,9	369	2	37970	206	206	--	37970
					365	--	37558	--		--	
52	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	76,4	1 920	222	146688	16961	32775	--	146688
					1 269	73	96952	5577		--	
53	234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 20 мм	м	66,33	228	--	15123	--	15123	--	15123
					--	--	--	--		--	
54	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 25 мм	м	17,71	294	--	5207	--	5207	--	5207
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	241-211-1805 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"	шт.	1	362	--	362	--	362	--	362
					--	--	--	--		--	
56	241-211-1802 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	18	240	--	4320	--	4320	--	4320
					--	--	--	--		--	
57	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм	км	0,1069	260 875	--	27888	--	353	--	27888
					257 576	--	27535	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								2259873
		РАЗДЕЛ 2.Канализация									
		Канализация К1									
58	6114-0103-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм	м	53	3 359	9	178027	477	212	--	178027
					3 346	3	177338	159		--	
59	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	52,894	1 496	--	79129	--	79129	--	79129
					--	--	--	--		--	
60	6114-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм	м	35	3 494	3	122290	105	35	--	122290
					3 490	--	122150	--		--	
61	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	34,93	307	--	10724	--	10724	--	10724
					--	--	--	--		--	
62	6114-0102-0511 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр свыше 300 до 350 мм (футляр)	м	5	16 352	963	81760	4815	2425	--	81760
					14 904	222	74520	1110		--	
63	241-102-0242 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	м	5	27 105	--	135525	--	135525	--	135525
					--	--	--	--		--	
64	6121-0201-0145 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 350 мм	км	0,005	17 329 114	1 720 577	86646	8603	69139	--	86646
					1 780 795	429 701	8904	2149		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	241-208-4503 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	3	435	--	1305	--	1305	--	1305
					--	--	--	--		--	
66	241-208-4501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	25	117	--	2925	--	2925	--	2925
					--	--	--	--		--	
67	241-208-4503 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	12	435	--	5220	--	5220	--	5220
					--	--	--	--		--	
68	241-209-3603 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	8	671	--	5368	--	5368	--	5368
					--	--	--	--		--	
69	241-209-3601 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	16	189	--	3024	--	3024	--	3024
					--	--	--	--		--	
70	241-209-3702 РСНБ РК 2022	Тройник переходной полипропиленовый PP-R,угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	6	633	--	3798	--	3798	--	3798
					--	--	--	--		--	
71	241-220-0103 РСНБ РК 2022	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	2	782	--	1564	--	1564	--	1564
					--	--	--	--		--	
72	241-230-0102 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 100х50 мм	шт.	6	250	--	1500	--	1500	--	1500
					--	--	--	--		--	
73	241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	11	136	--	1496	--	1496	--	1496
					--	--	--	--		--	
74	241-213-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	10	56	--	560	--	560	--	560
					--	--	--	--		--	
75	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного столба (бетонные упоры)	$м^3$	0,2	31 868	2 844	6374	568	1011	--	6374
					23 973	582	4795	116		--	
76	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,204	24 817	--	5063	--	5063	--	5063
					--	--	--	--		--	
77	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	4,5	1 920	222	8640	1000	1929	--	8640
					1 269	73	5711	329		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	234-303-0226 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 114 мм	м	4,95	1 703	--	8430	--	8430	--	8430
					--	--	--	--		--	
		Сантехническое оборудование									
79	6115-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	3	10 850	172	32550	516	5505	--	32550
					8 843	57	26529	171		--	
80	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами не менее L 605 мм,B 340 мм	комплект	3	53 664	--	160992	--	160992	--	160992
					--	--	--	--		--	
81	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	3	14 807	--	44421	--	44421	--	44421
					--	--	--	--		--	
82	6115-0103-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем,с подводкой холодной и горячей воды	комплект	14	11 534	377	161476	5278	27258	--	161476
					9 210	128	128940	1792		--	
83	244-101-0104 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм,B 500 мм	комплект	14	21 725	--	304150	--	304150	--	304150
					--	--	--	--		--	
84	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ	шт.	14	2 051	--	28714	--	28714	--	28714
					--	--	--	--		--	
85	6115-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка мойки на одно отделение	комплект	3	5 701	54	17103	162	1461	--	17103
					5 160	17	15480	51		--	
86	521-301-3003001 СпрСЦ 02.2024	Стол мойка лабораторная 600x600x900 мм	шт.	2	343 750	--	687500	--		--	687500
					--	--	--	--	687500	--	
87	244-102-0401 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450x505x160 мм	шт.	1	7 966	--	7966	--	7966	--	7966
					--	--	--	--		--	
88	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ	шт.	3	2 051	--	6153	--	6153	--	6153
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	6115-0101-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка душевых поддонов чугунных и стальных мелких	шт.	1	4 555	53	4555	53	743	--	4555
					3 759	18	3759	18		--	
90	244-102-0701 РСНБ РК 2022	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм	шт.	1	20 248	--	20248	--	20248	--	20248
					--	--	--	--		--	
91	244-104-0605 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	1	896	--	896	--	896	--	896
					--	--	--	--		--	
92	6114-0103-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	23,4	1 489	--	34843	--	--	--	34843
					1 489	--	34843	--		--	
93	261-301-0370 РСНБ РК 2022	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	23,4	524	--	12262	--	12262	--	12262
					--	--	--	--		--	
94	6115-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 300 л	комплект	1	18 440	123	18440	123	474	--	18440
					17 843	37	17843	37		--	
95	513-106-0302 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 300 л	комплект	1	310 501	--	310501	--		--	310501
					--	--	--	--	310501	--	
96	6116-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка насосов центробежных с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	81 718	1 112	81718	1112	7246	--	81718
					73 360	293	73360	293		--	
97	КП поз.85. НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Насос циркуляционный с теплоизоляционным кожухом Star-Z NOVA T (ROW) Q=0,26 m3/h,H=0,6 m,Pm=7Вт,арт.4222650,Danfoss.	шт.	1	138 192,56	--	138193	--		--	138193
					--	--	--	--	138193	--	
98	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 25 мм	шт.	2	9 069	193	18138	386	2198	--	18138
					7 777	28	15554	56		--	
99	242-304-0601 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды,Т до+225°С,PN 16,марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	2	5 423	--	10846	--	10846	--	10846
					--	--	--	--		--	
100	6115-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	1	18 440	123	18440	123	474	--	18440

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					17 843	37	17843	37		--	
101	6115-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка смесителя	шт.	4	4 078	--	16312	--	200	--	16312
					4 028	--	16112	--		--	
102	244-104-0408 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный,излив с аэратором	шт.	12	6 779	--	81348	--	81348	--	81348
					--	--	--	--		--	
103	244-104-0402 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный,с подводкой в различных отверстиях,набортный,излив с аэратором,размерами 180 мм х 130 мм	шт.	3	5 878	--	17634	--	17634	--	17634
					--	--	--	--		--	
104	244-104-0404 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный,локтевой,с подводками в раздельных отверстиях,настенный	шт.	2	3 735	--	7470	--	7470	--	7470
					--	--	--	--		--	
105	244-104-0505 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа двухрукояточный,с подводкой в различных отверстиях,настенный,с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	9 945	--	9945	--	9945	--	9945
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								3002182
		Стоимость оборудования	Тенге								1136194
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5262055
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								1136194
		Отопление, вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
1	6116-0301-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка радиаторов стальных панельных	кВт	22,3	3 797	254	84673	5664	8496	--	84673
					3 162	87	70513	1940		--	
2	245-104-0328 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 400 мм	комплект	3	15 230	--	45690	--	45690	--	45690
					--	--	--	--		--	
3	245-104-0331 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 700 мм	комплект	3	33 720	--	101160	--	101160	--	101160
					--	--	--	--		--	
4	245-104-0333 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 900 мм	комплект	3	41 307	--	123921	--	123921	--	123921
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	245-104-0334 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 1000 мм	комплект	3	45 341	--	136023	--	136023	--	136023
					--	--	--	--		--	
6	245-104-0335 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 1100 мм	комплект	2	49 762	--	99524	--	99524	--	99524
					--	--	--	--		--	
7	245-104-0336 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 1200 мм	комплект	1	53 533	--	53533	--	53533	--	53533
					--	--	--	--		--	
8	245-104-0340 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 1600 мм	комплект	1	71 048	--	71048	--	71048	--	71048
					--	--	--	--		--	
9	245-104-0342 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 1800 мм	комплект	2	79 719	--	159438	--	159438	--	159438
					--	--	--	--		--	
10	6114-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм	м	151,2	2 169	55	327953	8316	2571	--	327953
					2 097	15	317066	2268		--	
11	261-305-0202 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами,d=20 мм	м	130,5	1 569	--	204754	--	204754	--	204754
					--	--	--	--		--	
12	261-305-0203 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами,d=25 мм	м	11,2	1 172	--	13126	--	13126	--	13126
					--	--	--	--		--	
13	261-305-0201 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами,d=15 мм	м	9,5	1 406	--	13357	--	13357	--	13357
					--	--	--	--		--	
14	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	151,2	369	2	55793	302	303	--	55793
					365	--	55188	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	23,6	1 920	222	45312	5239	10125	--	45312
					1 269	73	29948	1723		--	
16	234-303-0210 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 28 мм	м	13,64	295	--	4024	--	4024	--	4024
					--	--	--	--		--	
17	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 35 мм	м	12,32	341	--	4201	--	4201	--	4201
					--	--	--	--		--	
18	6114-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 15-25 мм.	шт.	26	1 810	9	47060	234	1118	--	47060
					1 758	1	45708	26		--	
19	242-207-0901 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+110°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	18	3 901	--	70218	--	70218	--	70218
					--	--	--	--		--	
20	242-207-0902 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+110°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	5 466	--	21864	--	21864	--	21864
					--	--	--	--		--	
21	242-207-0901 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+110°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	3 901	--	15604	--	15604	--	15604
					--	--	--	--		--	
22	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	30	708	--	21240	--	21240	--	21240
					--	--	--	--		--	
23	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	12,84	263	4	3377	51	925	--	3377
					187	--	2401	--		--	
24	6111-0501-0517 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	12,84	506	11	6497	142	4249	--	6497
					164	2	2106	26		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								1729390
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция									
25	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых),площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	16	1 467	5	23472	80	208	--	23472
					1 449	1	23184	16		--	
26	246-304-0105 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная,пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	14	4 175	--	58450	--	58450	--	58450
					--	--	--	--		--	
27	246-304-0108 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная,пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	4 772	--	9544	--	9544	--	9544
					--	--	--	--		--	
28	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	3,64	14 769	148	53759	539	23751	--	53759
					8 096	45	29469	164		--	
29	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм периметр 800,1000 мм	$м^2$	5,92	14 053	117	83194	692	38623	--	83194
					7 412	35	43879	207		--	
30	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	7	775	--	5425	--	5425	--	5425
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								233844
		РАЗДЕЛ 3. Тепловой узел									
31	6115-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных)	комплект	2	18 440	123	36880	246	948	--	36880
					17 843	37	35686	74		--	
32	513-108-0127 РСНБ РК 2022	Котел электрический ЭВН-К-15Э2 мощность 15 кВт	комплект	2	84 479	--	168958	--		--	168958
					--	--	--	--	168958	--	
33	6116-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка насосов центробежных с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	81 718	1 112	163436	2224	14492	--	163436
					73 360	293	146720	586		--	
34	511-403-0602 СпрСЦ 02.2024	Насос циркуляционный с чугунным корпусом,с электродвигателем,с резьбовым или фланцевым соединением,для систем отопления UPS25-60,Q 0,68 - 3,55 $м^3$/ч,Н 5,03 - 1,71 м.вод.ст,арт.96281477	шт.	2	69 707	--	139414	--		--	139414

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	139414	--	
35	6116-0401-0116 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных,вместимость 4 м^3	шт.	1	90 940	4 024	90940	4024	238	--	90940
					86 678	1 125	86678	1125		--	
36	513-204-0104 РСНБ РК 2022	Бак расширительный,мембранный для систем отопления ER 24 CE,Elbi (A102L27) V=24 л.,присоединение резьбовое - DN 20,Pmax=8 бар,Т от 10°С до 110°С,вертикального типа	шт.	1	18 704	--	18704	--		--	18704
					--	--	--	--	18704	--	
37	6114-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка клапанов предохранительных однорычажных,диаметр 25 мм	шт.	1	12 560	223	12560	223	2147	--	12560
					10 190	56	10190	56		--	
38	242-313-0303 СпрСЦ 02.2024	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой,для воды,воздуха и масла DN 15,Kvs-4 м^3/ч	шт.	1	48 005	--	48005	--	48005	--	48005
					--	--	--	--		--	
39	6114-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении,диаметр 15-25 мм	шт.	1	2 748	5	2748	5	97	--	2748
					2 646	1	2646	1		--	
40	245-501-0901 СпрСЦ 02.2024	Реле давления (прессостат) KPI-35,диапазон настройки -0,2-8,0 бар,для воды,воздуха,масла,допустимое давление 18 бар.	шт.	1	35 649	--	35649	--	35649	--	35649
					--	--	--	--		--	
41	6114-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка клапанов предохранительных однорычажных,диаметр 25 мм	шт.	1	12 560	223	12560	223	2147	--	12560
					10 190	56	10190	56		--	
42	242-309-0201 РСНБ РК 2022	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой,Т до+110°С,PN 3 ГОСТ 31294-2005 DN 15	шт.	1	2 891	--	2891	--	2891	--	2891
					--	--	--	--		--	
43	6116-0605-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм	шт.	2	4 762	372	9524	744	172	--	9524
					4 304	97	8608	194		--	
44	242-404-0601 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый,муфтовый,для систем водоснабжения и отопления,Т до+120°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1 614	--	1614	--	1614	--	1614
					--	--	--	--		--	
45	522-103-0513 СпрСЦ 02.2024	Водоумягчитель LT12 3/4"G (DVL211103)	шт.	1	81 035	--	81035	--		--	81035
					--	--	--	--	81035	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	6116-0701-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	3	1 886	--	5658	--	321	--	5658
					1 779	--	5337	--		--	
47	245-713-0201 РСНБ РК 2022	Термометр биметаллический DN 63,осевой,длина штуцера 50 мм	шт.	3	3 039	--	9117	--	9117	--	9117
					--	--	--	--		--	
48	6116-0701-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	7	1 901	--	13307	--	196	--	13307
					1 873	--	13111	--		--	
49	261-302-0273 РСНБ РК 2022	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	7	2 870	--	20090	--	20090	--	20090
					--	--	--	--		--	
50	6116-0605-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм	шт.	2	4 762	372	9524	744	172	--	9524
					4 304	97	8608	194		--	
51	242-404-0703 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый латунный,с внутренней резьбой,со спускным краном,для систем водоснабжения и отопления,Т до+130°С,PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	2	30 269	--	60538	--	60538	--	60538
					--	--	--	--		--	
52	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	7 365	--	29460	--	29460	--	29460
					--	--	--	--		--	
53	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3 796	--	15184	--	15184	--	15184
					--	--	--	--		--	
54	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	2 530	--	12650	--	12650	--	12650
					--	--	--	--		--	
55	242-307-0403 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В),пружинный,для воды и пара,Т до+90°С,PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	2	4 013	--	8026	--	8026	--	8026
					--	--	--	--		--	
56	242-307-0401 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В),пружинный,для воды и пара,Т до+90°С,PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	1 866	--	1866	--	1866	--	1866
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								1010338
	Стоимость оборудования		Тенге								408111
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2973572
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								408111
		Электрооборудование, электроосвещение									
		Щитовое оборудование									
1	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	11 651	159	11651	159	1934	--	11651
					9 558	48	9558	48		--	
2	247-201-0843 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью,типа ЩВР-ФАП	шт.	1	140 815	--	140815	--	140815	--	140815
					--	--	--	--		--	
3	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 292	--	6292	--	19	--	6292
					6 273	--	6273	--		--	
4	247-204-1834 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт.	1	9 364	--	9364	--	9364	--	9364
					--	--	--	--		--	
5	6119-0602-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка счетчика на готовое основание,трехфазного	шт.	1	5 563	222	5563	222	42	--	5563
					5 299	70	5299	70		--	
6	247-301-0211 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный,однотарифный марки Дала,СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А),20 мА,класс точности 1	шт.	1	19 519	--	19519	--	19519	--	19519
					--	--	--	--		--	
7	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	23	6 292	--	144716	--	437	--	144716
					6 273	--	144279	--		--	
8	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	5	647	--	3235	--	3235	--	3235
					--	--	--	--		--	
9	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	575	--	1725	--	1725	--	1725
					--	--	--	--		--	
10	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 016	--	2016	--	2016	--	2016
					--	--	--	--		--	
11	247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	2	5 329	--	10658	--	10658	--	10658
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	247-204-5214 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков,типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 16А 30мА АС 4,5 кА	шт.	11	5 820	--	64020	--	64020	--	64020
					--	--	--	--		--	
13	247-204-2910 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 16А 30 мА	шт.	1	5 617	--	5617	--	5617	--	5617
					--	--	--	--		--	
14	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	2	6 292	--	12584	--	38	--	12584
					6 273	--	12546	--		--	
15	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1 964	--	3928	--	3928	--	3928
					--	--	--	--		--	
16	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 292	--	6292	--	19	--	6292
					6 273	--	6273	--		--	
17	247-211-1901 СпрСЦ 02.2024	Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 100A (АВР-80А-380В)	шт.	1	376 855	--	376855	--	376855	--	376855
					--	--	--	--		--	
		Провода и кабели									
18	6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	1 000	812	3	812000	3000	28000	--	812000
					781	--	781000	--		--	
19	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	340	398	--	135320	--	135320	--	135320
					--	--	--	--		--	
20	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	445	601	--	267445	--	267445	--	267445
					--	--	--	--		--	
21	243-107-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	50	977	--	48850	--	48850	--	48850
					--	--	--	--		--	
22	243-107-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	м	30	1 499	--	44970	--	44970	--	44970
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	243-108-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	125	555	--	69375	--	69375	--	69375
					--	--	--	--		--	
24	243-142-0413 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ,для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85,марки ПВ4 сечение 10 мм2	м	10	666	--	6660	--	6660	--	6660
					--	--	--	--		--	
		Световое оборудование									
25	6119-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка светильника с лампами светодиодными,местного освещения	шт.	75	3 215	24	241125	1800	4350	--	241125
					3 133	7	234975	525		--	
26	247-102-2001 РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный ЖКХ,типа ВАРТОН мощность 10 Вт,степень защиты IP65,1/10	шт.	13	8 422	--	109486	--	109486	--	109486
					--	--	--	--		--	
27	247-102-1801 РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный для чистых помещений,типа ВАРТОН мощность 36 Вт,степень защиты IP54	шт.	30	73 266	--	2197980	--	2197980	--	2197980
					--	--	--	--		--	
28	247-102-2009 РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный ЖКХ,типа ВАРТОН AERO,мощность 21 Вт,степень защиты IP44	шт.	26	46 221	--	1201746	--	1201746	--	1201746
					--	--	--	--		--	
29	247-102-1706 РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный офисный,типа ВАРТОН А070,мощность 30 Вт,степень защиты IP40	шт.	4	36 745	--	146980	--	146980	--	146980
					--	--	--	--		--	
30	247-104-2305 РСНБ РК 2022	Светильник промышленный светодиодный,типа ВАРТОН Стронг,мощность 35 Вт,степень защиты IP65	шт.	2	48 556	--	97112	--	97112	--	97112
					--	--	--	--		--	
31	6119-0401-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка указателя светового настенного	шт.	11	3 067	47	33737	517	231	--	33737
					2 999	14	32989	154		--	
32	248-304-0101 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой (накладной)	шт.	3	1 763	--	5289	--	5289	--	5289
					--	--	--	--		--	
33	248-304-0115 СпрСЦ 02.2024	Оповещатель световой Янтарь С "не входить"	шт.	8	1 186	--	9488	--	9488	--	9488
					--	--	--	--		--	
34	6119-0401-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка указателя светового настенного	шт.	6	3 067	47	18402	282	126	--	18402
					2 999	14	17994	84		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	247-103-3605 СпрСЦ 02.2024	Комплектующие для светильников датчик движения МВ-024В 360,1200W,IP20(Датчик движения микроволновый)	шт.	3	6 167	--	18501	--	18501	--	18501
					--	--	--	--		--	
36	247-103-3604 СпрСЦ 02.2024	Комплектующие для светильников выключатель фотоэлемента (фотореле) МН-600 16А(Фотореле типа PS-4 10А 2200Вт IP66)	шт.	3	2 377	--	7131	--	7131	--	7131
					--	--	--	--		--	
37	6119-0601-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка трансформатора понижающего,мощность до 0,25 кВ.А	шт.	1	7 579	230	7579	230	197	--	7579
					7 152	71	7152	71		--	
38	247-203-0103 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010,типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18 901	--	18901	--	18901	--	18901
					--	--	--	--		--	
		Электроустановочные изделия									
39	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	81	1 188	1	96228	81	3888	--	96228
					1 139	--	92259	--		--	
40	6119-0402-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	4	1 016	1	4064	4	64	--	4064
					999	--	3996	--		--	
41	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	59	613	--	36167	--	36167	--	36167
					--	--	--	--		--	
42	261-107-0664 РСНБ РК 2022	Рамка	шт.	22	17	--	374	--	374	--	374
					--	--	--	--		--	
43	247-214-0401 РСНБ РК 2022	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ,от 16 А до 32 А,220 В,IP44	шт.	4	1 436	--	5744	--	5744	--	5744
					--	--	--	--		--	
44	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	13	478	--	6214	--	6214	--	6214
					--	--	--	--		--	
45	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	5	536	--	2680	--	2680	--	2680
					--	--	--	--		--	
46	247-206-0801 СпрСЦ 02.2024	Переключатель промежуточный скрытой установки Inspiria,250 В,10 А,IP20	шт.	4	1 754	--	7016	--	7016	--	7016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
		Кабеленесущие изделия									
47	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	919,1	54	--	49631	--	49631	--	49631
					--	--	--	--		--	
48	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	80,8	78	--	6302	--	6302	--	6302
					--	--	--	--		--	
		Прочие изделия									
49	247-202-0414 РСНБ РК 2022	Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм	шт.	15	234	--	3510	--	3510	--	3510
					--	--	--	--		--	
50	247-202-0401 РСНБ РК 2022	Коробка распаячная,скрытого монтажа	шт.	45	295	--	13275	--	13275	--	13275
					--	--	--	--		--	
51	247-202-0411 РСНБ РК 2022	Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная,6 мембранных вводов,уплотнительный шнур (120х80х50)	шт.	7	973	--	6811	--	6811	--	6811
					--	--	--	--		--	
		Заземление и молниезащита									
52	6101-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 1	$м^3$	8,4	5 763	--	48409	--	--	--	48409
					5 763	--	48409	--		--	
53	6124-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	20	1 422	59	28440	1180	11360	--	28440
					795	15	15900	300		--	
54	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 1	$м^3$	8,4	3 574	--	30022	--	--	--	30022
					3 574	--	30022	--		--	
55	252-301-1818 РСНБ РК 2022	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	шт.	10	6 017	--	60170	--	60170	--	60170
					--	--	--	--		--	
56	252-301-1441 РСНБ РК 2022	Комплект заземления,3м HZ	шт.	4	41 546	--	166184	--	166184	--	166184
					--	--	--	--		--	
57	6125-0602-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж на стене коробки ответвительной (Грунтовый колодец)	шт.	1	2 662	--	2662	--	15	--	2662
					2 647	--	2647	--		--	
58	252-301-1450 РСНБ РК 2022	Грунтовый колодец контрольно-измерительный,200х200х200мм	шт.	1	37 171	--	37171	--	37171	--	37171
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	6124-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего,из стали полосовой,сечение 100 мм2	м	20	1 271	144	25420	2880	7780	--	25420
					738	38	14760	760		--	
60	252-301-1566 РСНБ РК 2022	Держатель для полосы 25х4	шт.	40	1 498	--	59920	--	59920	--	59920
					--	--	--	--		--	
61	252-301-1479 РСНБ РК 2022	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	шт.	1	9 305	--	9305	--	9305	--	9305
					--	--	--	--		--	
62	252-301-1484 РСНБ РК 2022	Цинковый спрей "Presto" 400мл	шт.	1	17 478	--	17478	--	17478	--	17478
					--	--	--	--		--	
63	252-301-1481 РСНБ РК 2022	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт.	1	5 079	--	5079	--	5079	--	5079
					--	--	--	--		--	
64	252-301-1818 РСНБ РК 2022	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	шт.	10	6 017	--	60170	--	60170	--	60170
					--	--	--	--		--	
65	6124-0203-0307 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,из стали круглой,диаметр 10 мм	м	150	1 448	54	217200	8100	55800	--	217200
					1 022	13	153300	1950		--	
66	252-301-1580 РСНБ РК 2022	Держатель проводника на гор.и верт.пов.,L=110мм HZ	шт.	225	3 297	--	741825	--	741825	--	741825
					--	--	--	--		--	
67	6124-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм (см л.5)	шт.	3	7 590	390	22770	1170	9672	--	22770
					3 976	97	11928	291		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8093168
		Система связи									
		РАЗДЕЛ 1.Система вызова посетителей									
1	6125-0411-0215 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	4	10 493	--	41972	--	420	--	41972
					10 388	--	41552	--		--	
2	КП поз.64	Светозвуковое табло MP-740R2	шт	4	45 178,57	--	180714	--	180714	--	180714
					--	--	--	--		--	
3	КП поз.63	Кнопка MP-411D1 для подачи вызова на световое радиотабло	шт	4	23 402,5	--	93610	--	93610	--	93610
					--	--	--	--		--	
4	6125-1001-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5 615	--	5615	--	59	--	5615
					5 556	--	5556	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	248-306-0312 РСНБ РК 2022	Блок питания Квант-50	шт.	1	13 885	--	13885	--	13885	--	13885
					--	--	--	--		--	
6	248-306-0373 СпрСЦ 02.2024	Аккумулятор 12 В,5 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1205К	шт.	1	15 541	--	15541	--	15541	--	15541
					--	--	--	--		--	
7	6125-0105-0507 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного,стена деревянная или оштукатуренная	м	120	295	32	35400	3840	240	--	35400
					261	7	31320	840		--	
8	243-802-0101 РСНБ РК 2022	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,со скрученными жилами,марки ШВВП 2х0,5 мм2	м	120	87	--	10440	--	10440	--	10440
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								397177
					РАЗДЕЛ 2. Видеонаблюдение						
9	6125-1101-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули,ячейки,ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	1	4 521	87	4521	87	--	--	4521
					4 434	29	4434	29		--	
10	248-403-0101 РСНБ РК 2022	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04X-C,4-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb	шт.	1	48 295	--	48295	--	48295	--	48295
					--	--	--	--		--	
11	248-404-0301 РСНБ РК 2022	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1	23 783	--	23783	--	23783	--	23783
					--	--	--	--		--	
12	6125-0801-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	4	16 297	9	65188	36	--	--	65188
					16 288	--	65152	--		--	
13	248-402-0225 РСНБ РК 2022	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C,объектив 2.8 мм,4 Мп,ИК-подсветка до 30 м	шт.	2	29 886	--	59772	--	59772	--	59772
					--	--	--	--		--	
14	248-402-0102 РСНБ РК 2022	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C,объектив 2,8 мм,2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	2	33 917	--	67834	--	67834	--	67834
					--	--	--	--		--	
15	248-404-0202 РСНБ РК 2022	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	109 973	--	109973	--	109973	--	109973
					--	--	--	--		--	
16	6125-0601-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	28 167	3	28167	3	180	--	28167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					27 984	--	27984	--		--	
17	521-101-0401026 СпрСЦ 02.2024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L,1500 VA,900W,2x12V/9 Ah,AVR 145-290 V,3 розет.	шт. *	1	53 563	--	53563	--		--	53563
					--	--	--	--	53563	--	
18	6125-0702-0912 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Коробка распределительная настенная.Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	4	14 067	3 201	56268	12804	1912	--	56268
					10 388	971	41552	3884		--	
19	247-202-0103 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм x 80 мм x 40 мм,IP44	шт.	4	842	--	3368	--	3368	--	3368
					--	--	--	--		--	
		Кабели,материалы									
20	6119-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода,сечение до 6 мм2	м	125	306	1	38250	125	2000	--	38250
					289	--	36125	--		--	
21	243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	128,75	137	--	17639	--	17639	--	17639
					--	--	--	--		--	
22	6119-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного,периметр до 60 мм	м	105	1 112	5	116760	525	2205	--	116760
					1 086	--	114030	--		--	
23	243-907-0108 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ,размерами 40 мм x 25 мм	м	41,2	245	--	10094	--	10094	--	10094
					--	--	--	--		--	
24	243-907-0101 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ,размерами 12 мм x 12 мм	м	66,95	82	--	5490	--	5490	--	5490
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								708965
	Стоимость оборудования		Тенге								53563
		РАЗДЕЛ 3. Структурированная кабельная система									
25	6125-0412-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20	шт.	1	26 974	--	26974	--	1004	--	26974
					25 970	--	25970	--		--	
26	КП поз.65	Шкаф телекоммуникационный настенный SHIP5415.01.100 15U	шт	1	70 388,21	--	70388	--	70388	--	70388
					--	--	--	--		--	
27	248-102-0801 РСНБ РК 2022	Модем Wi-Tek WI-LTE110-O V2,уличный 4G LTE с Wi-Fi модулем (в защищенном IP65 корпусе)	шт.	1	52 836	--	52836	--	52836	--	52836
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	518-102-0304 РСНБ РК 2022	Ethernet-коммутатор доступа MES2408B,8 портов 10/100/1000BASE-T,2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X,L2,220В AC,12В DC	шт.	1	183 014	--	183014	--		--	183014
					--	--	--	--	183014	--	
29	6125-0601-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	28 167	3	28167	3	180	--	28167
					27 984	--	27984	--		--	
30	521-101-0401026 СпрСЦ 02.2024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L,1500 VA,900W,2x12V/9 Ah,AVR 145-290 V,3 розет.	шт.	1	53 563	--	53563	--		--	53563
					--	--	--	--	53563	--	
31	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	4	1 145	1	4580	4	20	--	4580
					1 139	--	4556	--		--	
32	247-214-0202 РСНБ РК 2022	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	4	631	--	2524	--	2524	--	2524
					--	--	--	--		--	
33	247-202-0503 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022,диаметром 65 мм,глубиной 46 мм	шт.	4	75	--	300	--	300	--	300
					--	--	--	--		--	
34	261-404-0478 РСНБ РК 2022	Коннектор Ship S901A,RJ-45,Cat.5e,UTP	шт.	8	62	--	496	--	496	--	496
					--	--	--	--		--	
		Кабели,материалы									
35	6125-0105-0507 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного,стена деревянная или оштукатуренная	м	98	295	32	28910	3136	196	--	28910
					261	7	25578	686		--	
36	243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	98	137	--	13426	--	13426	--	13426
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								465178
	Стоимость оборудования		Тенге								236577
					РАЗДЕЛ 4. Телефонизация						
37	6125-0901-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж конструкций для установки приборов масса до 1 кг	шт.	1	3 502	472	3502	472	771	--	3502
					2 259	172	2259	172		--	
38	248-404-0420 РСНБ РК 2022	Сетевое оборудование UM1-E9/8P mini,сетевой коммутатор на 8 портов	шт.	1	24 345	--	24345	--	24345	--	24345
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 292	--	6292	--	19	--	6292
					6 273	--	6273	--		--	
40	521-101-0401026 СпрСЦ 02.2024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L,1500 VA,900W,2x12V/9 Ah,AVR 145-290 V,3 розет.	шт.	1	53 563	--	53563	--		--	53563
					--	--	--	--	53563	--	
41	243-304-0301 СпрСЦ 02.2024	Кабель питания	шт.	1	10 918	--	10918	--	10918	--	10918
					--	--	--	--		--	
42	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	4	1 145	1	4580	4	20	--	4580
					1 139	--	4556	--		--	
43	247-214-0203 РСНБ РК 2022	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	4	571	--	2284	--	2284	--	2284
					--	--	--	--		--	
44	261-404-0478 РСНБ РК 2022	Коннектор Ship S901A,RJ-45,Cat.5e,UTP	шт.	8	62	--	496	--	496	--	496
					--	--	--	--		--	
45	6125-0203-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных	шт.	4	4 006	--	16024	--	1064	--	16024
					3 740	--	14960	--		--	
46	248-201-0101 РСНБ РК 2022	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	4	7 221	--	28884	--	28884	--	28884
					--	--	--	--		--	
		Кабели,материалы									
47	6125-0105-0507 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного,стена деревянная или оштукатуренная	м	98	295	32	28910	3136	196	--	28910
					261	7	25578	686		--	
48	243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	98	137	--	13426	--	13426	--	13426
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								193224
	Стоимость оборудования		Тенге								53563
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1764544
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								343703
		Пожарная сигнализация									
1	6125-0601-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	16 642	13	16642	13	75	--	16642
					16 554	3	16554	3		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	248-303-0205 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8 GSM	шт.	1	42 505	--	42505	--	42505	--	42505
					--	--	--	--		--	
3	6125-0601-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	35	2 933	11	102655	385	525	--	102655
					2 907	3	101745	105		--	
4	248-302-0201 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	34	1 952	--	66368	--	66368	--	66368
					--	--	--	--		--	
5	248-302-0101 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.	2	1 964	--	3928	--	3928	--	3928
					--	--	--	--		--	
6	248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	4	1 654	--	6616	--	6616	--	6616
					--	--	--	--		--	
7	6125-0601-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	28 167	3	28167	3	180	--	28167
					27 984	--	27984	--		--	
8	248-306-0312 РСНБ РК 2022	Блок питания Квант-50	шт.	1	13 885	--	13885	--	13885	--	13885
					--	--	--	--		--	
		Оповещение при пожаре									
9	6125-0601-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	17	2 933	11	49861	187	255	--	49861
					2 907	3	49419	51		--	
10	248-304-0117 СпрСЦ 02.2024	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	3	1 145	--	3435	--	3435	--	3435
					--	--	--	--		--	
11	248-304-0213 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	2 439	--	2439	--	2439	--	2439
					--	--	--	--		--	
12	248-304-0307 РСНБ РК 2022	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	13	1 744	--	22672	--	22672	--	22672
					--	--	--	--		--	
		Кабели трубы									
13	6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	312	812	3	253344	936	8736	--	253344
					781	--	243672	--		--	
14	243-305-0602 СпрСЦ 02.2024	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	135	211	--	28485	--	28485	--	28485
					--	--	--	--		--	
15	243-305-0301 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	177	86	--	15222	--	15222	--	15222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
16	241-207-0101 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	315,12	120	--	37814	--	37814	--	37814
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								694038
				Технологическое оборудование							
				РАЗДЕЛ 1.ОБОРУДОВАНИЕ							
		ВЕСТИБЮЛЬ, КОРИДОР									
1	6115-0104-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1 626	--	1626	--	15	--	1626
					1 611	--	1611	--		--	
		Регистратура с аптечным пунктом									
2	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 742	1 395	5742	1395	--	--	5742
					4 347	457	4347	457		--	
3	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 742	1 395	5742	1395	--	--	5742
					4 347	457	4347	457		--	
4	1334-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47 769	--	47769	--	16	--	47769
					47 753	--	47753	--		--	
5	6115-0104-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1 626	--	1626	--	15	--	1626
					1 611	--	1611	--		--	
		Кабинет информатизации(мебель)									
6	1334-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47 769	--	47769	--	16	--	47769
					47 753	--	47753	--		--	
		Кабинет информатизации (оборудование)									
7	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 742	1 395	5742	1395	--	--	5742
					4 347	457	4347	457		--	
8	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 742	1 395	5742	1395	--	--	5742
					4 347	457	4347	457		--	
9	6115-0104-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 626	--	6504	--	60	--	6504
					1 611	--	6444	--		--	
		Кабинет фельдшера (мебель)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1334-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47 769	--	47769	--	16	--	47769
					47 753	--	47753	--		--	
		Кабинет фельдшера (оборудование)									
11	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 742	1 395	5742	1395	--	--	5742
					4 347	457	4347	457		--	
12	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 742	1 395	5742	1395	--	--	5742
					4 347	457	4347	457		--	
13	6115-0104-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 626	--	6504	--	60	--	6504
					1 611	--	6444	--		--	
		Кабинет забора мокроты (мебель,оборудование)									
14	1337-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Оборудование без механизмов массой 0,5 т. Монтаж в помещении	шт.	1	180 850	9 541	180850	9541	36684	--	180850
					134 625	2 718	134625	2718		--	
15	1334-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47 769	--	47769	--	16	--	47769
					47 753	--	47753	--		--	
16	6115-0104-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	3	1 626	--	4878	--	45	--	4878
					1 611	--	4833	--		--	
		Кабинет физиотерапевтического лечения(мебель)									
17	1334-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47 769	--	47769	--	16	--	47769
					47 753	--	47753	--		--	
		КАБИНЕТ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ (оборудование)									
18	1334-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47 769	--	47769	--	16	--	47769
					47 753	--	47753	--		--	
		Мойка учтена в разделе ВК									
19	6115-0104-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	3	1 626	--	4878	--	45	--	4878
					1 611	--	4833	--		--	
		ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ (мебель)									
20	1334-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47 769	--	47769	--	16	--	47769
					47 753	--	47753	--		--	
		ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ (оборудование)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	6115-0104-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 626	--	6504	--	60	--	6504
					1 611	--	6444	--		--	
		Стерилизационная (оборудование)									
22	1334-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стерилизатор паровой вертикальный круглый электрический, объем рабочей камеры 30 л. Монтаж оборудования	комплект	1	110 335	--	110335	--	413	--	110335
					109 922	--	109922	--		--	
23	1334-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47 769	--	47769	--	16	--	47769
					47 753	--	47753	--		--	
24	6115-0104-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 626	--	6504	--	60	--	6504
					1 611	--	6444	--		--	
		КАБИНЕТ АКУШЕРКИ (оборудование)									
25	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 742	1 395	5742	1395	--	--	5742
					4 347	457	4347	457		--	
26	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 742	1 395	5742	1395	--	--	5742
					4 347	457	4347	457		--	
27	1334-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47 769	--	47769	--	16	--	47769
					47 753	--	47753	--		--	
28	6115-0104-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 626	--	6504	--	60	--	6504
					1 611	--	6444	--		--	
		СМОТРОВАЯ (оборудование)									
29	1334-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47 769	--	47769	--	16	--	47769
					47 753	--	47753	--		--	
30	6115-0104-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 626	--	6504	--	60	--	6504
					1 611	--	6444	--		--	
		ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ (оборудование)									
31	1334-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47 769	--	47769	--	16	--	47769
					47 753	--	47753	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	6115-0104-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 626	--	6504	--	60	--	6504
					1 611	--	6444	--		--	
		ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (оборудование)									
33	6115-0104-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 626	--	6504	--	60	--	6504
					1 611	--	6444	--		--	
		Санузел для ММГН									
34	6115-0104-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	8	1 626	--	13008	--	120	--	13008
					1 611	--	12888	--		--	
		САН.УЗЛЫ									
35	6115-0104-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	12	1 626	--	19512	--	180	--	19512
					1 611	--	19332	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								960140
		Благоустройство									
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка									
1	6101-0109-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3	$м^2$	1 556,1	25	25	38902	38903	--	--	38902
					--	6	--	9337		--	
2	6101-0104-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (снятие растительного грунта)	$м^3$	200	92	92	18400	18400	--	--	18400
					--	23	--	4600		--	
3	6101-0104-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кэм=0,85	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105.	$м^3$	200	68	68	13600	13600	--	--	13600
					--	17	--	3400		--	
4	6101-0101-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	130,39	403	403	52547	52548	--	--	52547
					--	86	--	11214		--	
5	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (отвоз лишнего грунта)	т·км	1 173,51	92	--	107963	--		--	107963
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6101-0104-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (корыто)	$м^3$	275	114	114	31350	31350	--	--	31350
					--	28	--	7700		--	
7	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (для озеленения)	$м^3$	69,61	64	64	4455	4455	--	--	4455
					--	16	--	1114		--	
8	6101-0106-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105(для озеленения)	$м^3$	69,61	28	28	1949	1949	--	--	1949
					--	7	--	487		--	
9	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	195,4	446	412	87148	80504	196	--	87148
					33	91	6448	17781		--	
10	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км (недостаток пригодного грунта)	т·км	3 517,2	69	--	242687	--		--	242687
					--	--	--	--		--	
11	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	606,77	257	257	155940	155940	--	--	155940
					--	64	--	38833		--	
12	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (корыто)	$м^3$	215	257	257	55255	55255	--	--	55255
					--	64	--	13760		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								810196
		РАЗДЕЛ 2. Покрытия									
		Асфальтобетонное покрытие тип 1									
13	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	99	10 373	2 471	1026927	244629	719532	--	1026927
					634	502	62766	49698		--	
14	7101-0403-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	660	1 788	448	1180080	295680	784740	--	1180080
					151	110	99660	72600		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	7101-0403-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=10	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301, 7101-0403-0302, 7101-0403-0303/до толщ.25см/	$м^2$	660	988	255	652080	168300	483780	--	652080
					--	64	--	42240		--	
16	7101-0602-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$(6см)	$м^2$	660	444	342	293040	225720	1320	--	293040
					100	53	66000	34980		--	
17	212-501-0102 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	63,294	21 734	--	1375632	--	1375632	--	1375632
					--	--	--	--		--	
18	7101-0602-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	$м^2$	660	37	--	24420	--	660	--	24420
					36	--	23760	--		--	
19	212-501-0102 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	30,624	21 734	--	665582	--	665582	--	665582
					--	--	--	--		--	
20	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Розлив вяжущих материалов	т	0,462	204 814	6 272	94624	2897	91727	--	94624
					--	2 018	--	932		--	
21	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	660	455	353	300300	232980	1320	--	300300
					100	51	66000	33660		--	
22	212-501-0202 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	64,416	25 011	--	1611109	--	1611109	--	1611109
					--	--	--	--		--	
23	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Розлив вяжущих материалов	т	0,198	204 814	6 272	40553	1242	39311	--	40553
					--	2 018	--	400		--	
24	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(щебень)	$м^3$	1,44	10 353	2 563	14908	3691	10304	--	14908
					634	522	913	752		--	
25	7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	120	3 676	88	441120	10560	21480	--	441120
					3 409	26	409080	3120		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	212-101-0619 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	6,6	27 225	--	179685	--	179685	--	179685
					--	--	--	--		--	
		Мощение тротуарной плиткой тип 2									
28	7101-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (10 см)	$м^2$	200	791	639	158200	127800	200	--	158200
					151	157	30200	31400		--	
29	211-201-0401 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	40,8	5 948	--	242678	--	242678	--	242678
					--	--	--	--		--	
30	7101-0403-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 71010403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103	$м^2$	200	-128	-128	-25600	-25600	--	--	-25600
					--	-32	--	-6400		--	
31	211-201-0401 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	12,6	-5 948	--	-74945	--	-74945	--	-74945
					--	--	--	--		--	
32	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	200	4 173	261	834600	52200	76000	--	834600
					3 532	64	706400	12800		--	
33	255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	196,8	3 572	--	702970	--	702970	--	702970
					--	--	--	--		--	
34	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы/щебень/	$м^3$	0,9	10 353	2 563	9318	2307	6440	--	9318
					634	522	571	470		--	
35	7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.	м	75	3 665	88	274875	6600	12600	--	274875
					3 409	26	255675	1950		--	
36	212-101-0619 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	2,4	27 225	--	65340	--	65340	--	65340
					--	--	--	--		--	
		Тактильная плитка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	6109-0306-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	6,66	4 045	278	26940	1851	3664	--	26940
					3 217	94	21425	626		--	
39	251-104-0101 РСНБ РК 2022	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	$м^2$	6,7932	8 153	--	55385	--	55385	--	55385
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10169821	1350857	7076514	--	10169821
		РАЗДЕЛ 3. Озеленение									
		Растительный грунт имеется на строительной площадке и учтен по									
		Деревья									
40	6113-0104-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом, в естественном грунте	яма	4	1 509	179	6036	716	--	--	6036
					1 330	52	5320	208		--	
41	6113-0105-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой размер ям 0,7х0,7 м	шт	4	5 299	357	21196	1428	456	--	21196
					4 828	79	19312	316		--	
42	254-102-2501 РСНБ РК 2022	Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	4	3 419	--	13676	--	13676	--	13676
					--	--	--	--		--	
		Газон									
43	6113-0112-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом	$м^2$	696,1	167	5	116249	3480	--	--	116249
					162	1	112768	696		--	
44	6113-0112-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Посев газона лугового тракторной сеялкой	га	0,06961	16 120	12 650	1122	880	--	--	1122
					3 470	3 870	242	269		--	
45	254-106-0101 РСНБ РК 2022	Семена многолетних трав	кг	27,844	3 241	--	90242	--	90242	--	90242
					--	--	--	--		--	
		Кустарники									
46	6113-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка стандартного посадочного места для кустарника-саженца для однорядной живой изгороди механизированным способом, в естественном грунте	м траншеи	23	604	114	13892	2622	--	--	13892
					490	38	11270	874		--	
47	6113-0109-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения	м изгороди	23	2 372	225	54556	5175	46	--	54556
					2 145	49	49335	1127		--	
48	254-104-0901 РСНБ РК 2022	Вяз мелколистный с оголённой корневой системой	шт.	46	990	--	45540	--	45540	--	45540
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				362509	14301	149960	--	362509
		РАЗДЕЛ 4. Малые архитектурные формы									
49	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	3	52 811	76	158433	228	157536	--	158433
					223	17	669	51		--	
50	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	3	136 803	494	410409	1482	371475	--	410409
					12 484	116	37452	348		--	
51	8601-0307-0404 УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Стандарт"с крышкой	шт.	2	68 196	--	136392	--	158	--	136392
					--	--	--	--	136234	--	
52	8601-0307-0107 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1	166 887	599	166887	599	158054	--	166887
					8 234	136	8234	136		--	
53	8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	82	58 133	19 808	4766906	1624256	2344626	--	4766906
					9 732	5 679	798024	465678		--	
54	8601-0605-0203 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1 ,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	562 209	14 165	562209	14165	494921	--	562209
					53 123	4 199	53123	4199		--	
55	8601-0605-0402 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	2	127 923	455	255846	910	206824	--	255846
					24 056	125	48112	250		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								6457082
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								17799608
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								136234
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								42 947 078
		в том числе оборудование									2 024 242
		Итого без стомости оборудования									40 922 836

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,6%)		6,6%							2 700 907
		Итого с затратами на организацию и управление СМР									43 623 743
		Сметная прибыль (5%)		5%							2 181 187
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		2%							912 960
		Итого:									46 717 890
		Итого со стоимостью оборудования									48 742 132
		в том числе в текущих ценах 2024г.25% к - 1,0368	25%	1,0368							12 633 961
		в том числе в текущих ценах 2024г.75% к - 1,0557	75%	1,0557							38 592 802
		Итого									51 226 762
		Итого с коэфициентом договорной цены К=0,98		0,98							50 202 226,29
		НДС 12%		12%							6 024 267,16
		Итого:									56 226 493,45

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Управление строительства областиЖетісу"

_____ Бектасов Т.А.

Технадзор:

Эксперт
«ТОО "GREEN Delta»

_____ Темирбеков Ж.Д.

Авторский надзор:

Эксперт
ТОО "Гражданпроект ЗИ"

_____ Тайбулдинов С.Р.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Даулет"

_____ Байметов А.К.