Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай",Республика Казахстан, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110** — **160440009534**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Семейский механический завод",Республика Казахстан, область Абай, г. Семей, ул. 2-я Водная, д. 9А** — **140240005739**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №53 от 21.11.2025 г.

Номер документа	Дата составления
500	26.11.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт дорожной инфраструктуры в г.Семей			Работа	1	116 484 889,60	116 484 889,60	12 480 523,89
				Итого	1	x	116 484 889,60	12 480 523,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бахаев Н.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.11.2025

М.П.

М.П.

SANA 2025.4Д от 11.04.2025 г. Цена региона Область Абай г.Семей

Заказ 20-2025ср.ремонт Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай" область Абай,
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Семейский Механический Завод" область Абай, город Семейул. 2 Водная 9А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Текущий ремонт дорожной инфраструктуры в г. Семей
(наименование стройки)

Договор подряда (контракт) № 53 от 21 ноября 2025 года

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Наименование разделов, объектов, работ и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	**104 004 365,712**	**104 004 365,712**	**0,000**	**0,000**	**12 480 523,885**	**116 484 889,597**
	Всего по объекту с начала строительства АКТ №1, АКТ№2	**194 634 885,196**	**194 634 885,196**	**0,000**	**0,000**	**23 356 186,223**	**217 991 071,420**

Заказчик:
ГУ «Отдел пассажирского транспорта и

И.о. руководителя _____ / Увасилов А.Д.

Подрядчик:
ТОО «Семейский Механический Завод»

Директор _____ / Бахаев Н.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110, БИН 160440009534

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Семейский Механический Завод" область Абай, город Семей ул. 2 Водная 9А БИН/ИИН 140240005739

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Текущий ремонт дорожной инфраструктуры в г. Семей

(наименование стройки)

Договор подряда (контракт) № 53 от 21 ноября 2025 года

Акт выполненных работ №2

за ноябрь 2025 года

на Текущий ремонт дорожной инфраструктуры в г. Семей

Основание: ЛС № 2-01-00-14

Номер по порядку	Шифр норматива, номер расчета, иные документы	Наименование объекта, работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость , тенге	
					единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. пр. Ауэзова				
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**8 122 736**
1	**СРД-1-6-01**	**Разломка асфальтобетонных покрытий толщина слоя 90 мм**	**100 м2 фактически разломанного покрытия**	**4,0046**	**205436**	**822 689**
2	**414-104-0601**	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	**48,0552**	**1389**	**66 749**
3	**412-101-0115**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**720,828**	**77**	**55 504**
4	**СРД-2-132-01**	**Розлив битума автогудронаторами при II передачи редуктора коробки отбора мощности без дополнительного разогрева**	**т битума**	**0,16018**	**4646**	**744**
5	**216-201-0801**	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	**т**	**0,16018**	**196720**	**31 511**
6	**1220-0201-0507** Кклим = 1,12 : К1трр=1,125; К1трм=1,125; К1экс=1,125; К1мат=1,125;	**Покрытие дорожное асфальтобетонное двухслойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 80 мм, площадь до 5 м2 (90 мм)**	**м2**	**400,46**	**11190**	**4 481 147**

7	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,54062	210056	113 561
8	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	85,59833	29800	2 550 830
		Раздел 2. ул. Шмидта, ИТОГО:	тенге			23 825
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			
9	СРД-1-6-01	Разломка асфальтобетонных покрытий толщина слоя 100 мм	100 м2 фактически разломанного	0,0107	205436	2 198
10	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,1284	1389	178
11	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1,926	77	148
12	СРД-2-132-01	Розлив битума автогудронаторами при II передачи редуктора коробки отбора мощности без дополнительного разогрева	т битума	0,00043	4646	2
13	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,00043	196720	84
14	1220-0201-0507 Кклим = 1,12 : К1трр=1,25; К1трм=1,25; К1экс=1,25; К1мат=1,25;	Покрытие дорожное асфальтобетонное двухслойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 80 мм, площадь до 5 м2 (100 мм)	м2	1,07	12434	13 304
15	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00161	210056	337
16	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,25413	29800	7 573
		Раздел 3. ул.Уранхаева, ИТОГО:	тенге			449 888
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			
17	СРД-1-6-01	Разломка асфальтобетонных покрытий толщина слоя 90 мм	100 м2 фактически разломанного	0,2218	205436	45 566
18	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	2,6616	1389	3 697
19	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	39,924	77	3 074
20	СРД-2-132-01	Розлив битума автогудронаторами при II передачи редуктора коробки отбора мощности без дополнительного разогрева	т битума	0,00887	4646	41
21	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,00887	196720	1 745

22	1220-0201-0507 Кклим = 1,12 : К1трр=1,125; К1трм=1,125; К1экс=1,125; К1мат=1,125;	Покрытие дорожное асфальтобетонное двухслойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 80 мм, площадь до 5 м2 (90 мм)	м2	22,18	11190	248 194
23	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,02994	210056	6 290
24	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	4,74098	29800	141 281
		Раздел 4. ул.Пристанская, ИТОГО:	тенге			2 423 398
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			
25	СРД-1-5-01	Разломка асфальтобетонного покрытия отбойными молотками при толщине 7 см	100 м2 площади фактического ремонта	1,6608	178007	295 634
26	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	19,9296	1389	27 682
27	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	298,944	77	23 019
28	СРД-2-132-01	Розлив битума автогудронаторами при II передачи редуктора коробки отбора мощности без дополнительного разогрева	т битума	0,06643	4646	309
29	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,06643	196720	13 069
30	1220-0201-0505 Кклим = 1,12	Покрытие дорожное асфальтобетонное однослойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 70 мм, площадь ремонта до 5 м2	м2	166,08	7311	1 214 211
31	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,13286	210056	27 909
32	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	27,56928	29800	821 565
		Раздел 5. ул.Момышулы, ИТОГО:	тенге			1 604 988
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			
33	СРД-1-6-01	Разломка асфальтобетонных покрытий толщина слоя 100 мм	100 м2 фактически разломанного покрытия	0,7208	205436	148 078
34	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	8,6496	1389	12 014

35	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	129,744	77	9 990
36	СРД-2-132-01	Розлив битума автогудронаторами при II передачи редуктора коробки отбора мощности без дополнительного разогрева	т битума	0,02883	4646	134
37	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,02883	196720	5 672
38	1220-0201-0507 Кклим = 1,12 : К1трр=1,25; К1трм=1,25; К1экс=1,25; К1мат=1,25;	Покрытие дорожное асфальтобетонное двухслойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 80 мм, площадь до 5 м2 (100 мм)	м2	72,08	12434	896 243
39	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,10812	210056	22 711
40	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	17,119	29800	510 146
		Раздел 6. ул. Ибраева, ИТОГО:	тенге			866 895
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			
41	СРД-1-5-01	Разломка асфальтобетонного покрытия отбойными молотками при толщине 7 см	100 м2 площади фактического ремонта	0,5941	178007	105 754
42	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	7,1292	1389	9 902
43	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	106,938	77	8 234
44	СРД-2-132-01	Розлив битума автогудронаторами при II передачи редуктора коробки отбора мощности без дополнительного разогрева	т битума	0,02376	4646	110
45	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,02376	196720	4 675
46	1220-0201-0505 Кклим = 1,12	Покрытие дорожное асфальтобетонное однослойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 70 мм, площадь ремонта до 5 м2	м2	59,41	7311	434 347
47	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,04753	210056	9 984
48	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	9,86206	29800	293 889
		Раздел 7. ул. Дулатова, ИТОГО:	тенге			158 392
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			

49	СРД-1-5-01 : К1трр=1,1; К1трм=1,1; К1экс=1,1; К1мат=1,1;	Разломка асфальтобетонного покрытия отбойными молотками при толщине 8 см	100 м2 площади фактического ремонта	0,087	195807	17 035
50	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	1,044	1389	1 450
51	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	15,66	77	1 206
52	СРД-2-132-01	Розлив битума автогудронаторами при II передачи редуктора коробки отбора мощности без дополнительного разогрева	т битума	0,00348	4646	16
53	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,00348	196720	685
54	1220-0201-0507 Кклим = 1,12	Покрытие дорожное асфальтобетонное двухслойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 80 мм, площадь до 5 м2	м2	8,7	9948	86 548
55	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,01044	210056	2 193
56	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	1,653	29800	49 259
		Раздел 8. ул. Джангельдина, ИТОГО:	тенге			2 478 719
		Подраздел 8.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			
57	СРД-1-4-01	Разломка асфальтобетонного покрытия отбойными молотками при толщине 6 см	100 м2 площади фактического ремонта	1,8804	150716	283 406
58	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	22,5648	1389	31 343
59	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	338,472	77	26 062
60	СРД-2-132-01	Розлив битума автогудронаторами при II передачи редуктора коробки отбора мощности без дополнительного разогрева	т битума	0,07522	4646	349
61	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,07522	196720	14 796
62	1220-0201-0503 Кклим = 1,12 : К1трр=1,2; К1трм=1,2; К1экс=1,2; К1мат=1,2;	Покрытие дорожное асфальтобетонное однослойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 50 мм, площадь до 5 м2 (60 см)	м2	188,04	6857	1 289 390
63	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,15795	210056	33 179
64	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	26,85211	29800	800 193

		Раздел 9. ул. Вали[illegible]нова, ИТОГО:	тенге			761 242
		Подраздел 9.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			
65	СРД-1-6-01	Разломка асфальтобетонных покрытий толщина слоя 100 мм	100 м2 фактически разломанного покрытия	0,3753	205436	77 100
66	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	4,5036	1389	6 256
67	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	67,554	77	5 202
68	СРД-2-132-01	Розлив битума автогудронаторами при II передачи редуктора коробки отбора мощности без дополнительного разогрева	т битума	0,01501	4646	70
69	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,01501	196720	2 953
70	1220-0201-0507 Кклим = 1,12 : К1трр=1,125; К1трм=1,125; К1экс=1,125; К1мат=1,125;	Покрытие дорожное асфальтобетонное двухслойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 80 мм, площадь до 5 м2 (90 мм)	м2	37,53	11190	419 961
71	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,05067	210056	10 643
72	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	8,02204	29800	239 057
		Раздел 10. ул. Мичурина, ИТОГО:	тенге			1 476 537
		Подраздел 10.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			
73	СРД-1-5-01	Разломка асфальтобетонного покрытия отбойными молотками при толщине 7 см	100 м2 площади фактического ремонта	1,0119	178007	180 125
74	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	12,1428	1389	16 866
75	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	182,142	77	14 025
76	СРД-2-132-01	Розлив битума автогудронаторами при II передачи редуктора коробки отбора мощности без дополнительного разогрева	т битума	0,04048	4646	188
77	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,04048	196720	7 962
78	1220-0201-0505 Кклим = 1,12	Покрытие дорожное асфальтобетонное однослойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 70 мм, площадь ремонта до 5 м2	м2	101,19	7311	739 800
79	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,08095	210056	17 004

80	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	16,79754	29800	500 567
		Раздел 11. ул. Байсеитова, ИТОГО:	тенге			330 206
		Подраздел 11.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			
81	СРД-1-4-01	Разломка асфальтобетонного покрытия отбойными молотками при толщине 5 см	100 м2 площади фактического ремонта	0,2505	150716	37 754
82	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	3,006	1389	4 175
83	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	45,09	77	3 472
84	СРД-2-132-01	Розлив битума автогудронаторами при II передачи редуктора коробки отбора мощности без дополнительного разогрева	т битума	0,01002	4646	47
85	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,01002	196720	1 971
86	1220-0201-0503 Кклим = 1,12 : К1трр=1,2; К1трм=1,2; К1экс=1,2; К1мат=1,2;	Покрытие дорожное асфальтобетонное однослойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 50 мм, площадь до 5 м2 (60 см)	м2	25,05	6857	171 768
87	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,02104	210056	4 420
88	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	3,57714	29800	106 599
		Раздел 12. Съезды в парковке БСМП, ИТОГО:	тенге			2 144 246
		Подраздел 12.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			
89	СРД-1-5-01	Разломка асфальтобетонного покрытия отбойными молотками при толщине 8 см	100 м2 площади фактического ремонта	1,1894	178007	211 722
90	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	14,2728	1389	19 825
91	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	214,092	77	16 485
92	СРД-2-132-01	Розлив битума автогудронаторами при II передачи редуктора коробки отбора мощности без дополнительного разогрева	т битума	0,04758	4646	221
93	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,04758	196720	9 359

94	1220-0201-0507 Кклим = 1,12	Покрытие дорожное асфальто онное двухслойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 80 мм, площадь до 5 м2	м2	118,94	9948	1 183 215
95	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,14273	210056	29 981
96	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	22,5986	29800	673 438
		Раздел 13. ул. Севастопольская, ИТОГО:	тенге			7 653 231
		Подраздел 13.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			
97	СРД-1-5-01	Разломка асфальтобетонного покрытия отбойными молотками при толщине 8 см	100 м2 площади фактического ремонта	4,2452	178007	755 675
98	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	50,9424	1389	70 759
99	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	764,136	77	58 838
100	СРД-2-132-01	Розлив битума автогудронаторами при II передачи редуктора коробки отбора мощности без дополнительного разогрева	т битума	0,16981	4646	789
101	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,16981	196720	33 405
102	1220-0201-0507 Кклим = 1,12	Покрытие дорожное асфальтобетонное двухслойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 80 мм, площадь до 5 м2	м2	424,52	9948	4 223 125
103	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,50942	210056	107 008
104	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	80,6588	29800	2 403 632
		Раздел 14. ул. Кабылбаева , ИТОГО:	тенге			387 999
		Подраздел 14.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			
105	СРД-1-5-01 : К1трр=1,1; К1трм=1,1; К1экс=1,1; К1мат=1,1;	Разломка асфальтобетонного покрытия отбойными молотками при толщине 9 см	100 м2 площади фактического ремонта	0,1922	195807	37 634
106	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	2,3064	1389	3 204
107	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	34,596	77	2 664

108	СРД-2-132-01	Розлив битума автогудронаторами при II передачи редуктора коробки отбора мощности без дополнительного разогрева	т битума	0,00769	4646	36
109	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,00769	196720	1 512
110	1220-0201-0507 Кклим = 1,12 : К1трр=1,125; К1трм=1,125; К1экс=1,125; К1мат=1,125;	Покрытие дорожное асфальтобетонное двухслойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 80 мм, площадь до 5 м2 (90 мм)	м2	19,22	11190	215 072
111	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,02595	210056	5 450
112	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	4,10828	29800	122 427
		Раздел 15. ул. Жана ауыл, ИТОГО:	тенге			1 753 731
		Подраздел 15.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			
113	СРД-1-6-01	Разломка асфальтобетонных покрытий толщина слоя 100 мм	100 м2 фактически разломанного покрытия	0,7876	205436	161 801
114	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	9,4512	1389	13 128
115	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	141,768	77	10 916
116	СРД-2-132-01	Розлив битума автогудронаторами при II передачи редуктора коробки отбора мощности без дополнительного разогрева	т битума	0,0315	4646	146
117	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,0315	196720	6 197
118	1220-0201-0507 Кклим = 1,12 : К1трр=1,25; К1трм=1,25; К1экс=1,25; К1мат=1,25;	Покрытие дорожное асфальтобетонное двухслойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 80 мм, площадь до 5 м2 (100 мм)	м2	78,76	12434	979 302
119	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,11814	210056	24 816
120	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	18,7055	29800	557 424
		Раздел 16. ул. Уранхаева (ул. Кабанбай батыра-ул. Ибраева), ИТОГО:	тенге			1 595 800

		Подраздел 16.1. Подразд. . без наименования, ИТОГО	тенге			
121	СРД-1-5-01 : К1трр=1,1; К1трм=1,1; К1экс=1,1; К1мат=1,1;	Разломка асфальтобетонного покрытия отбойными молотками при толщине 9 см	100 м2 площади фактического ремонта	0,7905	195807	154 785
122	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	9,486	1389	13 176
123	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	142,29	77	10 956
124	СРД-2-132-01	Розлив битума автогудронаторами при II передачи редуктора коробки отбора мощности без дополнительного разогрева	т битума	0,03162	4646	147
125	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,03162	196720	6 220
126	1220-0201-0507 Кклим = 1,12 : К1трр=1,125; К1трм=1,125; К1экс=1,125; К1мат=1,125;	Покрытие дорожное асфальтобетонное двухслойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 80 мм, площадь до 5 м2 (90 мм)	м2	79,05	11190	884 570
127	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,10672	210056	22 417
128	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	16,89694	29800	503 529
		Раздел 17. ул. Мухамедханова , ИТОГО:	тенге			2 620 691
		Подраздел 17.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			
129	СРД-1-6-02	Разломка асфальтобетонных покрытий толщина слоя 130 мм	100 м2 фактически разломанного покрытия	0,9199	232867	214 214
130	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	11,0388	1389	15 333
131	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	165,582	77	12 750
132	СРД-2-132-01	Розлив битума автогудронаторами при II передачи редуктора коробки отбора мощности без дополнительного разогрева	т битума	0,0368	4646	171
133	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,0368	196720	7 239

134	1220-0201-0507 Кклим = 1,12 : К1трр=1,625; К1трм=1,625; К1экс=1,625; К1мат=1,625;	Покрытие дорожное асфальтобетонное двухслойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 80 мм, площадь до 5 м2 (130мм)	м2	91,99	16164	1 486 926
135	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,17938	210056	37 680
136	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	28,40191	29800	846 377
		Раздел 18. ул. Козбагарова- ул. Жумабаева, ИТОГО:	тенге			322 429
		Подраздел 18.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			
137	СРД-1-4-01	Разломка асфальтобетонного покрытия отбойными молотками при толщине 6 см	100 м2 площади фактического ремонта	0,2446	150716	36 865
138	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	2,9352	1389	4 077
139	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	44,028	77	3 390
140	СРД-2-132-01	Розлив битума автогудронаторами при II передачи редуктора коробки отбора мощности без дополнительного разогрева	т битума	0,00978	4646	45
141	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,00978	196720	1 925
142	1220-0201-0503 Кклим = 1,12 : К1трр=1,2; К1трм=1,2; К1экс=1,2; К1мат=1,2;	Покрытие дорожное асфальтобетонное однослойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 50 мм, площадь до 5 м2 (60 см)	м2	24,46	6857	167 722
143	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,02055	210056	4 316
144	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	3,49289	29800	104 088
		Раздел 19. ул. Панфилова, ИТОГО:	тенге			470 379
		Подраздел 19.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			

145	СРД-1-5-01	Разломка асфальтобетонного покрытия отбойными молотками при толщине 6 см	100 м2 площади фактического ремонта	0,3496	178007	62 231
146	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	4,1952	1389	5 827
147	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	62,928	77	4 845
148	СРД-2-132-01	Розлив битума автогудронаторами при II передачи редуктора коробки отбора мощности без дополнительного разогрева	т битума	0,01398	4646	65
149	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,01398	196720	2 751
150	1220-0201-0503 Кклим = 1,12 : К1трр=1,2; К1трм=1,2; К1экс=1,2; К1мат=1,2;	Покрытие дорожное асфальтобетонное однослойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 50 мм, площадь до 5 м2 (60 см)	м2	34,96	6857	239 721
151	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,02937	210056	6 169
152	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	4,99229	29800	148 770
		Раздел 20. ул. Братьев Мусиных, ИТОГО:	тенге			739 688
		Подраздел 20.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			
153	СРД-1-5-01	Разломка асфальтобетонного покрытия отбойными молотками при толщине 8 см	100 м2 площади фактического ремонта	0,4103	178007	73 036
154	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	4,9236	1389	6 839
155	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	73,854	77	5 687
156	СРД-2-132-01	Розлив битума автогудронаторами при II передачи редуктора коробки отбора мощности без дополнительного разогрева	т битума	0,01641	4646	76
157	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,01641	196720	3 229
158	1220-0201-0507 Кклим = 1,12	Покрытие дорожное асфальтобетонное двухслойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 80 мм, площадь до 5 м2	м2	41,03	9948	408 166
159	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,04924	210056	10 342
160	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	7,7957	29800	232 312
		Раздел 21. ул.Богенбай улы, ИТОГО:	тенге			50 099
		Подраздел 21.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			
161	СРД-1-6-01	Разломка асфальтобетонных покрытий толщина слоя 90 мм	100 м2 фактически разломанного покрытия	0,0247	205436	5 074

162	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,2964	1389	412
163	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	4,446	77	342
164	СРД-2-132-01	Розлив битума автогудронаторами при II передачи редуктора коробки отбора мощности без дополнительного разогрева	т битума	0,00099	4646	5
165	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,00099	196720	194
166	1220-0201-0507 Кклим = 1,12 : К1трр=1,125; К1трм=1,125; К1экс=1,125; К1мат=1,125;	Покрытие дорожное асфальтобетонное двухслойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 80 мм, площадь до 5 м2 (90 мм)	м2	2,47	11190	27 639
167	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00333	210056	700
168	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,52796	29800	15 733
		Раздел 22. ул. Чехова, ИТОГО:	тенге			
		Подраздел 22.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			18 700 606
169	1220-0201-0102 Кклим = 1,12	Основание щебеночное. Исправление профиля без добавления нового материала	м2	1595,606	1377	2 197 149
170	СРД-2-132-01	Розлив битума автогудронаторами при II передачи редуктора коробки отбора мощности без дополнительного разогрева	т битума	1782,17096	4646	8 279 966
171	216-201-0801 Коб=1,03	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,15043	196720	226 313
172	1127-0602-0301 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2 покрытия	1595,606	3526	5 626 107
173	1127-0602-0401 Кклим = 1,12 : К1трр=4; К1трм=4; К1экс=4; К1мат=4; ОПр п.3.11: К2трр=1,15; К2трм=1,25; К2экс=1,25;	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301	м2 покрытия	1595,606	1486	2 371 071
		Раздел 23. ул. Достоевского (ул. Байсеитова -ул. Березина), ИТОГО:	тенге			10 850 963
		Подраздел 23.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			0
174	1220-0201-0102 Кклим = 1,12	Основание щебеночное. Исправление профиля без добавления нового материала	м2	1660,67	1377	2 286 743

175	СРД-2-132-01	Розлив битума автогудронатор[illegible]ми при II передачи редуктора коробки отбора мощности без дополнительного разогрева	т битума	1,16247	4646	5 401
176	216-201-0801 Коб=1,03	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,19734	196720	235 541
177	1127-0602-0301 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2 покрытия	1660,67	3526	5 855 522
178	1127-0602-0401 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25; : К2трр=4;	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301	м2 покрытия	1660,67	1486	2 467 756
		Раздел 24. ул.Козбагарова (восстановление покрытия), ИТОГО:	тенге			12 156 467
		Подраздел 24.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			0
179	1220-0101-0601 Кклим = 1,12	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм	м2	660,516	533	352 055
180	414-104-0601 Коб=660,516	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	79,26192	1389	110 095
181	412-101-0115 Коб=660,51	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1188,918	77	91 547
182	1220-0201-0102 Кклим = 1,12	Основание щебеночное. Исправление профиля без добавления нового материала	м2	1773,027	1377	2 441 458
183	СРД-2-132-01 Коб =1773,027	Розлив битума автогудронаторами при II передачи редуктора коробки отбора мощности без дополнительного разогрева	т битума	0,70921	4646	3 295
184	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,70921	196720	139 516
185	1127-0602-0301 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2 покрытия	1773,027	3526	6 251 693
186	1127-0602-0401 Кклим = 1,12 : К1трр=4; К1трм=4; К1экс=4; К1мат=4; ОПр п.3.11: К2трр=1,15; К2трм=1,25; К2экс=1,25;	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301	м2 покрытия	1773,027	1486	2 634 718

187	1106-0501-0201 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	м3 сборных железобетонных конструкций	2	58586	117 172
188	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	7459	14 918
		Раздел 25. пр. Шакарима д.13 (Нурбанк), ИТОГО:	тенге			0
		Подраздел 25.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			565 263
189	1127-0403-0101 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойного, толщина 15 см	м2 основания	236,71	2388	565 263
		Раздел 26. ул. Танибергенова 1 (парковка карманы), ИТОГО:	тенге			2 541 939
		Подраздел 26.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			0
190	1127-0403-0101 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойного, толщина 15 см	м2 основания	336,9	2388	804 517
191	СРД-2-132-01	Розлив битума автогудронаторами при II передачи редуктора коробки отбора мощности без дополнительного разогрева	т битума	0,23583	4646	1 096
192	216-201-0801 Коб=1,03	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,2429	196720	47 784
193	1127-0602-0301 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2 покрытия	336,9	3526	1 187 909
194	1127-0602-0401 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25; : К2трр=4; К2трм=4; К2экс=4;	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301	м2 покрытия	336,9	1486	500 633
		Раздел 27. Проспект "Шакарима" - ул. Кабанбай Батыра, ИТОГО:	тенге			1 237 279
		Подраздел 27.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			0
195	СРД-1-6-01	Разломка асфальтобетонных покрытий толщина слоя 90 мм	100 м2 фактически разломанного покрытия	0,5538	205436	113 770
196	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	6,6456	1389	9 231

197	412-101-0115	П на Р
198	СРД-2-132-01	Р р д
199	216-201-0203 Коб=1,03	Б Б
200	1220-0201-0507 Кклим = 1,12 : К1трр=1,25; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	П В м с
201	216-201-0301	Б м
202	212-501-0203	С м
203	1220-0201-0102 Кклим = 1,12	О д
204	1127-0403-0101 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	У у с т
205	СРД-2-132-01	Р р д
206	216-201-0203 Коб=1,03	Б Б
207	1127-0602-0301 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	У а А
208	1127-0602-0401 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25;	Д т

197	412-101-0115	Перевозка строительных груз самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	99,684	77	7 676
198	СРД-2-132-01	Розлив битума автогудронаторами при II передачи редуктора коробки отбора мощности без дополнительного разогрева	т битума	0,03877	4646	180
199	216-201-0203 Коб=1,03	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,03993	211030	8 426
200	1220-0201-0507 Кклим = 1,12 : К1трр=1,25; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Покрытие дорожное асфальтобетонное двухслойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 80 мм, площадь до 5 м2 (100 мм)	м2	55,38	12434	688 595
201	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,08307	210056	17 449
202	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	13,15275	29800	391 952
		Раздел 28. Заезд к школе , ул. Попова 15А, ИТОГО:	тенге			15 957 652
		Подраздел 28.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			0
203	1220-0201-0102 Кклим = 1,12	Основание щебеночное. Исправление профиля без добавления нового материала	м2	1786,49	1377	2 459 997
204	1127-0403-0101 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойного, толщина 15 см	м2 основания	1786,49	2388	4 266 138
205	СРД-2-132-01	Розлив битума автогудронаторами при II передачи редуктора коробки отбора мощности без дополнительного разогрева	т битума	1,25054	4646	5 810
206	216-201-0203 Коб=1,03	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,28806	211030	271 819
207	1127-0602-0301 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2 покрытия	1786,49	3526	6 299 164
208	1127-0602-0401 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25;	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301	м2 покрытия	1786,49	1486	2 654 724
		Раздел 29. ПСК массив "Бобровка" конечная остановка, ИТОГО:	тенге			38 735
		Подраздел 29.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			0

209	6201-0101-0205 Кклим = 1,12	Устройство насыпей дорожны[illegible]ульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта, группа грунтов 2, 3	м3	331,065	117	38 734,61

Итого:				**98 484 016**
из них:				
затраты на труд рабочих	Тенге			**24 423 436**
- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**12 019 016**
машины и механизмы	Тенге			**25 307 769**
- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**5 814 503**
материалы, изделия и конструкции	Тенге			**47 924 572**
оборудование	Тенге			**0**
перевозки	Тенге			**828 250**
прочие затраты	Тенге			**0**
нормативная трудоемкость	чел.-ч			**6 841**

Всего	**98 484 016**
Итого с общеплощадочными затратами	**94 484 016**
Сметная прибыль (5%)	4 924 201
Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.	**103 408 217**
Итого по акту в текущих ценах 2025 г. 3 квартал, (Кпер = 1,058700000)	**109 478 279,696**
Согласно договора минус 5%	**5 473 913,9848**
Итого по договору без НДС	**104 004 365,712**
НДС (12%)	12 480 523,885
Всего по акту	**116 484 889,597**

Заказчик:
ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай»
И.о. руководителя

_____ / Увасилов А.Д.

Главный специалист

_____ Е. Чаганов

Подрядчик:
ТОО «Семейский Механический Завод»

Директор

_____ Бахаев Н.А.