Утверждаю
Директор ТОО «Smart Build»
Будумбаева С.Ж.

_____2025г.

Календарный план
«Пересечение железнодорожного главного пути кабельной линией электропередач КЛ10кВ на 349км ПК2+82 метров перегона Жалпак-Пост А

№ п/п	Наименование работ	Распределение объемов работ по дням			
		1-ый	2-ой	3-ый	4-ой
1	**Подготовительные работы.** Устройство рабочего и приемного котлована. Монтаж установки и оборудования.				
2	**Бурение пилотной скважины.** Буровые штанги забуриваются в грунт по проектной траектории до точки выхода.				
3	**Расширение скважины. Протягивание трубопровода.** Увеличение диаметра пилотной скважины до необходимого размера с помощью расширительной головок. Введение и протягивание трубопровода через расширенную скважину.				
4	**Завершающий этап.** После окончания работ осуществляется уборка территории объекта				

Чингишпаева Меруерт