Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от
«_____»_____2012г №____

Заказчик: ГУ « Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска».
Подрядчик: ТОО «Нуртем»

Наименование строительства и его адрес: Монтажно-восстановительные работы на 2025-2026 г. в г.Уральск, ЗКО (Установка ограждения на детс.площадке, скамеек и урн, восстановление и устройство тротуаров, пандусов, брусчаток, покраска, ремонт мусорных площадок и т. д.)

СПРАВКА №3

о стоимости выполненны: работ и затрат

за август 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
	17	111/д-ок	11.06.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен 2023г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Монтажно-восстановительные работы на 2025-2026 г. в г.Уральск, ЗКО (Установка ограждения на детс.площадке, скамеек и урн, восстановление и устройство тротуаров, пандусов, брусчаток, покраска, ремонт мусорных площадок и т. д.)	379230188,56	60542379,96			-	-	-	-	7265085,60	67807465,56

Сумма к оплате: Шестьдесят семь миллионов восемьсот семь тысяч четыреста шестьдесят пять тенге 56 тиын

М.П. Заказчик: И.О. Руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Уральска" _____ Еркінұлы Дархан _____ 2025 года
(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор ТОО «Нуртем» _____ Мансуров Е.А. _____ 2025 года
(должность, ф., и., о., подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска", БИН 000340003074, ЗКО,г.Уральск,ул.Аманжолова,69/1

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нуртем", БИН 050240010914, ЗКО,г.Уральск,Верхний тупик 15/1, тел.: +77716925556

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Монтажно-восстановительные работы на 2025-2026 г. в г.Уральск, ЗКО (Установка ограждения на детс.площадке, скамеек и урн, восстановление и устройство тротуаров, пандусов, брусчаток, покраска, ремонт мусорных площадок и т. д.)

(наименование, адрес)

Объект: Монтажно-восстановительные работы на 2025-2026 г. в г.Уральск, ЗКО (Установка ограждения на детс.площадке, скамеек и урн, восстановление и устройство тротуаров, пандусов, брусчаток, покраска, ремонт мусорных площадок и т. д.)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 111/д-ок от 11.06.2025 г.

Акт приемки выполненных работ № 3 за август 2025 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	Позиции по смете				количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			33-3 - Монтажно-восстановительные работы на 2025-2026 гг в г.Уральск ЗКО				
			Раздел № 1 Ограждение на ул.Тайманова,5				
1	1	1101-0101-0102 Ккл=1,11	Планировка площади ручным способом, группа грунта 2	м2 спланированной площади	60,0	649	38 940
2	2	1101-0102-1002 Ккл=1,11	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,6125	12 370	7 577
3	3	1106-0101-0104 Ккл=1,11	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,6125	61 084	37 414
4	4	214-205-0102	Столб.Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,168	390 939	65 678
5	5	6104-0801-0212	Установка ограды металлической из профилированного листа, высота до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя	м	20,0	11 943	238 860
6	6	214-205-0201	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,155	394 978	61 222
7	7	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	24,0	258	6 192
8	8	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	24,0	192	4 608

1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	214-204-0708	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	76,0	2 686	204 136
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**664 627**
			Раздел:№ 2 Монтаж секционного ограждения на ул.Шолохова				
10	10	8601-0602-0401	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из труб, с металлическими стойками тип 3ПМ -30.11 Серия 3.017-3 выпуск 2Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - решетчатая панель из металлической трубы 20х2 мм с шагом -0,15 м, обрамленная рамой из стального уголка (в секции учтена – 1 опорная стойка из металлической трубы диаметром 102х7 мм). Габаритные размеры секции: длина – 3,0 м; высота – 1,1 м	секция	17,0	152 634	2 594 778
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**2 594 778**
			Раздел № 3 Ремонт МАФ и работы по благоустройству				
			Раздел № 3.1 Покраска скамейки по ул.Сейфуллина,39				
11	11	1212-0104-0801 Ккл=1,08	Поверхности. Очистка от стойких загрязнений	м2	2,2	14 902	32 784
12	12	1212-0101-1203 Ккл=1,08	Поверхности. Окраска масляная высококачественная с расчисткой старой краски более 35 %	м2	2,2	4 412	9 706
13	13	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 Объём = Vol * 0,181	кг	0,3982	446	178
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**42 668**
			Раздел № 3.2 Демонтаж рекламного баннера по.Абая (ж/д пути)				
14	14	1109-0601-0201 ЭСН РК 8.04-01-2022 Ктруд=0,6; Кэм=0,7; Кмт=0,5 Ккл=1,11	Сборка конструкций технологических решетчатых (стойки, опоры, фермы и пр.) с помощью крана на автомобильном ходу (Демонтаж)	т конструкций	9,0	412 618	3 713 562
15	15	414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	9,0	1 421	12 789
16	16	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	135,0	79	10 665
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**3 737 016**
			Раздел № 3.3 Окраска арок-навесов пр.Н.Назарбаева 182/1				
17	17	1212-0104-0801 Ккл=1,08	Поверхности. Очистка от стойких загрязнений	м2	26,88	14 902	400 566

1	2	3	4	5	6	7	8
18	18	1113-0206-0109 Ккл=1,05	Очистка поверхности металлической щетками	м2	26,88	1 628	43 761
19	19	1212-0103-0107 Ккл=1,08	Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. огрунтовка масляными составами за один раз	м2	26,88	3 097	83 247
20	20	1212-0103-0207 Ккл=1,08	Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза	м2	26,88	3 839	103 192
21	21	236-202-1014	Краска масляна. МА-15 ГОСТ 10503-71 Объём = Vol * 0,113	кг	3,03744	446	1 355
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**632 121**
			Раздел № 3.4 Окраска билборда район моста нефтебазы				
22	22	1212-0104-0603 Ккл=1,08	Удаление ржавчины, солей и цементных пятен с люлек	м2	36,0	2 162	77 832
23	23	1113-0203-0205 Ккл=1,05	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	м2	36,0	269	9 684
24	24	1212-0103-0210 Ккл=1,08	Металлические конструкции. Окраска масляными составами за два раза с люлек	м2	36,0	2 688	96 768
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**184 284**
			Раздел № 3.5 Ремонт скамеек в сквере Памяти ликвидаторов Чернобыля				
25	25	1212-0104-0801 Ккл=1,08	Поверхности. Очистка от стойких загрязнений	м2	13,8	14 902	205 648
26	26	1110-0102-0207 Ккл=1,11	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	3,6	241 341	868 828
27	27	1212-0101-1203 Ккл=1,08	Поверхности. Окраска масляная высококачественная с расчисткой старой краски более 35 %	м2	13,8	4 412	60 886
28	28	236-201-0804	Лак полиакриловый и на акриловых сополимерах АК-113, АК-113Ф ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,497	3 166	7 906
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**1 143 268**
			Раздел № 3.6 Ремонт сцены и посадочных мест в Амфитеатре				
29	29	1209-0101-0701 Ккл=1,08	Ступени деревянные. Ремонт	ступень	12,0	16 766	201 192
30	30	215-204-0201	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,174	103 018	17 925
31	31	1212-0104-0801 Ккл=1,08	Поверхности. Очистка от стойких загрязнений	м2	8,7	14 902	129 647
32	32	1212-0101-1203 Ккл=1,08	Стены. Окраска масляная высококачественная с расчисткой старой краски более 35 %	м2	8,7	4 412	38 384
33	33	236-201-0804	Лак полиакриловый и на акриловых сополимерах АК-113, АК-113Ф ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,5747	3 166	4 986

1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**392 134**
			Раздел № 3.7 Ремонт памятного знака "1 тенге"				
34	34	1212-0104-0801 Ккл=1,08	Поверхности. Очистка от стойких химических загрязнений	м2	2,5	14 902	37 255
35	35	1212-0103-0404 . Ккл=1,08	Поверхности металлические ранее окрашенные площадью до 5 м2 (пояски, сандрики, отливы, мелкие покрытия). Окраска алюминиевым порошком за два раза с земли и лесов	м2	2,5	1 788	4 470
36	36	1208-0101-0707 Ккл=1,08	Узел промежуточный. Разборка и сборка	узел	1,0	46 139	46 139
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**87 864**
			Раздел № 3.8 Демонтаж навеса и комплекса из 4-х скамеек и урн на Арбате				
37	37	8601-0302-0301 ЭСН РК 8.04-01-2022 Ктруд=0,8; Кэм=0,8; Кмт=0,0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): скамья прямолинейная без спинки (Демонтаж)	шт.	4,0	21 428	85 712
38	38	8601-0303-0101 ЭСН РК 8.04-01-2022 Ктруд=0,8; Кэм=0,8; Кмт=0,0	Конструкции урн деревянные на железобетонном основании, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): урна квадратная (Демонтаж)	шт.	4,0	79 873	319 492
39	39	1109-0601-0201 ЭСН РК 8.04-01-2022 Ктруд=0,6; Кэм=0,7; Кмт=0,5 Ккл=1,11	Сборка конструкций решетчатых (стойки, опорыи пр.) с помощью крана на автомобильном ходу (Демонтаж)	т конструкций	3,8	412 618	1 567 948
40	40	414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	5,0	1 421	7 105
41	41	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	75,0	79	5 925
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**1 986 182**
			Раздел № 3.9 Ремонт скамеек 9 шт пр.Н.Назарбаева,186				
42	42	1212-0104-0801 Ккл=1,08	Поверхности. Очистка от стойких загрязнений	м2	2,0	14 902	29 804
43	43	1110-0102-0207 Ккл=1,11	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,06	241 341	14 480
44	44	1212-0101-1203 Ккл=1,08	Поверхности. Окраска масляная высококачественная с расчисткой старой краски более 35 %	м2	2,0	4 412	8 824

1	2	3	4	5	6	7	8
45	45	236-201-0804	Лак полиакриловый и на акриловых сополимерах АК-113, АК-113Ф ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,497	3 166	7 906
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**61 014**
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**8 266 551**
			Раздел № 4 Ремонтные работы на площади Первого президента				
			Раздел № 4.1 Ремонт МАФ "Книги"				
46	46	1106-0303-0201 Ккл=1,11	Изготовление в построечных условиях каркасов арматурных пространственных из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,268	86 233	23 110
47	47	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,268	387 369	103 815
48	48	1133-0303-0404 Ккл=1,11	Опоры стальные решетчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой	т	0,268	146 521	39 268
49	49	1110-0102-0209 Ккл=1,11	Обшивка досками	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	80,0	4 907	392 560
50	50	1113-0102-0101 Ккл=1,05	Устройство слоя из виниловой баннерной ткани	м2 поверхности покрытия изоляции	151,58	5 197	787 761
51	51	Ценовое предложение ТОО "Postman PR"	Изготовление баннера	шт	1,0	642 914	642 914
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**1 989 428**
			Раздел № 4.2 Замена гранитной плитки на входной арке				
52	52	1213-0103-0102 Ккл=1,08	Облицовка стен из плит гранитных. Разборка	м2 облицовки	20,0	23 526	470 520
53	53	1111-0213-0113 Ккл=1,05	Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 штук	м2 покрытия	20,0	13 385	267 700
			ИТОГО по разделу:	тенге			738 220
			Раздел № 4.3 Ремонт скамеек и урн				
54	54	1212-0104-0801 Ккл=1,08	Поверхности. Очистка от стойких загрязнений	м2	2,3	14 902	34 275
55	55	1110-0102-0207 Ккл=1,11	Устройство элементов каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	0,08	241 341	19 307
56	56	1212-0101-1203 Ккл=1,08	Поверхности. Окраска масляная высококачественная с расчисткой старой краски более 35 %	м2	2,3	4 412	10 148

1	2	3	4	5	6	7	8
57	57	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 Объём = Vol * 0,181	кг	0,4163	446	186
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**63 916**
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**2 791 564**
			Раздел № 5 Демонтаж и монтаж брусчатого покрытия				
58	58	1218-0101-1303 Ккл=1,08	Покрытия тротуаров и дорожек из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое. Разборка	м2	117,0	15 305	1 790 685
59	59	1220-0401-0102 Ккл=1,11	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка	м	36,0	4 478	161 208
60	60	1127-0201-0602 Ккл=1,11	Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий	м бортового камня	36,0	3 843	138 348
61	61	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок Объём = Vol * 0,059	м3	2,124	36 938	78 456
62	62	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	36,0	1 231	44 316
63	63	1147-0301-0401 Ккл=1,11	Устройство основания для дорожки или площадки из брусчатки из песка	м3	117,0	10 238	1 197 846
64	64	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный Объём = Vol * 1,1	м3	128,7	2 940	378 378
65	65	1147-0301-0101 Ккл=1,11	Устройство дорожки или площадки из брусчатки с подготовкой	м2	117,0	3 959	463 203
66	66	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный Объём = Vol * 0,0575	м3	6,7275	2 940	19 779
67	67	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	3,06954	33 845	103 889
68	68	255-1020606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	117,0	5 401	631 917
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**5 008 025**
			Раздел № 6 Устройство и ремонт мусорных площадок				
			Раздел № 6.1 Устройство мусорной площадки на пересечении ул.Досмухамбетова и ул.А.Кекилбаева				
69	69	1101-0101-0102 Ккл=1,11	Планировка площади ручным способом, группа грунта 2	м2 спланированной площади	15,0	649	9 735
70	70	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	360,0	79	28 440
71	71	414-104-0402	Глина сухая. Разгрузка	т	24,0	786	18 864
72	72	211-102-0101	Глина природная	м3	15,0	1 095	16 425

1	2	3	4	5	6	7	8
73	73	1101-0102-1006 Ккл=1,11	Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, с откосами, глубина до 1,5 м, группа грунта 2	м3 грунта	0,6125	6 803	4 167
74	74	1106-0101-0101 Ккл=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,6125	69 253	42 417
75	75	1109-0202-0103 Ккл=1,11	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж	т конструкций	0,143	230 428	32 951
76	76	214-205-0201	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,061	394 978	24 094
77	77	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,082	387 369	31 764
78	78	1133-0303-0404 Ккл=1,11	Опоры стальные решетчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой	т	0,143	146 521	20 953
79	79	1109-0102-0901 Ккл=1,11	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	63,5	2 309	146 622
80	80	214-204-0205	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	м2	34,5	2 024	69 828
81	81	214-204-0707	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	29,0	2 551	73 979
82	82	1308-0502-0101 Ккл=1,08	Ограждение сетчатое. Монтаж	м2	12,0	19 643	235 716
83	83	214-402-0302	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 2 мм	м2	12,0	20 670	248 040
84	84	1111-0102-0101 Ккл=1,05	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,25	26 673	60 014
85	85	1106-0301-0101 Ккл=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,5	42 736	64 104
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**1 128 113**
			Раздел № 6.2 Демонтаж мусорной плащадки по ул.К.Рыскулбекова,49				
86	86	1109-0202-0103 ЭСН РК 8.04-01-2022 Ктруд=0,6; Кэм=0,7; Кмт=0,5 Ккл=1,11	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж (Демонтаж)	т конструкций	0,207	139 288	28 833

1	2	3	4	5	6	7	8
87	87	1109-0102-0901 ЭСН РК 8.04-01-2022 Ктруд=0,6; Кэм=0,7; Кмт=0,5 Ккл=1,11	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж (Демонтаж)	м2 покрытия	33,0	1 408	46 464
88	88	1308-0502-0101 ЭСН РК 8.04-02-2022 Ктруд=0,5; Кэм=0,5; Кмт=0,0 Ккл=1,08	Ограждение сетчатое. Монтаж (Демонтаж)	м2	12,0	6 627	79 524
89	89	1202-0101-1701 Ккл=1,11	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	1,8	46 806	84 251
90	90	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	4,517	1 519	6 861
91	91	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	67,75	79	5 352
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**251 285**
			Раздел № 6.3 Демонтаж мусорной площадки и устройство новой мусорной плащадки ул.Короленко,2				
92	92	1109-0202-0103 ЭСН РК 8.04-01-2022 Ктруд=0,6; Кэм=0,7; Кмт=0,5 Ккл=1,11	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж (Демонтаж)	т конструкций	0,207	139 288	28 833
93	93	1109-0102-0901 ЭСН РК 8.04-01-2022 Ктруд=0,6; Кэм=0,7; Кмт=0,5 Ккл=1,11	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж (Демонтаж)	м2 покрытия	33,0	1 408	46 464
94	94	1202-0101-1701 Ккл=1,11	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	1,8	46 806	84 251
95	95	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	4,517	1 519	6 861
96	96	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	67,75	79	5 352

1	2	3	4	5	6	7	8
97	97	1101-0101-0102 Ккл=1,11	Планировка площади ручным способом, группа грунта 2	м2 спланированной площади	15,0	649	9 735
98	98	1101-0102-1006 Ккл=1,11	Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, с откосами, глубина до 1,5 м, группа грунта 2	м3 грунта	0,6125	6 803	4 167
99	99	1106-0101-0101 Ккл=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,6125	69 253	42 417
100	100	1109-0202-0103 Ккл=1,11	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж	т конструкций	0,137	230 428	31 569
101	101	214-205-0201	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,055	394 978	21 724
102	102	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,077	387 369	29 827
103	103	214-206-0103	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 30136-95 диаметром 6 мм	т	0,005	317 712	1 589
104	104	1133-0303-0404 Ккл=1,11	Опоры стальные решетчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой	т	0,132	146 521	19 341
105	105	1109-0102-0901 Ккл=1,11	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	17,6	2 309	40 638
106	106	214-204-0205	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	м2	17,6	2 024	35 622
107	107	1308-0502-0101 Ккл=1,08	Ограждение сетчатое. Монтаж	м2	12,0	19 643	235 716
108	108	214-402-0302	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 2 мм	м2	12,0	20 670	248 040
109	109	1111-0102-0101 Ккл=1,05	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,7	26 673	72 017
110	110	1106-0301-0101 Ккл=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,8	42 736	76 925
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**1 041 088**
			Раздел № 6.4 Устройство мусорной площадки 4 мкр.,9				
111	111	1101-0101-0102 Ккл=1,11	Планировка площади ручным способом, группа грунта 2	м2 спланированной площади	15,0	649	9 735
112	112	1101-0102-1006 Ккл=1,11	Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, с откосами, глубина до 1,5 м, группа грунта 2	м3 грунта	0,715	6 803	4 864

1	2	3	4	5	6	7	8
113	113	1106-0101-0101 Ккл=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,715	69 253	49 516
114	114	1109-0202-0103 Ккл=1,11	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж	т конструкций	0,141	230 428	32 490
115	115	214-205-0201	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,027	394 978	10 664
116	116	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,114	387 369	44 160
117	117	1133-0303-0404 Ккл=1,11	Опоры стальные решетчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой	т	0,141	146 521	20 659
118	118	1109-0102-0901 Ккл=1,11	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	34,5	2 309	79 660
119	119	214-204-0205	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	м2	34,5	2 024	69 828
120	120	1308-0502-0101 Ккл=1,08	Ограждение сетчатое. Монтаж	м2	12,0	19 643	235 716
121	121	214-402-0302	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 2 мм	м2	12,0	20 670	248 040
122	122	1111-0102-0101 Ккл=1,05	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,05	26 673	108 026
123	123	1106-0301-0101 Ккл=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,7	42 736	115 387
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**1 028 745**
			Раздел № 6.5 Ремонт основания мусорной площадки ул. С.Датова				
124	124	1147-0101-0104 Ккл=1,11	Очистка от мусора участка	м2	12,0	168	2 016
125	125	1101-0101-0102 Ккл=1,11	Планировка площади ручным способом, группа грунта 2	м2 спланированной площади	12,0	649	7 788
126	126	1111-0102-0101 Ккл=1,05	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,6	26 673	16 004
127	127	1106-0301-0101 Ккл=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,2	42 736	51 283
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**77 091**
			Раздел № 6.6 Ремонт сетчатого мусорного контейнера для пластика в сквере А.				

1	2	3	4	5	6	7	8
128	128	1218-0101-2301 Ккл=1,08	Ограждения металлические. Ремонт мелкий	м2	3,6	9 788	35 237
129	129	214-205-0201	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,055	394 978	21 724
130	130	1212-0103-0207 Ккл=1,08	Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза	м2	3,6	3 839	13 820
131	131	236-2[illegible]2-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 Объём = Vol * 0,113	кг	0,4068	446	181
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**70 962**
			Раздел № 6.7 Устройство мусорных площадок 3 шт размером 6*2 по ул.Курмангалиева				
132	132	1101-0101-0102 Ккл=1,11	Планировка площади ручным способом, группа грунта 2	м2 спланированной площади	36,0	649	23 364
133	133	1101-0102-1006 Ккл=1,11	Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, с откосами, глубина до 1,5 м, группа грунта 2	м3 грунта	1,35	6 803	9 184
134	134	1106-0101-0101 Ккл=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,35	69 253	93 492
135	135	1109-0202-0103 Ккл=1,11	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж	т конструкций	0,493	230 428	113 601
136	136	214-205-0201	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,148	394 978	58 457
137	137	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,331	387 369	128 219
138	138	214-206-0103	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 30136-95 диаметром 6 мм	т	0,014	317 712	4 448
139	139	1133-0303-0404 Ккл=1,11	Опоры стальные решетчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой	т	0,493	146 521	72 235
140	140	1109-0102-0901 Ккл=1,11	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	71,1	2 309	164 170
141	141	214-204-0205	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	м2	49,5	2 024	100 188
142	142	214-204-0707	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	21,6	2 551	55 102
143	143	1308-0502-0101 Ккл=1,08	Ограждение сетчатое. Монтаж	м2	39,0	19 643	766 077
144	144	214-402-0302	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 2 мм	м2	39,0	20 670	806 130

1	2	3	4	5	6	7	8
145	145	1111-0102-0101 Ккл=1,05	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,4	26 673	144 034
146	146	1106-0301-0101 Ккл=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,6	42 736	153 850
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**2 692 551**
			Раздел № 6.8 Перенос мусорной площадки с ул.Айталиева,10 на ул.Алаш,57				
147	147	1337-0101-0108 ЭСН РК 8.04-02-2022 Ктруд=0,5; Кэм=0,5; Кмт=0,0 Ккл=1,08	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса 3 т (Демонтаж)	шт.	1,0	253 592	253 592
148	148	414-101-1101	Среднетоннажные контейнеры свыше 3 до 10 т (упакованные грузом). Погрузка	шт.	1,0	4 041	4 041
149	149	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	3,0	12 948	38 844
150	150	414-101-1102	Среднетоннажные контейнеры свыше 3 до 10 т (упакованные грузом). Разгрузка	шт.	1,0	4 041	4 041
151	151	1337-0101-0108 Ккл=1,08	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса 3 т	шт.	1,0	560 073	560 073
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**860 591**
			Раздел № 6.9 Ремонт мусорной площадки ул.Чурикова,43				
152	152	1101-0102-1006 Ккл=1,11	Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, с откосами, глубина до 1,5 м, группа грунта 2	м3 грунта	0,5	6 803	3 402
153	153	1106-0101-0101 Ккл=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,5	69 253	34 626
154	154	1109-0202-0103 Ккл=1,11	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж	т конструкций	0,046	230 428	10 600
155	155	214-205-0201	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,029	394 978	11 454
156	156	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,017	387 369	6 585
157	157	1133-0303-0404 Ккл=1,11	Опоры стальные решетчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой	т	0,046	146 521	6 740
158	158	1109-0102-0901 Ккл=1,11	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	14,4	2 309	33 250
159	159	214-204-0707	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	14,4	2 551	36 734

1	2	3	4	5	6	7	8
160	160	1308-0502-0101 Ккл=1,08	Ограждение сетчатое. Монтаж	м2	8,6	19 643	168 930
161	161	214-402-0302	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 2 мм	м2	8,3	20 670	171 561
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**483 882**
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**7 634 308**
			Раздел № 7 Ремонт детских площадок				
			Раздел № 7.1 Ремонт детской площадки по ул.Алаш 4				
162	162	1212-0104-0801 Ккл=1,08	Поверхности. Очистка от стойких загрязнений	м2	37,0	14 902	551 374
163	163	1110-0102-0207 Ккл=1,11	Устройство элементов каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	1,58	241 341	381 319
164	164	1212-0101-1203 Ккл=1,08	Поверхности. Окраска масляная высококачественная с расчисткой старой краски более 35 %	м2	37,0	4 412	163 244
165	165	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 Объём = Vol * 0,181	кг	6,697	446	2 987
166	166	1113-0206-0109 Ккл=1,05	Очистка поверхности металлической щетками	м2	18,0	1 628	29 304
167	167	1212-0103-0207 Ккл=1,08	Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза	м2	18,0	3 839	69 102
168	168	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 Объём = Vol * 0,113	кг	2,034	446	907
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**1 198 237**
			Раздел № 7.2 Ремонт детской площадки по ул.Еслямгалиулы,38				
169	169	1212-0104-0801 Ккл=1,08	Поверхности. Очистка от стойких загрязнений	м2	13,8	14 902	205 648
170	170	1110-0102-0207 Ккл=1,11	Устройство элементов каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	1,41	241 341	340 291
171	171	1212-0101-1203 Ккл=1,08	Поверхности. Окраска масляная высококачественная с расчисткой старой краски более 35 %	м2	13,8	4 412	60 886
172	172	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 Объём = Vol * 0,181	кг	2,4978	446	1 114
173	173	1218-0101-2301 Ккл=1,08	Металлические элементы детских площадок. Ремонт мелкий	м2	32,0	9 788	313 216
174	174	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,034	1 230 130	41 824

1	2	3	4	5	6	7	8
175	175	1212-0104-0801 Ккл=1,08	Поверхности. Очистка от стойких загрязнений	м2	32,0	14 902	476 864
176	176	1212-0103-0207 Ккл=1,08	Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза	м2	32,0	3 839	122 848
177	177	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 Объём = Vol * 0,113	кг	3,616	446	1 613
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**1 564 304**
			Раздел № 7 3 Ремонт детской площадки по ул. Маметовой,103				
178	178	1330-0107-0501 ЭСН РК 8.04-02-2022 Ктруд=0,5; Кэм=0,5; Кмт=0,0 Ккл=1,08	Монтаж деталей : муфты, шкива, звездочки, подшипника, вала и тому подобного, масса до 10 кг (Демонтаж)	шт.	1,0	7 178	7 178
179	179	252-207-1163	Подшипник типа РА 4120	шт.	1,0	20 733	20 733
180	180	1330-0107-0501 Ккл=1,08	Монтаж деталей : муфты, шкива, звездочки, подшипника, вала и тому подобного, масса до 10 кг	шт.	1,0	14 772	14 772
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**42 683**
			Раздел № 7.4 Ремонт качели на детской площадке ул.Жамбыла 40/1				
181	181	1110-0102-0207 Ккл=1,11	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,31	241 341	74 816
182	182	1202-0101-1601 Ккл=1,11	Восстановление детских игровых снарядов. Заделка пиломатериалом обработанным	м2	5,6	1 943	10 881
183	183	215-204-0201	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,112	103 018	11 538
184	184	1212-0101-1203 Ккл=1,08	Поверхности. Окраска масляная высококачественная с расчисткой старой краски более 35 %	м2	5,6	4 412	24 707
185	185	236-201-0804	Лак полиакриловый и на акриловых сополимерах АК-113, АК-113Ф ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,0136	3 166	3 209
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**125 151**
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**2 930 375**
			Раздел № 8 Ремонт футбольного поля и детской игровой площадки в мкр.Жулдыз				
			Раздел № 8.1 Ремонт футбольного поля				
186	186	1218-0101-2501 Ккл=1,08	Ограждения металлические спортивных площадок. Смена отдельных частей сетки	м2 сетки	324,9	3 729	1 211 552
187	187	1109-0501-0102 Ккл=1,11	Монтаж решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т конструкций	1,94	250 824	486 599

1	2	3	4	5	6	7	8
188	188	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	1,94	327 079	634 533
189	189	1113-0206-0109 Ккл=1,05	Очистка поверхности металлической щетками	м2	132,2	1 628	215 222
190	190	1212-0103-0107 Ккл=1,08	Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Огрунтовка масляными составами за один раз	м2	132,2	3 097	409 423
191	191	1212-0103-0207 Ккл=1,08	Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза	м2	132,2	3 839	507 516
192	192	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 Объём = Vol * 0,113	кг	14,9386	446	6 663
193	193	1147-0302-0301 ЭСН РК 8.04-01-2022 Ктруд=0,8; Кэм=0,8; Кмт=0,0 Ккл=1,11	Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм (Демонтаж)	м2	750,0	560	420 000
194	194	1207-0101-1003 Ккл=1,08	Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка от 1,0 м2	место	78,0	6 887	537 186
195	195	1147-0302-0301 Ккл=1,11	Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм	м2	750,0	1 733	1 299 750
196	196	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм Объём = Vol * 8,0	кг	6 000,0	142	852 000
197	197	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый Объём = Vol * 2,2	кг	1 650,0	2 261	3 730 650
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**10 311 094**
			Раздел № 8.2 Увеличение размера существующей детской площадки с последующим монтажом тартанового покрытия,устройство дорожки из брусчатки				
198	198	1101-0703-0102 Ккл=1,11	Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2	м2 спланированной площади	210,0	20	4 200
199	199	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	2 016,0	79	159 264
200	200	414-104-0402	Глина сухая. Разгрузка	т	134,4	786	105 638
201	201	211-102-0101	Глина природная	м3	84,0	1 095	91 980
202	202	1101-0101-0102 Ккл=1,11	Планировка площади ручным способом, группа грунта 2	м2 спланированной площади	210,0	649	136 290

1	2	3	4	5	6	7	8
203	203	1101-0701-0601 Ккл=1,11	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м3 уплотненного грунта	84,0	647	54 348
204	204	1127-0401-0102 Ккл=1,11	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	21,0	3 378	70 938
205	205	2211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 Объём = Vol * 1,22	м3	25,62	3 651	93 5[illegible]0
206	206	1127-0201-0602 Ккл=1,11	Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий	м бортового камня	34,0	3 843	130 662
207	207	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок Объём = Vol * 0,059	м3	2,006	36 938	74 098
208	208	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	34,0	1 231	41 854
209	209	1106-0301-0101 Ккл=1,11	Устройство бетонной подготовки	м3	21,0	10 285	215 985
210	210	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок Объём = Vol * 1,02	м3	21,42	27 821	595 926
211	211	1147-0302-0301 Ккл=1,11	Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм	м2	140,0	1 733	242 620
212	212	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм Объём = Vol * 8,0	кг	1 120,0	142	159 040
213	213	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый Объём = Vol * 2,2	кг	308,0	2 261	696 388
214	214	1147-0302-0301 ЭСН РК 8.04-01-2022 Ктруд=0,8; Кэм=0,8; Кмт=0,0 Ккл=1,11	Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм (Демонтаж)	м2	240,0	560	134 400
215	215	1207-0101-1003 Ккл=1,08	Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка от 1,0 м2	место	36,0	6 887	247 932
216	216	1147-0302-0301 Ккл=1,11	Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм	м2	240,0	1 733	415 920
217	217	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм Объём = Vol * 8,0	кг	1 920,0	142	272 640
218	218	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый Объём = Vol * 2,2	кг	528,0	2 261	1 193 808

1	2	3	4	5	6	7	8
219	219	1101-0101-0102 Ккл=1,11	Планировка площади ручным способом, группа грунта 2	м2 спланированной площади	96,0	649	62 304
220	220	1127-0201-0602 Ккл=1,11	Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий	м бортового камня	95,0	3 843	365 085
221	221	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок Объём = Vol * 0,059	м3	5,605	36 938	207 037
222	222	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	95,0	1 231	116 945
223	223	1127-0401-0102 Ккл=1,11	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	34,5	3 378	116 541
224	224	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 Объём = Vol * 1,22	м3	42,09	3 651	153 671
225	225	1147-0301-0101 Ккл=1,11	Устройство дорожки или площадки из брусчатки с подготовкой	м2	96,0	4 128	396 288
226	226	255-1020605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	48,0	4 408	211 584
227	227	255-1020606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	48,0	5 153	247 344
228	228	1202-0101-1601 Ккл=1,11	Восстановление детских игровых снарядов. Заделка пиломатериалом обработанным	м2	5,6	1 943	10 881
229	229	215-204-0201	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,112	103 018	11 538
230	230	1212-0104-0801 Ккл=1,08	Поверхности. Очистка от стойких загрязнений	м2	8,0	14 902	119 216
231	231	1110-0102-0207 Ккл=1,11	Устройство элементов каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	1,41	241 341	340 291
232	232	1212-0101-1203 Ккл=1,08	Поверхности. Окраска масляная высококачественная с расчисткой старой краски более 35 %	м2	13,6	4 412	60 003
233	233	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 Объём = Vol * 0,181	кг	2,4616	446	1 098
234	234	1218-0101-2301 Ккл=1,08	Металлические элементы детских площадок. Ремонт мелкий	м2	23,0	9 788	225 124
235	235	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,034	1 230 130	41 824
236	236	1212-0104-0801 Ккл=1,08	Поверхности. Очистка от стойких загрязнений	м2	23,0	14 902	342 746
237	237	1113-0203-0205 Ккл=1,05	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	м2	23,0	269	6 187

1	2	3	4	5	6	7	8
238	238	1212-0103-0207 Ккл=1,08	Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза	м2	23,0	3 839	88 297
239	239	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 Объём = Vol * 0,113	кг	2,599	446	1 159
240	240	8601-0113-0134	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: детский игровой комплекс (3,000 м x 2,660 м x 2,670 м)	комплект	1,0	1 394 282	1 394 282
241	241	8601-0101-010.	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): карусель с рулем	комплект	1,0	536 052	536 052
242	242	8601-0102-010'	Модульные конструкции горок, скатов с одразделением по типам (видам): горка «Мини»	комплект	1,0	422 661	422 661
243	243	8601-0104-0401	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): качели двойные, металлические	комплект	1,0	366 712	366 712
244	244	8601-0104-0404	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): качели подвесные одинарные, сиденья без спинки	комплект	1,0	287 924	287 924
245	245	8601-0104-0517	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): качалка на пружине "Дельфин"	комплект	1,0	266 623	266 623
246	246	8601-0109-0305	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): игровой модуль "Песочница Грибочек "	комплект	1,0	274 339	274 339
247	247	8601-0113-0104	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: детский игровой комплекс (2,900 м x 1,615 м x 2,570 м)	комплект	1,0	789 887	789 887
248	248	8601-0216-0106	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): тренажер "Лыжный ход"	комплект	1,0	320 644	320 644
249	249	8601-0104-0511	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): качалка на пружине "Кабриолет"	комплект	1,0	276 119	276 119
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**13 197 876**
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**23 508 970**
			Раздел № 9 Монтаж брусчатки б/у п.Деркул ипподром				
250	250	1147-0301-0101 Ккл=1,11	Устройство дорожки или площадки из брусчатки с подготовкой	м2	300,0	4 128	1 238 400
251	251	1127-0201-0602 Ккл=1,11	Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий	м бортового камня	74,0	6 022	445 628
252	252	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200x80 мм ГОСТ 6665-91	м	74,0	1 231	91 094
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**1 775 122**
			Раздел № 10 Ограждения для зеленых насаждений из деревянных брусьев по ул. Сарайшык, Джамбыл,Теуелсіздік				
253	253	1110-0102-0207 Ккл=1,11	Устройство элементов каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	10,36	241 341	2 500 293
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**2 500 293**

1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО по смете:	тенге			57 674 613
254			Сметная прибыль - 5 %				2 867 767
			Итого по акту				60 542 379,96
			Сумма НДС				7 265 085,60
			Всего по акту				67 807 465,56

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска"
(наименование организации)

И.О. Руководителя **Еркінұлы Дархан**
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Нуртем"
(наименование организации)

Директор **Мансуров Еркинбек Адилбекович**
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.