Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Standart Build»

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания КГУ "Шарбактинской СОШ района Аққулы" Павлодарской области

СПРАВКА № 1 от 15.08.2025 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2025 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		№30/4-09	25.05.2025г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания КГУ "Шарбактинской СОШ района Аққулы" Павлодарской области	6 805 250,00	6 076 116,07							729 133,93	6 805 250,00

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
"NamysStroy"
БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Standart build"
БИН 240240031431

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Сериков Е.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Программный комплекс АВС (редакция 2024.6)
Цена региона Павлодарская область район Аккулы

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» БИН 170640026988

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Standart Build», БИН 240240031431

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания КГУ "Шарбактинской СОШ района Аққулы" Павлодарской области

Объект: "Капитальный ремонт здания КГУ "Шарбактинской СОШ района Аққулы" Павлодарской области

Договор субподряда №30/4-09 от 25.05.2025г.

Акт №1 от 15.08.2025 г.
приемки выполненных работ за август месяц 2025 г.
(локальная смета №2-1-1)

на Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах июня 2024 года

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №2-1-1					
			Раздел 7. Кровля					
1	80	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная,стена	м^2	173,4	5 049	875497	
			Вентиляционная решетка ВР-1 31шт					
2	88	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,17236	251 380	43328	
			Деревянные элементы кровли					
3	102	1110-0102-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Стены. Устройство карнизов	м^2 стен, фронтонов	84	4 662	391608	
			Кровля					
4	114	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	м^2	1 050,0	4 382	4601100	

			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-1				**5 911 533**
			Корректировка №1 к локальной смете №2-1-1				
			Раздел ДОБАВИТЬ				
			Раздел 3. Фасад				
5	**13**	**1146-0201-0601** **Кклим = 1,12**	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3**	**м3**	**4,4952**	**69242**	**311 257**
			ИТОГО ПО корректировке №1 к ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-1				**311 257**
			Всего по акту				**6 222 790**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) -6,3%				392 036
			Сметная прибыль (5)%				330 741
			Непредвиденные работы и затраты (3)%				198 445
			Итого в текущих ценах 2024 г.				**7 144 012**
			в том числе II квартал 2025г -20%				1 428 802
			в том числе III квартал 2025г -60%				4 286 407
			в том числе IV квартал 2025г -20%				1 428 802
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				**8 103 166**
			на II квартал 2025г -20%, К= 1,1141				1 591 828
			на III квартал 2025г -60%, К= 1,1342				4 861 643
			на IV квартал 2025г -20%, К= 1,1546				1 649 695
			Итого в прогнозных ценах на 2025 год				**8 103 166**
		договорная цена	с коэффициентом понижения К=0,75				6 076 116,07
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				729 133,93
			Итого по акту с учетом НДС				**6 805 250,00**

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик)

"Товарищество с ограниченной ответственностью "Standart build"

БИН 240240031431

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Сериков Е.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)