Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района"** **Форма 2-в**

Подрядчик: **ТОО "Газстрой"**

Наименование объекта - **Строительство подводящего газопровода с . Оркен, Таскалинского района, ЗКО**

Договор о государственных закупках строительно-монтажных работ № 21 от 22.05.2025 г., доп.соглашение № 1 от 02.12.2025 г.

А К Т

выполненных строительно-монтажных работ

за декабрь месяц 2025 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			По локальной смете 04-01-01										
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОД КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ.ПЛОЩАДКА ШГРП										
1	1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	5,5	11 487	--	63178	--	--	--	63178	
						11 487	--	63178	--		--		
2	2	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м³ основания**	0,016	24 890	5 154	398	82	257	--	398	
			Формула объема = 0,4.0,4.0,1			3 700	1 567	59	25		--		
3	3	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м³**	0,72	31 024	2 867	22337	2064	3539	--	22337	
						23 241	565	16734	407		--		
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³									
4	4	212-101-2001 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	0,7344	36 001	--	26439	--	26439	--	26439	РК
			Формула объема = 1,02.0,72			--	--	--	--		--		
5	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	4,16	3 803	--	15820	--	--	--	15820	
						3 803	--	15820	--		--		
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										

6	6	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	28	1 467	56	41076	1568	18116	--	41076	
						764	15	21392	420		--		
7	7	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	7 294	373	36470	1865	15510	--	36470	
						3 819	93	19095	465		--		
			МОЛНИЕПРИЕМНИК МО-2, h=9 м.										
8	8	1133-0109-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,11214	483 240	262 773	54191	29467	533	--	54191	
			Формула объема = (46,09+11,55+4,45+0,34+2,52+8,7+13,27+1,52+23,7):1000			215 724	54 034	24191	6059		--		
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т									
		С1261-102-0322	Конструкции стальные	т									
9	9	241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	5,5	3 104	--	17072	--	17072	--	17072	РК
						--	--	--	--		--		
10	10	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2,5	1 731	--	4328	--	4328	--	4328	РК
						--	--	--	--		--		
11	11	241-102-0120 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м	2,5	836	--	2090	--	2090	--	2090	РК
						--	--	--	--		--		
12	12	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	0,3	505	--	152	--	152	--	152	РК
						--	--	--	--		--		
13	13	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00252	454 027	--	1144	--	1144	--	1144	РК
						--	--	--	--		--		
14	14	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0237	339 158	--	8038	--	8038	--	8038	РК
			Формула объема = 0,00474.5			--	--	--	--		--		
15	15	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02197	334 630	--	7352	--	7352	--	7352	РК
			Формула объема = 0,0087+0,01327			--	--	--	--		--		
16	16	214-403-0102 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00152	415 799	--	632	--	632	--	632	РК
						--	--	--	--		--		
17	17	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00033	954 056	--	315	--	315	--	315	РК
			Формула объема = (0,2+0,08+0,05):1000			--	--	--	--		--		

			По локальной смете 06-01-01										
			ФУНДАМЕНТ ПОД ГРПШ										
18	1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	0,02	24 890	5 154	498	103	321	--	498	
						3 700	1 567	74	31		--		
19	2	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	$м^3$	0,24	31 024	2 867	7446	688	1180	--	7446	
						23 241	565	5578	136		--		
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$									
20	3	212-101-2004 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6**	$м^3$	0,2448	37 279	--	9126	--	9126	--	9126	РК
			Формула объема = 1,02.0,24			--	--	--	--		--		
21	4	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,00192	1 512 309	49 400	2904	95	2347	--	2904	
			Формула объема = 0,00024.8			240 781	14 467	462	28		--		
22	5	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	$м^3$	0,24	63 757	2 867	15302	688	9036	--	15302	
						23 241	565	5578	136		--		
			ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ										
23	6	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	0,05	24 890	5 154	1245	257	803	--	1245	
						3 700	1 567	185	78		--		
24	7	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	$м^3$	0,6	31 024	2 867	18614	1720	2949	--	18614	
						23 241	565	13945	339		--		
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$									
25	8	212-101-0601 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,612	35 719	--	21860	--	21860	--	21860	РК
			Формула объема = 1,02.0,6			--	--	--	--		--		
26	9	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	**Монтаж столбов ограждения**	т конструкций	0,0795	406 660	11 092	32329	882	973	--	32329	
			Формула объема = 0,0159.5			383 317	894	30474	71		--		
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		С1261-102-0322	Конструкции стальные	т									

27	10	241-102-0160 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм**	м	12	2 406	--	28872	--	28872	--	28872	РК
			Формула объема = 5.2,4			--	--	--	--		--		
28	11	1109-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	**Ограждения защитные оборудования. Монтаж**	т конструкций	0,08545	455 935	3 948	38960	337	1506	--	38960	
			Формула объема = 0,0235+0,06195			434 372	1 019	37117	87		--		
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		С1261-102-0322	Конструкции стальные	т									
29	12	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Изготовление металлического ограждения**	т конструкций	0,08545	712 935	25 870	60920	2211	616	--	60920	
			Формула объема = 0,0235+0,06195			679 853	5 793	58093	495		--		
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
30	13	214-401-0208 РСНБ РК 2022	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм**	$м^2$	14,4	896	--	12902	--	12902	--	12902	РК
						--	--	--	--		--		
31	14	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,061952	440 158	--	27269	--	27269	--	27269	РК
			Формула объема = (25,6.2,42):1000			--	--	--	--		--		
32	15	223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	2	601	--	1202	--	1202	--	1202	РК
						--	--	--	--		--		
33	16	223-502-0307 РСНБ РК 2022	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый навесной**	шт.	1	2 310	--	2310	--	2310	--	2310	РК
						--	--	--	--		--		
34	17	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	3,1	253	4	784	12	223	--	784	
						177	--	549	--		--		
35	18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	3,1	393	7	1218	22	551	--	1218	
						208	2	645	6		--		
36	19	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Засыпка площадки гравием**	$м^3$ основания	2,16	13 810	5 154	29830	11133	10705	--	29830	
						3 700	1 567	7992	3385		--		
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		С1211-301-0404	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$									
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
37	20	211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	2,484	4 305	--	10694	--	10694	--	10694	РК
			Формула объема = 1,15.2,16			--	--	--	--		--		
ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК НА ГАЗОПРОВОДЕ-23 шт													

38	21	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	$м^3$	7,452	31 024	2 867	231191	21365	36634	--	231191	
			Формула объема = 0,324.23			23 241	565	173192	4210		--		
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$									
39	22	212-101-2002 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W2**	$м^3$	7,60104	36 687	--	278859	--	278859	--	278859	РК
			Формула объема = 1,02 0,324.23			--	--	--	--		--		
40	23	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	**Монтаж стойки**	т конструкций	0,46	406 660	11 092	187064	5102	5636	--	187064	
			Формула объема = 0,02.23			383 317	894	176326	411		--		
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		С1261-102-0322	Конструкции стальные	т									
41	24	222-519-0202 РСНБ РК 2022	**Опоры неподвижные**	т	0,46	1 126 773	--	518316	--	518316	--	518316	РК
			Формула объема = 0,02.23			--	--	--	--		--		
42	25	1125-0129-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Протектор. Установка опознавательного знака**	знак	23	8 569	--	197087	--	23207	--	197087	
						7 560	--	173880	--		--		
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		С1261-107-0678	Знаки опознавательные металлические	шт.									
43	26	251-101-0115 РСНБ РК 2022	**Знак опознавательные металлические**	шт.	23	5 382	--	123786	--	123786	--	123786	РК
						--	--	--	--		--		
По локальной смете 06-01-02													
РАЗДЕЛ 1. ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ													
Подземная прокладка трубопровода.													
44	1	1101-0101-0219 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 37	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 $м^3$**	$м^3$ грунта	1 882,5	123	112	231548	210840	--	--	231548	
						11	18	20708	33885		--		
45	2	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	1 817,1	93	93	168990	168990	--	--	168990	
						--	23	--	41793		--		
46	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	65,4	3 803	--	248716	--	--	--	248716	
						3 803	--	248716	--		--		
47	4	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	8,079	1 378 275	472 758	11135084	3819411	--	--	11135084	

			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			905 517	116 386	7315672	940282		--		
		С1261-301-0191	Трубы полимерные	м									
48	5	241-202-0210 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	м	8 159,79	1 085	--	8853372	--	8853372	--	8853372	РК
			Формула объема = 1010.8,079			--	--	--	--		--		
49	6	1308-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=0,3	**Прокладка сигнальной ленты**	м кабеля	8 079	197	73	1591563	589767	185817	--	1591563	
						101	20	815979	161580		--		
50	7	249-101-0202 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная**	м	8 079	47	--	379713	--	379713	--	379713	РК
						--	--	--	--		--		
51	8	1310-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее**	км	8,079	195 401	76 089	1578645	614723	--	--	1578645	
						119 312	20 363	963922	164513		--		
52	9	243-141-0102 РСНБ РК 2022	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2**	км	8,079	24 738	--	199858	--	199858	--	199858	РК
						--	--	--	--		--		
53	10	241-208-0106 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	9	900	--	8100	--	8100	--	8100	РК
						--	--	--	--		--		
54	11	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	8,084	2 270 200	1 644 414	18352297	13293443	280337	--	18352297	
			Формула объема = 8,079+0,005			591 108	299 056	4778517	2417569		--		
		С1242-101-0300	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002	шт,									
55	12	1113-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	$м^2$	1	644	9	644	9	280	--	644	
						355	2	355	2		--		
56	13	1113-0301-1413 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125**	$м^2$	1	1 336	8	1336	8	1194	--	1336	
						134	2	134	2		--		

57	14	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопровод, диаметр 63 мм и 57 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	9	2 446	27	22014	243	1026	--	22014	
						2 305	--	20745	--		--		
58	15	1125-0128-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 57 мм и 63 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	стык	1	81 822	70 588	81822	70588	--	--	81822	
						11 234	13 104	11234	13104		--		
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		С1261-107-0512	Пленка радиографическая рулонная	м									
			КОВЕР ПОД ПРОВОД-СПУТНИК.ЛИСТ1 ГСН										
59	16	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	3	24 012	6 067	72036	18201	7740	--	72036	
			Формула объема = (1)Х3			15 365	1 656	46095	4968		--		
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$									
		С1212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$									
		С1261-101-0332	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92	$м^3$									
60	17	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	0,144	4 036	--	581	--	581	--	581	РК
			Формула объема = (0,048.1)Х3			--	--	--	--		--		
61	18	212-101-0501 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,45	33 905	--	15257	--	15257	--	15257	РК
			Формула объема = (0,15.1)Х3			--	--	--	--		--		
62	19	241-102-0219 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм**	м	3,3	6 429	--	21216	--	21216	--	21216	РК
			Формула объема = (1,1)Х3			--	--	--	--		--		
63	20	241-202-0203 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 25х2,3 мм**	м	3	183	--	549	--	549	--	549	РК
			Формула объема = (1)Х3			--	--	--	--		--		
			ГРПШ										
64	21	1311-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Механизмы исполнительные, масса до 20 кг. Монтаж оборудования(ГРПШ)**	шт.	1	4 926	2 488	4926	2488	349	--	4926	
						2 089	809	2089	809		--		
65	22	513-302-0262 РСНБ РК 2022	**Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ 400-01**	шт.	1	479 266	--	479266	--		--	479266	РК
						--	--	--	--	479266	--		
			ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ. 63 мм -2 шт										
66	23	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	0,452	9 815	2 704	4436	1222	792	--	4436	

			Формула объема = (0,226)X2			5 359	512	2422	231		--		
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		С1212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$									
67	24	212-101-2005 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W8**	$м^3$	0,46104	37 895	--	17471	--	17471	--	17471	РК
			Формула объема = (1,02.0,226)X2			--	--	--	--		--		
68	25	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм.Укладка**	км трубопровода	0,003	1 860 448	188 652	5581	566	193	--	5581	
			Формула объема = (0,0015)X2			1 607 471	53 106	4822	159		--		
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		С1217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$									
		С1261-301-0172	Трубы стальные	м									
69	26	241-102-0139 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	3	1 731	--	5193	--	5193	--	5193	РК
			Формула объема = (1,5)X2			--	--	--	--		--		
70	27	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укладка футляра**	км трубопровода	0,0032	2 129 907	304 419	6816	975	351	--	6816	
			Формула объема = (0,0016)X2			1 715 483	87 667	5490	281		--		
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		С1217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$									
		С1261-301-0172	Трубы стальные	м									
71	28	241-102-0177 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	3,2	3 789	--	12125	--	12125	--	12125	РК
			Формула объема = (1,6)X2			--	--	--	--		--		
72	29	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части. Установка на сварном соединении**	шт.	2	4 711	302	9422	604	--	--	9422	
			Формула объема = (1)X2			4 409	2	8818	4		--		
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		С1261-301-0277	Фасонные части	шт,									
73	30	241-210-0611 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм**	шт.	2	4 337	--	8674	--	8674	--	8674	РК
			Формула объема = (1)X2			--	--	--	--		--		
74	31	1122-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0032	2 704 905	37 000	8656	118	6403	--	8656	
			Формула объема = (0,0016)X2			667 272	282	2135	1		--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				43525907	18792196	11243991	--	45687527	
								14247853	3779183	479266	--		

			Стоимость оборудования	тенге				479266				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				479266				
			Стоимость монтажных работ	тенге				3197148				
			Материалы	тенге				187192				
			Всего заработная плата	тенге					2129637			
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				3197148				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								518
			Сметная заработная плата	тенге					2129637			
			Стоимость общестроительных работ	тенге				39849493				
			Материалы	тенге				297290				
			Всего заработная плата	тенге					15897399			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				9522109				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				39849493				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3754
			Сметная заработная плата	тенге					15897399			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				43525907				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4272
			Сметная заработная плата	тенге					18027036			
			РАЗДЕЛ 2. НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ									
			НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА Г1									
75	32	1124-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 37	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,005	3 694 077	1 142 678	18470	5713	302	--	18470
						2 491 029	262 698	12455	1313		--	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		С1222-519-0202	Опоры неподвижные	т								
		С1261-301-0172	Трубы стальные	м								
		С1261-301-0277	Фасонные части	шт,								
76	33	241-102-0163 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм**	м	5,05	3 201	--	16165	--	16165	--	16165	РК
			Формула объема = 5.1,01			--	--	--	--		--	
77	34	1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 37	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 32 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,013	3 538 877	1 121 903	46005	14585	651	--	46005
						2 366 820	259 690	30769	3376		--	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		С1222-519-0202	Опоры неподвижные	т								
		С1261-301-0172	Трубы стальные	м								
		С1261-301-0277	Фасонные части	шт,								
78	35	241-102-0117 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	13,13	926	--	12158	--	12158	--	12158	РК
			Формула объема = 13.1,01			--	--	--	--		--	

79	36	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2	12 770	440	25540	880	2648	--	25540	
						11 006	141	22012	282		--		
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		С1261-701-0108	Задвижки стальные ГОСТ 5762-2002	шт.									
80	37	242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	88 619	--	177238	--	177238	--	177238	РК
						--	--	--	--		--		
81	38	242-207-4104 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	13	11 614	--	150982	--	150982	--	150982	РК
						--	--	--	--		--		
82	39	241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	3 989	--	15956	--	15956	--	15956	РК
						--	--	--	--		--		
83	40	241-112-0139 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	1	1 339	--	1339	--	1339	--	1339	РК
						--	--	--	--		--		
			ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА Г1										
84	41	1101-0101-0219 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 37	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 $м^3$	$м^3$ грунта	283,5	123	112	34870	31752	--	--	34870	
						11	18	3119	5103		--		
85	42	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	273,7	93	93	25454	25454	--	--	25454	
						--	23	--	6295		--		
86	43	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	9,8	3 803	--	37269	--	--	--	37269	
						3 803	--	37269	--		--		
87	44	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 90 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,412	1 378 275	472 758	567849	194776	--	--	567849	
						905 517	116 386	373073	47951		--		
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		С1261-301-0191	Трубы полимерные	м									

88	45	241-404-1202 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 21 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 90х4,3 мм с соэкструзионным защитным слоем**	м	416,12	1 521	--	632919	--	632919	--	632919	РК
			Формула объема = 412.1,01			--	--	--	--		--		
89	46	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,76	1 378 275	472 758	1047489	359296	--	--	1047489	
						905 517	116 386	688193	88453		--		
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		С1261-301-0191	Трубы полимерные	м									
90	47	241-404-1101 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 63х3,8 мм с соэкструзионным защитным слоем**	м	767,6	952	--	730755	--	730755	--	730755	РК
			Формула объема = 760.1,01			--	--	--	--		--		
91	48	241-208-1808 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм**	шт.	2	7 186	--	14372	--	14372	--	14372	РК
						--	--	--	--		--		
92	49	241-208-1806 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	7	3 250	--	22750	--	22750	--	22750	РК
						--	--	--	--		--		
93	50	241-209-1508 РСНБ РК 2022	**Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм**	шт.	5	8 706	--	43530	--	43530	--	43530	РК
						--	--	--	--		--		
94	51	241-209-1506 РСНБ РК 2022	**Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	6	3 919	--	23514	--	23514	--	23514	РК
						--	--	--	--		--		
95	52	241-210-0518 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм**	шт.	4	4 752	--	19008	--	19008	--	19008	РК
						--	--	--	--		--		
96	53	241-211-0608 РСНБ РК 2022	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм**	шт.	4	2 674	--	10696	--	10696	--	10696	РК
						--	--	--	--		--		
97	54	241-211-0606 РСНБ РК 2022	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	1	1 314	--	1314	--	1314	--	1314	РК
						--	--	--	--		--		
98	55	1113-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	$м^2$	2	644	9	1288	18	560	--	1288	
						355	2	710	4		--		
99	56	1113-0301-1413 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125**	$м^2$	2	1 336	8	2672	16	2388	--	2672	
						134	2	268	4		--		

100	57	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	1,189	2 270 200	1 644 414	2699268	1955209	41232	--	2699268	
			Формула объема = 0,017+1,172			591 108	299 056	702827	355578		--		
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		С1242-101-0300	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002	шт.									
101	58	1339-0201-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	1	3 046	32	3046	32	133	--	3046	
						2 881	--	2881	--		--		
102	59	1125-0128-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 89 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	стык	1	81 822	70 588	81822	70588	--	--	81822	
						11 234	13 104	11234	13104		--		
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		С1261-107-0512	Пленка радиографическая рулонная	м									
			ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ. 89 мм										
103	60	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	0,226	9 815	2 704	2218	611	396	--	2218	
						5 359	512	1211	116		--		
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		С1212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$									
104	61	212-101-2005 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W8**	$м^3$	0,23052	37 895	--	8736	--	8736	--	8736	РК
			Формула объема = 1,02.0,226			--	--	--	--		--		
105	62	1122-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0015	1 935 400	234 410	2903	352	130	--	2903	
						1 613 825	67 180	2421	101		--		
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		С1217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$									
		С1261-301-0172	Трубы стальные	м									
106	63	241-102-0163 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм**	м	1,5	3 201	--	4802	--	4802	--	4802	РК
						--	--	--	--		--		

107	64	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра**	км трубопровода	0,0016	5 366 224	1 781 445	8586	2850	612	--	8586	
						3 202 235	481 770	5124	771		--		
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		С1217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$									
		С1261-301-0172	Трубы стальные	м									
108	65	241-102-0228 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм**	м	1,6	10 072	--	16115	--	16115	--	16115	РК
						--	--	--	--		--		
109	66	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части. Установка на сварном соединении**	шт.	1	4 711	302	4711	302	--	--	4711	
						4 409	2	4409	2		--		
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		С1261-301-0277	Фасонные части	шт,									
110	67	241-210-0618 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х89 мм**	шт.	1	7 363	--	7363	--	7363	--	7363	РК
						--	--	--	--		--		
111	68	1122-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0016	5 077 542	255 043	8124	408	6370	--	8124	
						841 158	45 652	1346	73		--		
			ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ. 32 мм -13 шт										
112	69	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	2,938	9 815	2 704	28836	7944	5147	--	28836	
			Формула объема = (0,226)Х13			5 359	512	15745	1504		--		
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		С1212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$									
113	70	212-101-2005 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W8**	$м^3$	2,99676	37 895	--	113562	--	113562	--	113562	РК
			Формула объема = (1,02.0,226)Х13			--	--	--	--		--		
114	71	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 32 мм.**	км трубопровода	0,0195	1 860 448	188 652	36279	3679	1254	--	36279	
			Формула объема = (0,0015)Х13			1 607 471	53 106	31346	1036		--		
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		С1217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$									
		С1261-301-0172	Трубы стальные	м									

115	72	241-102-0117 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	19,5	926	--	18057	--	18057	--	18057	РК
			Формула объема = (1,5)Х13			--	--	--	--		--		
116	73	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм.Укладка футляра**	км трубопровода	0,0208	1 860 448	188 652	38697	3924	1338	--	38697	
			Формула объема = (0,0016)Х13			1 607 471	53 106	33435	1105		--		
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		С1217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$									
		С1261-301-0172	Трубы стальные	м									
117	74	241-102-0139 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	20,8	1 731	--	36005	--	36005	--	36005	РК
			Формула объема = (1,6)Х13			--	--	--	--		--		
118	75	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части. Установка на сварном соединении**	шт.	13	4 711	302	61243	3926	--	--	61243	
			Формула объема = (1)Х13			4 409	2	57317	26		--		
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		С1261-301-0277	Фасонные части	шт,									
119	76	241-210-0609 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм**	шт.	13	3 933	--	51129	--	51129	--	51129	РК
			Формула объема = (1)Х13			--	--	--	--		--		
120	77	1122-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0208	1 768 428	35 409	36783	737	22285	--	36783	
			Формула объема = (0,0016)Х13			661 569	169	13761	4		--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				6947887	2683052	2213911	--	6947887	
								2050925	526201	--	--		
		Стоимость монтажных работ		тенге				3046					
		Материалы		тенге				133					
		Всего заработная плата		тенге					2881				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				3046					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1	
			Сметная заработная плата	тенге					2881				
		Стоимость общестроительных работ		тенге				6944841					
		Материалы		тенге				85313					
		Всего заработная плата		тенге					2574245				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				2128465					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				6944841					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								601	
			Сметная заработная плата	тенге					2574245				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				6947887					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								601	

			Сметная заработная плата	тенге					2577126			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**								52635414
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				17143337				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					21554909			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					4322173			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						13457902		
			- Оборудование, инвентарь	тенге						479266		

Итого по акту: (в том числе оборудование 479 266 тенге)	52 635 413,77
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в цклом (общеплощадочные затраты) - 7%	3 650 930,36
Итого:	56 286 344,13
Сметная прибыль - 5%	2 790 353,92
Непредвиденные работы и затраты - 3%	1 688 590,32
Итого:	60 765 288,37
Итого в прогнозных ценах на 2024 год - К=1,075	65 322 685,00
С понижающим коэф. 0,98	64 016 231,30
Н Д С - 12%	7 681 947,76
ВСЕГО ПО АКТУ:	**71 698 179,06**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Газстрой"**
БИН 050840001302 — **Гасилин А.В.**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района"**
БИН 110140001658 — **Ибраев А.Т.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "ZIGMUND"**
БИН 120540006942 — **Каиргалиев А.А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "Строй-Проф"**
БИН 030340017446 — **Закария Е.С.**

Наименование объекта: Строительство подводящего газопровода с. Оркен Таскалинского района ЗКО

Полная сметная стоимость	71 698 179,06
Лимит финансирования на 2025 г.	71 698 179,06

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с нач.стр-ва	71 698 179,06	в т.ч. НДС	7 681 947,76
б) за отчетный месяц	71 698 179,06	в т.ч. НДС	7 681 947,76

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района"

Западно-Казахстанская область, Таскалинский район, с. Таскала, ул. Абая, 23

БИН 110140001658

Исполнитель: ТОО "Газстрой"

БИН: 050840001302

БИК: IRTYKZKA

ИИК: KZ81965F010000410772

АО «ForteBank»

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2025 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

		Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
				21	22.05.2025	1	02.12.2025				
№№ п/п	Наименование и виды	Ед. изм.	стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	стоимость выполненых работ с начала года	стоимость выполненных работ за текущий месяц	сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий меясц
				сумма аванса	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий меясц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство подводящего газопровода с. Оркен Таскалинского района ЗКО		71 698 179,06					0,00	71 698 179,06	71 698 179,06	71 698 179,06
	Итого к оплате										**71 698 179,06**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района"

_____ **Ибраев А.Т.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Строй-Проф"

_____ **Закария Е.С.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Газстрой"

_____ **Гасилин А.В.**