Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генпорядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-Sunrise"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Stroy Standard"

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: "Строительство разводящих сетей с подключением от Булаевского группового водопровода в с.Большой Изюм Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

Договор субподряда №21/1-07 от 21.07.2025г.

СПРАВКА № 1 от 18.10.2025г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2025 года

			код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
					21/1-07	21.07.2025г.			ТОО	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство разводящих сетей с подключением от Булаевского группового водопровода в с.Большой Изюм Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"	500 000,00	446 428,57							53 571,43	500 000,00
К оплате		446 428,57							53 571,43	500 000,00

Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"АСК-Sunrise"
БИН 120540016048
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Аскапов Е.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Stroy Standard"
БИН 240240031481
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жолбарысканов Д.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АСК-Sunrise», Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Шухова, 44 БИН120540016048

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Stroy Standard», область Абай, город Семей, проспект Шакарима, дом 15 кв.231 БИН240240031481

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство разводящих сетей с подключением от Булаевского группового водопровода в с.Большой Изюм Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

Объект: "Строительство разводящих сетей с подключением от Булаевского группового водопровода в с.Большой Изюм Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

Договор субподряда №21/1-07 от 21.07.2025г.

Акт №1 от 18.10.2025 г.
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2025 г.
(локальная смета №2-01)

на Наружные сети водопровода

Составлен(а) в ценах 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Локальная смета №2-01												
	Раздел 1 Земляные работы												
1	1	6101-0102-0113	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "Обратная лопата" вместимость 0,65м3, грунт 1 группы	м3	255,84	520,00	520,00	133 037	133 037	0	0	133 037	
						0,00	107,00	0	27 375	-	0		
2	5	6101-0206-0101	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную 1 группа грунтов	м3	6,15	3 702,00	0,00	22 767	0	0	0	22 767	
						3 702,00	0,00	22 767	0	-	0		
	Раздел 2 Трубопроводы												
3	14	6121-01015-0403	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,082	1 465 602,00	497 377,00	120 179	40 785	0	0	120 179	
						968 225,00	124 381,00	79 394	10 199	-	0		
	Раздел 3 Колодцы водопроводные												
4	94	6121-0107-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	2,1062	75 525,00	27 794,00	159 071	58 540	0	0	159 071	
						47 731,00	8 494,00	100 531	17 890	-	0		

Итого по акту		**435 054**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	202 692
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	232 362
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	55 464
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работамина стройке в целом (общеплощадочные затраты)-8,8%	38 285
	ИТОГО	473 339
	Сметная прибыль 5%	23 667
	Непредвиденные работы и затраты 5%	23 667
	ИТОГО	520 673
	в том числе 3 квартал 2024 г. доля 37%, к=1,0557	203 380
	в том числе 4 квартал 2024 г. доля 37%, к=1,075	207 098
	в том числе 1 квартал 2025 г. доля 26%, к=1,0944	148 154
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	558 632
Дог.цена	**С понижающим коэффициентом по конкурсу К=0,8**	446 428,57
	Налог на добавленную стоимость 12%	53 571,43
	ВСЕГО ПО АКТУ С НДС	500 000,00

Генподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-Sunrise"

БИН120540016048

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Аскапов Е.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Standard"

БИН 240240031481

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Жолбарысканов Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)