Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства г. Приозерск" 101100, Приозерск, Приозерск, Балхашская, 5. БИН 140240032657. Тел.:

Подрядчик: ТОО "КЖ-строй", Кызылординская область, Аральский район, с.Шижага, ШИЖАГА, 411, Аральский. БИН 190640010868. Тел.: +77020000026

Наименование строительства и его адрес: Строительство уличного освещения по ул.Байтерек в г.Приозерск Карагандинской области

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
140240032657	190640010868			№57	от 16.10.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство уличного освещения по ул.Байтерек в г.Приозерск Карагандинской области	16 750 181,57	16 750 181,57	12 956 569,54				3 793 612,03	16 750 181,57
Всего к оплате	**16 750 181,57**	**16 750 181,57**	**12 956 569,54**				3 793 612,03	16 750 181,57

Подрядчик
ТОО "КЖ-строй"
Директор_____ **Байдеуов М.Ж.**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства города Приозерск"
Руководитель_____Сарсембеков Ж.А.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "НК Эверест"

Эксперт_____ **Ибрагимов С.Т.**

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства г. Приозерск" 101100, Приозерск, Приозерск, Балхашская, 5. БИН 140240032657. Тел.: 8(71039)52017**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КЖ-строй", Кызылординская область, Аральский район, с.Шижага, ШИЖАГА, 411, Аральский. БИН 190640010868. Тел.: +77020000026**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство уличного освещения по ул.Байтерек в г.Приозерск Карагандинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружное электроосвещение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№57 от 16.10.2025г.**

Акт выполненных работ №1

ноябрь 2025 (месяц, год) на 2-01-01-01 Наружное электроосвещение

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ				
			НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ				
1	1	1133-0206-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка светильники с лампами люминесцентными	светильник	18	20 038	360 684
2	2	247-306-0929 *СпрСЦ 01.2025*	Кронштейн консольный КС-1	шт.	18	19 367	348 606
3	3	247-103-0257 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-ШБ/К50, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	18	47 315	851 670
4	4	274-309-1006003 *СпрСЦ 01.2025*	Хомут для крепления кронштейнов	шт.	18	3 235	58 230
5	5	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 968	3 936
6	6	252-207-1081 *СпрСЦ 01.2025*	Зажим ответвительный типа Р 21 влагозащищенный с раздельной затяжкой болтов	шт.	18	3 520	63 360
7	7	243-801-0204 *РСНБ РК 2022*	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	м	72	459	33 048
8	8	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	18	1 618	29 124
9	9	252-207-1052 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 72 с раздельной затяжкой болтов	шт.	18	3 517	63 306
10	10	1133-0203-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов	км линии	1,463316	281 168	411 438

1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	243-701-0853 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35+1х16-0,6/1,0	м	631,99	1 185	748 908
12	12	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	831,32	234	194 529
13	13	6401-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 12 мм	шт.	11	6 078	66 858
14	14	6401-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм	м	11	1 450	15 950
			ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П-11 21 ШТ				
15	15	1133-0201-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)	опора	21	28 044	588 924
16	16	225-204-0305 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3,5	шт.	21	51 115	1 073 415
17	17	252-207-2309 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.0 сквозной	шт.	21	2 623	55 083
18	18	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	21	6 364	133 644
19	19	252-202-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO69.95	шт.	42	6 093	255 906
20	20	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	21	3 584	75 264
21	21	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	42	3 584	150 528
22	22	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	21	1 968	41 328
23	23	252-207-1017 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.1	шт.	21	1 788	37 548
24	24	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	21	653	13 713
25	25	252-207-1109 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	2	2 528	5 056
26	26	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	4	3 584	14 336
27	27	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	210	82	17 220
			УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА-11 4 ШТ				
28	28	1133-0201-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)	опора	4	89 073	356 292
29	29	225-204-0305 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3,5	шт.	12	51 115	613 380
30	30	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка сборных железобетонных плит анкерных объемом до 0,5 $м^3$	$м^3$	0,6	36 799	22 079
31	31	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	12	8 087	97 044
32	32	252-207-0266 *РСНБ РК 2022*	Стяжка SH702	шт.	12	35 301	423 612

1	2	3	4	5	6	7	8
33	33	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа COT36	шт.	16	300	4 800
34	34	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м	20,8	1 488	30 950
35	35	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	16	6 420	102 720
36	36	252-207-1106 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 250.01 (СИП)	шт.	16	12 393	198 288
37	37	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	8	3 584	28 672
38	38	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	24	3 584	86 016
39	39	252-207-1017 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.1	шт.	8	1 788	14 304
40	40	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	8	653	5 224
41	41	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	1 968	15 744
42	42	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	16	2 674	42 784
43	43	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	13 531	108 248
44	44	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа COT36	шт.	8	300	2 400
45	45	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м	20,8	1 488	30 950
46	46	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	8	6 420	51 360
47	47	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	8	2 674	21 392
48	48	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	8	3 584	28 672
49	49	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	32	3 584	114 688
50	50	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	56	82	4 592
			АНКЕРНАЯ ОПОРА А-11 6 ШТ				
51	51	1133-0201-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)	опора	6	57 764	346 584
52	52	225-204-0305 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3,5	шт.	12	51 115	613 380
53	53	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка сборных железобетонных плит анкерных объемом до 0,5 $м^3$	$м^3$	0,6	36 799	22 079
54	54	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	12	8 087	97 044
55	55	252-207-0266 *РСНБ РК 2022*	Стяжка SH702	шт.	12	35 301	423 612
56	56	252-207-2309 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.0 сквозной	шт.	6	2 623	15 738
57	57	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	6	6 364	38 184
58	58	252-207-1106 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 250.01 (СИП)	шт.	24	12 393	297 432

1	2	3	4	5	6	7	8
59	59	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	12	3 584	43 008
60	60	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	12	3 584	43 008
61	61	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	1 968	23 616
62	62	252-207-1017 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.1	шт.	12	1 788	21 456
63	63	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	12	653	7 836
64	64	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	13 531	54 124
65	65	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа COT36	шт.	12	300	3 600
66	66	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м	31,2	1 488	46 426
67	67	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	12	6 420	77 040
68	68	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	12	2 674	32 088
69	69	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	12	3 584	43 008
70	70	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	48	3 584	172 032
71	71	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	84	82	6 888
			АНКЕРНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОПОРА АО-11 3 ШТ				
72	72	1133-0201-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)	опора	3	57 764	173 292
73	73	225-204-0305 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3,5	шт.	6	51 115	306 690
74	74	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка сборных железобетонных плит анкерных объемом до 0,5 $м^3$	$м^3$	0,3	36 799	11 040
75	75	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки II 3 и	шт.	6	8 087	48 522
76	76	252-207-0266 *РСНБ РК 2022*	Стяжка SH702	шт.	6	35 301	211 806
77	77	252-207-2505 *РСНБ РК 2022*	Болт проходной типа SOT4.8	шт.	3	5 604	16 812
78	78	252-202-0523 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO260 со скобой	шт.	6	8 400	50 400
79	79	252-207-1106 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 250.01 (СИП)	шт.	3	12 393	37 179
80	80	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	18	3 584	64 512
81	81	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	6	3 584	21 504
82	82	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1 968	11 808
83	83	252-207-1017 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.1	шт.	6	1 788	10 728
84	84	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	6	653	3 918

1	2	3	4	5	6	7	8
85	85	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	13 531	40 593
86	86	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	6	300	1 800
87	87	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	15,6	1 488	23 213
88	88	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	6	6 420	38 520
89	89	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	**Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой**	шт.	6	2 674	16 044
90	90	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	6	3 584	21 504
91	91	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.	24	3 584	86 016
92	92	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные**	шт.	54	82	4 428
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
93	93	1133-0209-0304 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных**	шт.	25	21 273	531 825
94	94	1133-0209-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ трех проводов с одной опоры**	шт.	25	10 892	272 300
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				12 548 460
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,4%	8,40%		1 054 071	
			Итого по главе 8				13 602 531
			Сметная прибыль 5%	5%		680 127	
			Непредвиденные работы и затраты - 3%	3%		408 076	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				14 690 733
			в том числе на II квартал 2025 г., доля по - 100 %	100,00%			14 690 733
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0388	1,0388			15 260 734
			НДС	12%		1 831 288	
			Итого с НДС				17 092 022
			ВСЕГО со скидкой	0,98			16 750 181,57
			в т.ч. НДС				1 794 662

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КЖ-строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Байдеуов М.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Приозерск"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Сарсембеков Ж.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

1	2	3	4	5	6	7	8

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "НК Эверест"

М.П.

Эксперт технического надзора

Ибрагимов С.Т., KZ59VJE00054716 от 20.05.2020г.,

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Каз Центр Проект"

М.П.

Эксперт по авторскому надзору

Рахманкулов Р.А. по приказу № 21 от 25.09.2025г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата