Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Мактааральского района"
Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Технадзор: ТОО "Тех Сапа Алматы"
Авторский надзор: ТОО"ВИБО-строй"
договор: №2 от 2025-02-21
наименование обьекта:«Капитальный ремонт Центрального Дома культуры и летний кинотеатра с детской площадкой в А. Калыбековского сельского округа Мактааральского района Туркестанской области»

СПРАВКА №2 от 19.06.2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2025 года

Код		Код		Договор		Источник		Организационно-правовая	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				№2	21.02.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт Центрального Дома культуры и летний кинотеатра с детской площадкой в А. Калыбековского сельского округа Мактааральского района Туркестанской области»	119 953 087,08	53 529 542,04							6 423 545,04	59 953 087,08
Удержание аванса 20%	23 990 617,42	10 705 908,41							1 284 709,01	11 990 617,42
Итого к оплате:	95 962 469,66	42 823 633,63							5 138 836,03	47 962 469,66

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Мактааральского района"

Руководитель _____ Татеев Ж.

Авторский надзор:
ТОО"ВИБО-строй"

Руководитель _____ Атабаев М.

Технадзор:
ТОО "Тех Сапа Алматы"

Руководитель _____ Жакитова А.

Подрядчик:
ТОО "Prof-Facade"

Руководитель _____ Жаимбетов Т.З.

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Мактааральского района"
Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Технадзор: ТОО "Тех Сапа Алматы"
Авторский надзор: ТОО "ВИБО-строй"
Договор: №2 от 2025-02-21
Наименование стройки - "Капитальный ремонт Центрального Дома культуры и летний кинотеатра с детской площадкой в А. Калыбековского сельского округа Мактааральского района Туркестанской области"

А К Т
приемки выполненных работ № 2
за июнь месяц 2025 г.

на "Капитальный ремонт Центрального Дома культуры и летний кинотеатра с детской площадкой в А. Калыбековского сельского округа Мактааральского района Туркестанской области"

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кровля										
1	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** НР - 92%; СП - 8%	$м^2$ утепляемого покрытия	591,5832		1404,00 745,62	74,54 17,20	830583 441096	44096 10175	345391	415167 99658	1345408
2	С1234-101-0204 234-101-0204 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110** СП - 8%; Формула объема = 817,09.1,03.0,1	$м^3$	84,16027		41869,00 --	-- --	3523706 --	-- --	3523706	-- 281897	3805603
3	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** НР - 94%; СП - 8%	$м^2$ изолируемой поверхности	817,09		2286,78 933,93	112,97 16,88	1868505 763105	92306 13792	1013094	730282 207900	2806688
4	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка/МС-1,2/** НР - 91%; СП - 85%; Формула объема = 1230,66 . 252,84) 0,001	т	0,4735		1356488,90 341827,20	1861,70 796,91	642297 161855	881 377	479561	147632 63194	853123
5	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м/АС-1/**	т	0,10864		793212,50	3185,94	86175	346	33552	47707	144593

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 82%; Формула объема = (108,64)*0,001			481196,56	1365,75	52277	148		10711	
6	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	1018,03	258,25	0,81	262906	825	207922	51268	339309
		НР - 94%; СП - 83%;			53,20	0,37	54159	377		25135	
		Слуховое окно (8шт)									
7	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окна слуховые.Устройство	слуховое окно	8	11668,71	1185,43	93350	9483	7382	72450	179064
		НР - 90%; СП - 83%; Формула объема = (1)*8			9560,68	501,76	76485	4014		13264	
8	С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски/	$м^3$	1,8272	140764,00	--	257204	--	257204	--	277780
		СП - 85%; Формула объема = (0,053+0,025+0,025+0,017+0,01+0,014+0,018+0,0004+0,003+0,043+0,022)*8			--	--	--	--		20576	
9	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	1,8272	11731,71	82,83	21436	152	18998	2116	25436
		НР - 90%; СП - 85%; Формула объема = ((0,053+0,025+0,025+0,017+0,01+0,014+0,018+0,0004+0,003+0,043+0,022))*8			1250,87	35,95	2286	66		1884	
10	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окна слуховые.Устройство покрытия металлочерепицей	$м^2$ кровли	46,48	6774,17	32,48	314863	1510	240001	67742	413214
		НР - 92%; СП - 85%; Формула объема = (5,81)*8			1578,14	6,04	73352	281		30608	
11	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	37,2	5148,03	21,00	191507	782	133867	52483	263509
		НР - 92%; СП - 85%; Формула объема = (4,65)*8			1528,45	5,07	56858	189		19519	
12	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,968	195224,79	1557,11	188978	1508	154399	30353	236877
		НР - 90%; СП - 85%; Формула объема = (0,055+0,033+0,025+0,008)*8			34164,00	676,17	33071	655		17546	
13	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,968	11731,71	82,83	11356	80	10065	1121	13475
		НР - 90%; СП - 85%; Формула объема = ((0,055+0,033+0,025+0,008))*8			1250,87	35,95	1211	35		998	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Окна с одинарным переплетом.Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм НР - 80%; СП - 82%; Формула объема = (0,2)X8	$м^2$ площади проемов по наружному обводу коробок	1,6	3571,52 866,73	33,44 10,13	5714 1387	53 16	4274	1122 547	7383
15	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 СП - 8%; Формула объема = (2)X8	шт.	16	527,00 --	-- --	8432 --	-- --	8432	-- 675	9107
16	С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2022	Ручки-скобы РС200,РС250,РС300,РС400,РС500,РС600 для входных дверей в здания СП - 8%; Формула объема = (1)X8	пара	8	4001,00 --	-- --	32008 --	-- --	32008	-- 2561	34569
17	С1223-502-0307 223-502-0307 РСНБ РК 2022	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86 СП - 8%; Формула объема = (2)X8	шт.	16	2110,00 --	-- --	33760 --	-- --	33760	-- 2701	36461
18	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР - 92%; СП - 8%;	м труб	120,2	2057,77 1860,27	132,77 35,15	247344 223604	15959 4225	7781	209604 36555	493503
19	С1224-106-0102 224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм СП - 8%;	м	120,2	3310,00 --	-- --	397862 --	-- --	397862	-- 31829	429691
20	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм СП - 8%; Формула объема = 47,6,0,001	т	0,0476	490233,00 --	-- --	23335 --	-- --	23335	-- 1867	25202
21	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%; Формула объема = 3,36,0,001	т	0,00336	349794,00 --	-- --	1175 --	-- --	1175	-- 94	1269
22	С1214-102-0101 214-102-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм СП - 8%; Формула объема = (567,95 - 49,1),0,001	т	0,61705	555187,00 --	-- --	342578 --	-- --	342578	-- 27406	369984

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** *НР - 90%; СП - 8%;* *Формула объема =* *0,524+0,39+0,26+0,684+0,604+0,512+0,024+0,288+0,24+1,1+0,22+0,96*	м^3 древесины в конструкции	5,806	195224,79 34164,00	1557,11 676,17	1133475 198356	9041 3926	926078	182054 105242	1420771
24	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стропила. Установка с изготовлением** *НР - 90%, СП - 8%;* *Формула объема = 3,6+0,6*	м^3 древесины в конструкции	4,2	217414,62 33650,94	1102,62 411,50	913141 141334	4631 1728	767176	128756 83352	1125249
25	Е11-100114-0401 1110-0114-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прогоны из досок. Укладка по фермам** *НР - 90%, СП - 8%*	м^3 древесины в конструкции	0,71	180389,69 24422,11	1864,14 796,91	128077 17340	1324 566	109413	16115 11535	155727
26	С1215-202-0504 215-202-0504 РСНБ РК 2022	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4** *СП - 8%;* *Формула объема = 0,36+0,43*	м^3	0,79	102092,00 --	-- --	80653 --	-- --	80653	-- 6452	87105
27	С1215-204-0304 215-204-0304 РСНБ РК 2022	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4** *СП - 8%;* *Формула объема = 0,917+1,75+3,62*	м^3	6,287	102092,00 --	-- --	641852 --	-- --	641852	-- 51348	693200
28	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%;* *Формула объема =* *(0,524+0,39+0,26+0,684+0,604+0,512+0,024+0,288+0,24+1,1+0,22+0,96)+(3,6+0,6)+0,71+(0,36+0,43)+0,917+1,75+3,62*	м^3 древесины в конструкции	17,793	11731,71 1250,87	82,83 35,95	208742 22257	1474 640	185011	20607 18348	247697
29	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия кровельные изметаллочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** *НР - 92%; СП - 8%*	м^2 кровли	437,89	3282,52 1578,14	32,48 6,04	1437383 691052	14223 2645	732108	638203 166048	2241634
30	С1224-101-0302 224-101-0302 РСНБ РК 2022	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм** *СП - 8%;* *Формула объема = 437,89*1,106*	м^2	484,30634	3720,00 --	-- --	1801620 --	-- --	1801620	-- 144130	1945750
31	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м^2 изолируемой поверхности	437,89	546,97	17,88	239513	7830	182031	47432	309899

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			113,39	4,35	49652	1905		22954	
32	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Подшивка металлосайдингом** НР - 80%; СП - 8%	$м^2$ поверхности облицовки	83,15	3569,63 1810,03	11,32 2,24	296815 150504	941 186	145370	120553 33390	450757
33	С1231-101-0201 231-101-0201 РСНБ РК 2022	**Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012** СП - 8%; Формула объема = 93,15.1.1	$м^2$	91,465	1302,00 --	-- --	119087 --	-- --	119087	-- 9527	128614
34	С1224-105-0112 224-105-0112 РСНБ РК 2022	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** СП - 8%;	м	47,78	2014,00 --	-- --	96229 --	-- --	96229	-- 7698	103927
35	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/скрутка/** СП - 8%; Формула объема = 111,44.0,001	т	0,01144	455717,00 --	-- --	5213 --	-- --	5213	-- 417	5630
36	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** НР - 92%; СП - 8%	$м^2$ утепляемого покрытия	385,77	1404,00 745,62	74,54 17,20	541621 287638	28755 6635	225228	270730 64987	877337
37	С1234-101-0204 234-101-0204 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110** СП - 8%; Формула объема = 385,77.1,03.0,1	$м^3$	39,73431	41869,00 --	-- --	1663636 --	-- --	1663636	-- 133091	1796727
38	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** НР - 94%; СП - 8%	$м^2$ изолируемой поверхности	385,77	2286,78 933,93	112,97 16,88	882171 360282	43581 6512	478308	344786 98155	1325112
39	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка/МС-1,2/** НР - 91%; СП - 8%; Формула объема = 1207,68 . 243,04 . 0,001	т	0,45072	1356488,90 341827,20	1861,70 796,91	611397 154068	839 359	456490	140529 60154	812080
40	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м/АС-1/** НР - 91%; СП - 8%; Формула объема = 198,45 . 0,001	т	0,09845	793212,50 481196,56	3185,94 1365,75	78092 47374	313 134	30405	43233 9706	131030
41	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой** НР - 94%; СП - 8%	$м^2$ изолируемой поверхности	437,89	258,25 53,20	0,81 0,37	113085 23296	355 162	89434	22052 10812	145949

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**20376876**	**281288**	**16011689**	**3804097**	**26115443**
							4083899	**59748**	**--**	**1934471**	
		РАЗДЕЛ 2.Оконные и дверные проемы									
		Двери									
42	**Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м^2.Установка в кирпичных стенах** *НР - 60%; СП - 80%;* *Формула объема = 2.6.1.3.6 \ 2.1.0.9*	**м^2**	**25,29**	**4000,06** **3286,96**	**64,68** **28,25**	**101162** **83127**	**1635** **714**	**16400**	**57851** **12721**	**171733**
43	**С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,двупольный** *СП - 80%;* *Формула объема = (2.6.1.3.6 \ 2.1.0.9)*	**м^2**	**25,29**	**72945,00** **--**	**--** **--**	**1844779** **--**	**--** **--**	**1844779**	**--** **147582**	**1992361**
44	**Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях** *НР - 90%; СП - 80%;* *Формула объема = 2.8.1.3.2+2.4.1.4- 2.4.1.5-2.2.0.9.12-2.9.2+2.3.1.5*	**м^2**	**47,25**	**2345,52** **1593,49**	**115,27** **48,52**	**110826** **75292**	**5447** **2293**	**30087**	**69827** **14452**	**195105**
45	**С1223-201-0105 223-201-0105 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П** *СП - 80%;* *Формула объема = 2.8.1.3.2*	**м^2**	**7,28**	**10242,00** **--**	**--** **--**	**74562** **--**	**--** **--**	**74562**	**--** **5965**	**80527**
46	**С1223-201-0106 223-201-0106 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П** *СП - 80%;* *Формула объема = 2.4.1.5+2.4.1.4*	**м^2**	**6,96**	**9065,00** **--**	**--** **--**	**63092** **--**	**--** **--**	**63092**	**--** **5047**	**68139**
47	**С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П** *СП - 80%;* *Формула объема = 2.2.0.9.12*	**м^2**	**23,76**	**7373,00** **--**	**--** **--**	**175182** **--**	**--** **--**	**175182**	**--** **14015**	**189197**
48	**С1223-201-0106 223-201-0106 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П** *СП - 80%;* *Формула объема = 2.3.1.5*	**м^2**	**3,45**	**9065,00** **--**	**--** **--**	**31274** **--**	**--** **--**	**31274**	**--** **2502**	**33776**
49	**Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Наличники.Установка и крепление**	**м коробок**	**103,8**	**843,78**	**1,66**	**87584**	**172**	**75703**	**10607**	**106047**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					112,80	0,75	11709	78		7856	
50	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	36	527,00	--	18972	--	18972	--	20490
					--	--	--	--		1518	
51	С1223-502-0903 223-502-0903 РСНБ РК 2022	Ручка на планке	пара	18	3218,00	--	57924	--	57924	--	62558
					--	--	--	--		4634	
		Окна									
52	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	28,05	3167,86	234,83	88858	6587	44851	36609	135504
					1334,03	116,11	37420	3257		10037	
53	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м^2	28,05	31468,00	--	882677	--	882677	--	953291
					--	--	--	--		70614	
54	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	17,6	1476,19	6,84	25981	120	20481	4894	33345
					305,69	3,26	5380	57		2470	
55	С1223-501-0104 223-501-0104 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	17,6	1486,00	--	26154	--	26154	--	28246
					--	--	--	--		2092	
56	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм.Устройство	м	17,6	2182,87	5,80	38419	102	27247	8878	51080
					628,95	1,58	11070	28		3784	
57	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2	99,66	3558,26	237,52	354616	23671	164307	160516	556343

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1672,07	117,53	166638	11713		41210	
57.10	249186 С	Лента бутиловая	м	2,53 252,1398	67,00				16893		
58	С1223-102-0303 223-102-0303 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	$м^2$	99,66	28566,00	--	2846888	--	2846888	--	3074639
					--	--	--	--		227751	
59	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	48	1476,19	6,84	70857	328	55856	13347	90940
					305,69	3,26	14673	156		6736	
60	С1223-501-0104 223-501-0104 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	48	1486,00	--	71328	--	71328	--	77034
					--	--	--	--		5706	
61	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм.Устройство	м	48	2182,87	5,80	104778	279	74309	24212	139309
					628,95	1,58	30190	76		10319	
		Витражи									
62	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Витражи алюминевые.Монтаж	$м^2$	7,25	10299,04	574,73	74668	4167	59	50219	134878
					9716,18	322,56	70442	2339		9991	
63	С1223-301-0105 223-301-0105 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм,глухим заполнением нижней (верхней) части,с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	5,36	98820,00	--	529675	--	529675	--	572049
					--	--	--	--		42374	
64	С1223-205-0101 223-205-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	$м^2$	1,89	105217,00	--	198860	--	198860	--	214769
					--	--	--	--		15909	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				7879116	42508	7330667	436960	8981360
							505941	20711	--	665285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				РАЗДЕЛ 3.Перегородки							
65	Е11-080401-0301 1108-0401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	12,8	5328,08	199,04	68199	2547	40694	23717	99269
		НР - 93%; СП - 8%			1949,88	42,45	24958	543		7353	
66	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00954	552993,57	3368,31	5276	32	4348	842	6608
		НР - 93%; СП - 8%; Формула объема = (5,38+4,16)*0,001			93908,26	1014,25	896	10		489	
67	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0036	1136842,69	9804,44	4093	35	3747	375	4826
		НР - 118%; СП - 8%; Формула объема = 3,6*0,001			86417,97	1934,59	311	7		357	
68	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00722	349794,00	--	2526	--	2526	--	2728
		СП - 8%; Формула объема = 7,22*0,001			--	--	--	--		202	
69	С1235-401-0501 235-401-0501 РСНБ РК 2022	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,023	922,00	--	21	--	21	--	23
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
70	Е11-080301-0301 1108-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные навесные толщиной 500 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона на клее при высоте этажа до 4 м	$м^3$	27,92	12283,54	621,79	342956	17361	101156	212435	599822
		НР - 93%; СП - 8%			8038,64	142,75	224439	3986		44431	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				423071	19975	152492	237369	713276
							250604	4546	--	52834	
				РАЗДЕЛ 4.Монолитная подушка							
		МП-1 (49шт)									
71	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	68,1800014	63024,87	7023,16	4297036	478839	2864672	952392	5669382
		НР - 91%; СП - 8%; Формула объема = (1,39142957)*49			13985,40	1364,92	953525	93060		419954	
72	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	3,76859	28235,60	1308,14	106408	4930	1447	92593	214921
		НР - 91%; СП - 8%; Формула объема = ((35,6+41,31)*0,001)*49			26543,46	456,14	100031	1719		15920	
73	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,76859	349794,00	--	1318230	--	1318230	--	1423688
		СП - 8%; Формула объема = ((35,6+41,31)*0,001)*49			--	--	--	--		105458	
		МП-2 (2шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Пояса в опалубке. Устройство** НР - 91%; СП - 8%; Формула объема = (5,23)X2	$м^3$	6,46	63024,87 13985,40	7023,16 1364,92	407141 90346	45369 8817	271426	90238 39790	537170
75	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** НР - 91%; СП - 8%; Формула объема = ((29,3+17,8+70,4)*0,001)X2	т	0,235	28235,60 26543,46	1308,14 456,14	6635 6238	307 107	90	5774 993	13402
76	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** СП - 8%; Формула объема = ((29,3+17,8+70,4)*0,001)X2	т	0,235	349794,00 --	-- --	82202 --	-- --	82202	-- 6576	88778
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**тенге**				**6217652** **1150140**	**529445** **103703**	**4538067** --	**1140997** **588691**	**7947341**
		РАЗДЕЛ 5.Усиление стен									
77	Е11-061401-0102 1106-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм** НР - 91%; СП - 8%	$м^2$ **поверхности**	148,8	9610,32 1932,70	6782,57 2185,50	1430016 287586	1009246 325202	133184	557637 159012	2146665
78	Е11-061401-0103 1106-1401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 1106-1401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм** НР - 91%; СП - 8%	$м^2$ **поверхности**	148,8	1234,91 134,11	925,75 284,18	183755 19956	137752 42286	26047	56639 19231	259625
79	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** НР - 93%; СП - 8%; Формула объема = (2232,76)*0,001	т металлических изделий	2,23276	97276,57 93908,26	3368,31 1014,25	217195 209675	7521 2265	--	197103 33144	447442
80	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** СП - 8%; Формула объема = 1386,0*0,001	т	1,386	376202,00 --	-- --	521416 --	-- --	521416	-- 41713	563129
81	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** СП - 8%; Формула объема = 840,76*0,001	т	0,84076	455717,00 --	-- --	383149 --	-- --	383149	-- 30652	413801
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**тенге**				**2735531** **517217**	**1154519** **369753**	**1063796** --	**811379** **283752**	**3830662**
		РАЗДЕЛ 6.Полы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство** НР - 24%, СП - 8%	**м^2 покрытия**	**432,9123**	**1963,73** **483,84**	**137,93** **49,83**	**850123** **209460**	**59712** **21572**	**580951**	**217170** **85383**	**1152677**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**				**850123** **209460**	**59712** **21572**	**580951** --	**217170** **85383**	**1152677**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**48740757**

	Итого по смете						**48 740 757**
	итого без оборудование						48 740 757
	Оборуодвание						
	временные здания и сооружение 1,5%						731 111
	Итого						**49 471 868**
	Сметная прибыль 0,32%						158 310
	итого						49 630 178
	непредвиденные работы 2%						992 604
	итого						50 622 782
	в текущих ценах на 2023 год К-1,079						54 621 982
	НДС 12%						6 554 638
	итого						61 176 619
	Понижающий К-0,98						**59 953 087,08**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Мактааральского района"

Руководитель _____ **Татеев Ж.**

Авторский надзор:
ТОО "ВИБО-строй"

Эксперт авторского надзора _____ **Жулекбаев Н.**

Технадзор:

ТОО "Тех Сапа Алматы"

Эксперт тех. надзор _____ **Шакуов Н.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						31460627		
		- Накладные расходы	тенге							5876306	
		- Сметная прибыль	тенге							3610441	

	Итого по смете						48 740 757,00
	итого без оборудование						48 740 757,00
	Оборуодвание						0,00
	временные здания и сооружение 1,5%						731 111,36
	Итого						49 471 868,36
	Сметная прибыль 0,32%						158 309,98
	итого						49 630 178,33
	непредвиденные работы 2%						992 603,57
	итого						50 622 781,90
	в текущих ценах на 2023 год К-1,079						54 621 981,67
	НДС 12%						6 554 637,80
	итого						61 176 619,47
	понижающий К-0,98						59 953 087,08

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Мактааральского района"

Руководитель _____ **Татеев Ж.**

Авторский надзор:
ТОО"ВИБО-строй"

Эксперт авторского надзора _____ **Жулекбаев Н.**

Технадзор:

ТОО "Тех Сапа Алматы"

Эксперт тех. надзор _____ **Шакуов Н.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.**