Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«20» октября **2018 г.**

Заказчик **ГУ «Отдел строительства Абайского района»,**
Карагандинская область, Абайский район, г. Абай, ул. Абая, 26
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц,
наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
на основании:
Декларации о соответствии **от 27.10 2018 г., ПК «Аспап», Ашимов Т.М., г.Караганда, ул.Пугачева,д.35;**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 28.10 2018 г., Данильченко Владимир Александрович аттестат № KZ05VJE00025036 от 07.04.2017г. и № KZ95VJE00027781 от 09.06.2017г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов
Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 28.10 2018г. года, ТОО «Гипроводхоз»
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Строительство водопроводных сетей с. Жартас Абайского района».
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу Карагандинская область, Абайский район, с. Жартас
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю 21.12.2017г. №69 р ГУ «Аппарат акима Карагандинскогосельского округа»
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «---»----------20--- года
№----------
наименование органа вынесшего решение
б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление ГАСК Карагандинской области», 05.04.2018г.**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона
в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Гипроводхоз»,
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) утвержденным (ой) **ГУ "Отдел строительства Абайского района" приказ № 16 от 21.08.2015г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **апрель 2018г. ;**
месяц, год
окончание работ: **октябрь 2018 г. ;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8 ;**
фактически, месяц: **7 ;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопроводные сети	м	20950	20950	20950	20950
Разведочно-эксплуатационные скважины	шт	2	2	2	2
Насосная станция	шт	1	1	1	1
Водонапорная башня	шт	2	2	2	2
Сети электроснабжения	м провода и кабеля	5881	5881	5881	5881

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Водовод – прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 110х6,6 и 63х4,7мм, устройство колодцев.

Перехода через автодорогу в количестве – 3шт

Водоснабжение домов промкомбината - прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 110х5,3 ; 63х4,7 и 32х3,0 мм, устройство колодцев.

Водопроводные сети - прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 110х5,3 ; 63х4,7 и 32х3,0 мм, устройство колодцев, установка пожарных гидрантов

Скважины – устройство скважин 2 шт.

Насосная станция – строительство насосной станции – 1 шт.

Водопроводная стальная башня емк. 50 м3, высотой опоры 18 м – 1 шт.

Водопроводная стальная башня емк. 15 м3, высотой опоры 12 м – 1 шт.

Сети электроснабжения – установка КТП 25/6-10кВА, ограждение КТП, установка опор, подвеска провода АС 50, подвеска провода АС 35, прокладка кабелей АВБбШв 4х16, 3х25, АКВВГнг 10х2,5.

Благоустройство – Устройство грунтощебеночного покрытия, ограда с насадкой из колючей проволоки, посадка деревьев

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации выполнены в соответствии с проектом.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего 289285,23 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 285544,113 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 3741,117 - тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 289285,23 тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 285544,113 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 3741,117 - тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ«Строительство водопроводных сетей с. Жартас Абайского района».

наименование объекта (комплекса)
принять в эксплуатацию.

Заказчик
Аскаров А.Т._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Технический надзор
Данильченко В. А._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

Авторский надзор
Адам Г. И._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Ашимов Т.М._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.