Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел рельного сектора экономики Баянаульского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ"

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция водопровода в селе Жусупбека Аймауытова Баянаульского района Павлодарской области"

Договор о государственных закупках работ №84 от 25.04.2025 г., дополнительное соглашение №84/1 от 28.04.2025г.

СПРАВКА № 2 от 30.07.2025 г

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2025 года

			код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
					84	25.04.2025г			ТОО	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопровода в селе Жусупбека Аймауытова Баянаульского района Павлодарской области	186,538,460.30	166,552,196.70							19,986,263.60	186,538,460.30
за месяц	148,076,921.84	132,211,537.36							15,865,384.48	148,076,921.84
удержание аванса 30%		39,663,461.21							4,759,615.34	44,423,076.55
удержание 5 %		6,610,576.87							793,269.22	7,403,846.09
К оплате:		85,937,499.29							10,312,499.91	96,249,999.20

К оплате: Девяносто шесть миллионов двести сорок девять тысяч девятьсот девяносто девять тенге 20 тиын.

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью

"ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение

"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

БИН 060140004630

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Махамбетов Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "SPC Engineering"

БИН 070640002466

Эксперт **Мамаев А.И.**

(аттестат №KZ06VJE00054797 от 26.05.2020 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Программный комплекс АВС (редакция 2023.11)
Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630 тел.+77184092869

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ», Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552 тел.+77760011115

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция водопровода в селе Жусупбека Аймауытова Баянульского района Павлодарской области"

Объект: "Наружные сети водоснабжения"

Договор о государственных закупках работ №84 от 25.04.2025 г., дополнительное соглашение №84/1 от 28.04.2025г.

Акт №2 от 30.07.2025 г.
приемки выполненных работ за июль месяц 2025 г.
(локальная смета №02-06-01-12)

на Наружные сети водоснабжения (Поселковые сети)

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №02-06-01-12					
	Раздел 1.		**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**					
1	**1**	**У6101-0101-0105** **6101-0101-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы . Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**36,623.5**	**513**	**18787856**	
2	**2**	**У6101-0201-0102** **6101-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**716.9**	**11,604**	**8318908**	
			ОБРАТНОЕ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ					

3	3	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пазухи траншей. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	806.0	4,112	3314272	
4	4	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншей. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	32,449.26	67	2174100	
5	5	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	32,449.26	652	21156918	
		Раздел 2.	**МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**					
			КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ (В1) Д 1,5 м 84 шт. Д2 м -2 шт					
6	7	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	67.609	83,295	5631492	
7	8	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	41	38,268	1568988	Казахстан
8	9	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	41	37,990	1557590	Казахстан
9	10	С1225-101-0108 225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	82	31,937	2618834	Казахстан
10	11	С1225-101-0609 225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	41	36,480	1495680	Казахстан
11	16	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	41	2,454	100614	Казахстан
12	17	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	41	5,923	242843	Казахстан
		Раздел 3.	**ВОДОПРОВОД ХОЗЯИСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ**					
13	32	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	780.00	11,698	9124440	
14	35	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	7.8	1,478,510	11532378	
15	38	С1241-201-0613 241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	7,800.0	2,466	19234800	Казахстан
			Всего по акту				106859713	
			в т.ч.оборудование				0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) -7,7%				8228198	

			Сметная прибыль (5)%				**5754396**	
			Непредвиденные работы и затраты (3)%				**3452637**	
			Итого в текущих ценах 2023г.				**124294944**	
			в том числе на 2024 год -87%				**108136601**	
			в том числе на 2025 год -13%				**16158343**	
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				**134909732**	
			в том числе на 2024 год -87% К=1,075				**116246846**	
			в том числе на 2025 год -13% К=1,155				**18662886**	
			Итого в прогнозных ценах				**134909732**	
		по конкурсу	**с коэффициентом понижения К=0,98**				**132211537**	
		Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость (12%)**				**15865384**	
			Итого по акту с учетом НДС				**148076921**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "SPC Engineering"

БИН 070640002466

Эксперт **Мамаев А.И.**

(аттестат №KZ06VJE00054797 от 26.05.2020 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

БИН 060140004630

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель **Махамбетов Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік Стройпроект"

БИН 090140008798

Эксперт **Муканов К.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный

Место печати (при наличии)