Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"**
Наменование строительства и его адрес: **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Баянаул Баянаульского района Павлодарской области (незавершенное строительство)**

Договор подряда (контракт) **Договор о государственных закупках работ №2 от 27.03.2025 г.**

Справка №1 от 28.03.2025 г.

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№2	27.03.2025 г.				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Баянаул Баянаульского района Павлодарской области (незавершенное строительство)	9 904 692,31	8 843 475,28							1 061 217,03	
за месяц	9 904 692,31	8 843 475,28							1 061 217,03	9 904 692,31
Удержание аванса 30%	2 971 407,69	2 653 042,58							318 365,11	2 971 407,69
Удержание гаранийного взноса 5%	495 234,62	442 173,77							53 060,85	495 234,62
Итого к оплате:	6 438 050,00	5 748 258,93							689 791,07	6 438 050,00

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Культуманов И.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
БИН 060140004630
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Махамбетов Р.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586

Эксперт **Ержанов Д.Р.**
(аттестат №KZ13VJE00070773 от 22.11.2021 г.)

Эксперт **Синицын Ю.И.**
(аттестат №KZ84VJE00035254 от 19.02.2018 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Форма-2в

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552**

Стройка: **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Баянаул Баянаульского района Павлодарской области (незавершенное строительство)**

Объект: Общестроительные работы спорткомплекса

Договор о государственных закупках работ №2 от 27.03.2025 г.

Акт № 1 от 28.03.2025 г.

приемки выполненных работ за март месяц 2025 г.
(локальная смета №2-3-2-4)
на общестроительные работы -КМ

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**7**	**1109-0401-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**	**$м^2$ покрытия**	**208,0**	**4 095**	**851760**	
2	**8**	**222-502-0309** *РСНБ РК 2022*	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 200 мм**	**$м^2$**	**208,0**	**24 561**	**5108688**	**Казахстан**
3	**9**	**217-107-0101** *РСНБ РК 2022*	**Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 85-130 мм**	**шт.**	**1 456**	**104**	**151424**	**Казахстан**
4	**10**	**1109-0402-0108** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов**	**м фасонных (доборных) элементов**	**139**	**6 595**	**916705**	
5	**11**	**261-102-0381** *РСНБ РК 2022*	**Нащельник алюминиевый для заделки стыков навесных панелей**	**шт.**	**139**	**1 737**	**241443**	**Казахстан**
6	**12**	**224-204-0113** *РСНБ РК 2022*	**Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90**	**м**	**122,282**	**339**	**41454**	**Казахстан**
			ВСЕГО ПО АКТУ:				7 311 474	
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)				533 738	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль (5)%				392 261	

НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (2)%	156 904
	Итого в текущих ценах	**8 394 377**
	Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075	**9 023 955**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	8 843 475,28
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	1 061 217,03
	Итого по акту с учетом НДС	**9 904 692,31**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552
Руководитель _____Культуманов И.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
Эксперт _____Ержанов Д.Р.
(аттестат №KZ13VJE00070773 от 22.11.2021 г.)

Эксперт _____Синицын Ю.И.
(аттестат №KZ84VJE00035254 от 19.02.2018 г.)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского
БИН 060140004630
Руководитель _____ Махамбетов Р.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ServiceProKZ"
БИН 170540006961
Директор _____Сапарова А.А.
(аттестат №KZ39VJE00029177 от 28.07.2017г.,KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г)