Приложени
приказу Министра индустрии и инфраструктурно
развития Республики Казахст
от 2 апреля 2019 года№1
Приложение
к Правилам организации деятельнос
и осуществления функций заказчи
(застройщик

Подрядчик : **ТОО "КазПромСтройГруп"**
Субподрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3"**

Наименование объекта: **Строительство двухквартирных арендного-коммунальных жилых домов в с. Мартук Мартукского района Актюбинской области**

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2024 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	6 320 693	5 643 476	5 643 476	5 643 476					677 217	6 320 693
Акт № 1		5 643 476	5 643 476	5 643 476					677 217	6 320 693

Место печати (при наличии)
Субподрядчик : ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор **Кожаев З.И.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик:ТОО "КазПромСтройГруп" БИН 050140010537

Директор **Молдыбаев К.С**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Приложение 1
казу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГруп" БИН 050140010537
Субподрядчик: ТОО Алихан Ойл БИН 041140007085

Наименование стройки - **Строительство двухквартирных арендного-коммунальных жилых домов в с. Мартук Мартукского района Актюбинской области .**

Акт приемки выполненных работ №1
за август 2024 г

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
				на ед.изм	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4									
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты										
		Фундаменты под перегородки				--	--	--	--		182300	
1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	27,3		11918,10	2592,54	325364	70776	220536	58616	414698
	100079 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	м³	1,15	31,395	1247,31 **7014,00**	1061,40	34052	28976	**220205**	30719	
2	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м³	27,69		42397,69	2989,35	1173992	82775	922366	168661	1450065
	279424 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	м³	1,015	28,10535	6097,90 **29721,00**	595,56	168851	16491	**835319**	107412	
3	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	6,8796		481766,00	--	3314357	--	3314357	--	3579506
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			--	--	--	--			
								1499356	153551	3564085	227277	5444269
								3517260	45467	--	138131	

ИТОГО:									5444269
В том числе :									
Стоимость оборудования, всего									
в том числе, оборудование поставки заказчика									
Временные здания и сооружения			0,90%		48 998				5 493 267
Итого с временными									
Зимние удорожания			0,72%		39 552				5 532 820
Итого с зимними удорожаниями									
Непредвиденные работы и затраты			2 %		110 656				5 643 476
Итого с непредвиденными работами и затратами									
НДС			12%		677 217				6 320 693
Итого с НДС									

Субподрядчик: ТОО Алихан Ойл БИН 041140007085

Директор_____Кожаев З.И

Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГруп" БИН 050140010537

Директор_____Молдыбаев К.С