Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"**
БИН 070340007228

Подрядчик: **ТОО "ТУР-ГАЗ" БИН/ИИН 060340008938**

Наименование стройки: **"Строительство завода по производству табачных изделий,расположенного по адресу: Алматинская обл.,Карасайский район, Елтайский с/о,с.Кокозек".(Внеплощадочные сети газоснабжения,связи,электроснабжения)**

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код		наименование	код
		№ 119/24	09.10.2024 г.					
		Доп. Согл № 119/01	25.11.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце СМР	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству:	**464 360 720,99**									
Освоение:	**55 000 000,00**									
Акт № 1 ГСН	12 713 809,30									
Акт № 2 Сети электроснабжения	42 286 190,70									
Акт № 3 Сети электроснабжения		30 739 240,80	30 739 240,80	30 739 240,80					3 688 708,90	34 427 949,70
Акт № 4 ГСН		72 519 687,77	72 519 687,77	72 519 687,77					8 702 362,53	81 222 050,30
Итого		81 222 050,30	81 222 050,30	81 222 050,30					81 222 050,30	**115 650 000,00**
Удержание аванса 30%									24 366 615,09	34 695 000,00
ВСЕГО к оплате									**56 855 435,21**	**80 955 000,00**

Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области" БИН 070340007228

Зам.руководителя_____ Утенбаев Р.Б.

Подрядчик:

Руководитель ТОО "ТУР-ГАЗ" _____ Турдалиев С.

Технический надзор:

Директор ТОО "Фирма КС" ("Курылыс Сараптау")ЖШС _____ Кабилов Д.Т.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года №458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная , 16/4, тел.: 87081772100**	**070340007228**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУР-ГАЗ",Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, с. Иргели, ул. Сапарлы жол, дом № 2, к.2, тел.: +7 (701) 404-11-55**	**060340008938**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Доп. согл №119/01 от 25.11.2025г. к дог. №119/24 от 09.10.2024 г.	

Номер документа	Дата составления
67	**27.11.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство завода по производству табачных изделий, расположенного по адресу:Алматинская обл.,Карасайский район,Елтайский с/о, с.Кокозек.(Внеплощадочные сети газоснабжения,связи,электроснабжения)			Работа	1	115 650 000,00	115 650 000,00
				Итого	1	x	115 650 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. ТУР-ГАЗ

Принял (Заказчик) Зам. рук. упр. / _____ / Умирбаев Р.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.11.2024

М.П.

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области" Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная , 16/4 БИН 070340007228 Тел.: 87789236436

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУР-ГАЗ" Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2 БИН/ИИН 060340008938 Тел.: 87014041155

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство завода по производству табачных изделий,расположенного по адресу: Алматинская обл.,Карасайский район,Елтайский с/о,с.Кокозек".(Внеплощадочные сети газоснабжения, связи, электроснабжения)

Объект : Внеплощадочные сети газоснабжения,связи,электроснабжения

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 119/24 от 09.10.2024 г, дополнительное соглашение №119/01 от 25.11.2024г.

(наименование)

Акт выполненных работ № 3

за Ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-00-01 Сети электроснабжения

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	24	1308-0201-0204 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 6 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3 500	1 957,0	835,0	6 849 500,0	2 922 500,0	161 000,0		6 849 500,0
						1 076,0	238,0	3 766 000,0	833 000,0			
2	26	243-127-0636 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена,число жил 1,напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019,марки АПвВнг(В)-LS 1х630/70 (мк)-10	м	1 926,29449	9 491,0		18 282 461,0		18 282 461,0		18 282 461,0
			ИТОГО по акту					25 131 961	2 922 500	18 443 461	0	25 131 961
								3 766 000	833 000	0	0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	7,5%								1 884 897,1
			Сметная прибыль	5%								1 350 842,9
			Непредвиденные работы и затраты	3%								810 505,7
			Итого в ценах на 2024 К=1,075:	1,075								31 366 572,2
			Понижающий коэфф (тендерная скидка 2%)									30 739 240,8
			НДС	12%								3 688 708,9
			Итого по акту с учетом НДС									34 427 949,7

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области" БИН 070340007228
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя Утелбаев Р.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУР-ГАЗ" БИН/ИИН 060340008938
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Турдалиев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Фирма КС" ("Курылыс Сараптау") ЖШС

Эксперт Сарсенбаев М.Ж. № KZ17VJE00048294 от 29.07.2019 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области" Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная , 16/4 БИН 070340007228 Тел.: 87789236436**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУР-ГАЗ" Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2 БИН/ИИН 060340008938 Тел.: 87014041155**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство завода по производству табачных изделий,расположенного по адресу: Алматинская обл.,Карасайский район,Елтайский с/о,с.Кокозек".(Внеплощадочные сети газоснабжения,связи,электроснабжения)**

(наименование, адрес)

Объект : **Внеплощадочные сети связи,электроснабжения и газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 119/24** от **09.10.2024 г, дополнительное соглашение №119/01 от 25.11.2024г.**

Акт выполненных работ № 4

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **2-01-00-05 ГСН**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 6: Надземный газопровод среднего давления(0,3МПа)									
1	109	1122-0301-0207 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 250 мм.Укладка	км трубопровода	1,5	6 001 687,0	2 008 568,0	9 002 530,65	3 012 852,15	538 080,11		9 002 530,65
						3 634 399,0	591 239,0	5 451 598,39	886 858,6			
2	110	241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	1 500	13 738,0		20 607 000,0		20 607 000,0		20 607 000,0
			Итого по разделу 6: Надземный газопровод среднего давления(0,3МПа)					29 609 531	3 012 852	21 145 080	0	29 609 531
								5 451 598	886 859	0	0	
			Фундаменты под опоры стальные см.раздел КЖ									
3	141	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³.Устройство	м³	456,5	26 247,0	1 723,0	11 981 755,5	786 549,5	2 141 898,0		11 981 755,5
						19 832,0	513,0	9 053 308,0	234 184,5			
4	142	212-101-0902 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150,W6	м³	456,5	23 742,0		10 838 223,0		10 838 223,0		10 838 223,0
5	143	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	19,613825	349 832,0		6 861 543,71		6 861 543,71		6 861 543,71
			Итого по разделу 7: Фундаменты под опоры стальные см.раздел КЖ					29 681 522	786 550	19 841 665	0	29 681 522
								9 053 308	234 185	0	0	
			ИТОГО по акту					59 291 053	3 799 402	40 986 745	0	59 291 053
								14 504 906	1 121 043	0	0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	7,5%								4 446 829,0
			Сметная прибыль	5%								3 186 894,1
			Непредвиденные работы и затраты	3%								1 912 136,5
			Итого в ценах на 2024 К=1,075:	1,075								73 999 681,5

			Понижающий коэфф (тендерная скидка 2%)									**72 519 687,8**
			НДС	**12%**								**8 702 362,5**
			Итого по акту с учетом НДС									**81 222 050,3**

Заказчик:

ГУ "Управление энергетики, жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области" БИН 070340007228

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя Утеубаев Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУР-ГАЗ" БИН/ИИН 060340008938

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Турдалиев С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Фирма КС" ("Курылыс Сараптау") ЖШС**

Эксперт Сарсенбаев М.Ж. № KZ17VJE0004829 от 29.07.2019 г. ТОО "Фирма КС"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)