Заказчик: АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения «Ленинский-Аксу-Коктобе-Большой Акжар-г.Курчатов», км 195-216»

Справка № 2 от 22.05.2023 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№090140000306/230316/00	от 03.03.2023 г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	468 646 643,25								24 314 040,84	226 931 047,88
В том числе: в текущем месяце	226 931 047,88	202 617 007,04								
Выплата аванса	140 593 992,98								6 116 405,48	57 086 451,10
Удержание аванса	140 593 992,98	50 970 045,62								
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00							-	
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Итого к оплате	468 646 643,25									169 844 596,78

Заказчик:
Директор Павлодарского
областного филиала АО "НК"КазАвтоЖол" Аскаров М.К.
Должность.Фамилия И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель Генерального директора Красиков И.Ю.
Должность.Фамилия И.О., подпись
М.П.

Форма №2

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
№090140000306/230316/00 от 03.03.2023 года.
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения «Ленинский-Аксу-Коктобе-Большой Акжар-г.Курчатов" км 195-216

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ б/н за май месяц 2023 г.
от 22 мая 2023 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	вед.300	Подготовительные работы	59 007 730,46
2	вед.400	Земляные работы	0,00
3	вед.500	Дорожная одежда	143 609 276,58
4	вед.600	Исскуственные сооружения	0,00
5	вед.800	Обустройство, организация и безопасность	0,00
6	вед.900	Освещение и внешнее электроснабжение	0,00
7		Материалы на стройплощадке	0,00
		Итого	**202 617 007,04**
		НДС	24 314 040,84
		Итого с НДС	**226 931 047,88**

Заказчик:
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Заместитель директора
_____ **Кисиков Е.Г.**

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель
Генерального директора
_____ **Красиков И.Ю.**

Форма №2

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Договор № 090140000306/210917/00 от 06.09.2021 года.
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 195-216

Акт выполненных работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 195-216 от 22.05.2023 года

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
	Ведомость 300			***59 007 730,46***		***59 007 730,46***			***59 007 730,46***
	Подготовительные работы ПК 0+00.00 - ПК170+61.44 Павл.обл.Майский р-н								
300.4	Устройство объездной дороги	км	10,913	59 007 730,46	10,913	59 007 730,46	100%	10,913	59 007 730,46
	Ведомость 500			***143 609 276,58***		***143 609 276,58***			***143 609 276,58***
	Дорожная одежда на объездной дороге, Павл.обл.Майский р-н ПК 0+00-ПК 170+61.44								
500.1	Устройство покрытия серповидного профиля из ПГС с добавлением фрез.материала, толщ.по оси 22 см	км	10,913	143 609 276,58	10,913	143 609 276,58	100%	10,913	143 609 276,58
	материалы			***215 817 495,86***		***215 817 495,86***			-
500.1	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 8 кН/м	м2	*197 126,00*	*62 796 212,15*	*197 126,00*	*62 796 212,15*	*100%*	-	-
500.2	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 250 г/м2, разрывная нагрузка 8 кН/м	м2	*49 982,00*	*13 416 174,69*	*49 982,00*	*13 416 174,69*	*100%*	-	-
500.3	Битум	тн	*1 292,55*	*139 605 109,02*	*1 292,55*	*139 605 109,02*	*100%*	-	-
Итого:				**418 434 502,90**		**418 434 502,90**			**202 617 007,04**
НДС				**50 212 140,35**		**50 212 140,35**			**24 314 040,84**
Итого с НДС:				**468 646 643,25**		**468 646 643,25**			**226 931 047,88**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **Кисиков Е.Г.**

Куратор **Е.Сабитов**

Начальник отдела ЭиБД **Ф.Оспанов**

Расценки проверил **Т.Горелова**

Технический надзор ТОО "MSK Engineering" **Каримов У.Б.**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель Генерального директора **Красиков И.Ю.**

Реестр по выполненным работам
к Акту № 2 от "22" мая 2023 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Капитальный ремонт а/д "Ленинский -Аксу-Коктобе - Б.Акжар - г.Курчатов"						
Павлодарская						
195-216						
Устройство а/б покрытия	км	20,63	0,00	0,00	0,00	20,63
Устройство нижнего слоя покрытия	км	20,63	0,00	0,00	0,00	20,63
Устройство слоя основания	км	20,63	0,00	0,00	0,00	20,63
Устройство дополнительного слоя основания	км	20,63	0,00	0,00	0,00	20,63
Устройство земляного полотна	м3	446 995,40	0,00	0,00	0,00	446 995,40

Заместитель
Генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"
_____ Красиков И.Ю.

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Кисиков Е.Г.

Приложение 32
к Правилам осуществления
закупок отдельными субъектами
квазигосударственного сектора,
за исключением Фонда
национального благосостояния
и организаций Фонда
национального благосостояния

Отчет о внутристрановой ценности в работах и услугах
по объекту: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 195-216 за 22 мая 2023 г.

№ Договора (m)	Стоимость Договора (Сдj) (KZT)	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj)%	№ п/п Товара (n)	Количесвто товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Расценка	Стоимость (Сti) KZT	Доля МС согласно Сертификата СТ-KZ в товаре (Mi)%	Сертификат СТ-KZ		Страна происхождения
										Номер	Дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	468 646 643,25	13 416 174,69	0	100,00	Геотекстиль плотность 250 г/м2	49 982,00	268,42	13 416 174,69	100,00	KZ 1 111 00525	02.07.2021	Казахстан
2		129 609 013,83	0	100,00	Битум	1 200,00	108 007,51	129 609 013,83	100,00	KZ 2 114 00210	26.05.2022	Казахстан
3			0	100,00	Геотекстиль плотность 300 г/м2	197 126,00	318,56	62 796 212,15	0,00			Россия
4		93 580 379,43	0	100,00	ПГС	23 083,99	4 053,91	93 580 379,43	100,00	KZ 0 114 00328	15.09.2020	Казахстан
ИТОГО	**468 646 643,25**	**236 605 567,95**	**0,00**	**100,00**				**299 401 780,10**				

Сумма договора: **7 981 159 830,22**

Расчет местного содержания (МСр/у) в договоре на выполнение работ (оказание услег), за исключением договора на выполнение работы (оказание услуг), приобретаемых в рамках контрактов на недропользование производится в соответствии с единой методикой расчета организациями местного содержания при закупке товаров работ, услуг, по следующей формуле:

$$ВЦ_{р/у} = 100\% * \frac{\sum_{j=1}^{m} \left(\left(СД_j - СТ_j - ССД_j \right) * R_j + \sum_{i=1}^{n} \left(СТ_i * M_i \right) \right)}{S}$$

m-общееколичество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работ(оказания услуг), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;
j- порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работ (оказания услуг);
СДj - стоимость j-ого договора;
СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;
ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда,заключенных в целях исполнения j-ого договора;
Rj- доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;
n-общее количество наименований материалов, закупленных поставщиком или субподрядчикомв целях исполнения j-ого договора;
i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчикомв целях исполнения j-ого договора;
Cti - стоимость i-го товара.
Mi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы "СТ KZ"
Mi=0, в случае отсутвия сертификата о проихождении товара формы "СТ-KZ" если иное не усмтановлено пунктом 7 Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ , услуг;
S - общая стоимость договора,
Rj- доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по формуле:
Rj - ФОТРК/ФОТ
где:
ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;
ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

ВЦр/у = 100%(468 646 643,25 - 236 605 567,95 - 0,00)* 100,00 + 299 401 780,10)/ 7 981 159 830,22 = 6,66%

доля местного содержаний в договоре (%): **6,66%**

Заместитель Ген. Директора ТОО "Павлодаржолдары" _____ **Красиков И.Ю.**

ВЦр/у= **6,66%**

** указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)

исп.: Гоголева А.
8-777-201-87-79