Форма КС-3
Утверждена
приказом министерств национальной экономики Республики Казахстан от "19" март 2015г. №229

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "MARRAKECH STROY"
Наименование объекта: "Строительство гараж-стоянки с административным зданием в микрорайоне Сауле, города Шымкент"

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат 15 сентября 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименования	Код	Наименования	Код
		128	01.06.2025			ТОО "MARRAKECH STROY"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	в отчетном месяце, без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовым уровне цен 2001г.	из графы 1						
				Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудоания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	415 275 645,08									
в т.ч. за отчетный месяц	145 076 180,67	63 825 504,76							7 659 060,57	71 484 565,33
Удержание аванса 30%										21 445 369,60
Итого к оплате:										50 039 195,73

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"
Заместитель руководителя _____ **Нашенов А.**
(подпись, м.п.)

Заказчик:
Главный специалист: _____ **Турдиев Б**
(подпись, м.п.)

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "САЙРАМ КҰРЫЛЫС"
Директор _____ **Шегебаева А**
(подпись, м.п.)

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью"MARRAKECH STROY"
Директор _____ **Обдімат М. Г.**
(подпись, м.п.)

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент" г.Шымкент, Жилой массив НУРСАТ , Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 10 БИН 060240010563**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "MARRAKECH STROY" г.Шымкент, Микрорайон КУНШЫГЫС, 92, 21 БИН/ИИН 090140012825**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **02-2025 "Строительство гараж-стоянки с административным зданием в микрорайоне Сауле, города Шымкент"**

(наименование, адрес)

Объект:

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 128 от 01-06-2025г

Акт выполненных работ №3

за **СЕНТЯБРЬ 2025** (месяц, год)

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
		Смета №2-1-1 Общестроительные работы				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**13 424 021**
		Раздел 5: Колонны				**1 813 584**
77	E11-060501-0109 1106-0501-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	$м^3$	7,84	71 613	561 446
78	C1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** Формула объема = ((40,4+37,2).0,001)X8	т	0,6208	280 566	174 175
79	C1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** Формула объема = (6,16.0,001)X8	т	0,04928	285 997	14 094
80	C1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = (23,6.0,001)X8	т	0,1888	295 863	55 859
81	C1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,0272	369 386	10 047

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
82	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	т	0,10384	2 230 254	231 590
		Колонна К2 (15шт)				
83	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	$м^3$	7,5	71 613	537 098
84	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** Формула объема = ((17,18+14,1).0,001)Х15	т	0,4692	280 566	131 642
85	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** Формула объема = (6,16.0,001)Х15	т	0,0924	285 997	26 426
86	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = (11,8.0,001)Х15	т	0,177	295 863	52 368
87	С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм** Формула объема = (3,4.0,001)Х15	т	0,051	369 386	18 839
	Раздел 6.	**Ригели монолитные**				**4 366 136**
		РМ-1 (3шт)				
88	Е11-060701-0105 1106-0701-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки более 6 м**	$м^3$	5,4	127 673	689 434
89	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** Формула объема = (0,001.(148,5+102,9+60,3+74,1+13,32))Х3	т	1,19736	285 997	342 441
90	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2457	295 863	72 694
91	С1214-208-0103 214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,01998	382 839	7 649
		РМ-2 (3шт)				

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
92	Е11-060701-0105 1106-0701-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки более 6 м**	$м^3$	9,3	127 673	1 187 359
93	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	2,03256	285 997	581 306
94	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2835	295 863	83 877
95	С1214-208-0103 214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,01998	382 839	7 649
		РМ-3 (4шт)				
96	Е11-060701-0105 1106-0701-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки более 6 м**	$м^3$	7,2	127 673	919 246
97	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** Формула объема = (0,001.(118,5+82,2+48+59,1+13,32))X4	т	1,28448	285 997	367 357
98	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = (81,9.0,001)X4	т	0,3276	295 863	96 925
99	С1214-208-0103 214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм** Формула объема = (6,66.0,001)X4	т	0,02664	382 839	10 199
	Раздел 7.	**Перемычка монолитная**				**771 433**
		Прм-1 (11шт)				
100	У6103-0401-0301 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство железобетонной перемычки в деревянной опалубке**	$м^3$	2,024	123 803	250 577
101	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = (15,3.0,001)X11	т	0,1683	289 328	48 694
102	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = (6,72.0,001)X11	т	0,07392	295 863	21 870
		Прм-2 (6шт)				

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
103	У6103-0401-0301 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство железобетонной перемычки в деревянной опалубке**	$м^3$	0,852	123 803	105 480
104	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = (11,8.0,001)X6	т	0,0708	289 328	20 484
105	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = (5,04.0,001)X6	т	0,03024	295 863	8 947
		Прм-3 (2шт)				
106	У6103-0401-0301 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство железобетонной перемычки в деревянной опалубке**	$м^3$	0,386	123 803	47 788
107	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = (15,92.0,001)X2	т	0,03184	289 328	9 212
108	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = (7,14.0,001)X2	т	0,01428	295 863	4 225
		Прм-4 (2шт)				
109	У6103-0401-0301 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство железобетонной перемычки в деревянной опалубке**	$м^3$	0,234	123 803	28 970
113	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = (4,80.0,001)X12	т	0,0576	289 328	16 665
114	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = (1,20.0,001)X12	т	0,0144	295 863	4 260
		Прм-6 (9шт)				
115	У6103-0401-0301 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство железобетонной перемычки в деревянной опалубке**	$м^3$	1,053	123 803	130 365
116	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = (4,08.0,001)X9	т	0,03672	289 328	10 624
117	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00864	295 863	2 556

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
		Формула объема = (0,96.0,001)X9				
		Прм-7 (1шт)				
118	У6103-0401-0301 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство железобетонной перемычки в деревянной опалубке**	$м^3$	0,117	123 803	14 485
119	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = 9,6.0,001	т	0,0096	289 328	2 778
120	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = 4,20.0,001	т	0,0042	295 863	1 243
	Раздел 8.	**Монолитный сердечник**				**100 636**
		МС-1 (7шт)				
121	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	$м^3$	0,959	68 621	65 808
122	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = (5,32.0,001)X7	т	0,03724	289 328	10 775
123	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = (1,65.0,001)X7	т	0,01155	295 863	3 417
		МС-2 (1шт)				
124	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	$м^3$	0,256	68 621	17 567
125	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = 7,46.0,001	т	0,00746	289 328	2 158
126	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = 3,08.0,001	т	0,00308	295 863	911
	Раздел 9.	**Балка монолитная Бм-1 (1шт)**				**74 506**
127	Е11-060701-0105 1106-0701-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки более 6 м**	$м^3$	0,36	124 681	44 885

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
128	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** Формула объема = 73,52.0,001	т	0,07352	280 566	20 627
129	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0304	295 863	8 994
	Раздел 10.	**Стены и перегородки**				**2 603 191**
131	У6105-0201-0501 6105-0201-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/4 кирпича**	$м^2$	375	6 627	2 485 125
133	У6105-0401-0103 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,131096	596 389	78 184
134	У6104-0802-0403	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	т	0,06032	291 798	17 601
135	С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,06032	369 386	22 281
	Раздел 15.	**Оконные и дверные проемы**				**3 694 535**
		Окна				
173	У6108-0102-0103 6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь до 2 $м^2$,поворотный (откидной,поворотно-откидной) двухстворчатый**	$м^2$	30,6	8 611	263 497
174	С1223-102-0203 223-102-0203 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка** Формула объема = 1,5.1,7.12	$м^2$	30,6	46 832	1 433 059
175	У6108-0102-0106 6108-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	$м^2$	23,16	7 199	166 729
176	С1223-102-0102 223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный** Формула объема = 1,5.1.4+1,2.1.1+0,7.1,2.2	$м^2$	8,88	55 044	488 791
177	С1223-102-0103 223-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной** Формула объема = 1,2.1,7.7	$м^2$	14,28	57 823	825 712
178	У6108-0107-0201 6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка сетки антимоскитной**	$м^2$	25,08	5 586	140 097

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
179	У6108-0105-0204 6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м**	м	45	3 250	146 250
180	С1223-501-0105 223-501-0105 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм** Формула объема = (1,9.12+1,7.7+1,7.4+1,7+0,9.2)	м	45	1 825	82 125
181	У6112-0401-0202 6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм.Устройство**	м	45	3 295	148 275
		Смета №2-1-8 Конструкции металлические				
	Раздел 2.	**Навес**				**2 648 902**
11	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,46656	80 764	37 681
12	С1214-205-0203 214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более** Формула объема = (56,2.3+63,5.3).0,001	т	0,3591	342 500	122 992
13	С1214-102-0102 214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм** Формула объема = (2,24.3+14,13.3+2,24.3+1,54.3).0,001	т	0,06045	320 078	19 349
14	С1214-102-0103 214-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм** Формула объема = (1,54.3+14,13.3).0,001	т	0,04701	366 417	17 225
15	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	13,53024	402	5 439
16	У6106-0302-0301 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,96712	335 652	324 616
17	У6106-0302-0401 6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	1,207	106 162	128 138
18	С1214-205-0102 214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм** Формула объема = (340+40,3.4+80,7+322,4).0,001	т	0,9043	361 514	326 917

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
19	С1214-102-0102 214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм** Формула объема = (24,36+22,38+3,4.4+0,62.4).0,001	т	0,06282	320 078	20 107
20	С1214-203-0202 214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П** Формула объема = 1207.0,001	т	1,207	341 120	411 732
21	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	63,04948	402	25 346
22	У6106-0302-0101 6106-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	т конструкций	4,72092	189 792	895 993
23	С1214-102-0101 214-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм** Формула объема = 80,9.3.0,001	т	0,2427	320 078	77 683
24	С1214-102-0102 214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм** Формула объема = 73.3.0,001	т	0,219	320 078	70 097
25	С1214-205-0102 214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм** Формула объема = (31,1.3+96,8+95,7+20).0,001	т	0,3058	361 514	110 551
26	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	136,90668	402	55 036
		ИТОГО:				**2 648 902**
		Смета №3-3 Навес на 5 а/м				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4 942 437**
21	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	$м^2$ покрытия	812,5	2 169	1 762 312
22	С1224-102-0906 224-102-0906 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	$м^2$	812,5	3 914	3 180 125
		Смета №3-2 Учебная башня				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**16 606 466**
12	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,13796	289 328	39 916

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
		Формула объема = ((19,44+7,21+7,84).0,001)X4				
13	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = ((12,09+3,12+3,08).0,001)X4	**т**	**0,07316**	**295 863**	**21 645**
14	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**	**0,05792**	**1 783 423**	**103 296**
19	У6103-0101-0215 6103-0101-0215 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство балки фундаментной железобетонной в деревянной опалубке**	**м3**	**0,52**	**100 391**	**52 203**
		Пол				
27	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**20,6**	**2 512**	**51 747**
28	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**2,369**	**41 014**	**97 162**
29	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**$м^2$ площади уплотнения**	**20,6**	**816**	**16 810**
		Подоконная доска				
30	Е11-100106-0802 1110-0106-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м**	**$м^2$ проемов**	**14,82**	**3 389**	**50 225**
31	С1223-501-0105 223-501-0105 *РСНБ РК 2022 прим.*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм** Формула объема = 1,3.1,9.6	**м**	**14,82**	**1 825**	**27 046**
		Кровля				
32	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**$м^2$ покрытия**	**31,8**	**2 169**	**68 974**
33	С1224-102-0906 224-102-0906 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	**$м^2$**	**31,8**	**3 914**	**124 465**

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
		Каркас				
34	Е1109-0201-0110 1109-0201-0110 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1.04*	**Монтаж каркасов многоэтажных производственных зданий высотой до 50 м этажерочного типа**	**т конструкций**	**8,898**	**246 678**	**2 194 941**
35	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж /лестницы и площадки опоры/**	**т конструкций**	**3,566**	**249 969**	**891 389**
36	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04*	**Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**12,464**	**11 202**	**139 622**
37	С1222-525-0102 222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т** Формула объема = 6,98+2,435+1,175	**т**	**10,59**	**1 122 070**	**11 882 721**
38	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм** Формула объема = 1,757+0,331	**т**	**2,088**	**289 535**	**604 549**
39	С1214-101-0202 214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм**	**т**	**0,284**	**332 570**	**94 450**
40	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.02 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**361,456**	**402**	**145 305**
		ИТОГО				**16 606 466**
		Смета №4-1 ЭСН				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**17 250 007**
		в том числе стоимость оборудование				**11 923 984**
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**85 801**
1	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 $м^3$,группа грунта 2**	**$м^3$**	**16,2378**	**332**	**5 391**
2	У6101-0201-0102 6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2.** ***Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**$м^3$**	**0,5022**	**10 912**	**5 480**

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
3	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 2**	**$м^3$**	**16,2378**	**62**	**1 007**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0641718*	*3 936*	*253*
4	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2**	**$м^3$**	**0,5022**	**3 865**	**1 941**
5	У6401-0201-0201 6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель в траншее один.Устройство постели**	**м кабеля**	**93**	**774**	**71 982**
	Раздел 2.	**Сети 10кВ**				**17 164 206**
6	Е11-330208-201 1133-0208-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Строительные работы**	**подстанция**	**2**	**38 545**	**77 090**
7	Е11-330208-202 1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы**	**подстанция**	**2**	**112 827**	**225 654**
8	515-102-1103 515-102-1103 *РСНБ РК 2022*	**Подстанция комплектная трансформаторная городского типа наружной установки, в составе силовой масляный трансформатор, класс напряжения 10 (6) кВ типа КТПГ 63/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 63 кВА (входит в состав), номинальный ток на ВН 6,1А; номинальный ток на НН 91А; IP23**	**комплект**	**2**	**4 610 770**	**9 221 540**
9	515-101-0103 515-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА**	**шт.**	**2**	**1 060 105**	**2 120 210**
		Фундамент для КТПГ				
10	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	**0,416**	**24 909**	**10 362**
11	У6104-0202-0102 6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блоков стен подвалов,масса до 1 т**	**шт.**	**6**	**5 385**	**32 310**
12	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018** Формула объема = 2,4.0,6.0,6.4+1,2.0,6.0,6.2	**$м^3$**	**4,32**	**41 335**	**178 567**
13	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**	**комплект**	**3**	**57 803**	**173 409**
14	515-201-0504 515-201-0504 *РСНБ РК 2022*	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/630 (трехполюсный)**	**шт.**	**3**	**194 078**	**582 234**

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
15	С1252-301-0949 252-301-0949 *РСНБ РК 2022*	**Устройство на опору УОП**	**шт.**	**1**	**24 109**	**24 109**
		Опора ж/б концевая (3шт)				
16	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**3**	**84 149**	**252 447**
17	С1225-204-0309 225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5** Формула объема = (3)Х3	**шт.**	**9**	**74 842**	**673 578**
18	С1252-207-0246 252-207-0246 *РСНБ РК 2022 прим.*	**Крепление подкоса У52** Формула объема = (2)Х3	**шт.**	**6**	**10 947**	**65 682**
19	С1252-207-0534 252-207-0534 *РСНБ РК 2022 прим.*	**Траверса ТМ-73** Формула объема = (2)Х3	**шт.**	**6**	**14 609**	**87 654**
20	С1252-207-0554 252-207-0554 *РСНБ РК 2022 прим.*	**Траверса ТМ60** Формула объема = (2)Х3	**шт.**	**6**	**6 631**	**39 786**
21	С1252-207-3942 252-207-3942 *РСНБ РК 2022 прим.*	**Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** Формула объема = (2)Х3	**шт.**	**6**	**1 968**	**11 808**
22	С1252-207-0206 252-207-0206 *РСНБ РК 2022 прим.*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143** Формула объема = (2)Х3	**шт.**	**6**	**3 694**	**22 164**
23	С1252-102-0225 252-102-0225 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)** Формула объема = (6)Х3	**шт.**	**18**	**4 018**	**72 324**
24	С1252-108-0702 252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)** Формула объема = (6)Х3	**шт.**	**18**	**66**	**1 188**
25	С1252-106-0112 252-106-0112 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212V** Формула объема = (4)Х3	**шт.**	**12**	**6 914**	**82 968**

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
26	С1252-201-0203 252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	**Ушко типа У1-7-16 однолапчатое** Формула объема = (2)Х3	шт.	6	1 661	9 966
27	С1252-201-0602 252-201-0602 *РСНБ РК 2022*	**Звено промежуточное типа ПР-7-6 прямое** Формула объема = (2)Х3	шт.	6	1 195	7 170
28	С1252-203-0201 252-203-0201 *РСНБ РК 2022*	**Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6** Формула объема = (2)Х3	шт.	6	5 047	30 282
29	С1252-204-0804 252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1** Формула объема = (6)Х3	шт.	18	359	6 462
30	С1252-204-0802 252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1** Формула объема = (6)Х3	шт.	18	619	11 142
31	С1252-207-1203 252-207-1203 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа SE36 соединительный** Формула объема = (6)Х3	шт.	18	575	10 350
32	С1252-207-2107 252-207-2107 *РСНБ РК 2022*	**Вязка спиральная типа СО35** Формула объема = (4)Х3	шт.	12	1 245	14 940
		Опора ж/б угловая анкерная (4шт)				
33	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	4	84 149	336 596
34	С1225-204-0309 225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5** Формула объема = (4)Х4	шт.	16	74 842	1 197 472
35	С1252-207-0246 252-207-0246 *РСНБ РК 2022 прим.*	**Крепление подкоса У52** Формула объема = (2)Х4	шт.	8	10 947	87 576
36	С1252-207-0534 252-207-0534 *РСНБ РК 2022 прим.*	**Траверса ТМ-73** Формула объема = (1)Х4	шт.	4	14 609	58 436

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
37	С1252-207-0554 252-207-0554 *РСНБ РК 2022 прим.*	**Траверса ТМ60** Формула объема = (1)X4	шт.	4	6 631	26 524
38	С1252-207-0251 252-207-0251 *РСНБ РК 2022 прим.*	**Крепление изолятора КИsl** Формула объема = (1)X4	шт.	4	14 022	56 088
39	С1252-207-3942 252-207-3942 *РСНБ РК 2022 прим.*	**Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** Формула объема = (1)X4	шт.	4	1 968	7 872
40	С1252-207-0206 252-207-0206 *РСНБ РК 2022 прим.*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143** Формула объема = (2)X4	шт.	8	3 694	29 552
41	С1252-102-0225 252-102-0225 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)** Формула объема = (3)X4	шт.	12	4 018	48 216
42	С1252-108-0702 252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)** Формула объема = (6)X4	шт.	24	66	1 584
43	С1252-106-0112 252-106-0112 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212V** Формула объема = (2)X4	шт.	8	6 914	55 312
44	С1252-201-0203 252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	**Ушко типа У1-7-16 однолапчатое** Формула объема = (1)X4	шт.	4	1 661	6 644
45	С1252-201-0602 252-201-0602 *РСНБ РК 2022*	**Звено промежуточное типа ПР-7-6 прямое** Формула объема = (1)X4	шт.	4	1 195	4 780
46	С1252-203-0201 252-203-0201 *РСНБ РК 2022*	**Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6** Формула объема = (1)X4	шт.	4	5 047	20 188
47	С1252-204-0804 252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1** Формула объема = (3)X4	шт.	12	359	4 308

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
48	С1252-204-0802 252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1** Формула объема = (4)X4	**шт.**	**16**	**619**	**9 904**
49	С1252-207-1203 252-207-1203 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа SE36 соединительный** Формула объема = (6)X4	**шт.**	**24**	**575**	**13 800**
50	С1252-201-0661 252-201-0661 *РСНБ РК 2022*	**Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое** Формула объема = (2)X4	**шт.**	**8**	**1 276**	**10 208**
51	С1252-207-2107 252-207-2107 *РСНБ РК 2022*	**Вязка спиральная типа СО35**	**шт.**	**24**	**1 245**	**29 880**
62	У6401-0201-0101 6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**100**	**1 057**	**105 700**
63	У6401-0201-0801 6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах**	**м кабеля**	**26**	**1 010**	**26 260**
64	С1243-101-0206 243-101-0206 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х70(ок)-6**	**м**	**120**	**4 201**	**504 120**
65	У6401-0201-0303 6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	**м**	**200**	**23**	**4 600**
66	С1249-101-0503 249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м**	**м**	**200**	**106**	**21 200**
67	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,08**	**647 078**	**51 766**
68	С1241-207-0405 241-207-0405 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	**м**	**80**	**4 014**	**321 120**
		Заземление				
69	У6401-0203-0104 6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**6**	**7 178**	**43 068**
70	У6401-0203-0202 6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**26**	**1 386**	**36 036**
		ИТОГО:				**17 164 206**
	ИТОГО по акту					**54 871 833,00**

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
	Всего по акту					**54 871 833**
	в том числе стоимость оборудования, мебели и инвентаря					**11 923 984**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом			6,2%		2 662 767
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8					**57 534 600**
	Сметная прибыль 5%			5,0%		2 280 531
	Непредвиденные работы и затраты - 5%			5,0%		2 876 730
	Итого по части II в сметных ценах:					**62 691 860**
	Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:					
	в том числе на I квартал 2025 г., доля - 20 %			20,0%		12 538 372
	в том числе на II квартал 2025 г., доля - 60 %			60,0%		37 615 116
	в том числе на III квартал 2025 г., доля - 20 %			20,0%		12 538 372
	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса):					
	на I квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,0192			1,0192		12 779 109
	на II квартал 2025 г., доля - 60 %, к - 1,0388			1,0388		39 074 583
	на III квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,0587			1,0587		13 274 375
	Итого по части II в прогнозных ценах:					**65 128 066**
	НДС - 12%			12,00%		**7 815 368**
	ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА					**72 943 434**
	ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА			0,9800000		**71 484 565,33**
	в том числе НДС-12%					**7 659 060,57**

Подрядчик: Директор ТОО "MARRAKECH STROY" _____ Әбдімат М. Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Технический надзор: Инженер технического надзора ТОО "САЙРАМ КҰРЫЛЫС" _____ Бейсенбеков Ж. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Авторский надзор: ТОО "КОНСТРУКТОР80" _____ Ториев. Б

(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Эксперт _____ Шойбеков К. Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)