Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Многопрофильная областная детская больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мұнайқұрылыс"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт оконных блоков ГКП "Многопрофильная областная детская больница" по адресу: Актюбинская область, г. Актобе, район Астана, ж.м. Шестихатка, 471 "А"»

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2025 года

Код	Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	Наименование		код	
		№421/4	01.08.2025 г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт оконных блоков ГКП "Многопрофильная областная детская больница" по адресу: Актюбинская область, г. Актобе, район Астана, ж.м. Шестихатка, 471 "А"»	63 740 372,21	56 911 046,61							6 829 325,59	63 740 372,21

Подрядчик:

ТОО «МСФ «Мунайкурылыс»

Директор _____ **Даулетбаев С. Р.**

Технический надзор:
ТОО "Номад Travel"

_____ **Курманов А. Б.**

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие «Многопрофильная областная детская больница» на праве хозяйственного ведения государственного учреждения «Управление здравоохранения Актюбинской области»

Директор _____ **Кожин Н. Н.**

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Многопрофильная областная детская больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мұнайқұрылыс"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт оконных блоков ГКП "Многопрофильная областная детская больница" по адресу: Актюбинская область, г. Актобе, район Астана, ж.м. Шестихатка, 471 "А"»

Договор №421/4 от 01.08.2025 г. года

Акт приемки выполненных работ №1
за сентябрь месяц 2025г.

Составлен(а) вценах 08.10. 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**48692053**
		Раздел 1. Демонтажные работы				**1130247**
1	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Откосы. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	225	919	206 775
2	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	150	5 721	858 150
3	1206-0101-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 40*	Доски подоконные пластиковые. Снятие	$м^2$	114,6	570	65 322
		Раздел 2. Монтажные работы				**47561806**
4	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной)двухстворчатый	$м^2$	567	6 376	3 615 192
5	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	756	52 349	39 575 844
6	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	114,6	3 166	362 824
7	223-501-0106 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 400 мм	м	114,6	2 086	239 056
8	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного	$м^2$	225	9 283	2 088 675

1	2	3	4	5	6	7
9	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	9,675	25 474	246 461
10	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	$м^2$	225	4 152	934 200
11	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	2 884,5	82	236 529
12	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, откос подготовленная под окраску	$м^2$	225	1 169	263 025
		Итого по акту без оборудование	Тенге			48692053
		Затраты - на организацию и управ ление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%	Тенге			2 872 831,13
		Итого	Тенге			51 564 884,13
		Сметная прибыль 5%	Тенге			2 578 244,21
		Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге			1 546 946,52
		Итого	Тенге			55 690 074,86
		на II квартал 2025 г., доля - 80 %, к - 1,0388	Тенге			46 280 679,81
		на III квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,0587	Тенге			11 791 816,45
		Итого	Тенге			58 072 496,26
		Итого со скидкой к=0,98000000482	Тенге			56 911 046,61
		НДС 12%	Тенге			6 829 325,59
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			63 740 372,21

Заказчик:

Государственное коммунальное предприятие "Многопрофильная областная детская больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"

_____ **Кожин Н. Н.**

Подрядчик:

ТОО «МФС Мұнайқұрылыс»

_____ **Даулетбаев С. Р.**

Технический надзор:

ТОО "Номад Travel"

Эксперт _____ **Курманов А. Б.**

Авторский надзор:

ТОО «NED GROUP»

Эксперт _____ **Кузьмина Т. А.**