Заказчик: ГУ "Отдел развития человеческого потенциала Мактааральского района" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области

Форма 3

Инженер: ТОО «iVision Build»
Подрядчик: ТОО "Сартобе"
Договор: №357 от 23.12.2020 г; Доп.соглашение №357/1 от 16.06.2021г
Наименование объекта: «Капитальный ремонт зданий общей ср.школы № 54 им. Қ. Әбдалиев с. Ж.Қалшораев, с/о Достык, Мактааральского района, Туркестанской

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2021 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	220 304 474,10	246 741 010,99	220 219 867,10	246 646 251,15	63 617 323,35	71 251 402,15
	в том числе оборудование						
	Всего к оплате подрядчику	**220 304 474,10**	**246 741 010,99**	**220 219 867,10**	**246 646 251,15**	**63 617 323,35**	**71 251 402,15**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел развития человеческого потенциала Мактааральского района" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области

Серикбаев М.Т.

Инженер:

Директор: ТОО "iVision Build"

Оразбеков Ә.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Сартобе"

Мухаммедиев О.Е.

Форма №2-В

Заказчик: **ГУ "Отдел развития человеческого потенциала Мактааральского района" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области**
Инженер: **ТОО «iVision Build»**
Подрядчик: **ТОО "Сартобе"**
Договор: **№357 от 23.12.2020 г; Доп.соглашение №357/1 от 16.06.2021г**
Наименование объекта: **«Капитальный ремонт зданий общей ср.школы № 54 им. Қ. Әбдалиев с. Ж.Қалшораев, с/о Достык, Мактааральского района, Туркестанской области»**

АКТ
о стоимости выполненных работ
за август месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	К-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 7. Ремонтные работы									
		Наружная отделка									
62	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов *НР - 80%; СП - 8%*	м2	1003,96	5231,31 3199,11	252,78 201,98	5252029 3211782	253782 202776	1786465	2731646 638694	8622370
64	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню *НР - 80%; СП - 8%*	м откосов	29,35	541,42 414,37	0,97 --	15891 12162	28 --	3701	9729 2050	27670
65	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1009,83	175,09 76,19	1,62 0,70	176811 76936	1638 711	98237	62117 19114	258042
66	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	71,5	869,01 270,13	25,56 2,82	62135 19314	1828 201	40993	18150 6423	86707

67	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	71,5	3361,38	38,96	240339	2786	137983	80645	346662
		НР - 80%; СП - 8%			1392,59	17,28	99570	1235		25679	
68	1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	71,5	3752,28	39,49	268288	2823	44280	178767	482819
		НР - 80%; СП - 8%			3093,50	31,79	221185	2273		35764	
		Отмостка - 561 м2									
69	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	42,075	19726,64	10,20	829999	429	676561	143828	1051733
		НР - 94%; СП - 8%			3636,58	--	153009	--		77906	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				10876002				
		РАЗДЕЛ 9. Полы									
		Тип пола КГ(24,99+105,64)									
92	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные,общая длина. Устройство	м	126,6	1744,29	14,76	220827	1869	184937	32547	273644
		НР - 94%; СП - 8%			268,73	4,76	34021	603		20270	
		Тип пола Д(257,06+244,23)									
94	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	257,06	1668,06	22,59	428792	5808	298507	119117	591743
		НР - 94%; СП - 8%			484,24	8,73	124477	2243		43833	
96	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	257,06	4969,96	54,57	1277577	14029	1096186	163224	1556065
		НР - 94%; СП - 8%			651,06	24,43	167362	6280		115264	
98	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2,	м плинтусов	357,64	364,57	0,94	130386	336	87640	40007	184024
		НР - 94%; СП - 8%			118,58	0,42	42410	151		13631	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2605476				
		РАЗДЕЛ 10. Блок Б									
132	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	87,89	929,70	1,91	81711	168	59918	15627	105126

		НР - 72%; СП - 8%			246,05	0,90	21625	79		7787	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				105126				
		РАЗДЕЛ 11. Полы									
		Тип пола КГ(114,88+110,31)									
143	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные,общая длина. Устройство**	м	161	1744,29	14,76	280831	2377	235188	41390	347999
		НР - 94%; СП - 8%			268,73	4,76	43266	767		25778	
		Тип пола Д(243,84+272,29)									
145	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	м2 пола	172,1	1668,06	22,59	287074	3888	199849	79748	396168
		НР - 94%; СП - 8%			484,24	8,73	83337	1502		29346	
146	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	м2 пола	272,29	975,26	12,54	265553	3415	167157	90761	384820
		НР - 94%; СП - 8%			348,82	5,78	94981	1574		28505	
147	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	м2 покрытия	172,1	4969,96	54,57	855330	9392	733890	109277	1041776
		НР - 94%; СП - 8%			651,06	24,43	112048	4205		77169	
148	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	**Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство**	м2 покрытия	272,29	4377,57	42,07	1191968	11455	1019163	156443	1456284
		НР - 94%; СП - 8%			592,57	18,65	161350	5079		107873	
149	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2,**	м плинтусов	353,36	364,57	0,94	128825	332	86591	39528	181822
		НР - 94%; СП - 8%			118,58	0,42	41902	149		13468	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3808868				
		РАЗДЕЛ 14. Полы									
		Тип пола КГ(49,37)									
187	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные,общая длина. Устройство**	м	45,82	1744,29	14,76	79923	676	66934	11780	99039
		НР - 94%; СП - 8%			268,73	4,76	12313	218		7336	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				99039				
		РАЗДЕЛ 15. Блок Д									
222	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	м	22,98	929,70	1,91	21364	44	15666	4086	27487

					4								
					246,05	0,90	5654	21		2036			
		НР - 72%; СП - 8%					27487						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге										
		РАЗДЕЛ 16. Полы											
		Тип пола КГ(273,39)											
226	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные,общая длина. Устройство	м	159,23	1744,29	14,76	277743	2351	232602	40935	344173		
		НР - 94%; СП - 8%			268,73	4,76	42790	758		25494			
		Тип пола Д(402,38)											
228	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	233,91	1668,06	22,59	390177	5285	271625	108390	538452		
		НР - 94%; СП - 8%			484,24	8,73	113267	2041		39885			
229	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	233,91	4969,96	54,57	1162523	12766	997467	148525	1415931		
		НР - 94%; СП - 8%			651,06	24,43	152290	5715		104884			
230	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2,	м плинтусов	132,88	364,57	0,94	48444	125	32562	14865	68374		
		НР - 94%; СП - 8%			118,58	0,42	15757	56		5065			
		Внутренняя отделка											
		Потолок											
234	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/отделка Алинекс 2мм/	м2 отделываемой поверхности	206,93	669,44	5,41	138528	1119	29067	86941	243507		
		НР - 80%; СП - 8%			523,57	1,61	108342	334		18038			
		Решетки для продухов МР-1(блоки А,Б,В,Г)											
252	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,90886	57214,97	3211,95	52000	2919	3200	31977	90695		
		НР - 69%; СП - 8%			50481,78	508,63	45881	462		6718			
253	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,90886	688278,00	--	625548	--	625548	--	675592		
		СП - 8%			--	--	--	--		50044			
254	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	20,88	875,62	1,18	18283	25	2777	12394	33131		

					5							
					741,41	0,54	15481	11		2454		
		НР - 80%; СП - 8%										
		Сцена										
473	1110-0112-0103 РСНБ РК 2015	Эстакады на лежнях высотой 1 м,СЦЕНА. Устройство	м3 древесины в конструкции	3,8437	34393,32	729,47	132198	2804	20795	98574	249233
					28253,89	241,12	108599	927		18462		
		НР - 90%; СП - 8%										
474	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,ЛЕЖЕНЬ,СТОЙКА,РАСКОС,ПРОГОН,БРУС	м3	3,4081	57900,00	--	197329	--	197329	--	213115
					--	--	--	--		15786		
		СП - 8%										
475	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,ОПОРНЫЙ БРУС,НАКЛАДКА	м3	0,4356	51103,00	--	22260	--	22260	--	24041
					--	--	--	--		1781		
		СП - 8%										
476	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 60 мм. Устройство	м2 покрытия	45,5	3225,62	54,57	146766	2483	114660	28891	189709
					651,06	24,43	29623	1112		14053		
		НР - 94%; СП - 8%										
477	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	45,5	6434,07	22,59	292750	1028	269689	21084	338941
					484,24	8,73	22033	397		25107		
		НР - 94%; СП - 8%										
478	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки ТОЛЩ.60ММ	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	7,75	2781,51	17,58	21557	136	18312	2853	26363
					401,17	7,88	3109	61		1953		
		НР - 90%; СП - 8%										
479	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,8437	8310,54	46,95	31943	180	23627	7389	42479
					2116,60	19,30	8136	74		3147		
		НР - 90%; СП - 8%										
480	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	17,24	385,27	2,50	6642	43	5170	1361	8643
					82,87	1,13	1429	19		640		
		НР - 94%; СП - 8%										

481	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	45,5	788,80 555,85	3,93 1,78	35890 25291	179 81	10420	20298 4495	60683
482	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	7,75	840,58 633,21	2,75 1,24	6514 4907	21 10	1586	3934 836	11284
483	1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,97	8284,60 4344,03	1882,46 591,98	8036 4214	1826 574	1996	4501 1003	13540
		Лестничный марш Л-1									
484	1110-0109-0102 РСНБ РК 2015	Лестницы без подшивки внутриквартирные. Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	м2 горизонтальной проекции	1,89	5548,42 5283,19	187,73 84,45	10487 9985	355 160	147	9130 1569	21186
485	2107-0201-0204 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,ТЕТИВА *СП - 8%*	м3	0,116	38876,00 --	-- --	4510 --	-- --	4510	-- 361	4870
486	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,ПРОСТУПИ *СП - 8%*	м3	0,16	68543,00 --	-- --	10967 --	-- --	10967	-- 877	11844
487	2107-0203-0210 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,ДОСКИ ПОД СТУПЕНЬКИ *СП - 8%*	м3	0,058	40646,00 --	-- --	2357 --	-- --	2357	-- 189	2546
488	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1,89	788,80 555,85	3,93 1,78	1491 1051	7 3	433	843 187	2521
		Крыльцо Кр-1									
489	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,8	18229,65 1223,37	1329,62 255,18	32813 2202	2393 459	28218	2422 2819	38054

490	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,039312	14910,17 13313,32	1564,93 631,25	586 523	62 25	1	499 87	1172
491	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,039312	254401,00 --	--	10001 --	-- --	10001	-- 800	10801
492	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных(шероховатых) на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	21,42	4591,51 1031,09	146,99 63,19	98350 22086	3148 1354	73116	22033 9631	130014
		Крыльцо Кр-2									
493	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных(шероховатых) на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	4,6	4591,51 1031,09	146,99 63,19	21121 4743	676 291	15702	4732 2068	27921
		Крыльцо Кр-3									
494	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных(шероховатых) на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	9	4591,51 1031,09	146,99 63,19	41324 9280	1323 569	30721	9258 4046	54628
		КОЗЫРЕК К-1-9шт									
495	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,8352	90438,76 63610,53	24609,32 6116,75	75534 53128	20554 5109	1852	40183 9257	124975
496	2106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т *СП - 8%*	т	0,8352	350652,00 --	--	292865 --	-- --	292865	-- 23429	316294
497	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	24,2208	875,62 741,41	1,18 0,54	21208 17958	29 13	3221	14377 2847	38432
498	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,8352	3158,99 2235,99	636,15 1,41	2638 1867	531 1	240	1289 314	4242

499	1109-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	54	262,00	3,83	14148	207	2683	7794	23698
		НР - 69%; СП - 8%			208,48	0,70	11258	38		1755	
500	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,045486	404706,00	--	18408	--	18408	--	19881
		СП - 8%			--	--	--	--		1473	
501	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	29,25	6090,54	118,39	178148	3463	119408	51640	248172
		НР - 92%; СП - 8%			1889,81	29,19	55277	854		18383	
502	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	29,25	351,87	3,01	10292	88	9249	892	12079
		НР - 90%; СП - 8%			32,65	1,25	955	37		895	
503	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных породдлиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,288	21427,00	--	6171	--	6171	--	6665
		СП - 8%			--	--	--	--		494	
504	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	19,8	2916,20	16,81	57741	333	36559	19250	83150
		НР - 92%; СП - 8%			1052,97	3,80	20849	75		6159	
505	1112-0101-1703 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	2,7	664,69	76,09	1795	205	1133	465	2440
		НР - 92%; СП - 8%			169,42	17,73	457	48		181	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				5773469				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**23295466**

Отопление и Вентиляция

РАЗДЕЛ 1. Отопление

1	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Радиаторы стальные. Установка	кВт	29	953,53	76,19	27652	2209	7507	18557	49906
		НР - 98%; СП - 8%			618,47	34,49	17936	1000		3697	
2	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	193	1673,00	--	322889	--	322889	--	348720
		СП - 8%			--	--	--	--		25831	

3	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	22	168,46	--	3706	--	408	3232	7494
		НР - 98%; СП - 8%			149,93	--	3298	--		555	
4	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	22	212,00	--	4664	--	4664	--	5037
		СП - 8%			--	--	--	--		373	
5	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	32	1200,04	15,81	38401	506	206	36938	81367
		НР - 98%; СП - 8%			1177,80	0,08	37689	3		6027	
6	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	31,68	182,00	--	5766	--	5766	--	6227
		СП - 8%			--	--	--	--		461	
7	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	85	1562,95	26,46	132850	2249	292	127730	281427
		НР - 98%; СП - 8%			1533,05	0,33	130309	28		20846	
8	2301-0602-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	84,15	779,00	--	65553	--	65553	--	70797
		СП - 8%			--	--	--	--		5244	
9	2302-0401-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	46,00	--	920	--	920	--	994
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
10	2302-0401-2509 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	44	77,00	--	3388	--	3388	--	3659
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
11	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Уголок полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	44	13,00	--	572	--	572	--	618
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
12	2302-0401-1204 РСНБ РК 2015 прим.	Уголок полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	82,00	--	1640	--	1640	--	1771
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
13	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	44	20,00	--	880	--	880	--	950

					10	--	--	--	--		70	
		СП - 8%										
14	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	22	254,21	0,50	5593	11	560	4926	11361
					228,27	0,23	5022	5		842	
		НР - 98%; СП - 8%									
15	2304-1008-0432 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	22	7347,00	--	161634	--	161634	--	174565
					--	--	--	--		12931	
		СП - 8%									
16	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	5	594,09	90,45	2970	452	1285	1095	4390
					246,66	41,44	1233	207		325	
		НР - 76%; СП - 8%									
17	2111-0403-0114 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42/40/ мм ГОСТ 16381-77	м	5,5	285,00	--	1568	--	1568	--	1693
					--	--	--	--		125	
		СП - 8%									
18	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	117	75,86	1,22	8876	142	381	8186	18426
					71,39	--	8353	--		1365	
		НР - 98%; СП - 8%									
19	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	4,8	827,04	44,04	3970	211	147	3607	8183
					752,43	14,35	3612	69		606	
		НР - 98%; СП - 8%									
20	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 65 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80/ГИЛЬЗА/	м	4,8	1517,00	--	7282	--	7282	--	7864
					--	--	--	--		583	
		СП - 8%									
21	1122-0701-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,117	21414,50	--	2505	--	235	2248	5133
					19405,20	--	2270	--		380	
		НР - 99%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1090582				

РАЗДЕЛ 2. Вентиляция

22	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	6	1570,96 1141,48	30,53 11,82	9426 6849	183 71	2394	6781 1297	17504
23	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	5,28	4665,19 1449,41	38,50 14,13	24632 7653	203 75	16776	7573 2576	34782
24	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	6	4462,09 541,77	45,12 11,82	26773 3251	271 71	23251	3255 2402	32430
25	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	4,95	542,00 --	-- --	2683 --	-- --	2683	-- 215	2898
		Узел управления									
26	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	4	1941,04 1521,45	119,01 22,52	7764 6086	476 90	1202	6052 1105	14922
27	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	4	17826,00 --	-- --	71304 --	-- --	71304	-- 5704	77008
28	2302-0103-0805 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 32 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	4	1831,00 --	-- --	7324 --	-- --	7324	-- 586	7910
29	1118-0701-0101 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 32 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	43272,46 2914,98	229,20 28,16	86545 5830	458 56	80257	5769 7385	99699
30	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	10	1916,01 1521,45	93,98 11,26	19160 15215	940 113	3005	15021 2734	36915

31	2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	6	8540,00 --	--	51240 --	-- --	51240	-- 4099	55339
32	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	4	17826,00 --	--	71304 --	-- --	71304	-- 5704	77008
33	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	4	2810,77 366,24	--	11243 1465	-- --	9778	1436 1014	13693
34	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	4	404,85 348,04	--	1619 1392	-- --	227	1364 239	3222
35	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе *СП - 8%*	шт.	4	1698,00 --	--	6792 --	-- --	6792	-- 543	7335
36	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,06	70087,57 19796,40	1041,32 450,40	4205 1188	62 27	2955	923 410	5539
37	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	4,4	485,19 307,33	26,41 5,29	2135 1352	116 23	667	1045 254	3435
38	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ *СП - 8%*	1000 м2	0,00506	434634,00 --	--	2199 --	-- --	2199	-- 176	2375
39	1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,2	258,47 14,08	1,59 0,23	310 17	2 --	291	12 26	348
40	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	7	702,18 634,29	36,65 12,27	4915 4440	257 86	218	4435 748	10099

41	2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	613,00	--	4291	--	4291	--	4634
					--	--	--	--		343	
		СП - 8%									
42	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1931,88	16,80	3864	34	3161	667	4893
					334,42	5,97	669	12		362	
		НР - 98%; СП - 8%									
43	2302-0502-1617 РСНБ РК 2015	Переходник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, разъёмный, T 120°C, PN 10, DN 32/40 СТ РК 1893-2009	шт.	2	6113,00	--	12226	--	12226	--	13204
					--	--	--	--		978	
		СП - 8%									
44	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	17809,66	408,58	35619	817	6094	28365	69103
					14354,08	117,61	28708	235		5119	
		НР - 98%; СП - 8%									
45	5102-0602-0125 РСНБ РК 2015	Насосы сетевые N 0,15кВт,G	шт.	2	150378,14	--	300756	--		--	300756
		Отпускная цена - 148595.00			--	--	--	--	300756	--	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				300756				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				895050				
		РАЗДЕЛ 3. Демонтажные работы									
46	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	23	927,77	43,37	21339	997	--	14995	39240
					884,40	21,10	20341	485		2907	
		НР - 72%; СП - 8%									
47	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	117	346,17	2,79	40502	327	3881	26211	72050
					310,21	0,94	36294	110		5337	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Прочие работы									
48	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	0,2574	71,00	--	18	--		--	20
					--	--	--	--		1	
		СП - 8%									
49	4102-0101-1009 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	0,2574	376,00	--	97	--		--	105
					--	--	--	--		8	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				111415				
	ИТОГО ПО АКТУ		**Тенге**								2097048
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Оборудование, инвентарь		Тенге						300756		
	Электроосвещение										
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы									

12	1308-0305-0408 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах (штангах) *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	124	4849,93 1858,71	1208,15 725,27	601392 230480	149811 89934	221101	230698 66567	898657
13	1308-0305-0407 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах) *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	136	4267,86 1484,63	1000,16 624,10	580429 201910	136022 84877	242497	206487 62953	849869
14	1308-0305-0406 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах) *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	105	1986,95 1122,24	678,76 431,57	208630 117835	71270 45315	19525	117468 26088	352186
20	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	13	1639,53 888,44	546,03 339,11	21314 11550	7098 4408	2666	11490 2624	35428
25	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	19	1639,53 888,44	546,03 339,11	31151 16880	10375 6443	3896	16793 3836	51779
27	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	19	1484,00 1126,00	323,88 109,36	28196 21394	6154 2078	648	16900 3608	48703
34	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт	151	422,47 397,46	3,24 1,09	63794 60016	489 165	3289	43331 8570	115694
35	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, сзащитными шторками, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*	шт.	151	423,00 --	-- --	63873 --	-- --	63873	-- 5110	68983
36	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	75	355,19 339,01	3,24 1,09	26639 25426	243 82	970	18366 3600	48605
37	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20(IP44) ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	75	306,00 --	-- --	22950 --	-- --	22950	-- 1836	24786

38	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	63	355,19 339,01	3,24 1,09	22377 21358	204 69	815	15427 3024	40828
39	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	63	315,00 --	-- --	19845 --	-- --	19845	-- 1588	21433
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2556953				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								2556955
		Пожарная сигнализация									
		Оборудование и материалы									
1	1310-0701-0107 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный *НР - 61%; СП - 8%*	луч	12	1543,86 1519,70	0,24 --	18526 18236	3 --	287	11124 2372	32023
2	2308-0303-0306 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-12 *СП - 8%*	шт.	1	12066,00 --	-- --	12066 --	-- --	12066	-- 965	13031
3	1310-0701-0107 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный *НР - 61%; СП - 8%*	луч	2	1543,86 1519,70	0,24 --	3088 3039	-- --	49	1854 395	5337
4	2308-0303-0301 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2 *СП - 8%*	шт.	1	9369,00 --	-- --	9369 --	-- --	9369	-- 750	10119
5	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор TP12-7A *СП - 8%*	шт.	2	2858,00 --	-- --	5716 --	-- --	5716	-- 457	6173
6	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной.Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	9	12831,28 12617,00	1,95 --	115482 113553	18 --	1911	69267 14780	199529
7	2308-0304-0640 РСНБ РК 2015	Оповещатели светозвуковые модели Призма-200 ГОСТ Р 54126-2010 *СП - 8%*	шт.	9	923,00 --	-- --	8307 --	-- --	8307	-- 665	8972
8	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж настене *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	10	577,77 573,50	-- --	5778 5735	-- --	43	3498 742	10018
9	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П *СП - 8%*	шт.	10	135,00 --	-- --	1350 --	-- --	1350	-- 108	1458

10	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели ПС автоматические: дымовой, световой в нормальном исполнении	шт	46	2355,37	2,40	108347	110	4645	63191	185261
		НР - 61%; СП - 8%			2252,00	--	103592	--		13723	
11	2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	46	729,00	--	33534	--	33534	--	36217
		СП - 8%			--	--	--	--		2683	
12	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	67	1176,84	0,90	78848	60	3346	46020	134857
		НР - 61%; СП - 8%			1126,00	--	75442	--		9989	
13	2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	67	232,00	--	15544	--	15544	--	16788
		СП - 8%			--	--	--	--		1244	
14	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	16	2355,37	2,40	37686	38	1616	21980	64439
		НР - 61%; СП - 8%			2252,00	--	36032	--		4773	
15	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10	шт.	16	825,00	--	13200	--	13200	--	14256
		СП - 8%			--	--	--	--		1056	
16	1310-0702-0502 РСНБ РК 2015	Установка контроля шлейфа	шт	11	1010,00	--	11110	--	1201	6044	18527
		НР - 61%; СП - 8%			900,80	--	9909	--		1372	
17	Прайс-лист	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации УКШ-1	шт	11	1036,61	--	11403	--	11403	--	12315
		СП - 8%			--	--	--	--		912	
		Кабельные изделия и провода									
18	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	870	600,01	66,23	522013	57619	167245	190403	769409
		НР - 61%; СП - 8%			341,55	17,23	297149	14988		56993	
19	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,87	18675,00	--	16247	--	16247	--	17547
		СП - 8%			--	--	--	--		1300	
20	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	145	298,07	139,79	43221	20269	6625	15819	63763
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	16327	5644		4723	
21	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,145	162985,00	--	23633	--	23633	--	25523

		СП - 8%			--	--	--	--		1891		
22	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	10	471,71	33,36	4717	334	1222	2341	7623
		НР - 72%; СП - 8%			316,10	9,02	3161	90		565	
23	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	10	91,00	--	910	--	910	--	983
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
24	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплениемскобами, диаметр до 25 мм	м	145	376,72	15,15	54625	2196	17658	25349	86372
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	34771	436		6398	
25	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	145	29,00	--	4205	--	4205	--	4541
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
26	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплениемскобами, диаметр до 25 мм	м	870	376,72	15,15	327750	13176	105948	152095	518233
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	208626	2616		38388	
27	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 10 мм х 7 мм	м	870	32,00	--	27840	--	27840	--	30067
		СП - 8%			--	--	--	--		2227	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								2293380
		Мастерская									
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
		Наружная отделка									
21	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады и откосы. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	278,89	175,09	1,62	48831	452	27131	17155	71265
		НР - 80%; СП - 8%			76,19	0,70	21248	196		5279	
22	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15,41	869,01	25,56	13392	394	8835	3912	18687
		НР - 93%; СП - 8%			270,13	2,82	4163	43		1384	
		Отмостка - 129,06 м2									
27	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных(шероховатых) на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	4,5	4591,51	146,99	20662	661	15361	4629	27314
		НР - 94%; СП - 8%			1031,09	63,19	4640	284		2023	

34	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	10,02	2916,20	16,81	29220	168	18501	9742	42079
					1052,97	3,80	10551	38		3117	
		НР - 92%; СП - 8%									
		Двери наружные									
35	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,6	2543,20	57,27	9156	206	1364	5290	15601
					2107,14	22,54	7586	81		1156	
		НР - 69%; СП - 8%									
		Двери внутренние									
39	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	1,80177	1653,07	88,64	2978	160	840	1840	5203
					1098,04	36,35	1978	66		385	
		НР - 90%; СП - 8%									
41	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	13,012048	1396,94	122,33	18177	1592	4403	11578	32135
					936,17	52,45	12182	683		2380	
		НР - 90%; СП - 8%									
		Витраж В-1									
46	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	12,06	2563,44	3,44	30915	42	18689	10966	45231
					1010,29	--	12184	--		3350	
		НР - 90%; СП - 8%									
47	2109-0202-0602 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 24-15/21-15/, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	3,15	21883,00	--	68931	--	68931	--	74446
					--	--	--	--		5515	
		СП - 8%									
48	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	8,91	12627,00	--	112507	--	112507	--	121507
					--	--	--	--		9001	
		СП - 8%									
		Полы									
49	ип Пола Д-259,48			--	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
51	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	259,48	1668,06	22,59	432829	5863	301317	120239	597313

		НР - 94%; СП - 8%			484,24	8,73	125649	2264		44245	
52	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	259,48	4969,96	54,57	1289604	14161	1106505	164761	1570714
		НР - 94%; СП - 8%			651,06	24,43	168938	6339		116349	
53	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	259,48	788,80	3,93	204677	1019	59427	115755	346066
		НР - 80%; СП - 8%			555,85	1,78	144231	463		25635	
54	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	128,8	364,57	0,94	46957	121	31563	14408	66274
		НР - 94%; СП - 8%			118,58	0,42	15273	54		4909	
55	ип пола КГ-50,12			--	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
59	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных(шероховатых) на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	50,12	4591,51	146,99	230126	7367	171081	51555	304216
		НР - 94%; СП - 8%			1031,09	63,19	51678	3167		22534	
60	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	34,24	1744,28	14,76	59724	505	50018	8803	74009
		НР - 94%; СП - 8%			268,73	4,76	9201	163		5482	
		Металлическая решетка МР-1(20шт)									
78	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,3134	57214,97	3211,95	17931	1007	1103	11026	31274
		НР - 69%; СП - 8%			50481,78	508,63	15821	159		2317	
79	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,3086	688278,00	--	212403	--	212403	--	229395
		СП - 8%			--	--	--	--		16992	
80	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6)мм СТ РК 2591-2014	т	0,0048	200098,00	--	960	--	960	--	1037
		СП - 8%			--	--	--	--		77	

81	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	7,2	875,62 741,41	1,18 0,54	6304 5338	9 4	957	4274 846	11424
		Внутренняя отделка									
		Потолок									
85	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2	309,6	491,10 303,78	3,37 1,53	152046 94052	1044 472	56950	75619 18213	245878
		Стены									
90	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами *НР - 80%; СП - 8%*	м2	405,62	628,96 455,68	5,18 2,35	255117 184831	2100 952	68186	148627 32300	436044
		Низ стен или перегородок									
96	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	55,34	753,12 557,04	3,68 1,67	41677 30826	204 92	10647	24735 5313	71725
		Кровля									
101	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропильная нога. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	1,777	105354,84 22746,43	1589,89 611,15	187216 40420	2825 1086	143971	37356 17966	242537
102	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	1,777	10122,89 862,02	64,94 26,94	17988 1532	115 48	16341	1422 1553	20963
103	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев,стойки, опорный брус,бруски. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,436	94172,30 23546,25	1190,48 506,70	41059 10266	519 221	30274	9438 4040	54537

104	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,436	8310,54	46,95	3623	20	2680	838	4818
		НР - 90%; СП - 8%			2116,60	19,30	923	8		357	
105	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев,коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	1,068	83857,63	1481,13	89560	1582	68893	17750	115895
		НР - 90%; СП - 8%			17869,62	597,08	19085	638		8585	
106	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,068	10122,89	64,94	10811	69	9821	854	12599
		НР - 90%; СП - 8%			862,02	26,94	921	29		933	
107	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Деревянные конструкции кровли-мауэрлаты,нарожники,лежни,подкосы,диагональная нога,раскосы,связи жесткости,накладки,доски для упора. Установка	м3 древесины в конструкции	5,971	104584,20	1589,89	624472	9493	479160	125521	809993
		НР - 90%; СП - 8%			22746,43	611,15	135819	3649		59999	
108	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	6,196	10122,89	64,94	62721	402	56978	4957	73093
		НР - 90%; СП - 8%			862,02	26,94	5341	167		5414	
109	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	38,85	228,00	--	8858	--	8858	--	9566
		СП - 8%			--	--	--	--		709	
110	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	430	6090,54	118,39	2618931	50907	1755407	759156	3648334
		НР - 92%; СП - 8%			1889,81	29,19	812617	12553		270247	
111	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	м3	3,272	21822,00	--	71402	--	71402	--	77114
		СП - 8%			--	--	--	--		5712	
112	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,карнизный щит	м3	0,186	21822,00	--	4059	--	4059	--	4384
		СП - 8%			--	--	--	--		325	