Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroi-Group»**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»**

Наименование строительства и его адрес: **"Благоустройство дворов в г.Экибастуз. Установка детской площадки во дворе домов по улице Пшембаева 17,19"**

Договор субподряда

Справка № 1 от 14.10.2025г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
030640012565	170640026988			№12/1-09	12.09.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Благоустройство дворов в г.Экибастуз. Установка детской площадки во дворе домов по улице Пшембаева 17,19"	**500 000,00**	**500 000,00**	**446 428,57**				**53 571,43**	**500 000,00**
К оплате		**500 000,00**	**446 428,57**				**53 571,43**	**500 000,00**

Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"
БИН030640012565

Директор _____ **Рахимжанов Т.К.**

Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy"
БИН170640026988

Директор _____ **Рахимжанов Т.К.**

Программный комплекс АВС (редакция 2024.3)
Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroi-Group», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 030640012565 тел.77012452701

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988 тел.77012452701

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Благоустройство дворов в г.Экибастуз. Установка детской площадки во дворе домов по улице Пшембаева 17,19"

Объект: "Благоустройство дворов в г.Экибастуз. Установка детской площадки во дворе домов по улице Пшембаева 17,19"

Договор субподряда №12/1-09 от 12.09.2025г.

Акт №1 от 14.10.2025 г.
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2025 г.
(локальная смета №2-1-9)

на Установка детской площадки во дворе домов по улице Пшембаева 17,19

Составлен(а) в ценах 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Локальная смета №2-1-9												
	Раздел 2 Покрытия												
	Бордюр												
1	5	1127-0201-1002 Кклим = 1,12	Камни бетонные бортовые. Установка при других видах покрытий НР=108%	м бортового камня	22	1 808,26	59,46	39 782	1 307	1	42 212	88 554	
						1 748,80	27,78	38 474	611	-	6 560		
	ТИП 1 площадка WORKOUT												
2	11	1111-0101-0405 Кклим = 1,06	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2мм. Устройство в один слой НР=94%	м2 изолируемой поверхности	87	893,64	70,41	77 747	6 126	0	68 270	157 698	
						823,23	11,56	71 621	1 006	-	11 681		

3	13	1147-0402-0201 Кклим = 1,12	Покрытие спортивное рулонное, толщина 12 мм. Устройство на бетонное основание НР=88%	м2 покрытия	87	1 541,94	43,68	134 149	3 801	0	116 131	270 302	
						1 498,26	18,60	130 349	1 618	-	20 022		

Итого по локальной смете №2-1-9 **516 554**

Итого по акту **516 554**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	240 444
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 234
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 235
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1
- накладные расходы, тенге	226 613
перевозка грузов, тенге	0
- сметная прибыль (8 %), тенге	38 263

ИТОГО	516 554
Непредвиденные работы и затраты (2)%	10 331
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	526 885
С понижающим коэффициентом по конкурсу К=0,85	446 428,57
Налог на добавленную стоимость 12%	53 571,43
ВСЕГО ПО АКТУ С НДС	500 000,00

Генподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

БИН 030640012565

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)