Форма по приложению 3-1

Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик : ТОО "РСУ-1"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "APK STROY GROUP"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 04-2025 "Строительство гараж-стоянки с административным зданием в микрорайоне Таскен, города Шымкент"

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт)

Акт выполненных работ

за Август 2025 (месяц, год) на

Составлен (а) в текущих ценах 2025 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9
			2-1 Пожарный депо						
			2-1-1 Общестроительные работы работы						
			Раздел 3: Фундамент монолитные столбчатые						
1	56	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство**	м³	0,36896		44 851,0	16 548,2	
2	57	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1364		289 328,0	39 464,0	
3	58	217-101-0304 *РСНБ РК 2022*	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200**	шт.	8		191,0	1 528,0	Казахстан
			Итого по разделу 3: Фундамент монолитные столбчатые					57 540	
			Раздел 4: Плиты перекрытия						
4	59	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м²**	шт.	34	7	8 598,0	58 466,4	
5	60	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	м²	218,4	44	9 568,0	417 930,24	Казахстан
6	61	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	**Пояса в опалубке. Устройство**	м³	1,44	0,2880	81 272,0	23 406,34	
7	62	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	0,02736	0,0055	81 990,0	448,65	
8	63	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,009	0,0018	294 293,0	529,73	
9	64	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01836	0,0037	295 863,0	1 086,41	
10	65	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	**Пояса в опалубке. Устройство**	м³	1,44	0,2880	81 272,0	23 406,34	
11	66	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	0,0276	0,0055	81 990,0	452,58	
12	67	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,006	0,0012	294 293,0	353,15	
13	68	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0216	0,0043	295 863,0	1 278,13	
14	69	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	**Пояса в опалубке. Устройство**	м³	3,36	0,6720	81 272,0	54 614,78	
15	70	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	0,149856	0,0300	81 990,0	2 457,34	
16	71	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,103656	0,0207	294 293,0	6 101,05	
17	72	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0462	0,0092	295 863,0	2 733,77	
18	73	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м³	0,774	0,1548	77 180,0	11 947,46	
19	74	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	0,08286	0,0166	81 990,0	1 358,74	
20	75	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0618	0,0124	289 328,0	3 576,09	
21	76	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02106	0,0042	295 863,0	1 246,17	
			Итого по разделу 4: Плиты перекрытия					611 393	
			Раздел 5: Колонна монолитные						
22	77	1106-0501-0109 *РСНБ РК 2022*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	м³	7,84	7,84	71 613,0	561 446,0	
23	78	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,6208	0,6208	280 566,0	174 175,0	
24	79	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,04928	0,04928	285 997,0	14 094,0	
25	80	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1888	0,1888	295 863,0	55 859,0	
26	81	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,0272	0,0272	369 386,0	10 047,0	
27	82	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	т	0,10384	0,10384	2 230 254,0	231 590,0	
			Итого по разделу 5: Колонна монолитные					1 047 211	
			Раздел 6: Ригели монолитные						
33	88	1106-0701-0105 *РСНБ РК 2022*	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки более 6 м**	м³	5,4	1,62	127 673,0	206 830,26	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9
34	89	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,19736	0,359208	285 997,0	102 732,4	
35	90	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2457	0,07371	295 863,0	21 808,1	
36	91	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,01998	0,005994	382 839,0	2 294,7	
37	92	1106-0701-0105 *РСНБ РК 2022*	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки более 6 м**	м³	9,3	2,79	127 673,0	356 207,7	
38	93	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	2,03256	0,609768	285 997,0	174 391,8	
39	94	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2835	0,08505	295 863,0	25 163,1	
40	95	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,01998	0,005994	382 839,0	2 294,7	
41	96	1106-0701-0105 *РСНБ РК 2022*	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки более 6 м**	м³	7,2	2,16	127 673,0	275 773,7	
42	97	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,28448	0,385344	285 997,0	110 207,2	
43	98	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,3276	0,09828	295 863,0	5 997,7	
44	99	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,02664	0,007992	382 839,0	3 059,6	
			Итого по разделу 6: Ригели монолитные					1 286 761	
			ИТОГО по акту					3 002 905,50	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,2%)					186 180	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР					3 189 086	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)					159 454	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)					159 454	
			Итого с непредвиденными работами и затратами					3 507 994	
			Итого в текущих ценах I квартал 2025 года, доля 20%, к = 1,0192					715 069,54	
			Итого в текущих ценах II квартал 2025 года, доля 60%, к = 1,0388					2 186 462,63	
			Итого в текущих ценах III квартал 2025 года, доля 20%, к = 1,0587					742 782,69	
			Итого					3 644 314,86	
			Итого с понижающим коэф. К=0,98					3 571 428,57	
								428 571,43	
			Итого с НДС					4 000 000,00	

Генподрядчик:
ТОО "РСУ-1"
Директор
А.Н.Сулайманов

Субподрядчик:
ТОО "APK STROY GROUP"
Директор
Б. Агамбаев