Заказчик : **КГУ "Общеобразовательная школа №7" отдела образования г. Шахтинск управления образования Карагандинской области" 971240003417**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЭЛОИМ-ЛТД" БИН 020340004026**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитального ремонта здания общеобразовательной школы №7 по адресу: Карагандинская область, город Шахтинск, улица Молодежная, 51Б"**

(наименование, адрес)

Объект : **Кровля АР-20, Слуховое окно АС-13**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №30 от 20.02.2025; доп.согл. №30/1 от 30.04.2025

Акт выполненных работ №2

за август 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**56 566 178**
	Раздел 1.	**Кровли АР-20**				**34948045**
1	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=0,8*	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	18,36	22 336	410 089
2	6106-0304-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=0,8*	Установка ограждения металлического с поручнями из твердолиственных пород	м	102	8 986	916 572
3	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м^3 древесины в конструкции	17,2083	249 517	4 293 763
4	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м^3 древесины в конструкции	0,756	90 781	68 630
5	215-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сортаГОСТ 8486-86	м^3	0,7938	92 255	73 232
6	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м^3 древесины в конструкции	13,7055	130 652	1 790 651
7	215-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	15,739485	92 255	1 452 046
8	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м^3 древесины в конструкции	48,205	9 731	469 083
9	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м^2	1 394,739744	5 460	7 615 279
10	224-103-0721 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м^2	1 485,8	5 356	7 957 945

1	2	3	4	5	6	7
11	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	1 360	806	1 096 160
12	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м²	м²	1 360	120	163 200
13	224-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1 036	856	886 816
14	224-105-0112 *РСНБ РК 2022*	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	196	1 516	297 136
15	215-204-0403 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ8486-86	м³	3,1563	95 869	302 591
		Ограждение металлическое ОГ-1				
16	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	1,50886	266 481	402 083
17	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,50886	1 145 933	1 729 052
18	6111-0501-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142	м²	73,8	285	21 033
		Водосток 262+360=622м				
19	6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство водостока при покрытия кровли металлочерепицей наружного	м	435,4	6 299	2 742 585
20	224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	183,4	2 371	434 841
21	224-106-0110 *РСНБ РК 2022*	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	91,7	1 401	128 472
22	224-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	366,8	1 094	401 279
23	224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	25,2	2 666	67 183
24	241-211-3003 *РСНБ РК 2022*	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	126	149	18 774
25	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	252	2 690	677 880
26	224-106-0108 *РСНБ РК 2022*	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	252	1 310	330 120
27	224-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	75,6	2 666	201 550
	Раздел 2.	**Козырек К-1 4шт**				**587891**
28	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,5092	354 791	180 660
29	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,422	371 269	156 676
30	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,0872	371 269	32 375
31	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	34,56	523	18 075
32	6111-0501-0509 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-125	м²	34,56	666	23 017
33	1109-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	м²	32	1 662	53 184

1	2	3	4	5	6	7
34	224-103-0111 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м^2	32	3 872	123 904
	Раздел 3.	**Тех. подполье N1 1шт**				**187197**
35	6106-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж колонны со связями	т	0,0921	152 415	14 037
36	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30мм до 90 х 90 мм	т	0,0703	371 269	26 100
37	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30мм до 90 х 90 мм	т	0,0218	371 269	8 094
38	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	6,24	523	3 264
39	6111-0501-0509 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-125	м^2	6,24	666	4 156
40	1109-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12*	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	м^2	15,6	1 662	25 927
41	224-103-0111 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м^2	15,6	3 872	60 403
		Дверь металлическая				
42	6401-0103-2703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж металлических конструкций	т	0,0435	390 787	16 999
43	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,0099	368 275	3 646
44	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,022	328 317	7 223
45	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,0314	326 004	10 237
46	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	5,98	523	3 128
47	6111-0501-0509 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-125	м^2	5,98	666	3 983
	Раздел 4.	**Устройство снегозадержателя**				**1268440**
48	6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство снегозадержателей для кровель из металлочерепицы уголковых	м	228	1 230	280 440
49	Прайс-лист:ТОО *"Кровля Вам"*	Снегозадержатель трубчатый	шт	76	13 000	988 000
	Раздел 5.	**Устройство зенитных фонарей (световых проёмов) на спортзала**				**12703618**
50	6108-0501-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Остекление фонарей зенитных, стекло профильное	м^2	183	7 788	1 425 204
51	261-102-0381 *РСНБ РК 2022*	Нащельник алюминиевый для заделки стыков навесных панелей	шт.	612	1 737	1 063 044
52	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м^2	142	42 294	6 005 748

1	2	3	4	5	6	7
53	223-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м^2	41	56 583	2 319 903
		Устройство защитной сетки окон				
54	6110-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ограждения кровель перилами периламк	м	160,8	396	63 677
55	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,606	328 317	198 960
56	214-107-0109 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-406, толщиной 4 мм	т	3,17	355 592	1 127 227
57	6111-0501-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142	м^2	178,968	285	51 006
	Подраздел 5.1.	**Покраска стен чердака**				126294
58	1115-0405-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м^2 окрашиваемой поверхности	109,44	1 154	126 294
	Подраздел 5.2.	**Устройство фронтона**				322555
59	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м^2 кровли	27,76	5 460	151 570
60	224-103-0721 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м^2	31,924	5 356	170 985
	Раздел 6.	**Устройство покрытий площадок крылец здания**				181925
61	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м^2	25	4 065	101 625
62	255-102-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017	м^2	25,5	3 149	80 300
	Раздел 7.	**Устройство витража тамбуров**				4818886
63	223-301-0107 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м^2	37,55747	128 307	4 818 886
	Раздел 8.	**Слуховое окно АС-13**				1870176
64	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство слуховых окон	шт.	7	58 762	411 334
65	215-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	2,667	95 869	255 683
66	215-204-1003 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, ГОСТ 8486-86 сорт3	м^3	0,301	95 869	28 857
67	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м^3	3,81	4 223	16 090
68	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	м^2	58,1	5 460	317 226

1	2	3	4	5	6	7
69	224-103-0721 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм**	**м²**	**66,815**	**5 356**	**357 861**
70	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**м²**	**46,5**	**7 714**	**358 701**
71	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**	**м²**	**27,9**	**3 958**	**110 428**
72	6108-0501-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Остекление фрамуги с одним переплетом толщина стекла 4 мм**	**м²**	**2**	**6 998**	**13 996**
		ИТОГО				56 566 178,0
		Затраты на организацию и управление стр. 6,3 %				3 563 669
		Итого				60 129 847
		Сметная прибыль 5%				3 006 492
		Итого с сметной прибылью				63 136 340
		Непредвиденные работы и затраты 1%				601298,4721
		Итого с непредвиденными работами и затратами				63 737 638
		Итого с учетом коэффициента 2025г К=1,0587				67 479 037
		Итого с учетом скидки				66 129 457
		НДС, 12 %				7 935 535
		Итого с НДС				74 064 991,45

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ЭЛОИМ-ЛТД"

БИН 020340004026
Директор_____ Асанов Н.Г.

Принял (Заказчик)
КГУ "Общеобразовательная школа №7" отдела образования г. Шахтинск управления образования Карагандинской области"

БИН 971240005417
Директор_____ Пак С.Ю.

Технический надзор:
ТОО "Фараб курылыс"

Эксперт_____ Өсербаев Н.М.

Авторский надзор:
ТОО "АСК-Коксарай"

Директор_____ Тиметов У.М.