Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭлектроСервис- Кереку" Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Маргулана, 180, 3

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского, 4/7

Объект: "Капитальный ремонт здания ГККП «Центр народного творчества» отдела культуры, физической культуры и спорта Щербактинского района по ул. Тәуелсіздік 26 в с. Шарбакты, Щербактинский район, Павлодарской области"

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август 2025г.

БИН / ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
110440001897	170640026988			30/2-06	02.06.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Капитальный ремонт здания ГККП «Центр народного творчества» отдела культуры, физической культуры и спорта Щербактинского района по ул. Тәуелсіздік 26 в с. Шарбакты, Щербактинский район, Павлодарской области"	**500 000,00**	**500 000,00**	**446 428,57**	**446 428,57**			**53 571,43**	**500 000,00**

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭлектроСервис- Кереку" Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Маргулана, 180, 3

Директор _____ Шишов В.Э

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского, 4/7

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

SANA 2024.11 от 08.11.2024 г. Цена региона Павлодарская область Щербактинский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭлектроСервис- Кереку" Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Маргулана, 180, 3

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: Капитальный ремонт здания ГККП «Центр народного творчества» отдела культуры, физической культуры и спорта Щербактинского района по ул. Тәуелсіздік 26 в с. Шарбакты, Щербактинский район, Павлодарской области"

Договор субподряда №30/2-06 от 02.06.2025г.

Акт выполненных работ №1

за 21.08.2025 г.

на Общестроительные работы

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 1.6. Пандус					
1	51	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	0,7	10495	7 347	
2	53	6103-0101-0211	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	1,2	14537	17 444	
3	58	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	12,2	1592	19 422	
4	59	6109-0201-0102	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	12,2	34	415	
5	61	1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	12,2	7683	93 733	
			Подраздел 8.3. 2-й этаж					
6	280	1134-0108-0307	Каркасы акустических конструкций потолков металлических. Устройство	м2 площади	6,53	27787	181 449	
7	281	1134-0108-0715	Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами акустическими	м2 поверхности	6,53	6429	41 981	
8	283	1115-0108-1503	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее(стекломагнезит)	м2 стен	29,31	3298	96 664	

Итого: 458 455

Всего	**458 455**
Общеплощадочные работы (6,3 %)	**28 883**
Всего	**487 338**
Сметная прибыль (5%)	**24 367**

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**9 747**
Итого	**521 452**
2024 год - 100 %, К=1,0388	**541 684**
Понижающий 0,825	**446 428,57**
НДС (12 %)	**53 571,43**
Итого	**500 000,00**

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭлектроСервис- Кереку" Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Маргулана, 180, 3

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Пишов Вячеслав Эмильханович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского, 4/7

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рахимжанов Тимур Кайратович

(должность, подпись, расшифровка подписи)