Приложение 2
приказу Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 4-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Подрядчик: ТОО"Алихан Ойл 3"

Субодрядчик: "Даму Құрылыс АДК"

Наименование объекта : Строительство подводящих сетей водоснабжения от магистрального водопровода жилого массива Каргала города Актобе. Корректировка сметной документации

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За август 2025_года

БИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма		
Заказчика	Подрядчик			номер	дата	наименование,код	наименование,код		
Наименование пусковых комплексов, объектов,работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		Прочие	Удержание аванса		
				Строительно-монтажные работы	Оборудование				
А	1		3	4	5	6	7	8	9
Акт № 1	5518889	5518889	4927580					591310	5518890
Итого к оплате с НДС	5518890								5518890

Субподрядчик : ТОО "Даму Курылыс АДК" БИН 050340000435

Директор _____ **Хакимов А.С.**

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Приложение 1 к приказу Министра промышленности от 26 сентября 2024 г №336 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Подрядчик: **ТОО "Алихан ойл 3" БИН 041140007085 Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, М.Маметовой, 64 Тел: 87132987210**

Субподрядчик: ТОО"Даму Құрылыс АДК" БИН 050340000435 г. Актобе, ул.Г.Жубановой 3М, кв. 63

Стройка: Строительство подводящих сетей водоснабжения от магистрального водопровода жилого массива Каргала города Актобе. Корректировка сметной документации

Акт выполненных работ №1

за август 2025 г

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Подводка сети водоснабжения к границам домовладений					**4 097 044**
6	6	6301-0105-0401	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр до 50 мм	км	0,8	1320397	1 056 318	
7	7	241-201-0605 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	1 м	800	191	152 800	Казахстан
8	8	6301-0105-0402	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0,185	1334100	246 809	
9	9	241-201-0610 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	1 м	186,85	605	113 044	Казахстан
12	16	6301-0701-0101	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м3	16,5	77137	1 272 761	
13	17	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	17	4159	70 703	
14	18	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	10	29299	292 990	Казахстан
15	19	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	20	16348	326 960	Казахстан
16	20	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	10	22171	221 710	Казахстан
19	23	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	1 шт.	10	34295	342 950	Казахстан

Всего		**4 097 044**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7%, с Кветер = 1)		286 793
Итого с общеплощадочными затратами		**4 383 837**
Сметная прибыль (5%)		219 192
Непредвиденные работы и затраты: (3%)		**131 515**
Итого в текущих ценах с 01.07.2024 г.		**4 734 544**
2-й квартал 2025 г	16%	757 527
3-й квартал 2025 г	52%	2 461 963
4-й квартал 2025 г	32%	1 515 054
2-й квартал 2025 г	1,0388	786 919
3-й квартал 2025 г	1,0587	2 606 480
4-й квартал 2025 г	1,0790	1 634 743
Итого по акту		5 028 143
с к=0,98		4927580
НДС	12%	591310
Всего по акту		**5 518 889**

Субподрядчик : ТОО "Даму Курылыс АДК" БИН 050340000435

Директор_____ Хакимов А.С.

Подрядчик: ТОО "Алихан ойл 3" БИН 041140007085

Директор_____ Кожаев З.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)