Приложение 50

к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани" , Республика Казахстан, г.Каскелен, ул. А. Байгазиева 35Б кв35**	**070340002198**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Жақсылық-Құрылыс Сервис",Республика Казахстан, Алматинская область, г. Каскелен, ул. А.Байгазиева д.35б, кв65**	**980840001861**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор13/08-25 от 13.08.2025 г.

Номер документа	Дата составления
2	**05.12.2025 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания КГУ «Карагашская средняя школа» ГУ «Отдела образования по Балхашскому району» управления образования Алматинской области»			усл.	1	1 244 897,85	1 244 897,85
				Итого	1	x	1 244 897,85

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) **Руководитель** / _____ / Макулов А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.12.2025г.

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жақсылық-Құрылыс Сервис"
Наименование строительства и его адрес: « Капитальный ремонт здания КГУ Карагашская средняя школа ГУ Отдела образования по Балхашскому району Управления образования Алматинскойобласти»

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
070340002198	980840001861			13/08-25	13.08.2025 года		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
« Капитальный ремонт здания КГУ Карагашская средняя школа ГУ Отдела образования по Балхашскому району Управления образования Алматинскойобласти»	1 244 897,85	1 244 897,85	1 244 897,85					1 244 897,85
Аванс								
Всего к оплате		**1 244 897,85**	**1 244 897,85**				**0,00**	**1 244 897,85**

Субподрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Жақсылық-Құрылыс Сервис",
БИН 980840001861

Директор _____ Макулов А.М.

Генподрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани"
БИН 070340002198

Директор _____ Макулов Ж.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жақсылық-Құрылыс Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **71-2022 Капитальный ремонт здания КГУ Карагашская средняя школа ГУ Отдела образования по Балхашскому району Управления образования Алматинскойобласти**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Здание школы**
(наименование)

Договор субподряда (контракт) **№ 13/08-25** от **13.08.2025**

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2025 (месяц, год) на 02-01-01 Ремонтные работы работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Раздел 1: Демонтажные работы									
1	13	1205-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки кирпичные.Разборка на отдельные кирпичи**		78,955	3829,03	388,07	302321	30640		206729,5	549 774,50
				м² перегородок		3440,96	195,6	271681	15443,5		40724	
2	14	1213-0103-0401 *РСНБ РК 2022*	**Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок.Разборка**		6,78	192,57	10,94	1305,5	74		915	2 398,00
				м² облицовки		181,63	5,82	1231,5	39,5		177,5	
3	18	1208-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Кровли из листовой стали.Разборка покрытий**		7,95	214,02	0,08	1701,45	0,6		1224,6	3 160,20
				м² кровли		213,94	0	1700,85	0		234,15	
4	32	1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Полы дощатые.Разборка покрытия**		71,943	717,35	32,1	51608,25	2309,4		36580,95	95 244,30
				м²		685,25	20,96	49299	1507,95		7055,1	
5	33	1207-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Полы.Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**		71,943	156,42	0	11253,3	0		8102,4	20 904,15
				м²		156,42	0	11253,3	0		1548,45	
6	34	1207-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Полы.Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**		71,943	290,82	0	20922,45	0		15064,2	38 865,60
				м²		290,82	0	20922,45	0		2878,95	
7	35	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка**		41,796	76,88	0	3213,3	0		2313,6	5 969,10
				м		76,88	0	3213,3	0		442,2	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					392325,25	33024	0	270930,25	716 315,85
								359301,4	16990,95	0	53060,35	

			Раздел 2: Ремонтные работы									
8	**49**	**1115-0405-0105** *РСНБ РК 2022*	**Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборнымконструкциям**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**530,247**	**802,28**	**5,73**	**425406,6**	**3038,25**	**106574,4**	**253945,95**	**733 700,70**
						595,56	**3,09**	**315793,95**	**1638,45**		**54348,15**	
			Итого по разделу 2: Ремонтные работы					**425406,6**	**3038,25**	**106574,4**	**253945,95**	**733 700,70**
								315793,95	**1638,45**	**0**	**54348,15**	
			ИТОГО по акту					**817731,85**	**36062,25**	**106574,4**	**524876,2**	**1 450 016,55**
								675095,35	**18629,4**	**0**	**107408,5**	

Временные здания и сооружения	**%**	**1,20**			**17 400,20**				
Итого с временными									**1 467 416,75**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,7%	**%**	**0,70**			**10271,92**				
Итого с Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки									**1 477 688,67**
Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**29553,77**				
Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 507 242,44**
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075		**1,075**							**1 620 285,62**
Итого в текущих ценах на 2024 год									**1 620 285,62**
Скидка	***тенге***	**23%**			**375 387,77**				
Итого со скидкой	***тенге***								**1 244 897,85**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жақсылық-Құрылыс Сервис",
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор

Макулов А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани",
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор

Макулов Ж.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)