Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО «КазПромСтройГрупп»
Договор №03-3/341 от 21.08.2017 г. доп.соглашение № 1 от 15.12.2017 г.
Наименование стройки: Пристройка к средней школе № 29 в г.Актобе Актюбинской области

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за май-июнь месяц 2018 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
		№ 03-3/341	21.08.17 г.				
	доп.соглашение	№ 1	15.12.17 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на пристройку к средней школе № 29 в г.Актобе Актюбинской области	**54 730 418,00**	**48 866 444,64**					**5 863 973,36**	**54 730 418,00**
Итого к оплате за текущий месяц	**54 730 418,00**	**тенге**						

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель отдела _____ **Алимбаев А.С.**

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы на пристройку к средней школе № 29 в г.Актобе Актюбинской области
Договор №03-3/341 от 21.08.2017 г. доп.соглашение № 1 от 15.12.2017 г.

Форма № КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. № 73

АКТ
приемки выполненных работ за май-июнь месяц 2018 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		РАЗДЕЛ 1. Нулевой цикл								
30	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып.1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм								
		т	5,216	13348,7	1004,92	69627	5242	31111	14,94	78
				12068,38	229,74	62949	1198	48,5	0,2	1
31	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
		м2 поверхности	180	728,23	12,16	131081	2188	22833	0,21	38
				179,52	1,71	32314	308	50,8		
32	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1								
		м3 грунта	90	599,99		54000		35556	0,89	80
				599,99		54000		59,1		
33	11-010106-3302 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
		м3 грунта	250	12,76	12,76	3190	3190	371		
					1,53		383	59,1		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**			**257898**	**10620**			**196**
		накладные расходы первого уровня	тенге			**149263**	**1889**			
		накладные расходы второго уровня	тенге			89871				
		Накладные расходы	**тенге**			14745				
		Сметная прибыль	тенге			104617				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**			29001				
						391516				
		РАЗДЕЛ 2. НАДЗЕМНЫЙ КАРКАС								
		Спортзал								
34	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	35	33956,91	3719,77	1188492	130192	209036	10,40	364

35	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	м3 т	1,8704	8095,05 148628,40	870,52	283327 277995	30468	48,5	1,01	35
36	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 25 91-2014	т	0,756	152726,61		115461				
37	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,672	150904,75		101408				
38	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,2984	13348,70 --- 12068,38	1004,92 --- 229,74	44029 --- 39806	3315 --- 758	22375 --- 48,5	14,94 --- 0,20	49 --- 1
39	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	1,372	171217,68 --- 16155,80	851,14 --- 352,15	234911 --- 22166	1168 --- 483	21411 --- 48,5	20,00 --- 0,36	27 ---
40	21-050101-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 32 мм до 60 мм ГОСТ 19281-89	т	1,092	195529,75		213518				
41	21-050301-0309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28	150905,19		42253				
			Столовая								
42	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	20	33956,91 --- 8095,05	3719,77 --- 870,52	679138 --- 161901	74395 --- 17410	119449 --- 48,5	10,40 --- 1,01	208 --- 20
43	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	1,56	149994,47		233991				
44	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12	148628,40		17835				
45	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	1,08	152726,61		164945				

46	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 т	0,26	150904,75		39235					
47	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм т	3,02	13348,70 --- 12068,38	1004,92 --- 229,74	40313 --- 36447	3035 --- 694	20486 --- 48,5	14,94 --- 0,20	45 --- 1	
		Учебный корпус									
48	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство м3	20,8	33956,91 --- 8095,05	3719,77 --- 870,52	706304 --- 168377	77371 --- 18107	124227 --- 48,5	10,40 --- 1,01	216 --- 21	
49	21-050301-0309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014 т	3,712	150905,19		560160					
50	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014 т	2,24	149994,47		335988					
51	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 т	0,096	148628,40		14268					
52	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 25 91-2014 т	2,144	152726,61		327446					
53	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм т	8,192	13348,70 --- 12068,38	1004,92 --- 229,74	109353 --- 98864	8232 --- 1882	55570 --- 48,5	14,94 --- 0,20	122 --- 2	
		Ригель Рм1									
54	11-060701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство м3	20	34417,48 --- 9873,14	3374,93 --- 826,17	688350 --- 197463	67499 --- 16523	137370 --- 48,5	12,53 --- 0,96	251 --- 19	
55	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014 т	1,248	149994,47		187193					
56	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,064	149893,28		9593					

57	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 т	0,124	149083,76		18486					
58	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 т	1,04	152726,61		158836					
59	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм т	2,476	13348,70 --- 12068,38	1004,92 --- 229,74	33051 --- 29881	2488 --- 569	16796 --- 48,5	14,94 --- 0,20	37 ---	
		Ригель Рм2									
60	11-060701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство м3	12	34417,48 --- 9873,14	3374,93 --- 826,17	413010 --- 118478	40499 --- 9914	82422 --- 48,5	12,53 --- 0,96	150 --- 11	
61	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014 т	1,264	149994,47		189593					
62	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 т	0,04	148628,40		5945					
63	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 т	0,096	149083,76		14312					
64	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 259 1 -2014 т	0,552	152726,61		84305					
65	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм т	1,952	13348,70 --- 12068,38	1004,92 --- 229,74	26057 --- 23557	1962 --- 448	13241 --- 48,5	14,94 --- 0,20	29 ---	
		Ригель Рм3									
66	11-060701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство м3	21,5	34417,48 --- 9873,14	3374,93 --- 826,17	739976 --- 212272	72561 --- 17763	147673 --- 48,5	12,53 --- 0,96	269 --- 21	

67	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	2,215 т	149994,47		332238					
68	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,08 т	149893,28		11991					
69	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,155 т	149083,76		23108					
70	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591 -2014	0,99 т	152726,61		151199					
71	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	3,44 т	13348,70 --- 12068,38	1004,92 --- 229,74	45920 --- 41515	3457 --- 790	23335 --- 48,5	14,94 --- 0,20	51 --- 1	
		Ригель Рм4									
72	11-060701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	21 м3	34417,48 --- 9873,14	3374,93 --- 826,17	722767 --- 207336	70874 --- 17350	144238 --- 48,5	12,53 --- 0,96	263 --- 20	
73	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	2,212 т	149994,47		331788					
74	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметромот 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,07 т	148628,40		10404					
75	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,168 т	149083,76		25046					
76	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,966 т	152726,61		147534					
77	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	3,416 т	13348,70 --- 12068,38	1004,92 --- 229,74	45599 --- 41226	3433 --- 785	23172 --- 48,5	14,94 --- 0,20	51 --- 1	

		Ригель Рм5									
78	11-060701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	30	34417,48	3374,93	1032525	101248	206055	12,53	376
		м3		9873,14	826,17	296194	24785	48,5	0,96	29
79	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	3,16	149994,47		473983				
		т								
80	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,1	148628,40		14863				
		т								
81	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,24	149083,76		35780				
		т								
82	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	1,38	152726,61		210763				
		т								
83	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	4,88	13348,70	1004,92	65142	4904	33103	14,94	73
		т		12068,38	229,74	58894	1121	48,5	0,20	1
		Ригель Рм6								
84	11-060701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	27	34417,48	3374,93	929272	91123	185449	12,53	338
		м3		9873,14	826,17	266575	22307	48,5	0,96	26
85	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	2,844	149994,47		426584				
		т								
86	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,09	148628,40		13377				
		т								
87	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,216	149083,76		32202				
		т								
88	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 259 1-2014	1,242	152726,61		189686				
		т								

89	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	4,392	13348,70	1004,92	58627	4414	29793	14,94	66
		т		12068,38	229,74	53004	1009	48,5	0,20	1
90	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	173	33393,08	1091,02	5777003	188746	810032	8,06	1394
		м3		6191,21	269,69	1071079	46656	48,5	0,31	54
91	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	12,778	153637,33		1963178				
		т								
92	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,89	150905,19		134306				
		т								
93	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	13,668	13348,70	1004,92	182450	13735	92716	14,94	204
		т		12068,38	229,74	164951	3140	48,5	0,20	3
94	11-090701-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	8,915	114140,41	10081,22	1017541	89872	548691	116,00	1034
		т конструкций		99342,40	1721,92	885619	15351	60,9	1,84	16
95	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	8,915	59769,39	14108,09	532833	125771	258215	56,50	504
		т конструкций		43977,91	3583,14	392055	31943	60,9	3,61	32
96	21-050203-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 20К1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 25 85-2014 (ГОСТ 26020-83)	0,26	285202,03		74153				
		т								
97	21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2 005 (ГОСТ 8509-93)	3,43408	172944,47		593905				
		т								
98	21-050201-0133 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2 005 (ГОСТ 8509-93)	2,60728	173369,47		452023				
		т								
99	21-050201-9914 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокат угловой неравнополочный, толщина 8 мм, ширина большей полки 110 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	3,50064	292065,61		1022417				
		т								

100	21-050101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) т	3,65456	181323,04		662656				
101	21-050101-0123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) т	0,2236	182051,61		40707				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**			**25799320**	**1180294**			**6121**
						4870987	**280256**			**316**
		накладные расходы первого уровня	тенге			2776164				
		накладные расходы второго уровня	тенге			1211601				
		Накладные расходы	**тенге**			3987764				
		Сметная прибыль	тенге			2382967				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**			**32170051**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-1	**тенге**			**32561567**				

Локальная смета № 2-1-2

72	21-110101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012 м3	139,05	23383,06		3251414				
88	21-110401-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 м3	149,655	36634,59		5482550				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**			**8733964**				
		накладные расходы второго уровня	тенге			370320				
		Накладные расходы	**тенге**			370320				
		Сметная прибыль	тенге			728343				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-2	**тенге**			**9832627**				

Локальная смета № 4-1. Электроснабжение наружное

1	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3 грунта	37,8	1148,46 1148,46		43412 43412		28585 59,1	1,54	58
2	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели м кабеля	140	332,77 51,38	281,38 100,05	46588 7194	39394 14008	11434 42,8	0,06 0,10	8 14
3	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий м кабеля	140	213,36 94,20	94,30 32,24	29870 13189	13202 4514	9165 42,8	0,11 0,04	15 6

4	23-060137-0706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 км	0,147	677988,77		99664				
5	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель м кабеля	140	290,48 51,38	239,09 85,02	40667 7194	33473 11902	10244 42,8	0,06 0,08	8 12
6	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 1 20 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 1000 шт.	1,168	38778,43		45293				
7	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную просеянной землей. Группа грунтов 1 м3 грунта	12,6	599,99 599,99		7560 7560		4978 59,1	0,89	11
8	21-010102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Глина м3	12,6	1306,11		16457				
9	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную обычным грунтом. Группа грунтов 1 м3 грунта	25,2	599,99 599,99		15120 15120		9956 59,1	0,89	22
10	13-080201-2706 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 35 мм2. Монтаж оборудования шт.	8	5803,37 5138,40	112,78 40,10	46427 41107	902 321	20451 42,8	6,00 0,04	48
11	23-061703-1701 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1СТп-4-35/50- СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86 шт.	8	10848,34		86787				

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**	**477845**	**86971**	**170**
	накладные расходы первого уровня	тенге	**198123**	**64218**	**73**
	накладные расходы второго уровня	тенге	94813		
	Накладные расходы	**тенге**	24281		
	Сметная прибыль	тенге	119094		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ № 4-1	**тенге**	47755		
			644694		

Локальная смета № 6-1. Наружный водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1. Демонтаж

1	12-160101-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 150 мм. Разборка м	55	1227,32 1227,32		67503 67503		44448 59,1	1,77	97

2	12-160101-2102 РСНБ РК 2015	Колодцы и камеры. Замена люков люк	1	9365,63 2768,67	179,78 85,64	9366 2769	180 86	2156 59,1	3,65 0,10	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**			**76869**	**180**			**101**
						70272	**86**			**0**
		накладные расходы первого уровня	тенге			46604				
		накладные расходы второго уровня	тенге			5235				
		Накладные расходы	**тенге**			51839				
		Сметная прибыль	тенге			10297				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**			**139005**				
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод								
3	11-010106-0202 РСНБ РК 2015	Траншеи глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 800-1000 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. Группа грунтов 2 км траншеи	0,081	680466,66 225247,41	455219,25 122360,85	55118 18245	36873 9911	19683 59,1	327,00 114,68	26 9
4	11-010106-2702 РСНБ РК 2015	Траншеи на полке при продольных уклонах от 6 до 15°. Разработка с разравниванием и уплотнением грунта одноковшовыми экскаваторами. Группа грунтов 2 м3 грунта	210,6	189,32 25,96	163,37 40,77	39871 5466	34405 8586	10347 59,1	0,04 0,04	8 7
5	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство м3 основания	8,1	2678,27 741,09	119,11 29,97	21694 6003	965 243	4963 62,1	1,02 0,04	8
6	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка шт.	2	46780,20 1380,54	117,08 48,67	93560 2761	234 97	5817 62,1	1,82 0,05	4
7	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 40 мм. Укладка с гидравлическим испытанием км трубопровода	0,081	284682,78 233174,92	42362,01 15699,32	23059 18887	3431 1272	14027 62,1	253,00 16,57	20 1
8	23-010201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 м	81,324	350,30		28488				
9	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка задвижка или клапан	2	1089,10 874,60	53,93 25,69	2178 1749	108 51	1258 62,1	1,07 0,03	2
10	23-040601-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п,бк) для воды и пара, Т 20 0°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 шт.	2	10214,82		20430				
11	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка фланец	6	363,34 315,59	27,72	2180 1894	166	1318 62,1	0,32	2

12	23-020103-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 40 ГОСТ 12816-80 шт.	6	987,87		5927				
13	23-020101-2005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Спецсоединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 40 мм шт.	4	1923,57		7694				
14	23-020101-3304 РСНБ РК 2015 прим	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2 Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001 шт.	2	--		--				
15	11-310201-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колодцы смотровые железобетонные сборные с металлическими люками, круглые. Устройство в грунтах сухих м3 сборных конструкций	3	21202,88 --- 7699,72	5103,28 --- 1995,59	63609 --- 23099	15310 --- 5987	21161 --- 60,9	9,42 --- 2,02	28 --- 6
16	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 шт.	2	14401,53		28803				
17	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 шт.	4	14889,32		59557				
18	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 шт.	2	13972,98		27946				
19	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 шт.	6	3174,24		19045				
20	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 363 4-99 комплект	2	10020,14		20040				
21	11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка = ФУТЛЯР км трубопровода	0,0201	298770,35 --- 234096,56	52157,52 --- 19892,21	6005 --- 4705	1048 --- 400	3559 --- 62,1	254,00 --- 21,14	5 ---
22	23-010201-0157 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 м	20,1804	936,78		18905				

23	21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями т	0,0516	339131,66		17499				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**			**561608**	**92540**			**103**
						82809	**26547**			**23**
		накладные расходы первого уровня	тенге			82133				
		накладные расходы второго уровня	тенге			27295				
		Накладные расходы	**тенге**			109428				
		Сметная прибыль	тенге			53683				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**			**724718**				
		РАЗДЕЛ 2. Канализация								
24	11-010106-0202 РСНБ РК 2015	Траншеи глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 800-1000 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. Группа грунтов 2 км траншеи	0,145	680466,66 225247,41	455219,25 122360,85	98668 32661	66007 17742	35235 59,1	327,00 114,68	47 17
25	11-010106-2702 РСНБ РК 2015	Траншеи на полке при продольных уклонах от 6 до 15°. Разработка с разравниванием и уплотнением грунта одноковшовыми экскаваторами. Группа грунтов 2 м3 грунта	377	189,32 25,96	163,37 40,77	71375 9786	61589 15369	18523 59,1	0,04 0,04	14 13
26	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство м3 основания	14,5	2678,27 741,09	119,11 29,97	38835 10746	1727 435	8884 62,1	1,02 0,04	15 1
27	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4прим	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка км трубопровода	0,145	301303,10 201892,86	87994,26 29459,65	43689 29274	12759 4272	23568 62,1	247,00 38,24	36 6
28	11-310201-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колодцы смотровые железобетонные сборные с металлическими люками, круглые. Устройство в грунтах сухих м3 сборных конструкций	10,898	21202,88 7699,72	5103,28 1995,59	231069 83912	55616 21748	76872 60,9	9,42 2,02	103 22
29	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10 шт.	7	10265,19		71856				
30	21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6 шт.	3	7019,99		21060				
31	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 шт.	18	10643,53		191584				

32	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	9	1407,42		12667				
		шт.								
33	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	3	3174,24		9523				
		шт.								
34	21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	7	9040,22		63282				
		шт.								
35	23-030101-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	1	6878,21		6878				
		комплект								
36	11-010108-0804 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных толстостенных труб при электросварном соединении диаметром 300 мм. Укладка	127,3	12383,35	319,89	1576400	40722	62860	0,99	126
		м трубопровода		749,44	86,08	95404	10958	59,1	0,08	10
		Колодец-жироуловитель								
37	11-310201-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колодцы смотровые железобетонные сборные с металлическими люками, круглые. Устройство в грунтах сухих	1,668	21202,88	5103,28	35366	8512	11766	9,42	16
		м3 сборных конструкций		7699,72	1995,59	12843	3329	60,9	2,02	3
38	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	1	10265,19		10265				
		шт.								
39	21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	1	7019,99		7020				
		шт.								
40	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	2	10643,53		21287				
		шт.								
41	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	1407,42		1407				
		шт.								
42	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	1	3174,24		3174				
		шт.								

43	21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2 шт.	1	9040,22		9040				
44	23-030101-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013 комплект	1	6878,21		6878				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**			**2531323**	**238420**			**341**
						261783	**70524**			**69**
		накладные расходы первого уровня	тенге			225942				
		накладные расходы второго уровня	тенге			116908				
		Накладные расходы	**тенге**			342850				
		Сметная прибыль	тенге			229934				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**			**3104107**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-1	**тенге**			**3967831**				

Итого прямые затраты по Акту		47 006 718
Временные здания и сооружения 1,5%	тенге	705 101
Итого с временными сооружениями	тенге	47 711 819
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%*1,1=2,42%	тенге	1 154 626
Итого по Акту	тенге	48 866 444,64
НДС(12%)	тенге	5 863 973,36
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**54 730 418,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель отдела _____ Алимбаев А.С.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Актам Инжиниринг"

_____ Каналин А.К.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Молдыбаев К.С.

В.оч. п. 21.