Протокол технического совещания

г. Кызылорда от «15» января 2026г.

Председатель технического совета:
Надирбек Т.К. - заместитель руководителя КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области»

Члены технического совета:
Мамбетияров Н. - руководитель отдела развития тепловой инфраструктуры и коммунального хозяйства УЭ и ЖКХ КО
Туралиев А.М. – авторский надзор ТОО «КБ «МунайГаз Инжиниринг»
Аралбаев Д.А. – технадзор ТОО «Кызылорда-Технадзор»
Ташкараев Ж.А. – генподрядчик ТОО «СК Megaron»

Повестка дня

Рассмотрение сметного перерасчета стоимости строительства методом исключения и добавления в основную проектно-сметную часть по объекту**: «Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-21 до ТК-25 в г. Кызылорда».**

На основании выданных согласований авторского надзора ТОО «КБ «МунайГаз Инжиниринг» (прилагается), а так же некоторых изменений и дополнений в проектную часть, вызванные в ходе производственной необходимостью в пользу дальнейшей надежной эксплуатации, разработан сметный перерасчет стоимости строительства в соответствии с правилами определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан. Исключенные и добавленные объемы проверены представителями комиссии, примененные сметные расценки соответствуют всем требованиям программного комплекса АВС-4 текущей редакции.

Итого финансовые показатели сметного перерасчета изложены в следующем порядке:

- Раздел- **Добавляемые работы**: - 91 164 666,32 тенге
- Раздел- **Исключаемые работы**: - 90 210 122,42 тенге
- Разница в сумме – **954 543,9** тенге с учетом НДС на уровне текущих цен, принять окончательной и условной без привлечения дальнейших финансовых обязательств, как со стороны Заказчика, так и со стороны Подрядчика.

РЕШЕНИЕ:

Рассмотрев перерасчет сметной стоимости строительства, комиссией **РЕШЕНО:**

- Утвердить представленные сметные перерасчеты, состоящие из двух разделов;

- Представителям авторского и технического надзора предоставить заключения о готовности объекта;

- Генеральной подрядной организации предоставить декларацию;

- Все не учтенные работы в проектно-сметной документации выполнить за счет непредвиденных затрат, в пределах сметной стоимости.

- После подтверждения выполненных работ (АВР по форме №4) принять объект к процессу эксплуатации актом приемочной комиссии.

Председатель технического совета:

_____ Надирбек Т.К. - заместитель руководителя КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области»

Члены технического совета:

_____ Мамбетияров Н. - руководитель отдела развития тепловой инфраструктуры и коммунального хозяйства УЭ и ЖКХ КО

_____ Турапиев А.М. – авторский надзор ТОО «КБ «МунайГаз Инжиниринг»

_____ Аралбаев Д.М. – директор ТОО «Кызылорда-Технадзор»

_____ Ташкараев Ж.А.. – зам.директор ТОО «СК Megaron»