Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Семей жолдары" Казахстан, Семей, Пржевальского, 80Б, БИН 050540008203, ИИК KZ526010261000042411, АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-20 Караганда - Аягоз - Тарбагатай - Бугаз км 541-548, 561-568

СПРАВКА № 5 от 10.12.2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/ специфики	Код
090140000306	050540008203	KZ3000000	KZ2030000	№16	12.08.2024	программа "Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования", подпрограмма "Оплата прочих услуг и работ"	091
				доп.соглашение №090140000306/240958/06	31.07.2025	БРК	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них			НДС	Всего
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	808 830 019,11	808 830 019,11	395 731 751,97				47 487 810,24	443 219 562,21
Выплата аванса	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Удержание аванса	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Предоплата за материалы	100 000 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Удержание за материалы	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00				0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	40 441 500,96	40 441 500,96	19 786 587,60				2 374 390,51	22 160 978,11
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Итого к оплате:	**768 388 518,15**	**668 388 518,15**	375 945 164,38				45 113 419,72	**421 058 584,10**

Заказчик:
Заместитель директора филиала
АО "НК "КазАвтоЖол" области Абай
Шоиынбаев А.А.
Должность, Ф.И.О., подпись
М.П.

Эксперт технического надзора:
ТОО "NOVA" STROY"
ИИН 630824301386
№KZ76VJE00045389 от 18.03.2019 г.
А.Б.Уразбаев
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Семей жолдары"
Шарипов Е.Е.
М.П.

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" области Абай, БИН 221 141 002 994, ИИК KZ63 070K K1KS 0451 3004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Семей жолдары", БИН 0505 4000 8203, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ526010261000042411 АО "Народный Банк Казахстана"

Акт выполненных работ № 4 от 10.12.2025г.

за декабрь 2025 года

Выполнение работ по программе 091 Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования" подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание,озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения

Договор № 16 от 12 августа 2024 года,дополнительное соглашение № 090140000306/240958/06 от 31.07.2025г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	стоимость работ по договору на 2025г.	Сумма предоплаты за материал в 2024г.	Сумма полученного аванса в 2025г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание предоплаты за материалы	Удержание 5% с выполнен-ных работ по настоящему акту	Удержание штрафов и пени	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-20 Караганда - Аягоз - Тарбагатай - Бугаз км 541-548, 561-568	тенге	958 830 019,11	958 830 019,11	100 000 000,00		808 830 019,11	443 219 562,21		0,00	22 160 978,11		421 058 584,10
	в том числе:												
	без НДС		856 098 231,35	856 098 231,35	89 285 714,29		722 169 659,92	395 731 751,97		0,00	19 786 587,60		375 945 164,38
	НДС		102 731 787,76	102 731 787,76	10 714 285,71		86 660 359,19	47 487 810,24		0,00	2 374 390,51		45 113 419,72

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель директора филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" области Абай

_____ Шоныноаев А.А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Семей жолдары"

Генеральный директор _____ Е.Е. Шарипов

ТЕХНАДЗОР

Эксперт технического надзора

ТОО "NOVAT STROY" _____ А.Б.Уразбаев

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" области Абай

Подрядчик: ТОО "Семей жолдары"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-20 Караганда - Аягоз - Тарбагатай - Бугаз км 541-548, 561-568

Договор № 16 от 12 августа 2024 года,дополнительное соглашение №090140000306/240958/06 от 31.07.2025г.

Акты приемки выполненных работ по среднему ремонту автодорог республиканского значения
за декабрь 2025 года от 10.12.2025 года

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год			Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*Расценка за единицу измерения, без НДС*	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
	Участок км 541-548, 561-568									
	Ресайклирование									
1	Ресайклирование покрытия на глубину до Н-20 см с добавлением нового материала	м2	103 600,00	820,98	85 053 528,00	103 600,00	85 053 528,00	100%		0,00
2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	3 885,00	9 629,65	37 411 190,25	3 885,00	37 411 190,25	100%		0,00
3	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	777,00	35 801,96	27 818 122,92	777,00	27 818 122,92	100%		0,00
	Устройство покрытия									
4	Розлив вяжущих материалов	тн	66,60	7 253,81	483 103,75	57,09	414 088,93	86%	35,679	258 805,58
5	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	тн	68,60	216 041,03	14 820 414,66	58,80	12 702 842,21	86%	36,749	7 939 276,38
6	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 7 см. Устройство	м2 покрытия	98 000,00	527,00	51 646 000,00	84 000,00	44 268 000,00	86%	52 500,00	27 667 500,00
7	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	тн	15 288,00	31 468,40	481 088 899,20	13 105,88	412 421 191,70	86%	8 191,88	257 785 474,10
	Укрепление обочин									
8	Укрепление обочины песчано-гравийной смесью толщиной 12 см	м2	70 000,00	234,10	16 387 000,00	45 600,00	10 674 960,00	65%	45 600	10 674 960,00
9	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	14 268,2974880	9 849,547	140 536 266,72	9 280,196938	91 405 735,91	65%	9 280,20	91 405 735,91
	Разметка проезжей части									
10	Разметка проезжей части краской, сплошная, ширина линии 0,1 м	км	4,20	81 290,28	341 419,18			0%		

11	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	9,80	52 274,15	512 286,67			0%		
Итого					856 098 231,35		722 169 659,91			395 731 751,97
НДС 12%					102 731 787,76		86 660 359,20			47 487 810,24
Итого с НДС:					**958 830 019,11**		**808 830 019,11**			**443 219 562,21**

Заказчик:
Заместитель директора
филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" области Абай

А.А. Шоныбаев

Принял:
Главный специалист
ОЭиБД филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" области Абай

Р.Б. Өсербатов

И.о.начальника
ОПЭРиЗ филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" области Абай

А. Э. Эльдосов

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Семей жолдары"

Е.Е. Шарипов

Эксперт технического надзора
ТОО "NOVAT STROY"

А.Б.Уразбаев

Приложение № 4

Реестр сводной информации к акту выполненных работ № 4 от 10.12.2025г

№	Наименование работ*	ед.изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
Область Абай						
Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-20 Караганда - Аягоз - Тарбагатай - Бугаз км 541-548, 561-568						
1	Устройство покрытия толщиной 7см из холодных асфальтобетонных смесей	км	14,00	12,000	86%	7,500

Заместитель директора филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" области Абай _____ **А.А. Шоныбаев**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КазАвтоЖол Национальная компания АО,Республика Казахстан, г. Астана, шоссе Ондирис, дом № 72/1** — **090140000306**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО Семей жолдары,071400, Республика Казахстан, область Абай, г. Семей, Пржевальского 80 Б** — **050540008203**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №8 от 24.05.2024г., Доп.согл №1 от 02.07.24г, Доп.согл №090140000306/240654/07 от 3

Номер документа	Дата составления
264	10.12.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний рем а/д респуб-ского значения А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 541-548, 561-568			тенге	1	443 219 562,21	443 219 562,21
				Итого	1	x	443 219 562,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный Директор / _____ / Шарипов Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.12.2025

М.П.