Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата района Сауран»
Подрядчик: ТОО "A-III GROUP"
Технический надзор: ТОО "RoyalCompany"
Авторский надзор: ТОО "ЮЖЬЭСТПРОЕКТ
Наименование стройки: «Строительство клуба, библиотеки в п.Бабайкорган, сельского округа Бабайкорган г.Туркестан,ЮКО»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ 2025 г

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4723516	386444	№17	2024-04-17			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1					дополнительные затраты			
			в отчетном месяце без НДС	Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г				
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1		3	4	5	6	7	8	9		10
«Строительство клуба, библиотеки в п.Бабайкорган, сельского округа Бабайкорган г.Туркестан,ЮКО»	245 676 750,07	215 676 750,07	96 648 862,20							11 597 863,46	108 246 725,66
Удержание аванса										11 597 863,66	108 246 725,66
ИТОГО по справке	245 676 750,07	215 676 750,07	96 648 862,20								

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата района Сауран» БИН: 160940010783
Руководитель: Мухамбаев К.Т.
М.П.

Технический надзор:
"RoyalCompany"
БИН: 160940010783
Руководитель: Алибеков А.К.
М.П.

Подрядчик:
ТОО "A-III GROUP"
БИН: 181140010612
Руководитель: Онгаров Э. Б.
М.П.

Заказчик

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "A III GROUP" г.Шымкент, Микрорайон КУНШЫГЫС, 92, 21 БИН/ИИН 181140010612**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ка **«Строительство клуба, библиотеки в п.Бабайкорган, сельского округа Бабайкорган г.Туркестан.ЮКО»**

(наименование, адрес)

т (наименование)

вор подряда (контракт) №17 от 2024-04-17
ительное соглашение №17/1 от 2024-11-29

Акт выполненных работ №5

за **СЕНТЯБРЬ 2025** (месяц, год)

лом(а) в текущих ценах на 1 квартал 2022 г.

Шифр нормы или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге
2	3	4	5		6	7	8	9	10	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 (АР)

РАЗДЕЛ 4. Отделочные работы/АС-8/

Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзт=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	511,58	1083,00 731,06	6,05 2,11	553011 373996	3095 1079	176950	922430
Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзт=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	940,78	817,40 465,46	6,05 2,11	768994 437895	5692 1985	325407	1210577
Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзт=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	72,43	1083,00 731,06	6,05 2,11	78442 52951	438 153	25053	136599
Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзт=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	148,73	817,40 465,46	6,05 2,11	121572 69228	900 314	51444	191383
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге							2 454 989

РАЗДЕЛ 5. Кровля(АС-47)

Кровля в осях В-Е и 1-7

АВР-4

Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзт=1,04	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	44,65	20895,77 3565,28	2416,09 638,60	1479763 233882	198495 41892	978386	1187434
Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзт=1,04	Пароизоляция мелочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	68,88	1140,14 281,93	36,49 5,82	78533 19419	2514 401	56600	104509
Е11-120101-1301 1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзт=1,04	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	328	907,52 297,48	77,43 18,03	297667 97633	25397 5914	176337	422678
С3214-102-0103 234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	20,2704	25969,00 –	–	526402 –	–	526402	568514
Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзт=1,04	Пароизоляция мелочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	328	1140,14 281,93	36,49 5,82	373966 92473	11969 1909	269524	497661

Деталь примыкания кровли к стене

ABP-4
ABP-5

2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04	Бортик из цементно-песчаного раствора М100. Устройство	м3	0,21	25284,25 1776,06	1646,46 140,52	5588 426	895 92	4767	6534
Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	11,01	2727,43 292,10	20,44 7,19	32211 2387	241 85	29583	37244
Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7,1	5527,33 1528,45	21,00 5,07	39244 10852	149 36	28243	53202
Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04	Покрытия мелкие (кровля рейса) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,18	5527,33 1528,45	21,00 5,07	6512 1804	25 6	4693	8842
			Кровля						
Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	153,21	1140,14 281,53	36,49 5,82	174681 43194	5591 892	125896	232460
Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	25,33	20895,77 3565,28	2416,09 438,60	529290 90309	61200 10376	377781	677436
Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.30мм. Устройство	м2 стяжки	153,21	979,78 319,69	142,30 36,44	142452 48900	21804 5583	71578	208061
Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	153,21	303,26 17,78	31,71 8,45	46462 2724	4859 1295	38879	54172
Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04	Слои подстилающие и набеговых. Армирование	т	0,1697567	21325,66 19314,46	1969,20 842,52	3620 3279	334 143	5	7273
С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1697567	456152,00<–	–<–	77435<–	–<–	77435	83630
Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04	Основания из бетона или раствора под полимерно-мембранный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	153,21	107,93 72,87	1,66 0,75	25729 11364	254 115	14311	38994
Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	153,21	2727,43 292,10	20,44 7,19	417870 50964	3132 1102	383774	483160
Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, сплошностенные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,16664	123137,63 92311,96	27562,67 8168,61	143657 107695	32156 9530	3806	242505
С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,16664	973500,00<–	–<–	1135827<–	–<–	1135827	1326693
Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04	Изделия монтажные массой до 30 кг. Установка	т стальных элементов	0,12104	1130842,69 86417,97	9864,44 1934,59	137603 10460	1187 234	125956	1622,89

2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Е11-120101-0001 1112-0101-0001 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзп=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство ПР: 1.5%; СП: 0%	м2 покрытия	57	5527,33 1528,45	21,00 5,67	315058 87122	1197 289	226739	427114
Е11-120101-0001 1112-0101-0001 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзп=1,04	Покрытия мелкие (металлосайдинг) из листовой оцинкованной стали. Устройство ПР: 1.5%; СП: 0%	м2 покрытия	75,52	1584,01 1528,45	21,00 5,67	119624 115429	1586 383	2609	244264
С1224-104-0303 224-104-0303 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,45 мм СП: 0%	м2	75,52	3116,00 –	– –	235320 –	– –	235320	254146
			Система водостока						
Е11-120101-0001 1112-0101-0001 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзп=1,04	Желоба настенные. Устройство ПР: 1.5%; СП: 0%	м желобов	26,62	1396,21 1179,26	216,85 66,31	37167 31395	5773 1766	–	73082
С1224-204-0101 224-204-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм СП: 0%	м	26,62	785,00 –	– –	20897 –	– –	20897	22569
С1224-204-0112 224-204-0112 РСНБ РК 2022	Кронштейн желоба СП: 0%	шт.	34	623,00 –	– –	21182 –	– –	21182	22877
С1224-204-0109 224-204-0109 РСНБ РК 2022	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм СП: 0%	шт.	2	476,00 –	– –	952 –	– –	952	1028
С1224-204-0106 224-204-0106 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм СП: 0%	шт.	2	1562,00 –	– –	3124 –	– –	3124	3374
С1224-204-0104 224-204-0104 РСНБ РК 2022	Сетка защитная СП: 0%	шт.	2	500,00 –	– –	1000 –	– –	1000	1080
С1224-204-0111 224-204-0111 РСНБ РК 2022	Хомут универсальный СП: 0%	шт.	4	418,00 –	– –	1672 –	– –	1672	1806
С1224-204-0103 224-204-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм СП: 0%	шт.	4	880,00 –	– –	3520 –	– –	3520	3802
С1224-204-0104 224-204-0104 РСНБ РК 2022	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм СП: 0%	шт.	6	500,00 –	– –	3000 –	– –	3000	3240
С1224-204-0102 224-204-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм СП: 0%	м	5,12	898,00 –	– –	4598 –	– –	4598	4966
С1224-204-0106 224-204-0106 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм СП: 0%	шт.	2	1562,00 –	– –	3124 –	– –	3124	3374
С1224-204-0105 224-204-0105 РСНБ РК 2022	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм СП: 0%	шт.	2	1038,00 –	– –	2076 –	– –	2076	2242
			Кровля в осях В-А и 2-7 Обшивка парапета						
Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзп=1,04	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж ПР: 1.5%; СП: 0%	т конструкций	1,29625	123137,67 92311,96	2756,67 816,61	159617 119659	35729 10589	4229	269447
С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП: 0%	т	1,29625	973588,00 –	– –	1262013 –	– –	1262013	1362974

2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	12	5527,33 1528,45	21,00 5,07	66328 18341	252 61	47735	89919
Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия мелкие (металлочерепица) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	100,72	1584,01 1528,45	21,00 5,07	159541 153945	2115 511	3491	329772
С1224-104-0303 224-104-0303 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,45 мм	м2	100,72	3116,09 –	– –	313844 –	– –	313844	318951
			Система водостока						
Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Желоба настенные. Устройство	м желобов	21,38	1396,21 1179,36	216,85 66,11	34040 28753	5287 1612	–	66933
С1224-204-0101 224-204-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	24,38	785,00 –	– –	19138 –	– –	19138	20669
С1224-204-0112 224-204-0112 РСНБ РК 2022	Кронштей желоба	шт.	31	623,00 –	– –	19313 –	– –	19313	20858
С1224-204-0109 224-204-0109 РСНБ РК 2022	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт	2	476,00 –	– –	952 –	– –	952	1028
С1224-204-0106 224-204-0106 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	2	1562,00 –	– –	3124 –	– –	3124	3374
С1224-204-0104 224-204-0104 РСНБ РК 2022	Сетка защитная	шт	2	500,00 –	– –	1000 –	– –	1000	1080
С1224-204-0111 224-204-0111 РСНБ РК 2022	Хомут универсальный	шт	8	418,00 –	– –	3344 –	– –	3344	3612
С1224-204-0103 224-204-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт	4	880,00 –	– –	3520 –	– –	3520	3802
С1224-204-0104 224-204-0104 РСНБ РК 2022	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт	14	500,00 –	– –	7000 –	– –	7000	7560
С1224-204-0102 224-204-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	13,3	898,00 –	– –	11943 –	– –	11943	12898
С1224-204-0106 224-204-0106 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	2	1562,00 –	– –	3124 –	– –	3124	3374
С1224-204-0105 224-204-0105 РСНБ РК 2022	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм	шт	2	1038,00 –	– –	2076 –	– –	2076	2242
			Кровля						
Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки подвесные на однорядном металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	276,67	3787,01 1718,76	19,25 7,75	1047752 475529	5326 2144	566897	1595871
Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолка	276,67	3042,38 843,53	31,57 13,63	1063071 233378	8734 3771	820958	1378627

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
150	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзт=1,04	Пароизоляция наклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	276,67	1140,14 281,53	36,49 5,82	315443 78002	10095 1610	227346	419781
151	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзт=1,04	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	276,67	1357,77 745,62	74,54 17,20	375654 206291	20621 4759	148749	615402
152	С1214-101-0203 214-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П-75-80	м3	28,49701	31059,00 –	– –	885089 –	– –	885089	955896
153	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзт=1,04	Пароизоляция наклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	276,67	1140,14 281,53	36,49 5,82	315443 78002	10095 1610	227346	419781
154	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзт=1,04	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	322,65	6284,26 959,99	28,89 11,19	2672916 309741	9321< 3610	2353854	3198097 18499154
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				16522526	507149	13091789	18499154,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 (КЖ)

РАЗДЕЛ 7. Кровля-Конструкции металлические

152	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзт=1,04	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м ФМ-1(опт)	т конструкций	5,35046	7574863 38909,60	32107,84 10119,79	391140 200814	165371 52122	23055	609839
153	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзт=1,04	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	5,35046	230383,71 170919,84	52385,96 18616,04	1186582 880316	269812 95881	36454	2080371
154	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,973198	435218,00 –	– –	927474 –	– –	927474	927474
155	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	2,825784	439438,00 –	– –	1241757 –	– –	1241757	1341098
156	С1214-101-0202 214-101-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,226512	466319,00 –	– –	105582 –	– –	105582	114029
157	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзт=1,04	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж ПРОГОНЫ	т конструкций	3,74332	41513,41 23037,14 –	13068,16 4180,85 –	155356 86212 –	48905 15646 –	20239	243601
160	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,023712	435218,00 –	– –	10320 –	– –	10320	11146
161	Е11-090302-0201 1109-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзт=1,04	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж СВ-1,2,3,4	т конструкций	2,07772	10302,98 81855,38	18188,57 5433,65	214053 170073	37791 11290	6189	366328
162	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзт=1,04	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	2,07772	230383,71 170919,84	52385,96 18616,04	478673 355124	108843 38679	14706	810438
163	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,394936	435218,00	–	607126	–	607126	655696

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
164	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,765815	439438,09	–	336537	–	336537	361660
165	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	3,38458	123137,67 92311,96	27562,67 8168,61	416769 312437	93288 27647	11044	701542
166	Е11-090701-0108 1109-0701-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	3,38458	299897,96 260085,60	9801,96 5393,23	1015028 677206	108157 18254	19665	1614487
167	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2,739696	435218,09	–	1190743	–	1190743	1286602
168	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,783936	439438,09	–	344517	–	344517	372078
				ОКРАСКА						
169	ССЦ РК 8.04-08-2020	Доплата за применение марки стали С245	тн	14,35508	7791,00	–	111840	–	111840	129787
170	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	416,29732	112,47 61,71	3,01 0,37	46821 25690	1253 154	19878	69826
171	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	416,29732	188,33 72,13	4,14 0,74	78401 30028	1807 308	46566	107280
172	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=0,66	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	416,29732	5460,61 658,21	85,37 32,95	2273237 274011	35539 13717	1963687	2669510
				Балки подшивного потолка						
173	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	4,1756	60108,44 25133,68	25346,63 7261,29	250989 104948	105837 30320	40204	371870
174	Е11-090701-0102 1109-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	4,1756	56435,72 43762,99	11500,23 3622,81	235653 182737	48020 15125	4896	461952
175	С1214-203-0201 214-203-0201 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,159744	446415,00 –	– –	71312 –	– –	71312	77017
176	С1214-203-0202 214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	3,0108	464722,00 –	– –	1399185 –	– –	1399185	1511120
177	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,17208	435218,09 –	– –	510110 –	– –	510110	550919
178	ССЦ РК 8.04-08-2020	Доплата за применение марки стали С245	тн	4,1756	7791,00 –	– –	32532 –	– –	32532	35135
179	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	121,0924	112,47 61,71	3,01 0,37	13619 7473	365 45	5781	29311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
180	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	121,0924	188,33 72,13	4,34 0,74	22805 8734	526 90	13545	31205
181	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=0,66	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	121,0924	5469,61 658,21	85,37 32,95	662238 79761	10338 3990	571196	776506 18171795
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тоже**				**17063601**	**1441897**	**11586560**	**18 171 795,00**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1 НВК

РАЗДЕЛ 3. Сеть канализации К1

ПРОКЛАДКА ТРУБ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
66	Е11-281401-0102 1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	94,4	2508,24 121,71	24,57 10,84	236778 11489	2320 948	222969	269017
67	Е11-250210-0203 1125-0210-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы диаметром 150 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,0944	981338,16 165525,36	803585,74 171102,05	92638 15636	75858 16152	1154	111200
68	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0267	4141113,37 556264,80	149765,57 58388,00	110568 14852	3999 1559	91737	136966
69	Е11-220601-0103 1122-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0267	1159159,31 216468,72	29470,52 187,82	30950 5780	787 5	24383	39611
70	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2762,86 2331,06	124,64 56,35	2763 2331	124 56	308	5537
71	С1242-101-0303 242-101-0303 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	36814,00 –	– –	36814 –	– –	36814	39750
72	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	5,90231	1385628,83 702124,07	658776,63 210933,46	6931345 3512242	3295405 1055155	123698	12369313
73	С1241-102-0174 241-102-0174 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	0,3	3387,00 –	– –	1016 –	– –	1016	1097
74	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2895,00 –	– –	11580 –	– –	11580	12506
75	С1241-112-0146 241-112-0146 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, марка стали диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х3,5 мм	шт.	2	1803,00 –	– –	3606 –	– –	3606	3894
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тоже**				**7458058** **3562320**	**1378493** **1073875**	**517245** –	**13 898 974,00**

РАЗДЕЛ 4. Канализационные колодцы

КОЛОДЕЦ D-1000 ММ /3 ШТ/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
81	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КОк СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	6290,00 –	– –	18870 –	– –	18870	20380

КОЛОДЕЦ D-1500 ММ /6 ШТ/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
82	Е11-230101-0105 1123-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзг=1,04	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные. диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	8,94	40735,87 10468,39	9811,52 1109,05	364179 149015	87715 36735	127149	591918	
83	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	6	31027,00 –	– –	186162 –	– –	186162	201055	
84	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	8	15756,00 –	– –	126048 –	– –	126048	136132	
85	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	7	20750,00 –	– –	145313 –	– –	145313	156938	
86	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1; 2ПП15-1	шт	6	28092,00 –	– –	168552 –	– –	168552	182036	
87	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1571-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	6290,00 –	– –	37740 –	– –	37740	40759	
88	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	35152,00 –	– –	105456 –	– –	105456	113892	
89	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6	25559,00 –	– –	153354 –	– –	153354	165622	
90	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзг=1,02	Слои подстилающие бетонные: отсыпка вокруг люков колодцев. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,209	24360,35 5177,95	12,74 –	175614 37328	92 –	138194	227558	
91	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянки	т	0,1428	100.968,00 –	– –	143509 –	– –	143509	154996	
92	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзг=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,1412	94,17 36,07	2,17 0,37	390 149	9 2	232	534	
93	Е15-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзг=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг/МС). Установка	т стальных элементов	0,1656	1136842,69 86417,97	9804,44 1934,50	188261 14311	1623 320	172327	221968 2211782 2 211 782,00	15 222 756,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тонн								

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-5 Ограждение с калитками

РАЗДЕЛ 1.

1	УБ-010602-0403 0601-0607-0403 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м	секция	28,8	169771,00 38205,00	698,00 201,00	9790128 1741822	40251 11533	1004628	5286669 5 286 669,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тонн								

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2 Тепловые сети

РАЗДЕЛ 1.Трубопроводы

1	Е11-240101-0102 1124-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзг=1,04	Трубопроводы подземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,19	1410527,27 777067,20	619573,83 176071,58	268000 147643	147719 33454	2638	48,0668	
2	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	191,9	2323,00 –	– –	445784 –	– –	445784	481447	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С1242-301-1203 242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч30л ГОСТ 5761-2005 DN 25 СП =%	шт.	1	1665,00 –	– –	1660 –	– –	1660	7193
4	С1222-519-0202 222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные СП =%	т	0,005	976733,00 –	– –	4884 –	– –	4884	5275
5	С1222-519-0201 222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие СП =%	т	0,05412	976733,00 –	– –	52861 –	– –	52861	57090
6	Е11-130501-0101 1113-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кстр и Ксм=1,02	Поверхности. Оклейка изолом в 1 слой НР =% СП =%	м2	82	3783,53 1832,27	116,25 52,26	310249 150246	9532 4285	150471	456226
7	Е11-130501-0102 1113-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кстр и Ксм=1,02	Поверхности. Оклейка изолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101 НР =% СП =%	м2	82	1814,73 779,69	116,25 52,26	148808 63935	9532 4285	75341	211550
8	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2022 Кстр и Ксм=1,04	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна НР =% СП =%	м3 изоляции	3,12	43171,72 29676,19	1601,10 713,73	134696 92590	4996 2227	37119	223297
9	С1234-202-0101 234-202-0101 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95 СП =%	м3	4,4928	5500,00 –	– –	25070 –	– –	25070	27076
10	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кстр и Ксм=1,04	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с прослойкой нити НР =% СП =%	м2 поверхности покрытия изоляции	92	791,77 481,10	20,57 8,08	64563 44261	1892 743	18410	106668
11	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Д-В СП =%	1000 м2	0,1058	552642,00 –	– –	58470 –	– –	58470	63148
12	С1241-112-0130 241-112-0130 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм СП =%	шт.	20	807,00 –	– –	16140 –	– –	16140	17431
13	Е11-240105-0102 1124-0105-0102 РСНБ РК 2022 Кстр и Ксм=1,04	Компенсаторы П-образные диаметром труб 70 мм. Установка НР =% СП =%	компенсатор	1,9047619	8249,63 5962,32	2008,15 995,67	15714 11357	3825 1896	532	51141
14	С1245-405-0402 245-405-0402 РСНБ РК 2022	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27836-86 диаметром 76 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м СП =%	шт.	1,9047619	2855,00 –	– –	54387 –	– –	54387	58738
15	С1242-103-0302 242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 16, марки 30ч41вк ГОСТ 5762-2002 DN 80 СП =%	шт.	2	60535,00 –	– –	121070 –	– –	121070	130756
16	Е11-240101-0104 1124-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кстр и Ксм=1,04	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка НР =% СП =%	км трубопровода	0,005	1649258,17 922856,48	700571,00 180820,85	8246 4614	3503 904	129	14006
17	С1241-102-0168 241-102-0168 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм СП =%	м	5,05	3183,00 –	– –	16074 –	– –	16074	17360
18	Е11-240101-0101 1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кстр и Ксм=1,04	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР =% СП =%	км трубопровода	0,01	1392619,46 767816,40	613248,07 172972,49	13926 7678	6133 1730	135	25699

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
19	С1241-102-0108 241-102-0108 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	10,1	646,00 –	– –	6525 –	– –	6525	7047
20	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзт=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	1500475,87 292852,56	41993,24 244,17	7502 1464	205 1	5833	9669
21	Е11-220601-0201 1122-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзт=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	958395,87 294175,44	40485,71 131,40	9584 2942	405 1	6217	13497
22	Е11-130501-0101 1113-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзт=1,02	Поверхности. Оклейка изолом в 1 слой	м2	1	3727,67 1832,27	116,25 52,26	3728 1832	116 52	1780	5431
23	Е11-130501-0102 1113-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзт=1,02	Поверхности. Оклейка изолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101	м2	1	1814,73 779,69	116,25 52,26	1815 780	116 52	919	2580
24	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзт=1,04 К=0,28	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 108х5 мм	стык	44	9059,35 1025,52	8033,83 2443,97	398611 45123	353489 107535	–	580532
25	С1261-107-0511 261-107-0511 РСНБ РК 2022	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	8,624	419,00 –	– –	3613 –	– –	3613	3992
			КЛАПАН-ЗАХЛОПКА-1шт							
26	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзт=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2762,86 2331,06	124,64 56,35	2763 2331	124 56	308	5537
27	Е11-090606-0113 1109-0606-0113 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзт=1,04	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж	т конструкций	0,00967	83981,78 68180,11	13089,79 5022,95	812 659	127 49	26	1404
28	С1241-102-0170 241-102-0170 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	1	4267,00 –	– –	4267 –	– –	4267	4544
29	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы плоские приварные PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	2895,00 –	– –	2895 –	– –	2895	3127
30	Е11-130301-1471 1113-0301-1471 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзт=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ 177 серебристой	м2	1,1	157,71 27,09	4,92 0,55	174 30	5 1	139	211
		Узлы заделки трубопровода								
31	Е11-460303-0105 1146-0303-0105 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзт=1,04	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,180	171526,53 1066-25,85	1668,91 751,30	31904 19832	314 140	11761	52575
32	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзт=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,04922	1835333,03 702124,07	658776,63 210933,46	90335 34559	32425 10382	23351	145612
33	Е11-221201-0100 1122-1201-0100 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзт=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	4	6403,07 5561,13	522,50 37,56	25612 22005	2090 150	1517	51349
34	С1241-116-0215 241-116-0215 РСНБ РК 2022	Фланцы плоские приварные PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм/280 мм/	шт.	4	11485,00 –	– –	45940 –	– –	45940	49615

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тонн**				2401622	546545	1281197	**2 328 091**
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы								
35	E11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	100,0412667	260,86 –	260,86 62,52	49052 –	49052 11756	–	62117
36	E11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,8157093	2806,00 2806,00	– –	16319 16319	– –	–	30314
37	E11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	68,5519356	44,51 –	44,51 12,98	3051 –	3051 890	–	3982
38	E11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04	Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	12,0974004	1110,92 1110,92	– –	13439 13439	– –	–	24964
39	E11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	68,5519356	230,73 118,84	111,79 49,30	15817 8154	7664 3380	–	26050
40	E11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	113,20764	79,59 –	79,59 20,28	9010 –	9010 2296	–	11516
		Подпольный канал		**Лотки и плиты**						
41	E11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04	Каналы непроходные одночейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	13,52	16814,14 5852,81	3609,55 1229,14	227327 79130	48801 16618	95596	367534
42	C1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	9,36	92141,00 –	– –	862449 –	– –	862449	911435
43	C1225-202-1102 225-202-1102 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	4,16	69477,00 –	– –	289024 –	– –	289024	312146
				Монолитный лоток Мл-1/12,12п.м./						
44	E11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,212	17956,79 4776,06	1646,46 340,52	21764 2153	1996 413	47615	26026
45	E11-061301-0302 1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство/В12,5/	м3	2,0604	59004,67 22376,64	9111,06 3586,15	121573 46105	18773 7389	56695	183872
46	C1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0562368	456152,00 –	– –	25653 –	– –	25653	27705
				Монолитная плита Мп-1/12,12п.м./						
47	E11-060801-0113 1106-0801-0113 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04	Перекрытия каналов МП 1. Устройство/В12,5/	м3	0,92112	40919,42 13053,96	3711,88 800,00	37692 12024	3419 738	22249	53250
48	C1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,026664	456152,00 –	– –	12163 –	– –	12163	13136
		ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ Н-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
49	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж	т конструкций	0,0585	148236,93 127061,04	10087,12 595,67	8672 7433	590 35	649	14931
50	С1214-203-0202 214-203-0202 РСНБ РК 2022	Шкаляр горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,0585	464722,09	–	27186	–	27186	29361
			Дренажный Колодец ДК-1 (1 ШТ)							
51	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Группы сухие	м3 конструкций колодца	1,212	50557,18 23943,44	14523,03 5993,73	61286 29498	17892 7384	14896	106704
52	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1	16947,00	–	16947	–	16947	18303
53	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1	12877,00	–	12877	–	12877	13907
54	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	4	11237,00	–	44948	–	44948	48544
55	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	15133,00	–	15133	–	15133	16344
56	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1	6616,00	–	6616	–	6616	7145
57	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6290,00	–	6290	–	6290	6793
58	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	25559,00	–	25559	–	25559	27604
59	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,62	17956,79 1776,06	1646,46 340,52	11133 1101	1021 211	9011	13313
60	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04	Кирпичная кладка	м3 кладки	0,05	50568,61 15442,70	2682,06 1108,16	2528 772	134 55	1422	3762
61	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,0564	103032,11 52567,94	34768,59 11835,17	5811 2965	1961 667	885	8982
62	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0564	100496,00	–	56680	–	56680	61214
63	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,02	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п. баллоном с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,6356	747,64 602,59	1,47 0,71	1223 986	2 1	235	2173
64	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МС-2,МС-5,МС-6	т стальных элементов	0,04432	1136842,69 86417,97	9804,44 1934,59	50385 3830	435 86	46120	55406
			Теплофикационная камера УТ-1 (1 ШТ)							
65	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,11	17956,79	1646,46	19932	1828	16133	23836

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1776,06	340,52	1971	378		
66	Е11-06-1301-0101 1106-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены и плоские линии круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	13,36	64257,97 19212,50	7639,63 2752,93	729971 331856	79970 31273	318147	1145250
67	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,085	408502,00 –	– –	34725 –	– –	34725	37501
68	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,19575	456152,00 –	– –	89292 –	– –	89292	96435
69	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,972	18654,59 8362,42	9700,94 3727,09	36787 16491	19308 7350	988	70112
70	С1261-101-0378 261-101-0378 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92ПО2/	м3	1,132	74268,00 –	– –	84071 –	– –	84071	96797
71	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; банкеты и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/П 114-8/	м3	9,44	32475,00 –	– –	14289 –	– –	14289	15432
72	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО-6	шт.	2	6290,00 –	– –	12580 –	– –	12580	13586
73	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; банкеты и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15(ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/Б5/	м3	0,32	32475,00 –	– –	10392 –	– –	10392	11224
74	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Люки. Установка	шт.	2	2525,32 2100,82	290,84 131,48	5054 4202	582 263	267	10229
75	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	25559,00 –	– –	51118 –	– –	51118	55207
76	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	9	2632,66 1279,97	89,15 71,87	18294 11520	803 647	5971	30269
		Стремянка Сн-1/1 ШТ/								
77	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,02804	103032,31 52567,94	34768,59 11825,37	2889 1474	975 332	440	4466
78	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,02804	1004968,09 –	– –	28179 –	– –	28179	30433
79	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Поверхности металлические грунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,81316	94,37 36,07	2,17 0,37	77 29	1 –	47	105
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тыс**				3196243	267268	2337326	[redacted]

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 ВК

РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	78	2274,27 620,79	30,76 11,42	63680 17382	862 320	45436	87510	
2	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	27	2271,63 620,79	30,76 11,42	61033 16761	830 308	46442	87722	
3	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	39	4748,78 797,63	54,31 26,45	185702 31108	2115 798	152483	211727	
4	Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	12	6577,65 956,71	72,41 26,95	210485 30615	2317 862	173553	266639	
5	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18ир,15кч33л ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	20	1051,00 —	— —	21020 —	— —	21020	22792	
6	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18ир,15кч33л ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	4	1247,00 —	— —	4988 —	— —	4988	5387	
7	С1241-113-0107 241-113-0107 РСНБ РК 2022	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	922,00 —	— —	922 —	— —	922	996	
8	С1241-113-0113 241-113-0113 РСНБ РК 2022	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	2004,00 —	— —	12024 —	— —	12024	12986	
9	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	9	483,00 —	— —	4347 —	— —	4347	4695	
10	С1241-112-0139 241-112-0139 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	829,00 —	— —	2487 —	— —	2487	2686	
11	С1243-114-0117 243-114-0117 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	770,00 —	— —	1540 —	— —	1540	1663	
12	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,02	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	9	43944,87	173,68	263669	1043	252679	295642	
13	Е11-161401-0101 1116-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,02	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	6	1306,88 1269,59	22,89 8,11	7841 7618	138 49	85	16582	
14	С1248-307-0103 248-307-0103 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный ШПК-315 НЗК/НЗК	шт.	6	18347,00 —	— —	110082 —	— —	110082	118856	
15	С1248-305-0106 248-305-0106 РСНБ РК 2022	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	12	15933,00 —	— —	191200 —	— —	191200	206505	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
16	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	29,53	1109,99 1054,94	1,47 0,71	35436 31152	43 21	4241	65205
17	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	91	120,65 116,82	1,61 –	11341 10981	151 –	209	23876
18	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	32	125,63 116,82	1,61 –	4020 3738	52 –	230	8296
19	С1261-301-0220 261-301-0220 РСНБ РК 2022	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,38	5399,00 –	– –	2052 –	– –	2052	2216
20	С1241-102-0240 241-102-0240 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32*x6,0 мм	м	0,6	22814,00 –	– –	13688 –	– –	13688	14783
21	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Уборы бетонные. Устройство	м3	0,18	28143,12 7705,15	1719,18 375,97	5065 1387	310 68	5368	6900
22	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Краны пожарные диаметром 15 мм. Установка	кран	4	28137,14 552,64	– –	112549 2211	– –	110338	123093
				Водомерный узел						
23	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	30155,42 14392,29	666,12 163,16	30155 14392	666 163	15097	47973
24	С1241-101-0402 241-101-0402 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,5	860,00 –	– –	430 –	– –	430	464
25	С1241-101-0410 241-101-0410 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	2,5	3813,00 –	– –	9533 –	– –	9533	10296
26	С1244-301-0402 244-301-0402 РСНБ РК 2022	Счетчики холодной воды класса С, DN 20, Q 2,5 м3/ч	шт.	1	36288,00 –	– –	36288 –	– –	36288	39191
27	С1242-303-0101 242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15Б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	2029,00 –	– –	2029 –	– –	2029	2191
28	С1242-101-1003 242-101-1003 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	64697,00 –	– –	129394 –	– –	129394	139746
29	Ц13-121101-0405 1312-1101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	30022,22 15811,53	13164,17 5213,82	30022 15812	13164 5214	1046	46275
30	519-101-0102 519-101-0102 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электропроводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	305741,00 –	– –	305741 –	– –	305741	305741

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
31	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18пр(.15кч33л ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1051,00 –	– –	1051 –	– –	1051	1135
32	С1241-113-0113 241-113-0113 РСНБ РК 2022	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2004,00 –	– –	4008 –	– –	4008	4329
33	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2263,00 –	– –	18104 –	– –	18104	19552
34	С1241-117-0103 241-117-0103 РСНБ РК 2022	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12836-67	шт.	2	1460,00 –	– –	2920 –	– –	2920	3154
35	С1241-112-0139 241-112-0139 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	829,00 –	– –	1658 –	– –	1658	1791
36	С1244-302-0101 244-302-0101 РСНБ РК 2022	Радиомодуль модели Cable RF	шт.	1	44261,00 –	– –	44261 –	– –	44261	47802
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1923743	21687	1403211	2251603
	Стоимость оборудования						193164	8135	305741	
	ВСЕГО: Стоимость оборудования		Тенге				305741			
			Тенге				305741			

РАЗДЕЛ 2. Водопровод ТЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
37	Е11-106501-0401 1116-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	24	1623,22 1615,17	3,04 0,18	38957 38764	73 4	120	83106
38	С1241-205-0203 241-205-0203 РСНБ РК 2022	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1853-2009	м	23,76	349,00 –	– –	8292 –	– –	8292	8955
39	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18пр(.15кч33л ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт	14	1051,00 –	– –	14714 –	– –	14714	15891
40	Е11-170001-0101 1117-0001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	4	14700,30 14039,92	603,52 208,44	58801 56160	2414 1154	227	124166
41	513-106-0104 513-106-0104 РСНБ РК 2022	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	4	51821,00 –	– –	207284 –	– –	207284	207284
42	С1241-609-1101 241-609-1101 РСНБ РК 2022	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 16x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	1	885,00 –	– –	885 –	– –	885	956
43	С1241-602-0201 241-602-0201 РСНБ РК 2022	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 16x16x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	5	1468,00 –	– –	7340 –	– –	7340	7927
44	С1241-601-0401 241-601-0401 РСНБ РК 2022	Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 16x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	22	919,00 –	– –	20218 –	– –	20218	21835
45	С1241-221-0101 241-221-0101 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	8,00	–	320	–	320	346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е11-164101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзт=1,02	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	24	120,65 116,82	1,61 –	2896 2804	39 –	53	6055
47	С1242-304-0601 242-304-0601 РСНБ РК 2022	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч13п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт	4	3043,00 –	– –	12172 –	– –	12172	13146
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				371879 97728 207284	2526 1198	64341 207284	489707
	Стоимость оборудования		Тенге							
		РАЗДЕЛ 3.Канализация								
48	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзт=1,02	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1136,08 1117,49	1,94 0,63	9089 8940	15 5	134	19283
49	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	7,984	354,00 –	– –	2826 –	– –	2826	3052
50	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзт=1,02	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	31	1097,51 1071,57	4,77 1,45	34023 33219	148 45	656	71951
51	С1241-203-0201 241-203-0201 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	30,938	1145,00 –	– –	35424 –	– –	35424	38258
52	С1241-208-3501 241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резиной, DN 50	шт.	4	79,00 –	– –	316 –	– –	316	341
53	С1241-208-3503 241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резиной, DN 100	шт.	9	260,00 –	– –	2340 –	– –	2340	2527
54	С1241-209-2501 241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный под углом 45° DN 50х50х50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	162,00 –	– –	972 –	– –	972	1050
55	С1241-209-2506 241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный под углом 45° DN 110х110х110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	583,00 –	– –	6413 –	– –	6413	6926
56	С1241-512-0101 241-512-0101 РСНБ РК 2022	Прочистка DN 50	шт.	3	3232,00 –	– –	9696 –	– –	9696	10472
57	С1241-512-0102 241-512-0102 РСНБ РК 2022	Прочистка DN 100	шт.	6	6883,00 –	– –	41298 –	– –	41298	44602
58	С1241-512-0102 241-512-0102 РСНБ РК 2022	Ревизия DN 100	шт.	2	6883,00 –	– –	13766 –	– –	13766	14867
59	С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резиной, DN 100х50 (110х50)	шт.	4	176,00 –	– –	704 –	– –	704	760
60	С1241-212-0402 241-212-0402 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная, угол 45°, DN 110х110х110 ГОСТ 32414-2013	шт.	3	797,00 –	– –	2391 –	– –	2391	2582
61	Е11-160201-0101 1116-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзт=1,02	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	2	8475,75 1174,76	21,38 9,34	16951 2350	43 19	14559	20815

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
62	Е11-160201-0102 1116-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	20	12852,89 1290,66	60,28 26,63	257058 24133	1205 532	231720	303728
63	С1241-504-0101 241-504-0101 РСНБ РК 2022	Отводы чугунные под углом 135° DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	2	1709,00 –	– –	3418 –	– –	3418	3691
64	С1241-504-0102 241-504-0102 РСНБ РК 2022	Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	16	3857,00 –	– –	61712 –	– –	61712	66649
65	С1241-505-0207 241-505-0207 РСНБ РК 2022	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 50х50 мм	шт.	1	2396,00 –	– –	2396 –	– –	2396	2588
66	С1241-505-0208 241-505-0208 РСНБ РК 2022	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х50 мм	шт.	1	5127,00 –	– –	5127 –	– –	5127	5537
67	С1241-505-0209 241-505-0209 РСНБ РК 2022	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х100 мм	шт.	4	7899,00 –	– –	31596 –	– –	31596	34124
68	Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	2	26400,87 1455,27	102,61 56,42	52801 2911	205 101	49686	60213
69	С1241-102-0240 241-102-0240 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	1,2	22814,00 –	– –	27377 –	– –	27377	29567
70	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Упоры бетонные. Устройство	м3	0,45	28141,12 7705,15	1719,18 375,97	12664 3467	773 169	8424	17251
		ПРИБОРЫ								
71	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	6	3983,38 3592,11	122,71 60,58	23900 21553	736 363	1611	49008
72	С1244-101-0102 244-101-0102 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	6	9913,00 –	– –	59478 –	– –	59478	64236
73	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальников	шт.	6	5326,00 –	– –	31956 –	– –	31956	34512
74	С1244-104-0405 244-104-0405 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукоятечный, с подводками и раздельных отверстиях, настенный/частенный, излив с аэратором	шт.	6	6577,00 –	– –	39462 –	– –	39462	42619
75	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 22289-94 бутылочный унифицированный с выпуском в вертикальном или горизонтальном отводом для умывальников, моек, раковин, биде СКУ	шт.	6	922,00 –	– –	5532 –	– –	5532	5975
76	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	6	3394,15 2830,18	80,79 57,25	19165 16981	485 224	1699	20908
77	С1244-101-0301 244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	6	19691,00 –	– –	118146 –	– –	118146	127598
78	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитаз с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	6	14807,00 –	– –	88842 –	– –	88842	95949

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
79	С1244-104-0201 244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сгоны ГОСТ 15062-83 для гибких	шт.	6	1783,00	–	106,98	–	106,98	11554
80	Е11-170101-0109 1117-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзм=1,02	Подводы душевые чугунные глубокие. Установка	комплект	1	38013,27 2855,29	295,09 147,14	38013 2855	295 147	38083	44251
81	С1244-104-0505 244-104-0505 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой к различным отверстиям, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	11439,00	–	11439	–	11439	12354
82	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзм=1,02	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	22,4	1000,77 476,77 1387,00	–	22417 10680< 10783	–	11737	35514
82.1	20229 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,347	2,3728					
82.2	187812 С	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1	524,00				11738	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1099428 127089	3905 1605	968434 –	1323314
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							4064432,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ							513 025,00	
		Оборудование инвентарь	Тенге							

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-3 Модульная котельная

РАЗДЕЛ 2. Модульная котельная

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
9	Е11-290130-0102 1129-0130-0102 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзм=1,04	Здания из сборных и одиночных блок-боксов. Установка	1 блок-боксов	8,45	42586,76 18782,40	19804,78 6525,92	359858 158711	167350 55144	33797	598824
10	513-105-0104 513-105-0104 РСНБ РК 2022	Блочно-модульная котельная с двумя котлами на жидком топливе тепловая мощность 2х70÷140 кВт	комплект	1	8787258,00	–	8787258	–	8787258	8787258
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9147116	167350	33797	9386982,00
		Оборудование инвентарь	Тенге						8 787 258,00	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 ОВ

РАЗДЕЛ 1. Отопление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	29	1985,75 547,11	26,88 9,76	57595 3042	537 195	28316	54766
2	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	33	2153,09 547,11	26,88 9,76	71052 18055	887 322	52110	96386
3	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	100	2537,31 547,11	26,88 9,76	253731 54711	2688 976	196332	332968
4	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзм=1,02	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	153	119,01 116,82	3,61 –	18209 17873	246 –	90	38582
5	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзм=1,02	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	46	22000,50 1133,89	210,17 105,00	1048823 52159	9668 4830	986996	1153046
6	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	25	2922,67 2409,00	130,00 18,42	73067 62225	3251 461	7591	145259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7	С1242-313-0102 242-311-0102 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий двухходовой RAV 15/8 прямой, присоединение Rp 3/4, Тмакс 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт	25	13345,00 –	– –	333625 –	– –	333625	360115
8	С1242-303-0702 242-303-0702 РСНБ РК 2022	Вентили радиаторные для отключения типа Hera, Герц RL-1-E, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	25	5879,00 –	– –	146975 –	– –	146975	158733
9	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзг=1,02	Краны воздушные. Установка	шт	25	377,69 238,19	– –	9442 5955	– –	3487	16500
10	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзг=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	2	2922,67 2489,00	130,00 18,42	5845 4978	260 37	607	11620
11	С1242-206-1605 242-206-1605 РСНБ РК 2022	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230°С, PN 63, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт	2	24304,00 –	– –	48608 –	– –	48608	52497
12	С1242-303-0102 242-303-0102 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15Б5р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт	2	2722,00 –	– –	5444 –	– –	5444	5880
13	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,4	708,00 –	– –	283 –	– –	283	306
14	С1241-214-2102 241-214-2102 РСНБ РК 2022	Фитинги. Муфта д20	шт	40	593,00 –	– –	23720 –	– –	23720	25618
15	Е11-260101-0101 1126-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзг=1,04	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,3	100320,14 68100,14	2866,81 1295,99	30096 20454	860 389	8782	49611
16	С1261-105-0126 261-105-0126 РСНБ РК 2022	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	0,80972	86697,00 –	– –	14463 –	– –	14463	15620
17	Е11-150103-1004 1115-0103-1004 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзг=1,02	Решетки, ограждения, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	73,7	1199,59 1054,94	1,47 0,71	88439 77749	108 52	10582	162734
18	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзг=1,02	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	15,7	524,36 524,36	– –	8232 8232	– –	–	15025
			Узел ввода							
19	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзг=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	20	4993,27 1231,85	81,26 23,47	99865 24637	1625 469	65603	125787
20	Е11-141101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзг=1,02	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20	119,40 116,82	1,61 –	2388 2336	32 –	20	8652
21	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзг=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт	3	5313,81 4402,32	395,54 81,58	15943 13207	1187 245	1547	31454
22	С1242-203-1007 242-203-1007 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходный, для воды, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65/DP FF/	шт	2	90690,00 –	– –	181380 –	– –	181380	195890

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
23	С1242-801-1204 242-801-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, T до +225°C, PN 16, марки 15кч18ор р1,15кч33л ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт	4	1051,00 –	– –	4204 –	– –	4204	4540
24	С1245-806-0116 245-806-0116 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, Kvs 85,0 м3/ч, DN 65	шт	1	107204,00 –	– –	107204 –	– –	107204	115780
25	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	3310,47 420,97	– –	6621 842	– –	5779	8047
26	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	5080,67 553,03	– –	10161 1106	– –	9055	12145
27	Е11-180701-0103 1118-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Грязевик, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт	2	18624,30 6277,10	567,85 89,47	37249 12554	1136 179	23559	53706
28	С1245-404-0104 245-404-0104 РСНБ РК 2022	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°C DN 80	шт	2	105391,00 –	– –	210782 –	– –	210782	227645
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2887644**	**22485**	**2477144**	**3515307**
				РАЗДЕЛ 2. Вентиляция						
				Система П-1						
29	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	80089,14 69124,38	4122,12 1186,85	80089 69124	4122 1187	6843	160914
30	514-001-0101 514-001-0101 РСНБ РК 2022	Приточная установка VVS610-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (1000 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS	комплект	1	1095004,00 –	– –	1095004 –	– –	1095004	1095004
31	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	17	2286,96 1778,98	45,43 18,42	38878 30243	772 313	7863	74328
32	Е11-200101-0306 1120-0101-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9	9020,91 1954,95	52,01 28,50	45105 9775	261 143	35069	59167
33	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Воздуховоды/Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,7	9448,39 2467,73	70,26 28,05	6614 1727	50 20	4837	8992
34	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм/400х400 мм. Установка	решетка	1	5578,75 1778,98	76,03 18,42	5579 1779	76 18	3724	7928
				Система В1,В3						
35	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	4	2286,96 1778,98	45,43 18,42	9148 7116	182 74	1850	17489
36	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,4	9448,39 2467,73	70,26 28,05	69918 18263	520 208	51137	95059
37	Е11-201601-0101 1120-1601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Вентиляторы канальные, massa до 0,1 т. Установка	вентилятор	2	13041,83 9265,86	1485,71 602,64	26084 18532	2971 1205	4581	49060

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
38	С1246-401-0105 246-401-0105 РСНБ РК 2022	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100 XL, Р 0,163 кВт, Qмах 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2	39902,00 –	– –	79804 –	– –	79804	86188
39	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзат=1,02	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	3	2049,38 1682,01	59,84 18,42	6148 5046	179 55	923	12639
40	С1246-302-1305 246-302-1305 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 160 мм	шт.	2	15578,00 –	– –	31156 –	– –	31156	33648
41	С1246-302-1306 246-302-1306 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 180 мм	шт.	1	16150,00 –	– –	16150 –	– –	16150	17442
42	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТДb208, СТДb209, СТДb210	кг	158	790,00	–	124820 –	– –	124820	134806
				Система В2						
43	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзат=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулируемые (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	16	2286,96 1778,98	45,43 18,42	36591 28464	727 295	7400	69956
44	Е11-200101-0306 1120-0101-0306 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзат=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5	9020,91 1954,95	52,01 20,50	45105 9775	261 103	35069	59167
45	Е11-201401-0101 1120-1601-0101 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзат=1,02	Вентиляторы канальные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	13041,83 9265,86	1485,71 602,64	13042 9266	1486 603	2290	24530
46	С1246-401-0104 246-401-0104 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки КВ 400 М3, ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qмах 710 м3/ч	комплект	1	32538,00 –	– –	32538 –	– –	32538	35141
47	Е11-200401-0102 1120-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзат=1,02	Клапаны обратные, диаметр до 560 мм. Установка	клапан	1	2519,78 2090,27	64,25 18,42	2520 2090	64 18	366	4953
48	С1246-302-1318 246-302-1318 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 500 мм	шт.	1	43640,00 –	– –	43640 –	– –	43640	47131
49	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзат=1,02	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	15616,51 844,66	64,86 18,42	15617 845	64 18	12708	17780
				ВЕ1-4						
50	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзат=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулируемые (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	6	2286,96 1778,98	45,43 18,42	13722 10674	273 111	2775	26234
51	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзат=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	37	9448,39 2467,73	70,26 28,05	349590 91306	2600 1038	25568,1	475294
52	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзат=1,02	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2	4311,95 620,57	60,11 18,42	8624 1241	120 37	7263	10667
				П-2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
53	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзот=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,02	9448,39 2467,73	70,26 28,05	28534 7453	212 85	20869	39794
		ПР-100%; СП-40%								
54	Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзот=1,02	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	9777,56 9136,92	563,23 210,53	9778 9137	564 211	77	20454
		ПР-100%; СП-40%								
55	514-104-0203 514-104-0203 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 125	шт.	1	26932,00 –	– –	26932 –	– –	26932	26932
56	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзот=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулируемые (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	3	2286,96 1778,98	45,43 18,42	6861 5537	136 55	1388	13117
		ПР-100%; СП-40%								
57	С1214-402-0101 214-402-0101 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,2	910,00 –	– –	182 –	– –	182	197
		СП-55%								
58	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзот=1,02	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	2049,38 1682,01	59,84 18,42	2049 1682	59 18	308	4913
		ПР-100%; СП-55%								
59	С1246-302-2301 246-302-2301 РСНБ РК 2022	Клапан обратный лепестковый для крышных вентиляторов 280-го типоразмера	шт.	1	20003,00 –	– –	20003 –	– –	20003	23603
		СП-55%								
			Теплоснабжение системы П1							
60	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзот=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1140,32 1038,43	66,61 20,08	5702 5192	333 100	177	11760
		ПР-100%; СП-40%								
61	С1241-102-0121 241-102-0121 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм/38х2,5 мм	м	5	1035,00 –	– –	5175 –	– –	5175	5589
		СП-55%								
62	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзот=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	21	2537,31 547,11	26,88 9,76	53284 11489	565 205	41230	69924
		ПР-100%; СП-55%								
63	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзот=1,02	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	26	119,01 116,82	1,61 –	3094< 3037	42 –	15	6556
		ПР-100%; СП-55%								
64	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзот=1,02	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,5	1199,99 1054,94	1,47 0,71	4200 3692	5 2	563	7728
		ПР-100%; СП-55%								
65	С1242-301-1203 242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18пр,15чч13п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	1665,00 –	– –	3330 –	– –	3330	3596
		СП-55%								
66	С1242-301-0601 242-301-0601 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	3695,00 –	– –	7390 –	– –	7390	7981
		СП-55%								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тонн				2372000 362283 1121936	18644 6082	871137 1121936	2861161
	Стоимость оборудования		Тонн							4 270 469,00
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тонн						1 121 936,00	
		Оборудование, инвентарь	Тонн							

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-5 Выгреб

РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1	Е11-010301-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	211,368	281,01	281,01	59397	59397	—	75218
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,2842	2806,00 2806,00	— —	14827 14827	— —	—	27543
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	177,6128	51,92	51,92	9222	9222	—	12951
4	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	177,6128	25,64 —	25,64 7,48	4554 —	4554 1329	—	5952
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,4032	1110,92 1110,92	— —	4892 4892	— —	—	9087
7	Е11-010107-1301 1101-0107-1301 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	42,19	74,04 —	74,04 19,18	3124 —	3124 816	—	4069
8	Е11-010107-1310 1101-0107-1310 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	42,19	64,41 —	64,41 16,83	2717 —	2717 710	—	3487
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**139714**	**98868**	—	**204842**

РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
9	Е11-070201-0202 1107-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	3,622	11484,01 5175,75	5881,03 2302,80	41595 18747	21301 8341	1547	79443
10	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 (КПО-1)	шт.	1	6290,00 —	— —	6290 —	— —	6290	6793
11	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	5	6616,00 —	— —	33080 —	— —	33080	35726
12	С1225-101-0614 225-101-0614 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	1	56069,00 —	— —	56069 —	— —	56069	60555
13	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	4	30797,00 —	— —	123188 —	— —	123188	133043
14	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	57735,00 —	— —	57735 —	— —	57735	62354
15	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04	Люки. Установка	шт.	1	28084,32 2100,82	290,84 131,48	28084 2101	290 131	25693	32718
16	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04	/МН-1/Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0119	11368442,69 86417,97	9804,44 1934,59	13528 1028	117 23	12383	15956
17	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04	/МС-1,4,5,6/Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,06856	11368442,69 86417,97	9804,44 1934,59	77942 5925	673 133	71344	91897

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
18	Е11-000101-0307 1100-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,304	1155,79 392,24	27,45 3,76	13291 4434	311 43	8546	18850
			Дыхательное устройство							
19	Е11-000201-0101 1100-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,2	25676,00 6080,84	1301,52 511,05	5135 1216	261 102	3658	6842
20	Е11-220101-0101 1122-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,04	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0615	1431951,01 474552,00	10362,07 5138,33	21,08 712	16 8	1420	6089
21	Е11-200701-0303 1120-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,02	Болты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	шт	1	6735,79 844,66	64,86 19,42	6736 845	64 19	5827	8188
22	С1261-107-0201 261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000176	408199,00 —	— —	72 —	— —	72	78
23	С1261-102-0129 261-102-0129 РСНБ РК 2022	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,57	316,00 —	— —	180 —	— —	180	194
24	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00174	435218,00 —	— —	757 —	— —	757	818
25	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзт=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением грейферами- ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКА	м3 подстилающего слоя	0,21	23415,83 5177,95	12,73 —	4917 1087	3 —	3827	6414
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					478747	23636	411616	562952
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:								365 [illegible]

Тенге		
Тенге		
Всего по акту:		87 716 660
В том числе стоимость инженерного оборудования поставки		10 422 219
Временные здания и сооружения - 1,5%	1,5%	1 159 417
Итого по главе 8		1 159 417
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		88 876 077
Дозатраты при производстве работ связанные с	0,12%	251 052
Дополнительная оплата труда в зонах экологического		4 904 861
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		94 031 990
Непредвиденные работы и затраты - 2%	2%	1 574 098
Итого по части II в сметных ценах:		95 606 088
в том числе на 2022 год - 30 %	30%	28 681 826
в том числе на 2023 год - 70 %	70%	66 924 261
в том числе в текущих ценах 2022 год - 30 %, К=1	1	28 681 826
НДС на 2022 год - 12%	12%	3 441 819
Итого в текущих ценах на 2022 год		32 123 645
в том числе в текущих ценах 2023 год - 70 %, К=1,045939	1,045939	69 939 460
НДС на 2023 год - 12%	12%	8 392 735
Итого в текущих ценах на 2023 год		78 332 196
Итого по части II в прогнозных ценах:		98 621 287
Налог на добавленную стоимость по годам		
Налог на добавленную стоимость 2023 г - 12%	12%	3 441 819
Налог на добавленную стоимость 2024 г - 12%	12%	8 392 735
Итого налог на добавленную стоимость		11 834 554
Всего по акту:		110 455 841
С учетом понижающего коэффициента договорной	0,9800000362	108 246 725,66
ИТОГО К ОПЛАТЕ		
в т.ч. НДС 12%		11 597 863,46

14 НДТ РК 8.04-05.2015

15 НДТ РК 8.04-05.2015

16 Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК: прил. 1 и 9.8

17 ТП ОССС
НДЦС РК 8.04-09.2022, табл.1, п. 1.40

18

19

20 Приложение 1 к Приказу национального экономического развития РК от 24.01.2023 г.

НДЦС РК 8.04-07.2015, табл. 2

Налоговый кодекс РК
Налоговый кодекс РК

Принял (Заказчик)

Сдал (Подрядчик)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата района Сауран» БИН 210640008614

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист **Онгаров К. У.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО ТОО "RoyalCompany"

Эксперт **Салимов Ф. Р.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "RoyalCompany"

Эксперт **Елубай А. С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "A-III GROUP"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Онгаров Әкім Бауыржанұлы**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ЮЖБЭСТПРОЕКТ"

ГИП **Назыров Александр**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "RoyalCompany"

Эксперт **Сыздыков Ж. Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)