Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница" управления здравоохранения Кызылординской области,120001, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Нугман Абуов, зд. 29, тел.: 29-01-08** — **080440003924**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственности МСФ Мунайкурылыс,030000, Республика Казахстан, город Актобе, район Алматы, улица Д.А.Кунаева, дом 56** — **040240006304**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №126 от 19.06.2025г.

Номер документа	Дата составления
104	19.12.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сог-но акта вып.раб.по ф2,3 Капитальный ремонт вентиляционной системы КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница"			Раб	1	46 413 819,01	46 413 819,01	4 972 909,18
				Итого	1	x	46 413 819,01	4 972 909,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Даулетбаев С.Р. / расшифровка подписи

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.12.2025

М.П.

Слудников Н.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница" управления здравоохранения Кызылординской области

Подрядчик: ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мунайкурылыс"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт вентиляционной системы КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница" в г. Кызылорда, ул. Н.Абуова №29

Договор №126 от 19.06.2025 года

Приложение 2 к приказу
исполняющего обязанности Министра
промышленности и строительства
Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики		код
80440003924	40240006304			№126	19.06.2025 г.			
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	**с начала года по отчетный месяц включительно с НДС**	**в отчетном месяце (за декабрь) без НДС**	**из них:**				
				Строительно-монтажные работы	**Оборудования, мебели и инвентаря**	**Прочих затрат**		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Капитальный ремонт вентиляционной системы КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница"	239 959 524,76	239 959 524,76	41 440 909,83				4 972 909,18	46 413 819,01
Аванс 30 %		71 987 857,43	12 432 272,95				1 491 872,75	13 924 145,70
Итого к оплате (с учетом аванса)		167 971 667,33	29 008 636,88				3 481 036,43	**32 489 673,31**

Подрядчик:

ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мунайкурылыс"

Директор_____**Даулетбаев С.Р.**

Технический надзор:
ТОО "АМАН-ЕР и К"

Эксперт_____**Амиров Д.З.**
Приказ №06 от 28.07.2025 г.

Заказчик:

КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница" управления здравоохранения Кызылординской области

Главный врач _____**Амитов Н.Е.**

Заказчик: КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница" управления здравоохранения Кызылординской области

Подрядчик: ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мунайкурылыс"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт вентиляционной системы КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница" в г. Кызылорда, ул. Н.Абуова №29

Договор №126 от 19.06.2025 года

Акт приемки выполненных работ №4

за декабрь месяц 2025г.

Составлен(а) 2024.12

Номер по порядку	Номер по СД	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-01-01 - общестроительные работы.				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**13 806 551**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			7 790 843
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3 891 534*
			машины и механизмы	тенге			683 193
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*206 645*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5 332 515
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 749		
			Фундаменты под перегородки				
1	1	Е11-010205-0302 *Кзтр и Кэм=1,08*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**$м^3$ грунта**	**9,6**	**7 120**	**68 352**
2	2	Е11-010205-0502 *Кзтр и Кэм=1,08*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**0,8**	**3 714**	**2 971**
3	3	Е11-110101-1303 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**24**	**9 102**	**218 448**
4	4	Е11-060101-0120 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**$м^3$**	**6,4**	**51 706**	**330 918**
5	5	С1214-210-0101	**Сталь арматурнаяого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,08464**	**319 506**	**27 043**
6	6	Е11-080101-0307 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 41*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**32**	**3 693**	**118 176**
7	7	Е11-080101-0303 *Кзтр и Кэм=1,08*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**$м^2$ поверхности**	**16**	**5 419**	**86 704**
8	8	Е11-080401-0303 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 40*	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 киррича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**92,1**	**9 274**	**854 135**
9	9	С1213-101-0101	**Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 усл. шт.**	**4,64184**	**56 334**	**261 493**

1		2	3	4	5	6	7
10	10	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03925	299 326	11 749
11	11	С1214-403-0101	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,19968	415 672	83 001
12	12	Е11-460201-0601 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 40*	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м^3**	м^3	1,68	89 002	149 523
			Внутренняя отделка				
					Цокольный этаж		
			Потолок				
13	13	Е11-150206-205 *Кзтр и Кэм=1,04*	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м^2 отделываемой поверхности	132,28	2 105	278 449
14	14	С1261-201-0604	**Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82**	кг	0,025	398	10
15	15	С1217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м^3	0,0008	116	
16	16	С1236-101-0102	**Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	кг	15,47676	722	11 174
			Стены				
17	17	Е11-150203-203 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м^2 оштукатуриваемой поверхности	278,05	4 067	1 130 829
18	18	С1216-103-0101	**Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3**	т	0,016683	35 441	591
19	19	С1217-108-0101	**Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный**	кг	0,33366	861	287
20	20	С1214-402-0103	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм**	м^2	15,40397	1 069	16 467
21	21	С1212-402-0103	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3**	м^3	5,199535	24 256	126 120
22	22	Е11-150206-201 *Кзтр и Кэм=1,04*	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	м^2 отделываемой поверхности	278,05	1 239	344 504
23	23	С1261-201-0604	**Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82**	кг	6,95125	398	2 767
24	24	С1217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м^3	0,22244	116	26
25	25	С1236-101-0102	**Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	кг	32,53185	722	23 488
					Коридор потолок 1,2,3этаж		
26	26	Е11-150108-1609 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 34*	**Потолки. Разборка облицовки плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу**	м^2	300,2003587	2 051	615 711
27	27	Е11-150108-1609 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 34*	**Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу**	м^2	300,2	5 140	1 543 028
			Полы				
					К-1-15,04м^2		
28	29	Е11-110101-1101 *Кзтр и Кэм=1,04*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м^2 стяжки	15,04	1 925	28 952
29	30	Е11-110101-2707 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м^2 покрытия	15,04	5 807	87 337

1		2	3	4	5	6	7
30	31	С1233-202-0403	Плитка керамогранитная техническая размерами 60х60х10мм	$м^2$	15,3408	7 996	122 665
					Б-1-117,24$м^2$		
31	32	Е11-110101-1101 *Кзтр и Кэм=1,04*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	117,24	1 925	225 687
			Перемычки				
32	33	Е11-070503-110 *Кзтр и Кэм=1,08*	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	12	1 495	17 940
33	34	С1222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,052	184 251	9 581
34	35	С1222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,19	212 272	40 332
			Проемы				
35	36	Е11-090403-0401 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	15,96	11 056	176 454
36	37	С1223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	$м^2$	15,96	53 232	849 583
			Воздухозаборная шахта Вш-1				
37	38	Е11-010205-0302 *Кзтр и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	6,542616	7 120	46 583
38	39	Е11-60101-101 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,53628	29 210	15 665
39	40	Е11-061301-0103 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений омм. Устройство	$м^3$	2,51	89 551	224 773
40	41	С1212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	2,54765	23 538	59 967
41	42	С1214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1235	436 020	53 848
42	43	Е11-80101-307 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 41*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	19,95	3 693	73 675
43	44	Е11-260101-1101 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	1,5	89 419	134 128
44	45	С1234-101-0110	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	$м^3$	1,5	44 521	66 782
45	46	Е11-200101-115 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	26,22	3 341	87 601
46	47	С1246-103-0111	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,0 мм прямоугольного сечения	$м^2$	26,22	9 036	236 924
47	48	Е11-90305-101 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,06506	192 544	12 527
48	49	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,06202	349 618	21 683

1		2	3	4	5	6	7
49	50	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00304	299 326	910
50	51	Е11-080201-0703 *Кзтр и Кэм=1,08*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,01482	1 426 210	21 136
51	52	Е11-130301-0406 *Кзтр и Кэм=1,04*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,88674	248	468
52	53	Е11-130301-1406 *Кзтр и Кэм=1,04*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,88674	191	360
			Воздухозаборная шахта Вш-2				
53	54	Е11-010205-0302 *Кзтр и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	10,276956	7 120	73 172
54	55	Е11-60101-101 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,63438	29 210	18 530
55	56	Е11-061301-0103 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	2,97	89 551	265 966
56	57	С1212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	3,01455	23 538	70 956
57	58	С1214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14547	436 020	63 428
58	59	Е11-80101-307 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 41*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	23,5	3 693	86 786
59	60	Е11-260101-1101 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	2,03	89 419	181 521
60	61	С1234-101-0110	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	$м^3$	2,03	44 521	90 378
61	62	Е11-200101-115 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	37,65	3 341	125 789
62	63	С1246-103-0111	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,0 мм прямоугольного сечения	$м^2$	37,65	9 036	340 205
63	64	Е11-90305-101 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,08872	192 544	17 083
64	65	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,08568	349 618	29 955
65	66	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00304	299 326	910
66	67	Е11-080201-0703 *Кзтр и Кэм=1,08*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,03335	1 426 210	47 564
67	68	Е11-130301-0406 *Кзтр и Кэм=1,04*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,57288	248	638

1		2	3	4	5	6	7
68	69	Е11-130301-1406 *Кзтр и Кэм=1,04*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,57288	191	491
			Воздухозаборная шахта Вш-3				
69	70	Е11-010205-0302 *Кзтр и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,804224	7 120	5 726
70	71	Е11-60101-101 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,06592	29 210	1 926
71	72	Е11-061301-0103 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	1,6	89 551	143 282
72	73	С1212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	1,624	23 538	38 226
73	74	С1214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07948	436 020	34 655
74	75	Е11-80101-307 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 41*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	13	3 693	48 009
75	76	Е11-260101-1101 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	1,28	89 419	114 456
76	77	С1234-101-0110	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	$м^3$	1,28	44 521	56 987
77	78	Е11-160401-0209 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 40*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр от 200 до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	5,55	11 265	62 521
78	79	С1241-102-0230	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х7,0 мм	м	5,55	12 818	71 140
79	80	Е11-080201-0703 *Кзтр и Кэм=1,08*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0012	1 426 210	1 711
80	81	Е11-130301-0406 *Кзтр и Кэм=1,04*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,11078	248	27
81	82	Е11-130301-1406 *Кзтр и Кэм=1,04*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,11078	191	21
			Отверстие размером 200х600мм-1шт				
82	155	Е11-460302-0404 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 34*	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	1	1 410	1 410
83	156	Е11-460101-803 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 40*	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном	$м^3$	0,13	161 020	20 933
84	157	С1212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	0,1326	23 319	3 092
85	158	Е11-060301-0701 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00394	79 010	311
86	159	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00394	299 326	1 179

1		2	3	4	5	6	7
87	160	С1214-403-0102	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00604	518 798	3 134
			Отверстие размером 250х600мм-3шт				
88	161	Е11-460302-0404 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 34*	**Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2**	отверстие	3	1 410	4 230
89	162	Е11-460101-803 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 40*	**Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном**	$м^3$	0,13	161 020	20 933
90	163	С1212-101-2003	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	$м^3$	0,1326	23 319	3 092
91	164	Е11-060301-0701 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,00394	79 010	311
92	165	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00394	299 326	1 179
93	166	С1214-403-0102	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00644	518 798	3 341
			Отверстие размером 200х700мм-1шт				
94	167	Е11-460302-0404 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 34*	**Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2**	отверстие	1	1 410	1 410
95	168	Е11-460101-803 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 40*	**Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном**	$м^3$	0,14	161 020	22 543
96	169	С1212-101-2003	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	$м^3$	0,1428	23 319	3 330
97	170	Е11-060301-0701 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0041	79 010	324
98	171	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0041	299 326	1 227
99	172	С1214-403-0102	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00639	518 798	3 315
			Короб тип 1,1 (225х225)-1шт				
100	179	Е11-100404-107 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	**Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из профилей с тепло-звукоизоляцией и одним слоем гипсокартонных листов**	$м^2$ стен	1,6	8 216	13 146
101	180	С1234-101-0106	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50**	$м^3$	0,08	25 460	2 037
102	181	Е11-150405-111 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,6	964	1 542
103	182	С1236-202-0403	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ**	кг	0,4	306	122
104	183	С1236-101-0116	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	кг	0,192	310	60
105	184	С1218-103-0201	**Ветошь**	кг	0,00144	1 103	2
			Короб тип 1,6;1,7;1,8;1,9;1,10-лист 20/1				
			Короб тип 1,6(725х325)-2шт				

1		2	3	4	5	6	7
106	209	Е11-100404-107 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из профилей с тепло-звукоизоляцией и одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен	6,1	8 216	50 118
107	210	С1234-101-0106	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	$м^3$	0,305	25 460	7 765
108	211	Е11-150405-111 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности	6,1	964	5 880
109	212	С1236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	1,525	306	467
110	213	С1236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,732	310	227
111	214	С1218-103-0201	Ветошь	кг	0,00549	1 103	6
			Короб тип 1,9(1270х300)-2шт				
112	227	Е11-100404-107 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из профилей с тепло-звукоизоляцией и одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен	9,1	8 216	74 766
113	228	С1234-101-0106	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	$м^3$	0,455	25 460	11 584
114	229	Е11-150405-111 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности	9,1	964	8 772
115	230	С1236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	2,275	306	696
116	231	С1236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,092	310	339
117	232	С1218-103-0201	Ветошь	кг	0,00819	1 103	9
			Короб тип 1,10;1,11;1,12-лист 20/2 Короб тип 1,10(1850х750)-1шт				
118	239	Е11-100404-107 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из профилей с тепло-звукоизоляцией и одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен	7,54	8 216	61 949
119	240	С1234-101-0106	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	$м^3$	0,377	25 460	9 598
120	241	Е11-150405-111 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности	7,54	964	7 269
121	242	С1236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	1,885	306	577
122	243	С1236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,9048	310	280
123	244	С1218-103-0201	Ветошь	кг	0,006786	1 103	7
			Короб тип 1,11(1325х325)-1шт				
124	245	Е11-100404-107 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из профилей с тепло-звукоизоляцией и одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен	4,79	8 216	39 355
125	246	С1234-101-0106	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	$м^3$	0,2395	25 460	6 098

1		2	3	4	5	6	7
126	247	Е11-150405-111 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4,79	964	4 618
127	248	С1236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	1,1975	306	366
128	249	С1236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,5748	310	178
129	250	С1218-103-0201	Ветошь	кг	0,004311	1 103	5
		Короб тип 1,12(1425х775)-1шт					
130	251	Е11-100404-107 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из профилей с тепло-звукоизоляцией и одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен	6,38	8 216	52 418
131	252	С1234-101-0106	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	$м^3$	0,319	25 460	8 122
132	253	Е11-150405-111 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности	6,38	964	6 150
133	254	С1236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	1,595	306	488
134	255	С1236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,7656	310	237
135	256	С1218-103-0201	Ветошь	кг	0,005742	1 103	6
		Короб тип 2,2(300х1060)-1шт					
136	263	Е11-100404-107 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из профилей с тепло-звукоизоляцией и одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен	3,94	8 216	32 371
137	264	С1234-101-0106	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	$м^3$	0,197	25 460	5 016
138	265	Е11-150405-111 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3,94	964	3 798
139	266	С1236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,985	306	301
140	267	С1236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,4728	310	147
141	268	С1218-103-0201	Ветошь	кг	0,003546	1 103	4
		Короб тип 2,3(350х300)-3шт					
142	269	Е11-100404-107 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из профилей с тепло-звукоизоляцией и одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен	5,67	8 216	46 585
143	270	С1234-101-0106	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	$м^3$	0,2835	25 460	7 218
144	271	Е11-150405-111 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности	5,64	964	5 437
145	272	С1236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	1,41	306	431

1		2	3	4	5	6	7
146	273	С1236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,6768	310	210
147	274	С1218-103-0201	Ветошь	кг	0,005076	1 103	6
			Короб тип 2,5(300х700)-1шт				
148	281	Е11-100404-107 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из профилей с тепло-звукоизоляцией и одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен	3,77	8 216	30 974
149	282	С1234-101-0106	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	$м^3$	0,1885	25 460	4 799
150	283	Е11-150405-111 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3,77	964	3 634
151	284	С1236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,9425	306	288
152	285	С1236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,4524	310	140
153	286	С1218-103-0201	Ветошь	кг	0,003393	1 103	4
			Короб тип 3,2(700х550)-1шт				
154	293	Е11-100404-107 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из профилей с тепло-звукоизоляцией и одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен	3,63	8 216	29 824
155	294	С1234-101-0106	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	$м^3$	0,1815	25 460	4 621
156	295	Е11-150405-111 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3,63	964	3 499
157	296	С1236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,9075	306	278
158	297	С1236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,4356	310	135
159	298	С1218-103-0201	Ветошь	кг	0,003267	1 103	4
			Короб тип 4,1(1800х315)-1шт				
160	305	Е11-100404-107 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из профилей с тепло-звукоизоляцией и одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен	7,05	8 216	57 923
161	306	С1234-101-0106	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	$м^3$	0,3525	25 460	8 975
162	307	Е11-150405-111 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности	7,05	964	6 796
163	308	С1236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	1,7625	306	539
164	309	С1236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,846	310	262
165	310	С1218-103-0201	Ветошь	кг	0,006345	1 103	7
			Установка металлических перемычек над проемом 800х2100мм				
166	311	Е11-460201-0802 *Кзтр и Кэм=1,08*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	0,7	890	623

1		2	3	4	5	6	7
167	312	Е11-460302-0602 *Кзтр и Кэм=1,08*	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2	м борозд	3,5	2 845	9 958
168	313	Е11-460301-0102 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 34*	Конструкции железобетонные. Сверление установками алмазного бурения отверстий вертикальных, глубиной 200 мм, диаметром 25 мм	отверстие	5	2 198	10 990
169	314	Е11-460101-1203 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 34*	Решетка. Усиление	т усиления	0,06777	930 709	63 074
170	315	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0483	349 618	16 887
171	316	С1214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01911	352 680	6 740
172	317	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00036	319 506	115
173	318	Е11-070107-0103 *Кзтр и Кэм=1,08*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00456	1 474 308	6 723
174	319	Е11-090305-0101 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,03444	192 544	6 631
175	320	С1214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,03444	384 778	13 252
176	321	Е11-150203-0201 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	0,65	3 844	2 499
177	322	Е11-130301-0406 *Кзтр и Кэм=1,04*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,96409	248	735
178	323	Е11-130301-1406 *Кзтр и Кэм=1,04*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,96409	191	566
179	324	Е11-460401-0401 *Кзтр и Кэм=1,08*	Перегородки монолитные бетонные. Разборка	$м^3$	0,67	69 630	46 652
180	325	Е11-460303-0104 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 34*	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий площадью до 0,2 $м^2$	$м^3$ заделки	0,04	353 907	14 156
			Установка металлических перемычек над проемом 1250х600мм				
181	326	Е11-460201-0802 *Кзтр и Кэм=1,08*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	0,875	890	779
182	327	Е11-460302-0602 *Кзтр и Кэм=1,08*	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2	м борозд	3,5	2 845	9 958
183	328	Е11-460301-0102 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 34*	Конструкции железобетонные. Сверление установками алмазного бурения отверстий вертикальных, глубиной 200 мм, диаметром 25 мм	отверстие	5	2 198	10 990
184	329	Е11-460101-1203 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 34*	Решетка. Усиление	т усиления	0,05139	930 709	47 829
185	330	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0483	349 618	16 887
186	331	С1214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00273	352 680	963

1		2	3	4	5	6	7
187	332	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00036	319 506	115
188	333	Е11-070107-0103 *Кзтр и Кэм=1,08*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00456	1 474 308	6 723
189	334	Е11-090305-0101 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,03444	192 544	6 631
190	335	С1214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,03444	384 778	13 252
191	336	Е11-150203-0201 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	0,65	3 844	2 499
192	337	Е11-130301-0406 *Кзтр и Кэм=1,04*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,48907	248	617
193	338	Е11-130301-1406 *Кзтр и Кэм=1,04*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,48907	191	475
194	339	Е11-460401-0401 *Кзтр и Кэм=1,08*	Перегородки монолитные бетонные. Разборка	$м^3$	0,41	69 630	28 548
195	340	Е11-460303-0104 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 34*	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий площадью до 0,2 $м^2$	$м^3$ заделки	0,04	353 907	14 156
			Установка металлических перемычек над проемом 1550х1000мм				
196	341	Е11-460201-0802 *Кзтр и Кэм=1,08*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	1,025	890	912
197	342	Е11-460302-0602 *Кзтр и Кэм=1,08*	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2	м борозд	4,1	2 845	11 664
198	343	Е11-460301-0102 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 34*	Конструкции железобетонные. Сверление установками алмазного бурения отверстий вертикальных, глубиной 200 мм, диаметром 25 мм	отверстие	4	2 198	8 792
199	344	Е11-460101-1203 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 34*	Решетка. Усиление	т усиления	0,04419	930 709	41 128
200	345	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,04104	349 618	14 348
201	346	С1214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00273	352 680	963
202	347	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00042	319 506	134
203	348	Е11-070107-0103 *Кзтр и Кэм=1,08*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00666	1 474 308	9 819
204	349	Е11-090305-0101 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,06684	192 544	12 870
205	350	С1214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,06684	384 778	25 719
206	351	Е11-150203-0201 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	0,75	3 844	2 883

1		2	3	4	5	6	7
207	352	Е11-130301-0406 *Кзтр и Кэм=1,04*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3,21987	248	799
208	353	Е11-130301-1406 *Кзтр и Кэм=1,04*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	3,21987	191	615
209	354	Е11-460401-0401 *Кзтр и Кэм=1,08*	Перегородки монолитные бетонные. Разборка	$м^3$	0,81	69 630	56 400
210	355	Е11-460303-0104 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 34*	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий площадью до 0,2 $м^2$	$м^3$ заделки	0,04	353 907	14 156
			Установка металлических перемычек над проемом 250х300мм				
211	356	Е11-460201-0802 *Кзтр и Кэм=1,08*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	0,375	890	334
212	357	Е11-460302-0602 *Кзтр и Кэм=1,08*	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2	м борозд	1,5	2 845	4 268
213	358	Е11-460301-0102 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 34*	Конструкции железобетонные. Сверление установками алмазного бурения отверстий вертикальных, глубиной 200 мм, диаметром 25 мм	отверстие	3	2 198	6 594
214	359	Е11-460101-1203 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 34*	Решетка. Усиление	т усиления	0,04612	930 709	42 924
215	360	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,04596	349 618	16 068
216	361	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00016	319 506	51
217	362	Е11-070107-0103 *Кзтр и Кэм=1,08*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00414	1 474 308	6 104
218	363	Е11-090305-0101 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,01288	192 544	2 480
219	364	С1214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,01288	384 778	4 956
220	365	Е11-150203-0201 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	0,3	3 844	1 153
221	366	Е11-130301-0406 *Кзтр и Кэм=1,04*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,33748	248	332
222	367	Е11-130301-1406 *Кзтр и Кэм=1,04*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,33748	191	255
223	368	Е11-460401-0401 *Кзтр и Кэм=1,08*	Перегородки монолитные бетонные. Разборка	$м^3$	0,05	69 630	3 482
224	369	Е11-460303-0104 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 34*	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий площадью до 0,2 $м^2$	$м^3$ заделки	0,02	353 907	7 078
			Проем шириной 400мм -7шт.лист 23/1				
225	370	Е11-460201-0802 *Кзтр и Кэм=1,08*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	2,52	890	2 243
226	371	Е11-460302-0502 *Кзтр и Кэм=1,08*	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2	м борозд	12,6	1 544	19 454

1		2	3	4	5	6	7
227	372	Е11-090305-0101 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,10822**	**192 544**	**20 837**
228	373	С1214-203-0202	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П**	**т**	**0,10822**	**384 778**	**41 641**
229	374	Е11-070107-0103 *Кзтр и Кэм=1,08*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,00826**	**1 474 308**	**12 178**
230	375	Е11-130301-0406 *Кзтр и Кэм=1,04*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**3,13838**	**248**	**778**
231	376	Е11-130301-1406 *Кзтр и Кэм=1,04*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**3,13838**	**191**	**599**
			Проем шириной 450мм-12шт.лист 23/1				
232	377	Е11-460201-0802 *Кзтр и Кэм=1,08*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**$м^2$**	**5,13**	**890**	**4 566**
233	378	Е11-460302-0502 *Кзтр и Кэм=1,08*	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2**	**м борозд**	**22,8**	**1 544**	**35 203**
234	379	Е11-090305-0101 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,19584**	**192 544**	**37 708**
235	380	С1214-203-0202	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П**	**т**	**0,19584**	**384 778**	**75 355**
236	381	Е11-070107-0103 *Кзтр и Кэм=1,08*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,01416**	**1 474 308**	**20 876**
237	382	Е11-130301-0406 *Кзтр и Кэм=1,04*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**5,67936**	**248**	**1 408**
238	383	Е11-130301-1406 *Кзтр и Кэм=1,04*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**5,67936**	**191**	**1 085**
			Проем шириной 500мм-3шт.лист 23/1				
239	384	Е11-460201-0802 *Кзтр и Кэм=1,08*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**$м^2$**	**1,5**	**890**	**1 335**
240	385	Е11-460302-0502 *Кзтр и Кэм=1,08*	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2**	**м борозд**	**6**	**1 544**	**9 264**
241	386	Е11-090305-0101 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,05154**	**192 544**	**9 924**
242	387	С1214-203-0202	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П**	**т**	**0,05154**	**384 778**	**19 831**
243	388	Е11-070107-0103 *Кзтр и Кэм=1,08*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,00354**	**1 474 308**	**5 219**
244	389	Е11-130301-0406 *Кзтр и Кэм=1,04*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**1,49466**	**248**	**371**
245	390	Е11-130301-1406 *Кзтр и Кэм=1,04*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**1,49466**	**191**	**285**
			Проем шириной 550мм-9шт.лист 23/1				
246	391	Е11-460201-0802 *Кзтр и Кэм=1,08*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**$м^2$**	**5,1975**	**890**	**4 626**
247	392	Е11-460302-0502 *Кзтр и Кэм=1,08*	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2**	**м борозд**	**18,9**	**1 544**	**29 182**
248	393	Е11-090305-0101 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,16236**	**192 544**	**31 261**

1		2	3	4	5	6	7
249	394	С1214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,16236	384 778	62 473
250	395	Е11-070107-0103 *Кзтр и Кэм=1,08*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01062	1 474 308	15 657
251	396	Е11-130301-0406 *Кзтр и Кэм=1,04*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	4,70844	248	1 168
252	397	Е11-130301-1406 *Кзтр и Кэм=1,04*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	4,70844	191	899
			Проем шириной 600мм-4шт.лист 23/1				
253	398	Е11-460201-0802 *Кзтр и Кэм=1,08*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	2,64	890	2 350
254	399	Е11-460302-0502 *Кзтр и Кэм=1,08*	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2	м борозд	8,8	1 544	13 587
255	400	Е11-090305-0101 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,0756	192 544	14 556
256	401	С1214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,0756	384 778	29 089
257	402	Е11-070107-0103 *Кзтр и Кэм=1,08*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00472	1 474 308	6 959
258	403	Е11-130301-0406 *Кзтр и Кэм=1,04*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,1924	248	544
259	404	Е11-130301-1406 *Кзтр и Кэм=1,04*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,1924	191	419
			Проем шириной 650мм-12шт.лист 23/1				
260	405	Е11-460201-0802 *Кзтр и Кэм=1,08*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	0,7475	890	665
261	406	Е11-460302-0502 *Кзтр и Кэм=1,08*	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2	м борозд	2,3	1 544	3 551
262	407	Е11-090305-0101 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,01976	192 544	3 805
263	408	С1214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,01976	384 778	7 603
264	409	Е11-070107-0103 *Кзтр и Кэм=1,08*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00118	1 474 308	1 740
265	410	Е11-130301-0406 *Кзтр и Кэм=1,04*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,57304	248	142
266	411	Е11-130301-1406 *Кзтр и Кэм=1,04*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,57304	191	109
			Каркас КР-1-25шт				
267	429	Е11-090305-0101 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,6326	192 544	121 803
268	430	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,4901	349 618	171 348
269	431	С1214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,1425	538 343	76 714
			Каркас КР-2-2шт				

1		2	3	4	5	6	7
270	432	Е11-090305-0101 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	0,0859706	192 544	16 553
271	433	С1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	0,0745706	349 618	26 071
272	434	С1214-105-0102	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	0,0114	538 343	6 137
			Каркас КР-3-11шт				
273	435	Е11-090305-0101 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	0,328108	192 544	63 175
274	436	С1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	0,265408	349 618	92 791
275	437	С1214-105-0102	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	0,0627	538 343	33 754
			Каркас КР-4-25шт				
276	438	Е11-090305-0101 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	0,052116	192 544	10 035
277	439	С1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	0,051272	349 618	17 926
278	440	С1214-105-0102	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	0,0114	538 343	6 137
			Каркас КР-5-1шт				
279	441	Е11-090305-0101 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	0,0470946	192 544	9 068
280	442	С1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	0,0413946	349 618	14 472
281	443	С1214-105-0102	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	0,0057	538 343	3 069
			Каркас КР-6-1шт				
282	444	Е11-090305-0101 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	0,0606289	192 544	11 674
283	445	С1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	0,0549289	349 618	19 204
284	446	С1214-105-0102	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	0,0057	538 343	3 069
			Каркас КР-7-1шт				
285	447	Е11-090305-0101 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	0,038876	192 544	7 485
286	448	С1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	0,033176	349 618	11 599

1		2	3	4	5	6	7
287	449	С1214-105-0102	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	т	0,0057	538 343	3 069
			Каркас КР-8-2шт				
288	450	Е11-090305-0101 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,1088168	192 544	20 952
289	451	С1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,0974168	349 618	34 059
290	452	С1214-105-0102	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	т	0,0114	538 343	6 137
			Каркас КР-9-1шт				
291	453	Е11-090305-0101 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,0462652	192 544	8 908
292	454	С1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,0405652	349 618	14 182
293	455	С1214-105-0102	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	т	0,0057	538 343	3 069
			Каркас КР-10-1шт				
294	456	Е11-90305-101 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,032844	192 544	6 324
295	457	С1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,027144	349 618	9 490
296	458	С1214-105-0102	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	т	0,0057	538 343	3 069
			Каркас КР-11-1шт				
297	459	Е11-90305-101 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,02832	192 544	5 453
298	460	С1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,02262	349 618	7 908
299	461	С1214-105-0102	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	т	0,0057	538 343	3 069
			Каркас КР-12-1шт				
300	462	Е11-90305-101 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,027566	192 544	5 308
301	463	С1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,021866	349 618	7 645
302	464	С1214-105-0102	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	т	0,0057	538 343	3 069
			Каркас КР-13-1шт				
303	465	Е11-90305-101 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,0518448	192 544	9 982

1		2	3	4	5	6	7
304	**466**	**С1214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,0461448**	**349 618**	**16 133**
305	**467**	**С1214-105-0102**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,0057**	**538 343**	**3 069**
			Каркас КР-14-1шт				
306	**468**	**Е11-90305-101** ***Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32***	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0608928**	**192 544**	**11 725**
307	**469**	**С1214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,0551928**	**349 618**	**19 296**
308	**470**	**С1214-105-0102**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,0057**	**538 343**	**3 069**
			Каркас КР-15-1шт				
309	**471**	**Е11-90305-101** ***Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32***	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,027566**	**192 544**	**5 308**
310	**472**	**С1214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,021866**	**349 618**	**7 645**
311	**473**	**С1214-105-0102**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,0057**	**538 343**	**3 069**
			Каркас КР-16-1шт				
312	**474**	**Е11-90305-101** ***Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32***	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,029828**	**192 544**	**5 743**
313	**475**	**С1214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,024128**	**349 618**	**8 436**
314	**476**	**С1214-105-0102**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,0057**	**538 343**	**3 069**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-02-02 - Внутренние инженерные системы. Отопление. Вентиляция и кондиционирование (ОВ)

			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6 317 584**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			4 393 068
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 144 161*
			машины и механизмы	тенге			124 294
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*32 570*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1 800 224
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	908		
		Раздел 1.	**Вентиляция приточная П1**				**232 080**
1	1	E11-202501-101 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка**	**камера**	**1**	**232 080**	**232 080**
		Раздел 2.	**Вентиляция приточная П2**				**232 080**
2	37	E11-202501-101 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка**	**камера**	**1**	**232 080**	**232 080**
		Раздел 3.	**Вентиляция приточная П3**				**232 080**
3	71	E11-202501-101 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка**	**камера**	**1**	**232 080**	**232 080**
		Раздел 4.	**Вентиляция приточная П4**				**232 080**
4	111	E11-202501-101 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка**	**камера**	**1**	**232 080**	**232 080**
		Раздел 5.	**Вентиляция приточная П5**				**232 080**
5	151	E11-202501-101 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка**	**камера**	**1**	**232 080**	**232 080**
		Раздел 6.	**Вентиляция приточная П6**				**232 080**
6	193	E11-202501-101 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка**	**камера**	**1**	**232 080**	**232 080**
		Раздел 7.	**Вентиляция приточная П7**				**232 080**
7	239	E11-202501-101 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка**	**камера**	**1**	**232 080**	**232 080**
		Раздел 8.	**ККБ1**				**38 321**
8	265	E11-202601-1608 *Кзтр и Кэм=1,04*	**Сплит-системы с внутренним блоком мощностью свыше 8 кВт. Установка на полу**	**1 сплит-система**	**1**	**38 321**	**38 321**
		Раздел 9.	**ККБ2**				**38 321**

9	272	E11-202601-1608 *Кзтр и Кэм=1,04*	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью свыше 8 кВт. Установка на полу	1 сплит-система	1	38 321	38 321
		Раздел 10.	**ККБЗ**				**28 675**
10	280	E11-202601-1606 *Кзтр и Кэм=1,04*	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на полу	1 сплит-система	1	28 675	28 675
		Раздел 11.	**Вентиляция вытяжная В1**				**1 496 149**
11	287	E11-201501-102 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	29 597	29 597
12	288	C1246-401-0414	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,83 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2600 $м^3$/ч, 380 В	комплект	1	163 691	163 691
13	289	E11-200101-301 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,884	13 376	25 200
14	290	E11-200101-302 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	10,9	14 209	154 878
15	291	E11-200101-309 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	21,44	14 780	316 883
16	292	E11-200101-310 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	29	13 795	400 055
17	293	C1246-101-0410	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 180x180x180	шт.	1	2 381	2 381
18	294	C1246-101-0405	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 160x125x160	шт.	5	1 873	9 365
19	295	C1246-101-0409	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 180x160x180	шт.	2	2 237	4 474
20	296	C1246-101-0412	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 200x125x200	шт.	2	2 099	4 198
21	297	C1246-101-0413	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 200x160x200	шт.	1	2 234	2 234
			Отвод из оцик.стали				
22	298	E11-200101-302 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,536	14 209	7 616
23	299	E11-200101-310 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	6,553	13 795	90 399
			Переход из оцик.стали				
24	300	E11-200101-303 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,26	13 530	3 518
25	301	E11-200101-309 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,64	14 780	9 459
26	302	E11-200101-310 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,38	13 795	5 242

27	303	Е11-200101-311 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,142	12 276	14 019
28	304	Е11-200301-0210 *Кзтр и Кэм=1,04*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	9	5 760	51 840
29	305	С1246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	23	3 579	82 317
30	306	Е11-260101-1101 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,25	89 419	22 355
31	307	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,27	22 714	6 133
32	308	Е11-260301-601 *Кзтр и Кэм=1,08*	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	5	7 260	36 300
33	309	С1261-105-0183	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8 мм	т	0,038308	179 342	6 870
34	310	С1243-907-6106	Шпильки ШП М8х1000	шт.	40	633	25 320
35	311	С1246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	16	775	12 400
36	312	С1217-103-102	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,04	13 581	543
37	313	Е11-200701-301 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	8 862	8 862
		Раздел 12.	**Вентиляция вытяжная В2**				**94 605**
38	314	Е11-201501-104 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Вентиляторы осевые, масса до 0,2 т. Установка	вентилятор	1	94 605	94 605
		Раздел 13.	**Вентиляция вытяжная В3**				**29 597**
39	345	Е11-201501-102 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	29 597	29 597
		Раздел 15.	**Вентиляция вытяжная В6**				**29 597**
40	394	Е11-201501-102 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	29 597	29 597
		Раздел 16.	**Вентиляция вытяжная В7**				**258 432**
41	421	Е11-201501-101 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	12	21 536	258 432
		Раздел 17.	**Вентиляция вытяжная В8**				**71 439**
42	441	Е11-201501-103 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	71 439	71 439
		Раздел 18.	**Вентиляция вытяжная В9**				**94 605**

43	468	E11-201501-104 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Вентиляторы осевые, масса до 0,2 т. Установка**	**вентилятор**	**1**	**94 605**	**94 605**
		Раздел 19.	**Вентиляция вытяжная В4,В10,В11,В13,В14,В16,В21,В24,В25,В30**				**215 360**
44	502	E11-201501-101 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	**вентилятор**	**10**	**21 536**	**215 360**
		Раздел 20.	**Вентиляция вытяжная В20,В29,В32,В34**				**86 144**
45	519	E11-201501-101 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	**вентилятор**	**4**	**21 536**	**86 144**
		Раздел 21.	**Вентиляция вытяжная В12,В15,В17,В19,В22,В23,В26,В27,В28,В33,В31**				**2 125 638**
46	535	E11-201501-101 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	**вентилятор**	**11**	**21 536**	**236 896**
47	537	E11-200101-302 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**32,7**	**14 209**	**464 634**
48	538	E11-200101-303 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**35,25**	**13 530**	**476 932**
			Отвод из оцик.стали				
49	540	E11-200101-302 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**2,547**	**14 209**	**36 190**
50	541	E11-200101-303 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**2,184**	**13 530**	**29 550**
51	542	E11-200101-309 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**0,741**	**14 780**	**10 952**
			Переход из оцик.стали				
52	543	E11-200101-303 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**0,912**	**13 530**	**12 339**
53	544	E11-200101-309 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**0,15**	**14 780**	**2 217**
54	545	E11-200101-310 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**3,3275**	**13 795**	**45 903**
55	546	E11-200301-0210 *Кзтр и Кэм=1,04*	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**32**	**5 760**	**184 320**
56	547	C1246-304-0101	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм**	**шт.**	**32**	**3 579**	**114 528**
57	548	E11-260101-1101 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	**$м^3$ изоляции**	**1,35**	**89 419**	**120 716**

58	549	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	1,456	22 714	33 072
59	550	Е11-260301-601 *Кзтр и Кэм=1,08*	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	27	7 260	196 020
60	551	С1261-105-0183	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8 мм	т	0,2037268	179 342	36 537
61	552	С1243-907-6106	Шпильки ШП М8х1000	шт.	50	633	31 650
62	553	С1246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	20	775	15 500
63	555	Е11-200701-401 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	6	12 947	77 682
		Раздел 22.	**Вентиляция вытяжная В18**				**21 536**
64	556	Е11-201501-101 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	21 536	21 536
		Раздел 23.	**Вентиляция вытяжная В19,20,21**				**64 608**
65	575	Е11-201501-101 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	3	21 536	64 608

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02-03 - Внутренние инженерные системы. Силовое электрооборудование и электроосвещение

			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8 832 439**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2 873 379
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 401 677*
			машины и механизмы	тенге			57 903
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*14 199*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5 282 094
			оборудование	тенге			7 135 016
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	624		
			ЩСВ-1				
1	1	Е11-210502-109 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**	**15 274**	**15 274**
2	2	С1247-201-0107	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 54з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**21 149**	**21 149**
3	3	Ц13-080304-0501 *Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**17**	**5 957**	**101 269**
4	4	С1247-204-1651	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1 892**	**1 892**
5	5	С1247-204-1648	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**15**	**1 950**	**29 250**
6	6	С1247-204-3001	**Расцепитель независимый типа РН47**	**шт.**	**1**	**5 329**	**5 329**
			ЩСВ-2				
7	7	Е11-210502-109 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**	**15 274**	**15 274**
8	8	С1247-201-0105	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**13 643**	**13 643**
9	9	Ц13-080304-0501 *Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**9**	**5 957**	**53 613**
10	10	С1247-204-1651	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1 892**	**1 892**
11	11	С1247-204-1648	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**5**	**1 950**	**9 750**
12	12	С1247-204-1610	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**2**	**621**	**1 242**
13	13	С1247-204-3001	**Расцепитель независимый типа РН47**	**шт.**	**1**	**5 329**	**5 329**
		Раздел 1.	**Кабельные изделия**				**4 878 045**
14	14	Е11-210202-103 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода установочные. Прокладка в полу**	**м**	**915**	**582**	**532 530**
15	15	С1243-107-0910	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (мк)-0,66**	**м**	**90**	**5 685**	**511 650**

16	16	С1243-107-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	м	235	3 811	895 585
17	17	С1243-107-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	м	220	2 155	474 100
18	18	С1243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	м	150	1 494	224 100
19	19	С1243-202-0103	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1,5	м	220	392	86 240
20	20	Е11-210202-101 *Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1 235	771	952 185
21	21	С1243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	1 235	973	1 201 655
		Раздел 2.	Трубы				139 410
22	22	С1241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	303	65	19 695
23	23	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	2 216,95	54	119 715
		Раздел 3.	Заземление				2 978 252
24	24	Ц13-80208-202 *Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	520	867	450 840
25	25	С1252-301-1464	Полоса 4х40мм, (бухта 20м) горячеоцинкованная	м	520	2 649	1 377 480
26	26	Ц13-80208-203 *Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	30	908	27 240
27	27	С1252-301-1463	Полоса 4х25мм, (бухта 64м) горячеоцинкованная	м	30	1 549	46 470
28	28	Ц13-080304-0501 *Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	35	5 957	208 495
29	29	С1247-208-2702	Пускатель электромагнитный ПМЛ 1160ДМ, 18А 400В	шт.	35	3 019	105 665
30	30	Ц13-80305-1301 *Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	6 221	12 442
31	31	С1247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	18 902	37 804
32	32	Ц13-080104-0201 *Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	92 753	92 753
33	33	515-301-0102	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5110-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А	шт.	1	619 063	619 063
		Раздел 4.	Демонтажные работы				561 826

34	34	E11-210502-109 *Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	5 326	5 326
35	35	E12-170101-0601 *Кзтр и Кзм=1,06*	Кабель. Демонтаж	м	1 500	371	556 500
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			28 956 574,00
			Итого по акту без прочих работ и затрат	Тенге			21 821 558,00
			Оборудование				7 135 016,00
			Прочих работ и затрат	Тенге			-
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%	Тенге			1 243 828,81
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			6 269 976,48
			ИТОГО	Тенге			36 470 379,29
			Сметная прибыль 5%	Тенге			1 153 269,34
			Непредвиденные затраты 3,5%	Тенге			1 823 518,96
			ИТОГО	Тенге			39 447 167,59
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 69%	Тенге			11 066 445,57
			в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 31%	Тенге			25 809 178,02
			на III квартал 2025 г., доля - 69%, к-1,0587	Тенге			60 818 328,93
			на IV квартал 2025 г., доля - 31%, к-1,079	Тенге			27 848 103,08
			ИТОГО	Тенге			42 286 642,64
			ИТОГО по акту с учетом коэф.пониж. К=0,980000001039465	Тенге			41 440 909,83
			НДС 12%	Тенге			4 972 909,18
			ВСЕГО по акту	Тенге			46 413 819,01

Подрядчик:
ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мұнайқұрылыс"

Директор _____ **Даулетбаев С.Р.**

Заказчик:
КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница" управления здравоохранения Кызылординской области

Главный врач _____ **Амитов Н.Е.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АМАН-ЕР и К"

Эксперт _____ **Амиров Д.З.**
Приказ №06 от 28.07.2025 г.

Разработчики проекта строительства и эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Ремпроект"

Эксперт _____ **Сарсенбаев К.А.**