Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма с изменениями,
внесенными приказом
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
РК от 08.02.2021 № 53

Декларация о соответствии

«5» декабря 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Павлодар-Құрылыс» Республика Казахстан, Павлодарская область, район Аққулы, с.Шарбакты, ТУМЫРЗЫ МОЛДАЖАНОВА, 2
(наименование организации, юридический адрес)
в лице руководителя Жунусова Баубека Лашыновича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: «Строительство сетей водопровода хозпитьевой воды в мкр. Хромзавод в г. Павлодар», Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком, которого является: ГУ «Отдел строительства города Пвлодара» Руководитель Арантаев Казбек Оразович
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
ТОО «Спецстрой Групп ЛТД», БИН 081240018254, лицензия 21023558 от 02.08.2021 г., директор Кабдрахманова Анар Ертаевна
ТОО «Ertis Invest», БИН 160740012317, лицензия 21034518 от 30.12.2021 г., директор Кабдрахманов Ануар Асемгалиевич
ТОО «Жолашар Строительство», БИН 161140018585, лицензия 23001847 от 20.01.2023 г., директор Анапьянов Медеу Нурланович
ТОО «Astana Building Construction», БИН 011040012463, лицензия 07596 от 03.04.2023 г., директор Ертай Ақылбек Маратұлы
ТОО «Rose Group», БИН 090140003132, лицензия 0028065 от 13.04.2023 г., директор Кабдрахманова Айгерим Нурлановна
ТОО «Фирма «Нұр Капитал», БИН 100440006678, лицензия 17-ГСЛ № 002372 от 07.04.2023 г., директор Кабдыкарим Мират Саматулы
ТОО «ГЛОБАЛ СТРОЙ ГРУПП», БИН 120240019399, лицензия 09837 от 30.03.2023 г., директор Ертаев Адильбек Асемгалиулы
ТОО «Монолит Строй ЛТД 2007», БИН 071040020762, лицензия 08753 от 07.03.2023 г., директор Ертаева Мадина Руслановна
ТОО «ТабысСтройПроект», БИН 100540017101, лицензия 0786248 от 15.03.2023 г., директор Алимбаев Тасбулат Багадатович
ТОО «Велс Comp», БИН 120840000489, лицензия 001161 от 28.03.2023 г., директор Кабышев Алибек Жумабекович
ТОО «Шебер», БИН 950540001746, лицензия 17-ГСЛ № 001359 от 17.04.2023 г., директор Шапуова Турсынай Каирбековна
ТОО «АСТ СТРОЙ ПРОЕКТ», БИН 090940016619, лицензия Ф-ГСЛ №0028715 от 30.11.2023 г., директор Жаксыбеков Серик Тулеубекович
ТОО «АЛЬЯНС-СТРОЙ СТИЛЬ», БИН 041240005255, лицензия №13021162 18.02.2013 г., директор Кабышев Куандык Амангельдинович
ТОО «ГРЭССТРОЙ» БИН 990140005662, лицензия ГСЛ № 14005806 от 25.04.2014 г., директор Тутулкулов Алишер Маратович

ТОО «фирма Ақтілес» БИН 090940011370 лицензия ГСЛ № 000990-2 от 24.12.2009 г., директор Жанкарин Елдос Мейрашевич
ТОО "Инженерные сети" БИН 030240003432 лицензия ГСЛ № 17016426 от 20.09.2017 г., директор Макарова Наталья Григорьевна

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «Жаңа Құрылыс Групп», 03-2024-НВ

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а): ГУ «Отдел строительства города Павлодара» утвержден приказом № 39 от 03.04.2025 года

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Общая протяженность водопровода: В том числе: д 110*6,6 мм д 63*3,8 мм д 25*2,3 мм	м	726,54 521,97 32,06 172,51		726,54 521,97 32,06 172,51	
Водопроводные колодцы	шт	10		10	
Пожарные гидранты	шт	2		2	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту		Фактически			
	число квартир	площадь квартир, $м^2$	число квартир		площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: водопровод из труб полиэтиленовых PE 100 SDR 17 диаметром 110, 63 и 25 мм (абонентская сеть), водопроводные колодцы из сборного железобетона диаметром 1000 и 1500 мм, соединение полиэтиленовых труб с задвижками и фасонными частями выполняется с помощью монтажных вставок.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: «15» августа 2025 г.
месяц, год
окончание работ: «17» ноября 2025 г.
месяц, год
при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;
фактически, месяц: 3.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактический применено 34 %
(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ТОО «Павлодар-Водоканал»
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: не предусмотрен рабочим проектом
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии))

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство сетей водопровода хозпитьевой воды в мкр. Хромзавод в г. Павлодар»
(наименование объекта (комплекса))
готовым к приемке в эксплуатацию
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор Жунусов Б. Л.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)
Место печати (при наличии)