Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Allians & Arena", БИН 030940005781, Туркестанская область, Отрарский район, с.Акколь, АСАН АТА, 2**

Подрядчик : **ТОО "КазИнсПроект", БИН 010440011378, г.Шымкент, Каратауский район, БАЙДИБЕК БИ, 116, 95**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт общей средней школы №56 имени М.Турсын-Заде, село Гулистан, Мактааральского района Туркестанской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Август 2024

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№2/К	09.08.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт общей средней школы №56 имени М.Турсын-Заде, село Гулистан, Мактааральского района Туркестанской области	488 950,00	436 562,50	401 289,18	401 289,18		0,00			52 387,50	488 950,00
ИТОГО по справке	**488 950,00**	**436 562,50**	**401 289,18**	**401 289,18**					**52 387,50**	**488 950,00**

Заказчик Директор Тулебаев Б.Е.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик Директор Бейбіт Ә.Б.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Allians & Arena", БИН 030940005781, Туркестанская область, Отрарский район, с.Акколь, АСАН АТА, 2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазИнсПроект", БИН 010440011378, г.Шымкент, Каратауский район, БАЙДИБЕК БИ, 116, 95**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт общей средней школы №56 имени М.Турсын-Заде,село Гулистан,Мактааральского района Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №2/К от 09.08.2024

Акт выполненных работ №1

за **Август 2024 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Полы/АС-20										
1	13	1201-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Пол в здании.Изменение уровня,подсыпка грунта	$м^3$ грунта	2,8315	9359,17 8917,65	1,03 0,54	26500,50 25250,35	2,95 1,55	1247,25	18181,35 3574,55	48256,40	
2	14	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	$м^2$	9,805	1605,87 1555,19	50,68 32,05	15745,55 15248,65	496,90 314,25		11205,25 2156,00	29106,80	
3	15	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	Полы цементные.Разборка покрытия/СТЯЖКА-55мм	$м^2$	9,805	3574,14 2475,12	1099,02 550,68	35044,45 24268,55	10775,85 5399,40		21361,00 4512,45	60917,90	
4	16	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка	м	7,5725	266,08 266,08	0,00 0,00	2014,90 2014,90	0,00 0,00		1450,75 277,25	3742,90	
5	17	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	Полы цементные.Разборка покрытия/СТЯЖКА-20мм	$м^2$	26,488456	3574,14 2475,12	1099,02 550,68	94673,46 65562,10	29111,36 14586,66		57707,22 12190,50	164571,18	
6	18	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия	$м^2$	27,4695	216,81 212,23	4,58 2,89	5955,65 5829,85	125,80 79,40		4254,75 816,95	11027,35	
7	19	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка	м	20,665	70,25 70,25	0,00 0,00	1451,70 1451,70	0,00 0,00		1045,25 199,85	2696,80	
8	20	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	Полы цементные.Разборка покрытия	$м^2$	10,444	3574,14 2475,12	1099,02 550,68	37328,30 25850,15	11478,15 5751,30		22753,10 4806,55	64887,95	
9	21	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка	м	8,1225	266,08 266,08	0,00 0,00	2161,25 2161,25	0,00 0,00		1556,10 297,35	4014,70	
10	22	1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Полы дощатые.Разборка покрытия	$м^2$	7,963	656,32 626,05	30,27 19,14	5226,30 4985,25	241,05 152,40		3699,15 714,05	9639,50	
11	23	1207-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Полы.Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	$м^2$	7,963	142,91 142,91	0,00 0,00	1138,00 1138,00	0,00 0,00		819,40 156,55	2113,95	
12	24	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка		2,4045	70,25	0,00	168,90	0,00		121,60	313,75	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		70,25	0,00	168,90	0,00		23,25		
			Итого по разделу 2: Полы/АС-20					**227408,96**	**52232,06**	**1247,25**	**144154,92**	**401289,18**	
								173929,65	**26284,96**	**0,00**	**29725,30**		
			ИТОГО по акту										
								227408,96	**52232,06**	**1247,25**	**144154,92**	**401289,18**	
								173929,65	**26284,96**	**0,00**	**29725,30**		
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,20**			**4815,47**					
			Итого с временными									**406104,65**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075		**2024,00**			**2026,00**				**436562,50**	
			НДС	**%**	**12,00**			**52387,50**					
			Итого с НДС									**488950,00**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазИнсПроект", БИН 010440011378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бейбит Ә.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Allians & Arena", БИН 030940005781
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тулебаев Б.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)