Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Allians & Arena", БИН 030940005781, Туркестанская область, Отрарский район, с.Акколь, АСАН АТА, 2**

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания "Люкс-Сервис", БИН 050540004049, Туркестанская область, Сайрамский район, с. Карасу, ул. НОВОСТРОЙКА, 1135**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт общей средней школы №56 имени М.Турсын-Заде, село Гулистан, Мактааральского района Туркестанской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **Август 2024**

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№1/К	05.08.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт общей средней школы №56 имени М.Турсын-Заде, село Гулистан, Мактааральского района Туркестанской области	977 950	873 170	802 619	802 619		0			104 780	977 950
ИТОГО по справке	**977 950**	**873 170**	**802 619**	**802 619**					**104 780**	**977 950**

Заказчик Директор Тулебаев Б.Е.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик Директор Бименов К.Т.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Allians & Arena", БИН 030940005781, Туркестанская область, Отрарский район, с.Акколь, АСАН АТА, 2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания "Люкс-Сервис", БИН 050540004049, Туркестанская область, Сайрамский район, с. Карасу, ул. НОВОСТРОЙКА, 1135**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт общей средней школы №56 имени М.Турсын-Заде, село Гулистан, Мактааральского района Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №1/К от 05.08.2024

Акт выполненных работ №1

за **Август 2024** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 01.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Демонтажные работы										
1	3	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022*	Потолок.Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	$м^2$	153,528082	331,66 331,66	0,00 0,00	50919,15 50919,15	0,00 0,00		36662,49 7807,03	94588,67	
2	4	1212-0104-0510 *РСНБ РК 2022*	Потолок.Очистка вручную от краски масляной,перхлорвиниловой с земли и лесов	$м^2$	10,61019	568,29 568,29	0,00 0,00	6029,67 6029,67	0,00 0,00		4341,38 829,71	11200,76	
3	5	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных.Разборка	$м^2$ облицовки	6,736919	1511,97 1411,19	100,78 51,41	10186,01 9507,08	678,98 346,35		7694,46 1382,41	18662,88	
4	6	1212-0104-0510 *РСНБ РК 2022*	Стены.Очистка вручную от краски масляной,перхлорвиниловой с земли и лесов	$м^2$	301,73488	568,29 568,29	0,00 0,00	171472,90 171472,90	0,00 0,00		123460,86 23595,69	318529,45	
5	7	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	319,081989	429,32 429,32	0,00 0,00	136988,28 136988,28	0,00 0,00		115070,52 20165,97	272224,77	
6	8	1207-0101-0212 *РСНБ РК 2022*	Фанера и древесноволокнистых плит.Разборка покрытия	$м^2$	2,527107	210,86 206,64	4,22 2,67	532,87 522,20	10,67 6,76		380,82 73,10	986,79	
7	9	1205-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Перегородки кирпичные.Разборка на отдельные кирпичи	$м^2$ перегородок	5,417191	3505,35 3142,87	362,48 178,72	18989,14 17025,51	1963,58 968,14		12955,45 2555,58	34500,17	
8	10	1146-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Крыльцо.Разборка	$м^3$	0,481376	35155,23 19687,23	15468,00 7626,20	16922,87 9476,93	7445,89 3671,04		11044,34 2237,39	30204,60	
9	11	1209-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Поручни деревянные.Разборка прямой части	м поручня	0,762555	190,89 190,89	0,00 0,00	145,55 145,55	0,00 0,00		104,83 10,03	270,41	
10	12	1109-0701-0104 *РСНБ РК 2022*	Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов.Сборка с помощью крана на автомобильном ходу. *Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5 /Дымовая труба*	т конструкций	0,066969	183860,57 148200,00	35660,57 15170,21	12312,87 9924,76	2388,16 1015,93		7549,06 1588,95	21450,88	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					424499,31 412012,03	12487,28 6008,22	0,00 0,00	318664,21 59455,86	802619,38	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					**424499,31**	**12487,28**	**0,00**	**318664,21**	**802619,38**	
								412012,03	**6008,22**	**0,00**	**59455,86**		
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,20**			**9 631**					
			Итого с временными									**812 251**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075		**2024,00**			**2 026**				**873 170**	
			НДС	**%**	**12,00**			**104 780**					
			Итого с НДС									**977 950**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительная компания "Люкс-Сервис", БИН 050540004049
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бименов К.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Allians & Arena", БИН 030940005781
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тулебаев Б.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)