Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroi-Group»**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Standart Build»**

Наименование строительства и его адрес: **"Благоустройство дворов в г.Экибастуз. Установка воркаут площадки во дворе дома Машхур Жусуп 39"**

Договор подряда (контракт) **Договор субподряда №23/2-09 от 23.09.2025г.**

Справка № 1 от 14.10.2025г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
990740000801	030640012565			№23/2-09	23.09.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Благоустройство дворов в г.Экибастуз. Установка воркаут площадки во дворе дома Машхур Жусуп 39"	**500 000,00**	**500 000,00**	**446 428,57**				**53 571,43**	**500 000,00**
К оплате		**500 000,00**	**446 428,57**				**53 571,43**	**500 000,00**

Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"
БИН030640012565

Директор _____ **Рахимжанов Т.К.**

Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Standart Build»
БИН240240031431

Директор _____ **Сериков Е.А.**

Программный комплекс АВС (редакция 2024.3)
Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroi-Group», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 030640012565 тел.77012452701

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Standart Build», Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Е.Н.Аульбекова, дом 116 кв.16 БИН 240240031431 тел.87024134192

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Благоустройство дворов в г.Экибастуз. Установка воркаут площадки во дворе дома Машхур Жусуп 39"

Объект: "Благоустройство дворов в г.Экибастуз. Установка воркаут площадки во дворе дома Машхур Жусуп 39"

Договор субподряда № 23/2-09 от 23.09.2025г.

Акт №1 от 14.10.2025 г.
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2025 г.
(локальная смета №2-1-2)

на Установка воркаут площадки во дворе дома Машхур Жусупа 39

Составлен(а) в ценах 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Локальная смета №2-1-2												
	Раздел 2 Покрытия												
	ТИП 1 площадка WORKOUT												
1	5	1127-0401-0101 Кклим = 1,12	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108%	м3 материала	51,844	2 297,22	1 971,92	119 097	102 232	0	47 688	180 128	
						325,30	526,40	16 865	27 291	-	13 343		
2	7	1106-0101-0101 Кклим = 1,12	Подготовка бетонная.Устройство НР=91%	м3	17,2	4 936,56	2 054,69	84 909	35 341	0	53 758	149 760	
						2 881,87	552,72	49 568	9 507	-	11 093		

Итого по локальной смете №2-1-2 **329 888**

	Нулевая смета №1 к локальной смете №2-1-2												
	ДОБАВИТЬ												
	ТИП 1 площадка WORKOUT												
3	1	1127-0401-0104 Кклим = 1,12	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня М-600 фр.20х40мм. Устройство НР=108%	м3	38,883	3 162,47	2 718,81	122 966	105 715	0	49 178	185 916	

						443,66	727,42	17 251	28 284	-	13 772		

Итого по нулевой смете №1	**185 916**
Итого по акту	**515 804**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	83 684
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	243 288
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	65 082
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	150 624
перевозка грузов, тенге	0
- сметная прибыль (8 %), тенге	38 208

ИТОГО	515 804
Непредвиденные работы и затраты (2)%	10 316
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	526 120
Договорная цена с понижающим коэффициентом К=0,85	446 428,57
Налог на добавленную стоимость 12%	53 571,43
ВСЕГО ПО АКТУ С НДС	500 000,00

Генподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

БИН 030640012565

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Standart Build»

БИН 240240031431

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Сериков Е.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)