Приказ Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169.
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики
Казахстан 17 мая 2024
года № 34381

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района"
Подрядчик: ТОО "Синдикат Групп"
Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей освещения и электроснабжения в с.Аксуек Мойынкумском районе Жамбылской области

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) №4

за октябрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование программы/	код
060240009665	130840015825	KZ1000000	KZ2030000	49	18.04.2025		067-015-421

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчет-ный месяц включи-тельно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство сетей освещения и электроснабжения в с.Аксуек Мойынкумском районе Жамбылской области"	212 944 871,10	190 129 349,20	1 164 918,90	1 164 918,90			139 790,27	1 304 709,17
Гарантийный взнос, 5%	10 647 243,56	9 506 467,46					6 989,51	65 235,46
Удержание аванса, 30%	63 883 461,33	57 038 804,76					41 937,08	391 412,75
Итого:	**138 414 166,21**	**123 584 076,98**					90 863,67	**848 060,96**

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района"

И.о. руководителя _____ Толегенов Б.К.

Технический надзор
ТОО "Tech Инжиниринг Group"

_____ Есбосынов Н.П.

Подрядчик:
ТОО "Синдикат Групп"

Директор _____ Дауренбаев Д.К.

Авторский надзор
ТОО "ТаразТауЖоба"

_____ Шекеев Д.Б.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Синдикат Групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство сетей освещения и электроснабжения в с.Аксуек Мойынкумском районе Жамбылской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство сетей освещения и электроснабжения в с.Аксуек Мойынкумском районе Жамбылской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №49 от 18.04.2025 г.

Акт выполненных работ

за октябрь 2025 (месяц, год) на 4-1-1 ВЛИ-0,4 кВ. ВЛ-6 кВ. КЛ-10 кВ. Уличное освещение работы

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	6	1308-0501-0702 *РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовом основании, трехфазного	шт.	4	5 395,0	21 580,0	
2	7	247-301-0393 *СпрСЦ 01.2025*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки CE 303 S31 746 - JPVZ PLC 1111, 3x230/400В, 10(60)А, ЖКИ, 4-х тарифный, активной и реактивной энергии, PLC 1111, класс точности 1/1	шт.	4	89 912,0	359 648,0	
3	14	1101-0102-0202 *РСНБ РК 2024*	Разработка вручную грунта в траншее с креплениями, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	$м^3$ грунта	21,6	8 867,0	191 527,0	
4	15	1101-0102-0902 *РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$ грунта	21,6	3 770,0	81 432,0	
5	16	1308-0207-0104 *РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из круглой стали, диаметр 16 мм	шт.	24	7 085,0	170 040,0	
6	17	1308-0207-0202 *РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя горизонтального из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	120	1 413,0	169 560,0	
			ИТОГО по акту				993 787	
		ИТОГО по акту					993 787	
		Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего			-			
	5	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	49 689,35			1 043 476,35	
	6	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%	49 689,35			1 093 165,70	

			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**99 378,70**			**1 093 165,70**	
	13		в том числе в текущих ценах на 2025 год - 100 %, К=1,079	**1 179 525,79**			**1 179 525,79**	
			Понижающий коэфициент 98% К-0,980000003441884				**1 163 166,08**	
	14	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2025 г.- 12%			**141 543,09**	**1 304 709,17**	
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ					**1 304 709,17**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Дауренбаев Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Толегенов Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразТауЖоба"

ГИП **Шекеев Д.Б.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Tech Инжиниринг Group"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Есбосынов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)