Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Жаңа-Кемер Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дома культуры на 140 мест в селе Орнек Орнекского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство дома культуры на 140мест**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№79 от 12.07.2021г**

Акт выполненных работ

за **август 2021** (месяц, год) на **02-01-01 общестроительные работы**

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
11		**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство**	**м2 покрытия**	**130,8**	**3774,53**	**149,43**	**493709**	**19545**	**439316**	**38849**	**575163**
			НР - 94%; СП - 8%			**266,42**	**49,55**	**34848**	**6481**		**42605**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12		**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство**	**м3**	**116**	**22804,99**	**1988,87**	**2645379**	**230709**	**1934848**	**479289**	**3374641**
			НР - 91%; СП - 8%			**4136,40**	**404,04**	**479822**	**46869**		**249973**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13		**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,6655**	**246529,00**	**–**	**164065**	**–**	**164065**	**–**	**177190**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**13125**	
14		**Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Горизонтальная гидроизоляция цементно-песчаным раствором 1:2,толщ.20мм**	**м2 поверхности**	**54,4**	**873,94**	**10,78**	**47542**	**587**	**24408**	**21231**	**74275**
			НР - 93%; СП - 8%			**414,47**	**5,18**	**22547**	**282**		**5502**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15		**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**291,04**	**863,49**	**19,64**	**251310**	**5716**	**166804**	**73976**	**351309**
			НР - 93%; СП - 8%			**270,72**	**2,59**	**78790**	**754**		**26023**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Арматурный выпуск Ав-1									
16		Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные в виде сваренных каркасов.Установка при бетонировании**	т	0,20736	264716,89	5056,79	54892	1049	46212	7273	67138
			НР - 91%; СП - 8%			36801,90	1739,99	7631	361		4973	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная го рячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3488	214611,00	–	74856	–	74856	–	80845
			СП - 8%			–	–	–	–		5989	
18		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02976	234691,00	–	6984	–	6984	–	7543
			СП - 8%			–	–	–	–		559	
			Арматурный выпуск Ав-2									
19		Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установк а при бетонировании**	т	0,10664	41964,28	2119,83	4475	226	45	3892	9037
			НР - 91%; СП - 8%			39422,10	688,61	4204	73		669	
20		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горяч екатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,08858	225938,00	–	20014	–	20014	–	21615
			СП - 8%			–	–	–	–		1601	
21		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гор ячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01806	234691,00	–	4239	–	4239	–	4578
			СП - 8%			–	–	–	–		339	
			Фундамент под перегородки									
22		Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающег о с лоя	6,9	20234,92	7,20	139621	50	114443	23620	176300
			НР - 94%; СП - 8%			3641,70	–	25128	–		13059	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23		Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки.Армирование**	т	0,07	14741,40	1381,64	1032	97	2	886	2071
			НР - 91%; СП - 8%			13328,40	581,44	933	41		153	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24		С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметро м от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,07	246529,00	–	17257	–	17257	–	18638
			СП - 8%			–	–	–	–		1381	
25		Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка с гидр авлическим испытанием**	км трубопровода	0,0029	1117614,57	519832,36	3241	1508	182	2007	5668
			НР - 99%; СП - 8%			534672,00	164376,56	1551	477		420	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26		С123-010201-0234 2301-0201-0234 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные пр ямошовные,D 219 мм,толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10 705-80**	м	2,9	11404,00	–	33072	–	33072	–	35718

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		2646	
			Приямок									
27		Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм.Устройство**	м3	0,75	38772,20	5469,28	29079	4102	13221	12011	44378
			НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			15674,95	1924,05	11756	1443		3287	
28		С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,049885	266090,00	–	13274	–	13274	–	14336
			СП - 8%			–	–	–	–		1062	
29		С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,007965	246529,00	–	1964	–	1964	–	2121
			СП - 8%			–	–	–	–		157	
30		Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки.Установка**	шт.	1	1772,30	188,58	1772	189	134	1524	3560
			НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1448,86	90,72	1449	91		264	
31		С123-030101-0305 2303-0101-0305 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный,тип ЛМ (А15) ГОСТ 36234-99**	комплект	1	14876,00	–	14876	–	14876	–	16066
			СП - 8%			–	–	–	–		1190	
32		Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	1,74	863,49	19,64	1502	35	996	442	2100
			НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			270,72	2,59	471	5		156	
			Фм1-3шт									
33		Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство**	м2 покрытия	4,62	3774,53	149,43	17438	690	15517	1372	20315
			НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			266,42	49,55	1231	229		1505	
34		Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство**	м3	1,8	26811,71	1909,37	48261	3437	32442	11959	65038
			НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			6878,90	422,26	12382	760		4818	
35		С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,04389	246529,00	–	10820	–	10820	–	11686
			СП - 8%			–	–	–	–		866	
			Фм2-1шт									
36		Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство**	м2 покрытия	1,54	3774,53	149,43	5813	230	5173	457	6772
			НР - 94%; СП - 8%			266,42	49,55	410	76		502	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37		Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,6	26811,71 6878,90	1909,37 422,26	16087 4127	1145 253	10815	3986 1606	21679
38		С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,01463	246529,00 –	– –	3607 –	– –	3607	– 289	3896
			Фм3-1шт									
39		Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	2,9	3774,53 266,42	149,43 49,55	10946 773	434 144	9739	861 945	12752
40		Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,35	26811,71 6878,90	1909,37 422,26	36196 9287	2578 570	24331	8969 3613	48779
41		С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диа метром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,02871	246529,00 –	– –	7078 –	– –	7078	– 566	7644
			Фм4-1шт									
42		Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	4,8	3774,53 266,42	149,43 49,55	18118 1279	717 238	16122	1426 1563	21107
43		Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	2,31	26811,71 6878,90	1909,37 422,26	61935 15890	4410 975	41635	15348 6183	83465
44		С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),ди аметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,04883	246529,00 –	– –	12038 –	– –	12038	– 963	13001
			Фм5-2шт									
45		Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	7,2	3774,53 266,42	149,43 49,55	27177 1918	1076 357	24183	2138 2345	31661

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46		Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонн ы объемом до 3 м3.Устройство	м3	3,08	26811,71	1909,37	82580	5881	55512	20464	111287
			НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			6878,90	422,26	21187	1301		8244	
47		С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диа метром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0685	246529,00	--	16887	--	16887	--	18238
			СП - 8%			--	--	--	--		1351	
			Фм6-1шт									
48		Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	м2 покрытия	5,76	3774,53	149,43	21741	860	19346	1711	25328
			НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			266,42	49,55	1535	285		1876	
49		Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонн ы объемом до 3 м3.Устройство	м3	2,82	26811,71	1909,37	75609	5385	50826	18736	101893
			НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			6878,90	422,26	19398	1191		7548	
50		С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06132	246529,00	--	15117	--	15117	--	16326
			СП - 8%			--	--	--	--		1209	
			Фм7-2шт									
51		Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	м2 покрытия	4,76	3774,53	149,43	17967	711	15988	1414	20931
			НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			266,42	49,55	1268	236		1550	
52		Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонн ы объемом до 3 м3.Устройство	м3	1,86	26811,71	1909,37	49870	3551	33524	12358	67206
			НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			6878,90	422,26	12795	785		4978	
53		С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03794	246529,00	--	9353	--	9353	--	10101
			СП - 8%			--	--	--	--		748	
			Фм8-1шт									
54		Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	м2 покрытия	2,04	3774,53	149,43	7700	305	6852	606	8970
			НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			266,42	49,55	543	101		664	
55		Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонн ы объемом до 3 м3.Устройство	м3	0,93	26811,71	1909,37	24935	1776	16762	6179	33603

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			6878,90	422,26	6397	393		2489	
56		С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметро м от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,01897	246529,00 –	– –	4677 –	– –	4677	– 374	5051
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								5831019
			РАЗДЕЛ 3.Стены									
57		Е11-080201-0502 1108-0201-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа свыше 4 м НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	151,36	21885,61 6186,91	1346,56 311,43	3312606 936451	203815 47138	2172340	914738 338187	4565531
58		Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича НР - 93%; СП - 8%	м2	398,3157895	-283,82 -283,82	– –	-113050 -113050	– –	–	-105136 -17455	-235641
59		С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,421	283988,00 –	– –	119559 –	– –	119559	– 9565	129124
60		Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	96,65	22600,85 5930,91	1566,60 358,86	2184372 573222	151412 34684	1459738	565353 219978	2969703
61		Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирп ича.Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 перегородок(за вычетом проемов)	131,33	4049,87 1943,72	115,87 27,09	531869 255269	15217 3558	261383	240709 61806	834384
62		С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,0456	283988,00 –	– –	12950 –	– –	12950	– 1036	13986
63		С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,01581	266090,00 –	– –	4207 –	– –	4207	– 337	4544
64		Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /ИМ-1 и петля П-1/.Установка НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т стальных элементов	0,01797	761438,42 59651,90	6557,32 1334,88	13683 1072	118 24	12493	1293 1198	16174
			Перемычки Прм-1-9									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65		Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки.Устройство	м3	5,092	40877,74	4319,15	208149	21993	112380	71190	301686
			НР - 91%; СП - 8%			14488,60	874,86	73776	4455		22347	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66		С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметро м от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,95	246529,00	–	234203	–	234203	–	252939
			СП - 8%			–	–	–	–		18736	
67		С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16535	266090,00	–	43998	–	43998	–	47518
			СП - 8%			–	–	–	–		3520	
			Монолитные сердечники МС-1,2,3									
68		Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,перимет ром до 2 м.Устройство	м3	15,13	26939,19	4627,01	407590	70007	251396	91930	539482
			НР - 91%; СП - 8%			5696,40	980,56	86187	14836		39962	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69		С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметро м от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,61446	246529,00	–	151482	–	151482	–	163601
			СП - 8%			–	–	–	–		12119	
70		С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,18452	266090,00	–	49099	–	49099	–	53027
			СП - 8%			–	–	–	–		3928	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								9656058
			РАЗДЕЛ 4.Деформационные швы									
71		Е11-070516-0103 1107-0516-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва	23,75	990,74	12,96	23530	308	20280	3595	29295
			НР - 118%; СП - 8%			123,87	4,41	2942	105		2170	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72		Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,064	725133,39	1305,39	46409	83	41905	4055	54501
			НР - 91%; СП - 8%			69078,00	549,96	4421	35		4037	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73		Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой д о 20 кг /Пластина/.Установка	т стальных элементов	0,0116	761438,42	6557,32	8833	76	8065	835	10441
			НР - 118%; СП - 8%			59651,90	1334,88	692	15		773	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74		Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	9,5	3215,60	13,89	30548	132	20397	9248	42980
			НР - 92%; СП - 8%			1054,62	3,50	10019	33		3184	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75		С121-130207-9901 2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	106	26,00	–	2756	–	2756	–	2976
			СП - 8%			–	–	–	–		220	
			Металлическая решетка МР-1 /34шт/									
76		Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,2975	57561,26	2540,43	17124	755	1327	10475	29807
			НР - 69%; СП - 8%			50561,00	468,48	15042	139		2208	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77		С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб	т	0,2686	762971,00	–	204934	–	204934	–	221329
			СП - 8%			–	–	–	–		16395	
78		С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной,диаметром 2 мм,разм ером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	7,82	1603,00	–	12535	–	12535	–	13538
			СП - 8%			–	–	–	–		1003	
79		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОС Т 5781-82	т	0,02346	234691,00	–	5506	–	5506	–	5946
			СП - 8%			–	–	–	–		440	
80		Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки,переплеты,рад иаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подоби ое.Окраска масляная белилами с добавлением колера,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,8675	877,29	1,02	3393	4	518	2298	6146
			НР - 80%; СП - 8%			742,25	0,50	2871	2		455	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Металлическая решетка МР-2 /8шт/									
81		Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,03152	57561,26	2540,43	1814	80	140	1110	3158
			НР - 69%; СП - 8%			50561,00	468,48	1594	15		234	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82		С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из г орячекатаных,холодногнутых профилей и труб	т	0,0272	762971,00	–	20753	–	20753	–	22413
			СП - 8%			–	–	–	–		1660	
83		С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарн ые из проволоки оцинкованной,диаметром 2 мм,разм ером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,48	1603,00	–	769	–	769	–	831

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		62	
84		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОС Т 5781-82	т	0,00392	234691,00	–	920	–	920	–	994
			СП - 8%			–	–	–	–		74	
85		Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки,переплеты,радиа торы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная белилами с добавлением колера,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,24	877,29	1,02	211	–	33	143	382
			НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			742,25	0,50	178	–		28	
			Металлическая решетка МР-3 /5шт/									
86		Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,0325	57561,26	2540,43	1871	82	146	1144	3257
			НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			50561,00	468,48	1643	15		241	
87		С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из го рячекатаных,холодногнутых профилей и труб	т	0,0288	762971,00	–	21974	–	21974	–	23732
			СП - 8%			–	–	–	–		1758	
88		С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной,диаметром 2 мм,разм ером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,75	1603,00	–	1202	–	1202	–	1298
			СП - 8%			–	–	–	–		96	
89		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0032	234691,00	–	751	–	751	–	811
			СП - 8%			–	–	–	–		60	
90		Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки,переплеты,ради аторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобно е.Окраска масляная белилами с добавлением колера,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,375	877,29	1,02	329	–	51	223	596
			НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			742,25	0,50	278	–		44	
91		Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,02044	725133,39	1305,39	14822	26	13384	1295	17406
			НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			69078,00	549,96	1412	11		1289	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								491837
			РАЗДЕЛ 5.Рамы									
			Рама Рм-1									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92		Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,пер иметром до 2 м.Устройство**	м3	2,24	27623,30	4627,01	61876	10364	38752	13610	81525
			НР - 91%; СП - 8%			5696,40	980,56	12760	2196		6039	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93		С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,27008	266090,00	--	71866	--	71866	--	77615
			СП - 8%			--	--	--	--		5749	
94		Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	2,5	44876,51	6190,03	112191	15475	56900	39079	163372
			НР - 91%; СП - 8%			15926,40	1251,28	39816	3128		12102	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95		С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметро м от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,35429	246529,00	--	87343	--	87343	--	94330
			СП - 8%			--	--	--	--		6987	
96		Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 к г.Установка**	т	0,004	891873,39	1305,39	3567	5	2619	860	4782
			НР - 91%; СП - 8%			235818,00	549,96	943	2		354	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Рама Рм-2-2шт									
97		Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,пер иметром до 2 м.Устройство**	м3	1,12	27623,30	4627,01	30938	5182	19376	6805	40763
			НР - 91%; СП - 8%			5696,40	980,56	6380	1098		3019	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98		С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,13504	266090,00	--	35933	--	35933	--	38808
			СП - 8%			--	--	--	--		2875	
99		Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	1,7	44876,51	6190,03	76290	10523	38692	26574	111093
			НР - 91%; СП - 8%			15926,40	1251,28	27075	2127		8229	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100		С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметро м от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,25736	246529,00	--	63447	--	63447	--	68523
			СП - 8%			--	--	--	--		5076	
101		С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,06694	266090,00	--	17812	--	17812	--	19237
			СП - 8%			--	--	--	--		1425	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102		Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 к г.Установка									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,008	891873,39	1305,39	7135	10	5238	1721	9564
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			235818,00	549,96	1887	4		708	
			Рама Рм-3-1шт									
103		Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,пери метром до 2 м.Устройство									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	1,3	27623,30	4627,01	35910	6015	22490	7899	47314
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5696,40	980,56	7405	1275		3505	
104		С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметро м от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
			СП - 8%	т	0,17632	246529,00	--	43468	--	43468	--	46945
						--	--	--	--		3477	
105		С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012									
			СП - 8%	т	0,03844	266090,00	--	10228	--	10228	--	11046
						--	--	--	--		818	
106		Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,86	44876,51	6190,03	38594	5323	19574	13443	56200
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			15926,40	1251,28	13697	1076		4163	
107		С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметро м от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
			СП - 8%	т	0,1617	246529,00	--	39864	--	39864	--	43053
						--	--	--	--		3189	
108		С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012									
			СП - 8%	т	0,04157	266090,00	--	11061	--	11061	--	11946
						--	--	--	--		885	
109		Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 к г.Установка									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,004	891873,39	1305,39	3567	5	2619	860	4782
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			235818,00	549,96	943	2		354	
			Монолитная стойка МСт-1 /2шт/									
110		Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 2 м.Устройство									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	1,88	37287,35	6379,30	70100	11994	35203	23093	100648
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			12182,40	1315,71	22903	2474		7455	
111		С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметро м от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
			СП - 8%	т	0,294	246529,00	--	72480	--	72480	--	78278
						--	--	--	--		5798	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112		С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05952	266090,00	--	15838	--	15838	--	17105
			СП - 8%			--	--	--	--		1267	
			Монолитная стойка МСт-2									
113		Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 2 м.Устройство	м3	1,03	37287,35	6379,30	38406	6570	19288	12652	55142
			НР - 91%; СП - 8%			12182,40	1315,71	12548	1355		4085	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114		С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметро м от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16368	246529,00	--	40352	--	40352	--	43580
			СП - 8%			--	--	--	--		3228	
115		С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03286	266090,00	--	8744	--	8744	--	9443
			СП - 8%			--	--	--	--		699	
			Монолитная стойка МСт-3 /8шт/									
116		Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,пери метром до 2 м.Устройство	м3	6,4	30338,04	5107,01	194163	32685	112026	51146	264934
			НР - 91%; СП - 8%			7726,80	1055,12	49452	6753		19625	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117		С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметро м от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3824	246529,00	--	94273	--	94273	--	101815
			СП - 8%			--	--	--	--		7542	
118		С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,20832	266090,00	--	55432	--	55432	--	59867
			СП - 8%			--	--	--	--		4435	
119		Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг.Установка	т	0,16352	679875,39	1305,39	111173	214	107064	3626	123983
			НР - 91%; СП - 8%			23820,00	549,96	3895	90		9184	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								1785693
			РАЗДЕЛ 6.Перекрытие									
120		Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2.Установка с опиранием на две стор оны	шт.сборных конструкций	22	7176,92	1264,30	157892	27815	58284	92323	270233
			НР - 118%; СП - 8%			3263,34	293,03	71793	6447		20017	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121		С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК,высото й 220 мм,под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-9 2	м2	162,4458	6077,00	–	987183	–	987183	–	1066158
			СП - 8%			–	–	–	–		78975	
122		Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий.Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	96	395,64	2,69	37981	258	647	43897	88428
			НР - 118%; СП - 8%			386,21	1,30	37076	125		6550	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Антисейсмический пояс									
123		Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство	м3	9,72	30895,63	4677,35	300306	45463	161021	93709	425536
			НР - 91%; СП - 8%			9652,50	941,81	93822	9154		31521	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124		С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметро м от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2252	246529,00	–	55518	–	55518	–	59959
			СП - 8%			–	–	–	–		4441	
125		С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15876	266090,00	–	42244	–	42244	–	45624
			СП - 8%			–	–	–	–		3380	
			Пояс обвязки+4.500,+6.400									
126		Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство	м3	6,77	30895,63	4677,35	209163	31666	112150	65268	296386
			НР - 91%; СП - 8%			9652,50	941,81	65347	6376		21955	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127		С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметро м от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,29245	246529,00	–	72097	–	72097	–	77865
			СП - 8%			–	–	–	–		5768	
128		С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1416	266090,00	–	37678	–	37678	–	40692
			СП - 8%			–	–	–	–		3014	
			Пояс обвязки+5.500									
129		Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство	м3	3,6	30895,63	4677,35	111224	16839	59636	34707	157605
			НР - 91%; СП - 8%			9652,50	941,81	34749	3391		11674	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130		С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметро м от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10983	246529,00	–	27076	–	27076	–	29242
			СП - 8%			–	–	–	–		2166	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131		С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,05859	266090,00 –	– –	15590 –	– –	15590	– 1247	16837
			Монолитный участок УМ-1									
132		Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,приведе нной толщиной до 200 мм.Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,3	30474,59 9080,26	2631,36 547,16	9142 2724	789 164	5629	2628 942	12712
133		С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,03788	246529,00 –	– –	9339 –	– –	9339	– 747	10086
134		С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,00466	266090,00 –	– –	1240 –	– –	1240	– 99	1339
			Монолитный участок УМ-2									
135		Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,приведе нной толщиной до 200 мм.Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,5	30474,59 9080,26	2631,36 547,16	15237 4540	1316 274	9381	4380 1569	21187
136		С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметро м от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,03788	246529,00 –	– –	9339 –	– –	9339	– 747	10086
137		С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,00558	266090,00 –	– –	1485 –	– –	1485	– 119	1604
			Монолитный участок УМ-3-2шт									
138		Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	2,34	48676,72 19908,00	2847,58 552,66	113904 46585	6663 1293	60656	43569 12598	170071
139		С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,23036	283988,00 –	– –	65419 –	– –	65419	– 5234	70653
140		С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметро м от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,39768	246529,00 –	– –	98040 –	– –	98040	– 7843	105883
141		С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0378	266090,00	–	10058	–	10058	–	10863

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		805	
142		Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,03272	891873,39	1305,39	29182	43	21423	7038	39118
			НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			235818,00	549,96	7716	18		2898	
143		Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,04	14677,99	1712,34	15265	1781	10925	2776	19484
			НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2460,68	440,64	2559	458		1443	
			Стремянка СМ-1,2									
144		Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и кривол инейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструк ций	0,13026	73564,84	25840,14	9583	3366	1493	3993	14662
			НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			36269,50	8158,17	4724	1063		1086	
145		С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,п ожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,13026	581941,00	–	75804	–	75804	–	81868
			СП - 8%			–	–	–	–		6064	
146		Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,77754	74,88	1,70	283	6	181	67	378
			НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			25,37	0,26	96	1		28	
147		Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях.Установка блоков люков	м2	2	3236,51	529,68	6473	1060	2793	2592	9790
			НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1309,95	129,83	2620	260		725	
148		С121-090102-0305 2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П,ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	2	33112,00	–	66224	–	66224	–	71522
			СП - 8%			–	–	–	–		5298	
149		Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции	0,13	95422,21	1026,95	12405	134	9206	2813	16436
			НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			23580,00	466,56	3065	61		1217	
150		С121-130814-2209 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	2,76	347,00	–	958	–	958	–	1035
			СП - 8%			–	–	–	–		77	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								3243342

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 7.Кровля(1)									
151		Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила.Установка НР - 90%; СП - 6% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструкции	1,276	97042,36 22763,00	1404,49 562,92	123826 29046	1792 718	92988	26787 12049	142663
152		Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита НР - 90%; СП - 6% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструкции	1,276	8812,23 862,68	56,98 24,81	11244 1101	73 32	10070	1019 981	13244
153		Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев.Установка НР - 90%; СП - 6% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструкции	1,914	95422,21 23580,00	1026,95 466,56	182638 45132	1966 893	135540	41423 17925	241985
154		Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов,остасад.Огнезащита НР - 90%; СП - 6% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструкции	1,914	8149,75 2120,64	41,28 17,78	15599 4059	79 34	11461	3684 1543	20825
155		Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев.Укладка по фермам НР - 90%; СП - 6% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструкции	0,352	86915,39 17884,80	1307,07 549,96	30594 6295	461 194	23838	5840 2915	35349
156		Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита НР - 90%; СП - 6% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструкции	0,352	8812,23 862,68	56,98 24,81	3102 304	20 9	2778	281 271	3654
157		Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки.Подшивка досками обшивки НР - 90%; СП - 6% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 потолков	11,75	624,08 581,76	21,78 9,41	7333 6836	256 111	241	6252 1087	14671
158		С121-070204-0303 2107-0204-0303 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойные пород длиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной 25 мм,3 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 6%;	м3	0,2959	19300,00 –	– –	5711 –	– –	5711	– 457	6168
159		Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов,остасад.Огнезащита НР - 90%; СП - 5% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструкции	0,2959	8149,75 2120,64	41,28 17,78	2412 627	12 5	1773	569 238	3228

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160		Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м.Монтаж	м2 покрытия	132	614,17	165,34	81070	21825	12044	36926	127435
			НР - 69%; СП - 8%			357,58	47,84	47201	6315		9440	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161		С121-100103-1108 2110-0103-1108 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм,толщиной стали 0,7 мм С Т РК EN 508-1-2012	м2	132	4213,00	–	556116	–	556116	–	600605
			СП - 8%			–	–	–	–		44489	
162		С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86обрешетка	м3	1,392	53003,00	–	73780	–	73780	–	79682
			СП - 8%			–	–	–	–		5902	
163		Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м2 обработанной пове рхности	132	306,81	2,64	40499	349	35832	4023	48083
			НР - 90%; СП - 8%			32,71	1,15	4318	152		3562	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164		С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглероди стой стали холоднотянутая периодического профиля В р1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0023	239950,00	–	552	–	552	–	596
			СП - 8%			–	–	–	–		44	
165		Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,0249	761438,42	6557,32	18960	163	17312	1792	22412
			НР - 118%; СП - 8%			59651,90	1334,88	1485	33		1660	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166		Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,пар апеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкова нной стали.Устройство	м2 покрытия	9,8	3215,60	13,89	31513	136	21042	9540	44337
			НР - 92%; СП - 8%			1054,62	3,50	10335	34		3284	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167		Е11-460303-0105 1146-0303-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные.Заде лка отверстий,гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,17	100620,76	1083,48	17106	184	4416	10579	29900
			НР - 84%; СП - 8%			73565,16	518,40	12506	88		2215	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168		Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	м2 изол ируемой поверхности	108	199,60	12,42	21557	1341	11762	8076	32004
			НР - 92%; СП - 8%			78,28	3,00	8454	324		2371	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169		Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или п ерлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляем ого покрытия	108	597,65	51,87	64546	5602	3364	52313	126208
			НР - 92%; СП - 8%			514,63	11,87	55580	1282		9349	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170		С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	16,686	23013,00	–	383995	–	383995	–	414715
			СП - 8%			–	–	–	–		30720	
171		С121-100102-0103 2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	17,6	1209,00	–	21278	–	21278	–	22980
			СП - 8%			–	–	–	–		1702	
172		С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ / 3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем изполиэтиленовых полос/	м2	132	104,00	–	13728	–	13728	–	14826
			СП - 8%			–	–	–	–		1098	
			Водосточная система									
173		Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные.Устройство	м желобов	63,2	3677,89	147,50	232443	9322	171692	49967	305003
			НР - 92% СП - 8%			813,75	45,62	51429	2883		22593	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174		С121-100302-0101 2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный без полимерного покрытия круглого сечения диаметром 100 мм	м	63,2	1512,00	–	95558	–	95558	–	103203
			СП - 8%			–	–	–	–		7645	
175		С121-100302-0110 2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный без полимерного покрытия круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	26	955,00	–	24830	–	24830	–	26816
			СП - 8%			–	–	–	–		1986	
176		С121-100302-0105 2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный без полимерного покрытия круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	3913,00	–	15652	–	15652	–	16904
			СП - 8%			–	–	–	–		1252	
177		С121-100302-0107 2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный без полимерного покрытия круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	32	757,00	–	24224	–	24224	–	26162
			СП - 8%			–	–	–	–		1938	
178		С121-100302-0104 2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная без полимерного покрытия круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8	1833,00	–	14664	–	14664	–	15837
			СП - 8%			–	–	–	–		1173	
179		С121-100302-0102 2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная без полимерного покрытия круглого сечения диаметром 100 мм	м	66	2005,00	–	132330	–	132330	–	142916
			СП - 8%			–	–	–	–		10586	
180		С121-100302-0108 2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный без полимерного покрытия круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	25	1010,00	–	25250	–	25250	–	27270
			СП - 8%			–	–	–	–		2020	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181		С121-100302-0103 2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное без полимерного покрытия круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	24	1839,00	–	44136	–	44136	–	47667
			СП - 8%			–	–	–	–		3531	
182		С121-100102-0114 2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	120	1274,00	–	152880	–	152880	–	165110
			СП - 8%			–	–	–	–		12230	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								2946450
			РАЗДЕЛ 8.Кровля(2)									
183		Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила.Установка	м3 древесины в конструкции	0,685	97042,36	1404,49	66474	962	49919	14380	87323
			НР - 90%; СП - 8%			22763,00	562,92	15593	386		6468	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184		Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,685	8812,23	56,98	6036	39	5406	547	7110
			НР - 90%; СП - 8%			862,68	24,81	591	17		527	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185		Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесин ы в конструкции	2,742	95422,21	1026,95	261648	2816	194176	59342	346669
			НР - 90%; СП - 8%			23580,00	466,56	64656	1279		25679	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186		Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащи та	м3 древесины в конструкции	2,742	8149,75	41,28	22347	113	16419	5277	29834
			НР - 90%; СП - 8%			2120,64	17,78	5815	49		2210	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187		Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев.Укладка по ф ермам	м3 древесины в конструкции	0,16	86915,39	1307,07	13906	209	10835	2655	17885
			НР - 90%; СП - 8%			17884,80	549,96	2862	88		1325	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
188		Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,аро к,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древе сины в конструкции	0,16	8812,23	56,98	1410	9	1263	128	1661
			НР - 90%; СП - 8%			862,68	24,81	138	4		123	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189		Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки.Подшивкадосками обшивки	м2 потолков	24,24	624,08	21,78	15128	528	498	12897	30267

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 90%; СП - 8%			581,76	9,41	14102	228		2242	
190		С121-070204-0303 2107-0204-0303 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной 25 м м,3 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,606	19300,00 –	– –	11696 –	– –	11696	– 936	12632
191		Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные кар касов,эстакад.Огнезащита НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструк ции	0,606	8149,75 2120,64	41,28 17,78	4939 1285	25 11	3629	1166 488	6594
192		Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилиров анного листа при высоте здания до 25 м.Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	137	614,17 357,58	165,34 47,84	84141 48988	22652 6554	12501	38324 9797	132263
193		С121-100103-1108 2110-0103-1108 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм,толщиной стали 0,7 мм С Т РК EN 508-1-2012 СП - 8%	м2	137	4213,00 –	– –	577181 –	– –	577181	– 46174	623355
194		С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86обрешетка СП - 8%	м3	1,632	53003,00 –	– –	86501 –	– –	86501	– 6920	93421
195		Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 обработанной поверхности	137	306,81 32,71	2,64 1,15	42033 4481	362 158	37190	4175 3697	49905
196		С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродист ой стали холоднотянутая периодического профиля Вр 1диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 СП - 8%	т	0,001	239950,00 –	– –	240 –	– –	240	– 19	259
197		Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т стальных элемент ов	0,0249	761438,42 59651,90	6557,32 1334,88	18960 1485	163 33	17312	1792 1660	22412
198		Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинковани ой стали.Устройство НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	5	3215,60 1054,62	13,89 3,50	16078 5273	70 18	10735	4867 1676	22621
199		Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 изо лируемой поверхности	84,7	199,60 78,28	12,42 3,00	16906 6630	1052 254	9224	6334 1859	25099

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200		Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	84,7	597,65 514,63	51,87 11,87	50621 43589	4393 1005	2639	41027 7332	98980
201		С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80 *СП - 8%*	м3	13,081	23013,00 –	– –	301033 –	– –	301033	– 24083	325116
202		С121-100102-0103 2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли,из о цинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918- 80 *СП - 8%*	м	38	1209,00 –	– –	45942 –	– –	45942	– 3675	49617
203		С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ / 3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем изполиэтиленовых полос/ *СП - 8%*	м2	137	104,00 –	– –	14248 –	– –	14248	– 1140	15388
204		С121-100102-0212 2110-0102-0212 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли,из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918- 80 *СП - 8%*	м	16,7	677,00 –	– –	11306 –	– –	11306	– 904	12210
205		С121-100102-0302 2110-0102-0302 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого простая для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрыт нем ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	шт.	4	428,00 –	– –	1712 –	– –	1712	– 137	1849
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								2012470
			РАЗДЕЛ 9.КРОВЛЯ(ФЕРМА)									
206		Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м,массой до 3 т.Монтаж на высоте до 25 м *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	1,81444	55278,09 26910,00	24721,35 6981,97	100299 48827	44855 12668	6617	42432 11418	154149
207		С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1т *СП - 8%*	т	1,81444	497891,00 –	– –	903393 –	– –	903393	– 72271	975664
208		Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	3,59462	30295,26 15904,80	10140,03 2885,62	108900 57172	36450 10373	15278	46606 12440	167946
209		С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1т *СП - 8%*	т	3,59462	497891,00 –	– –	1789729 –	– –	1789729	– 143178	1932907

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210		Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы,балки) одноэтажных производственных зданий.Эл ектродуговая сварка при монтаже	т	5,40906	13147,20	1632,03	71114	8828	10517	35735	115397
			НР - 69%, СП - 8%			9570,75	3,89	51769	21		8548	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211		Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гну тосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,98424	87515,29	21383,07	86136	21046	2362	47109	143905
			НР - 69%, СП - 8%			63732,00	5635,51	62728	5547		10660	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
212		С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной ед иницы до 0,1 т	т	0,98424	497891,00	--	490044	--	490044	--	529248
			СП - 8%			--	--	--	--		39204	
213		Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уго лков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м пр и высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	1,32404	87515,29	21383,07	115874	28312	3178	63373	193587
			НР - 69%, СП - 8%			63732,00	5635,51	84384	7462		14340	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
214		С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преоб ладанием горячекатаных профилей,средняя масса сбо рочной единицы до 0,1 т	т	1,32404	497891,00	--	659228	--	659228	--	711966
			СП - 8%			--	--	--	--		52738	
215		Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парны х уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,79068	87515,29	21383,07	69197	16907	1898	37845	115605
			НР - 69%, СП - 8%			63732,00	5635,51	50392	4456		8563	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216		С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,79068	497891,00	--	393672	--	393672	--	425166
			СП - 8%			--	--	--	--		31494	
217		Е11-090501-0201 1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка примонтаже	т	3,09896	7067,23	929,81	21901	2881	2857	11158	35704
			НР - 69%, СП - 8%			5215,52	2,59	16163	8		2645	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
218		Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-1126	м2	246,73258	74,88	1,70	18475	419	11796	4363	24665
			НР - 69%, СП - 8%			25,37	0,26	6260	64		1827	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
219		Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлич еские огрунтованные.Окраска пастой огнезащитной В ПМ-2	м2	246,73258	2093,83	10,54	516617	2602	455167	41296	602546

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 69%; СП - 8%			238,51	4,06	58848	1002		44633	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
220		Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилиров анного листа при высоте здания до 25 м.Монтаж	м2 покрытия	198	614,17	165,34	121606	32737	18068	55388	191154
			НР - 69%; СП - 8%			357,58	47,84	70801	9472		14160	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
221		С121-100103-1108 2110-0103-1108 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкован ный высотой профиля 60 мм,толщиной стали 0,7 мм С Т РК EN 508-1-2012	м2	198	4213,00	--	834174	--	834174	--	900908
			СП - 8%			--	--	--	--		66734	
222		Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,па рапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинков анной стали.Устройство	м2 покрытия	28,3	3215,60	13,89	91001	393	60762	27549	128034
			НР - 92%; СП - 8%			1054,62	3,50	29846	99		9484	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Подвесной потолок									
223		Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.Устрой ство в один слой	м2 изолируемой поверхности	324	335,80	12,42	108799	4024	79412	24228	143669
			НР - 92%; СП - 8%			78,28	3,00	25363	972		10642	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
224		Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утепление пли тами из минеральной ваты или перлита на битумной м астике в один слой	м2 утепляемого покрытия	162	899,32	51,87	145690	8403	53917	78470	242092
			НР - 92%; СП - 8%			514,63	11,87	83370	1923		17933	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
225		С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	25,029	23013,00	--	575992	--	575992	--	622071
			СП - 8%			--	--	--	--		46079	
226		Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки.Подшивка доска ми обшивки	м2 потолков	162	624,08	21,78	101101	3528	3328	86193	202277
			НР - 90%; СП - 8%			581,76	9,41	94245	1524		14983	
227		С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород дл иной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщино й от 32 мм до 40 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,18	50374,00	--	260937	--	260937	--	281812
			СП - 8%			--	--	--	--		20875	
228		Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,аро к,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древе сины в конструкции	5,18	8812,23	56,98	45647	296	40882	4137	53767
			НР - 90%; СП - 8%			862,68	24,81	4469	129		3983	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
229		Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровнево м металлическом каркасе с однослойной обшивкой гип сокартонными листами.Устройство на прямых подвеса х	м2 потолка	162	2303,42	14,10	373154	2285	178706	173727	590631

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 90%; СП - 8%			1186,19	5,35	192163	867		43750	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Ходовой настил									
230		Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Доски ходовые.Укладка**	м ходов	108	43,75	5,02	4725	542	232	3750	9153
			НР - 90%; СП - 8%			36,58	2,00	3951	216		678	
231		С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород дл иной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщино й 44 мм и более,2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,54	54836,00	–	29611	–	29611	–	31980
			СП - 8%			–	–	–	–		2369	
232		С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,053	53003,00	–	2809	–	2809	–	3034
			СП - 8%			–	–	–	–		225	
233		Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные кар касов,эстакад.Огнезащита**	м3 древесины в конструк ции	0,593	8149,75	41,28	4833	25	3550	1141	6452
			НР - 90%; СП - 8%			2120,64	17,78	1258	11		478	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Парапет							
234		Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каркас из профильной трубы 40х40 т.2мм и 40х20 т.2мм. Монтаж**	т конструкций	0,976	30295,26	10140,03	29568	9896	4149	12654	45600
			НР - 69%; СП - 8%			15904,80	2885,62	15523	2816		3378	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
235		С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1т**	т	0,976	866071,43	–	845286	–	845286	–	912909
			СП - 8%			–	–	–	–		67623	
236		Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы,балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,976	13147,20	1632,03	12832	1593	1898	6448	20822
			НР - 69%; СП - 8%			9570,75	3,89	9341	4		1542	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
237		Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Подшивка плитами OSB**	м2	164	624,08	21,78	102349	3572	3368	87257	204774
			НР - 90%; СП - 8%			581,76	9,41	95409	1543		15168	
238		С121-070509-0513 2107-0509-0513 РСНБ РК 2015	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007**	м2	164	2502,00	–	410328	–	410328	–	443154
			СП - 8%			–	–	–	–		32826	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								1116274,8

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**37 129 617**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**							**556 944**
			Итого с временными									**37 686 561**
			Зимние удорожания		**0,9 %**							**339 179**
			Итого с зимними удорожаниями									**38 025 740**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**							**760 515**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**38 786 255**
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036		**1,050036**							**40 726 964**
			НДС		**12 %**							**4 887 236**
			Итого с НДС									**45 614 200**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жана-Кемер Курылыс"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кетманбетов К.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Ar-Nur Engineering"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «Бакыт таны»

Принял (Заказчик)

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жаманбаев Д. И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Утепов М.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Махмудов М.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)