Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Заказчик : Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование объекта : "Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Ащысай Мугалжарского района Актюбинской области"

Справка № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За сентябрь 2024_года

Код заказчика		Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
				номер	дата	наименование,код		наименование,код		
				54	29.04.2024г					
				допсогл. №1	22.07.2024г					

Наименование пусковых комплексов, объектов,работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных и в базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	удержание аванса 30%		
А	1		3	4	5	6	7	8	9	10
Акт № 2	589 846 402	169 091 480	169 091 480	169 091 480				56 814 737	20 290 978	189 382 458
Итого к оплате с НДС:	189 382 458							56 814 737		132 567 721

Место печати (при наличии)

Заказчик : Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738

Руководитель _____ **Айтбаев А.Н.**

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Мастер металл пласт":

_____ **Кубаев С.З.**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Место печати (при наличии)

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738 Актюбинская область, г.Актобе, Проспект Абилкайыр Хана,40 Тел. 87132563177**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алихан ойл 3" БИН 041140007085 Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, М.Маметовой, 64 Тел: 87132987210**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего и внутртрипоселкового газопровода с.Ащысай Мугалжарского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод высокого давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор №54 от 29.04.2024г. Доп.соглаш. №01 от 22.07.2024г.**

Акт выполненных работ №2

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-1 Газопровод высокого давления работы

Основание: ГСН

Сметная стоимость	148176,867	тыс.тенге
Сметная заработная плата	7379,801	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,614	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3** *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	5076,08		210,57	210,57	1068870	1068870	--	178576	1347242
						--	48,86	--	248017		99796	
2	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	24,668		3501,81	--	86383	--	--	62195	160465
						3501,81	--	86383	--		11886	
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	852,023		1240,76	--	1057156	--	--	761155	1963777
						1240,76	--	1057156	--		145466	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	4224,06		54,65	54,65	230845	230845	--	46845	299908
						--	15,40	--	65051		22219	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	4224,06	107,95	107,95	455987	455988	--	92507	592382
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,41	--	128454		43888	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	4577,066	236,84	115,88	1084032	530391	--	563895	1779746
		НР - 72%; СП - 8%			120,96	50,15	553642	229540		131820	
		Трубопроводы									
7	Е11-220501-0407 1122-0501-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	7	1487315,94	1101201,91	10411212	7708414	--	4503324	16107699
		НР - 99%; СП - 8%			386114,03	263716,25	2702798	1846014		1193163	
8	С1241-202-0220 241-202-0220 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	7070	16308,00	--	115297560	--	115297560	--	124521365
		СП - 8%			--	--	--	--		9223805	
		Сигнальная лента									
9	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	7098	7,45	0,84	52880	5962	--	35703	95681
		НР - 72%; СП - 8%			6,61	0,37	46918	2626		7098	
10	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	7098	34,00	--	241332	--	241332	--	260639
		СП - 8%			--	--	--	--		19307	
11	Ц13-100901-0301 1310-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	7,098	72317,90	27895,34	513312	198001	--	252054	826595
		НР - 61%; СП - 8%			44422,56	13791,41	315311	97891		61229	
12	С1243-141-0102 243-141-0102 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	7,098	28877,00	--	204969	--	204969	--	221367
		СП - 8%			--	--	--	--		16398	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				130704538	10198471	115743861	6496254	148176866
							4762208	2617593	--	10976075	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				566192				
	Всего заработная плата		Тенге					462746			
		Накладные расходы	Тенге				287757				
		Сметная прибыль	Тенге				68327				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				922276				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								294
		Сметная заработная плата	Тенге					462746			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				130138346				
	Всего заработная плата		Тенге					6917055			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				115743861				
		Накладные расходы	Тенге				6208497				

201240

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль	Тенге				10907748				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				147254591				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4320
	Сметная заработная плата	Тенге					6917055			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				148176867				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4614
	Сметная заработная плата	Тенге					7379801			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								148176867
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4762208				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10198471			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2617593			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						115743861		
	- Накладные расходы	Тенге							6496254	
	- Сметная прибыль	Тенге							10976075	
ИТОГО по смете:		Тенге				**148176867**				

В том числе :						
Стоимость оборудования, всего						
в том числе, оборудование поставки заказчика						
Временные здания и сооружения		1,3%		1926299		
Итого с временными						150103166
Дополнительные затраты		1,29%		1936331		
Итого с зимними						152039497
Непредвиденные работы и затраты		2%		3040790		
Итого с непредвиденными работами и затратами						155080287
в том числе на 2023 год -60%				93048172		
в том числе на 2024 год - 40%				62032115		
в том числе в текущих ценах на 2023 год -60% К=1,079		1,079				100398978
в том числе в текущих ценах на 2024 год -40% К=1,163		1,163				72143349
Всего						172542327
Понижающий коэффициент к договорной цене		0,98				169091480
НДС						**20290978**
Итого с НДС						**189382458**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алихан ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кожаев З.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "Мастер металл пласт" БИН 110140013314
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кубаев С.З.
KZ03VJE00071147 от 08.12.2021г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт авторского надзора "Асад-ЛТД"" БИН 040840002389
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Павлиди А.П.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",Республика Казахстан, г.Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, 40** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**061240003738**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**041140007085**
Договор (контракт)	Доп.согл. № 1 от 22.07.2024г к Дог № 54 29.04.2024г	

Номер документа	Дата составления
00000000026	**23.09.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы "Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в селе Ащисай Мугалжарского района Актюбинской области"			работа	1	189 382 458,00	189 382 458,00	20 290 977,64
				Итого	1	x	189 382 458,00	20 290 977,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / А. Абдиев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.09.2024

М.П.