Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",Республика Казахстан, г.Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, 40** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**061240003738**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**041140007085**

Договор (контракт) Доп.согл.1 от 22.07.24г, доп.согл. 2 от 21.01.25г. доп.согл. 3 от 23.06.25г. к Дог № 54 от 29.04.2024

Номер документа	Дата составления
00000000033	**29.08.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы "Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в селе Ащисай Мугалжарского района Актюбинской области"			работа	1	170 480 293,00	170 480 293,00	18 265 745,68
				Итого	1	x	170 480 293,00	18 265 745,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.08.2025

М.П.

Приложение 2
приказу Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 4-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Заказчик : Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование объекта : "Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Ащысай Мугалжарского района Актюбинской области"

Справка № 6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За август 2025_года

БИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма		
Заказчмка	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование,код	наименование,код		
61240003738	41140007085			54	29.04.2024г				
				допсогл. №1	22.07.2024г				
				доп.согл.№2	21.01.2025 г				
				доп.согл.№3	23..06.2025 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов,работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		Прочие	Прочие аванс 30%		
				Строительно-монтажные работы	Оборудование				
А	1		3	4	5	6	7	8	9
Акт № 6	930 585 344,80	264 600 293	152 214 547	152 214 547			51 144 088	18 265 746	170 480 293
Итого к оплате с НДС:	170 480 293						51 144 088		119 336 205

Место печати (при наличии)

Заказчик : Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738

Руководитель _____ **Айтбаев А.Н.**

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Мастер металл пласт":
_____ **Кубаев С.З.**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Место печати (при наличии)

Приложение1
приказу Министра Промышленности
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 3-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738 Актюбинская область, г.Актобе, Проспект Абилкайыр Хана,40 Тел. 87132563177**

Подрядчик **ТОО "Алихан ойл 3" БИН 041140007085 Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, М.Маметовой, 64 Тел: 87132987210**

Стройка **Строительство подводящего и внутртрипоселкового газопровода с.Ащысай Мугалжарского района Актюбинской области**

Договор подряда; Договор №54 29.04.2024, доп.согл №1 22.07.2024, доп.согл№2 21.01.2025, доп.соглашение №3 23.06.2025

Акт выполненных работ №6
за август 2025 г

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1 Подземный газопровод высокого давления										
			Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	694,2965		210,57	210,57	146198	146198	--	24425	184273
			НР - 72%; СП - 8%				--	48,86	--	33923		13650	
2	2	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	5,778		2918,18	--	16861	--	--	12140	31321
			НР - 72%; СП - 8%				2918,18	--	16861	--		2320	
3	3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	1038,541		1240,76	--	1288580	--	--	968351	2434241
			НР - 72%; СП - 8%				1240,76	--	1288580	--		177310	
4	4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	7673,99		54,65	54,65	419384	419383	--	85105	544854
			НР - 72%; СП - 8%				--	15,40	--	118179		40365	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	7673,99	107,95	107,95	828407	828407	--	168060	1076200
			НР - 72%; СП - 8%			--	30,41	--	233366		79733	
6	6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	8772,044	236,84	115,88	2077571	1016504	--	1080716	3410922
			НР - 72%; СП - 8%			120,96	50,15	1061066	439918		252635	
			Трубопроводы									
7	7	Е11-220501-0407 1122-0501-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,774	1487315,94	1101201,91	1151183	852330	--	497939	1781052
			НР - 99%; СП - 8%			386114,03	263716,25	298852	204116		131930	
8	8	С1241-202-0220 241-202-0220 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	781,74	16308,00	--	12748616	--	12748616	--	13768505
			СП - 8%			--	--	--	--		1019889	
9	9	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,394	564148,57	265501,60	222275	104607	--	147239	399075
			НР - 99%; СП - 8%			298646,97	78830,32	117667	31059		29561	
10	10	С1241-202-0212 241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	397,94	2619,00	--	1042205	--	1042205	--	1125581
			СП - 8%			--	--	--	--		83376	
11	11	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,018	564148,57	265501,60	10155	4779	--	6727	18232
			НР - 99%; СП - 8%			298646,97	78830,32	5376	1419		1351	
12	12	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	18,18	1297,00	--	23579	--	23579	--	25465
			СП - 8%			--	--	--	--		1886	
13	13	Е11-250210-0104 1125-0210-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	28,774	2019022,30	1713608,66	58095348	49307375	354603	15956299	79975779
			НР - 91%; СП - 8%			293089,95	316293,33	8433370	9101024		5924132	
14	14	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,412	1299505,05	1092132,66	535396	449958	4658	149465	739650
			НР - 91%; СП - 8%			196067,07	202590,37	80780	83467		54789	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	Е11-220801-0212 1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	29	3554,45	520,58	103079	15097	--	87409	205728
			НР - 99%; СП - 8%			3033,87	10,70	87982	310		15239	
16	16	С1241-209-1514 241-209-1514 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	2	81977,00	--	163954	--	163954	--	177070
			СП - 8%			--	--	--	--		13116	
17	17	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник PE100 SDR 11 PN 16 d225-63 ЗН (Электросварной)	шт	1	144106,88	--	144107	--	144107	--	155636
			СП - 8%			--	--	--	--		11529	
18	18	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход PE100 SDR11 225-90 ЗН (Электросварной)	шт	1	69707,89	--	69708	--	69708	--	75285
			СП - 8%			--	--	--	--		5577	
19	19	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90гр PE100 SDR 11 PN 16 d225 ЗН (Электросварной)	шт	12	84275,68	--	1011308	--	1011308	--	1092213
			СП - 8%			--	--	--	--		80905	
20	20	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 60гр PE100 SDR 11 PN 16 d225 ЗН (Электросварной)	шт	2	84275,68	--	168551	--	168551	--	182035
			СП - 8%			--	--	--	--		13484	
21	21	С1241-208-1712 241-208-1712 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт.	2	90956,00	--	181912	--	181912	--	196465
			СП - 8%			--	--	--	--		14553	
22	22	С1241-208-1607 241-208-1607 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт.	9	48207,00	--	433863	--	433863	--	468572
			СП - 8%			--	--	--	--		34709	
23	23	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1720,25	266,62	3441	534	--	2881	6828
			НР - 99%; СП - 8%			1453,63	1,34	2907	3		506	
24	24	С1241-208-1808 241-208-1808 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	4170,00	--	8340	--	8340	--	9007
			СП - 8%			--	--	--	--		667	
25	25	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1552,63	160,63	4658	482	--	4135	9497
			НР - 99%; СП - 8%			1392,00	0,38	4176	1		703	
26	26	С1241-208-1806 241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1887,00	--	1887	--	1887	--	2038
			СП - 8%			--	--	--	--		151	

Переходы в ПЭ футляре Д315х28,6 ТРУБЫ д225Х20,5-17шт.длиной 178м

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	27	Е11-220501-0407 1122-0501-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,078	1487315,94	1101201,91	116011	85894	--	50180	179486
			НР - 99%; СП - 8%			386114,03	263716,25	30117	20570		13295	
28	28	С1241-202-0223 241-202-0223 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм	м	78,78	31752,00	--	2501423	--	2501423	--	2701537
			СП - 8%			--	--	--	--		200114	
29	29	Е11-221401-0303 1122-1401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	78	2692,55	13,37	210019	1043	75170	132778	370221
			НР - 99%; СП - 8%			1715,46	4,01	133806	313		27424	
30	30	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубка контрольная. Устройство	шт.	17	9202,18	3230,51	156437	54919	15328	104207	281496
			НР - 99%; СП - 8%			5070,01	1121,74	86190	19070		20852	
31	31	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	25,5	926,00	--	23613	--	23613	--	25502
			СП - 8%			--	--	--	--		1889	
32	32	Е11-220801-0215 1122-0801-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	17	5972,45	2003,67	101532	34063	--	88496	205230
			НР - 99%; СП - 8%			3968,78	1289,46	67469	21921		15202	
33	33	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок накладка PE100 SDR 11 PN 16 d315-32 ЗН (Электросварная)	шт	17	30279,43	--	514750	--	514750	--	555930
			СП - 8%			--	--	--	--		41180	
34	34	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	51	1490,34	128,37	76007	6546	--	68785	156376
			НР - 99%; СП - 8%			1361,97	0,38	69460	19		11584	
35	35	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	34	701,00	--	23834	--	23834	--	25741
			СП - 8%			--	--	--	--		1907	
36	36	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	17	2103,00	--	35751	--	35751	--	38611
			СП - 8%			--	--	--	--		2860	
37	37	С1241-102-0224 241-102-0224 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	3,4	8221,00	--	27951	--	27951	--	30187
			СП - 8%			--	--	--	--		2236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	38	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	/Ковер/Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,04505	403078,00	--	18159	--	18159	--	19612
			СП - 8%			--	--	--	--		1453	
39	39	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000731	813201,00	--	594	--	594	--	642
			СП - 8%			--	--	--	--		48	
40	40	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/колпак Установка	т фасонных частей	0,003757	1987380,77	692387,24	7467	2601	2184	3453	11794
			НР - 99%; СП - 8%			713978,53	214495,58	2682	806		874	
41	41	С1212-101-1914 212-101-1914 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,238	29961,00	--	7131	--	7131	--	7701
			СП - 8%			--	--	--	--		570	
42	42	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,34	6148,00	--	2090	--	2090	--	2257
			СП - 8%			--	--	--	--		167	
43	43	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 К=0,125	Концы футляра диаметром 800 мм/100мм. Заделка битумом и прядью	футляр	17	5200,56	677,33	88410	11515	47608	29195	127014
			НР - 99%; СП - 8%			1722,78	11,94	29287	203		9408	
44	44	С1234-305-2205 234-305-2205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 15 мм	м	13,6	198,00	--	2693	--	2693	--	2908
			СП - 8%			--	--	--	--		215	
45	45	С1235-201-0901 235-201-0901 РСНБ РК 2022	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	38,0392714	670,00	--	25486	--	25486	--	27525
			СП - 8%			--	--	--	--		2039	
			Переходы в ПЭ футляре Д140х12,7 ТРУБЫ д90Х8,2-3шт,длиной 25м									
46	46	Е11-220501-0403 1122-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,025	664294,21	333310,98	16607	8333	--	10448	29220
			НР - 99%; СП - 8%			330983,23	91168,73	8275	2279		2164	
47	47	С1241-202-0216 241-202-0216 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм	м	25,25	6276,00	--	158469	--	158469	--	171147
			СП - 8%			--	--	--	--		12678	
48	48	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	25	2254,45	11,65	56361	291	15762	39985	104054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 99%; СП - 8%			1612,30	3,25	40308	81		7708	
49	49	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3	9202,18	3230,51	27607	9691	2706	18389	49676
			НР - 99%; СП - 8%			5070,01	1121,74	15210	3365		3680	
50	50	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	4,5	926,00	--	4167	--	4167	--	4500
			СП - 8%			--	--	--	--		333	
51	51	Е11-220801-0209 1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	2801,83	390,81	8405	1172	--	7175	16826
			НР - 99%; СП - 8%			2411,02	4,78	7233	14		1246	
52	52	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок накладка PE100 SDR 11 PN 16 d140-32 ЗН (Электросварная)	шт	3	13212,64	--	39638	--	39638	--	42809
			СП - 8%			--	--	--	--		3171	
53	53	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	1490,34	128,37	13413	1155	--	12139	27596
			НР - 99%; СП - 8%			1361,97	0,38	12258	3		2044	
54	54	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	6	701,00	--	4206	--	4206	--	4542
			СП - 8%			--	--	--	--		336	
55	55	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	3	2103,00	--	6309	--	6309	--	6814
			СП - 8%			--	--	--	--		505	
56	56	С1241-102-0224 241-102-0224 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	0,6	8221,00	--	4933	--	4933	--	5328
			СП - 8%			--	--	--	--		395	
57	57	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	/Ковер/Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00795	403078,00	--	3204	--	3204	--	3460
			СП - 8%			--	--	--	--		256	
58	58	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000129	813201,00	--	105	--	105	--	113
			СП - 8%			--	--	--	--		8	
59	59	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/колпак Установка	т фасонных частей	0,000663	1987380,77	692387,24	1318	459	386	609	2082
			НР - 99%; СП - 8%			713978,53	214495,58	473	142		154	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	60	С1212-101-1914 212-101-1914 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,042	29961,00	--	1258	--	1258	--	1359
			СП - 8%			--	--	--	--		101	
61	61	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,06	6148,00	--	369	--	369	--	399
			СП - 8%			--	--	--	--		30	
62	62	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 К=0,125	Концы футляра диаметром 800 мм/100мм. Заделка битумом и прядью	футляр	3	5200,56	677,33	15602	2032	8402	5152	22414
			НР - 99%; СП - 8%			1722,78	11,94	5168	36		1660	
63	63	С1234-305-2205 234-305-2205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 15 мм	м	2,4	198,00	--	475	--	475	--	513
			СП - 8%			--	--	--	--		38	
64	64	С1235-201-0901 235-201-0901 РСНБ РК 2022	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	2,1335565	670,00	--	1429	--	1429	--	1543
			СП - 8%			--	--	--	--		114	
			Опозновательный столбик 1с18б-85шт									
65	65	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство/В15 ,F100,W4/	$м^3$	6,12	45176,31	2623,24	276479	16054	217255	42392	344380
			НР - 91%; СП - 8%			7053,84	557,98	43170	3415		25510	
66	66	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	85	2569,04	1254,77	218368	106655	26269	139887	386915
			НР - 108%; СП - 8%			1005,22	518,60	85444	44081		28660	
67	67	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	3,4	49998,00	--	169993	--	169993	--	183592
			СП - 8%			--	--	--	--		13599	
68	68	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	85	6821,14	1153,95	579797	98086	46644	504767	1171330
			НР - 108%; СП - 8%			5118,43	380,13	435067	32311		86765	
69	69	С1251-101-0102 251-101-0102 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 1.3.2	шт.	85	13864,00	--	1178440	--	1178440	--	1272715
			СП - 8%			--	--	--	--		94275	
			Сигнальная лента									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	70	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	1000	7,45	0,84	7450	840	--	5030	13480
			НР - 72%; СП - 8%			6,61	0,37	6610	370		1000	
71	71	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	1000	34,00	--	34000	--	34000	--	36720
			СП - 8%			--	--	--	--		2720	
72	72	Ц13-100901-0301 1310-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	1,006	72317,90	27895,34	72752	28063	--	35724	117154
			НР - 61%; СП - 8%			44422,56	13791,41	44689	13874		8678	
73	73	С1243-141-0102 243-141-0102 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	1,006	28877,00	--	29050	--	29050	--	31374
			СП - 8%			--	--	--	--		2324	
			Стальной ковер-4шт/ГСН-54/									
74	74	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубка контрольная. Устройство	шт.	4	9202,18	3230,51	36809	12922	3607	24519	66235
			НР - 99%; СП - 8%			5070,01	1121,74	20280	4487		4906	
75	75	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	4	926,00	--	3704	--	3704	--	4000
			СП - 8%			--	--	--	--		296	
76	76	С1241-102-0224 241-102-0224 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	0,8	8221,00	--	6577	--	6577	--	7103
			СП - 8%			--	--	--	--		526	
77	77	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	/Ковер/Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0106	403078,00	--	4273	--	4273	--	4615
			СП - 8%			--	--	--	--		342	
78	78	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000172	813201,00	--	140	--	140	--	151
			СП - 8%			--	--	--	--		11	
79	79	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/колпак Установка	т фасонных частей	0,000884	1987380,77	692387,24	1757	612	514	813	2775
			НР - 99%; СП - 8%			713978,53	214495,58	631	190		206	
80	80	С1212-101-1914 212-101-1914 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,056	29961,00	--	1678	--	1678	--	1812
			СП - 8%			--	--	--	--		134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				87825066	53628600	21655018	20515014	117004040
								12541444	10414335	--	8663956	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				80202				
		Всего заработная плата		Тенге					65543			
			Накладные расходы	Тенге				40754				
			Сметная прибыль	Тенге				9678				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				130634				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
			Сметная заработная плата	Тенге					65543			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				87744864				
		Материалы		Тенге				821093				
		Всего заработная плата		Тенге					22890236			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20833922				
			Накладные расходы	Тенге				20433690				
			Сметная прибыль	Тенге				8654278				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				117004040				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13129
			Сметная заработная плата	Тенге					22890236			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				117004040				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13170
			Сметная заработная плата	Тенге					22955779			
			РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод высокого давления									
			Задвижка Ду200(ГСН-49)-2шт									
81	81	Е11-220901-0204 1122-0901-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2	11087,91	3581,68	22176	7163	1038	16148	41390
			НР - 99%; СП - 8%			6987,56	1168,18	13975	2336		3066	
82	82	С1242-103-0305 242-103-0305 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	2	273080,00	--	546160	--	546160	--	589853
			СП - 8%			--	--	--	--		43693	
83	83	С1241-116-0313 241-116-0313 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	12708,00	--	50832	--	50832	--	54899
			СП - 8%			--	--	--	--		4067	
84	84	Е11-220301-0206 1122-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0024	2166046,62	1007307,98	5199	2418	477	3156	9024
			НР - 99%; СП - 8%			959821,44	368599,03	2304	885		668	
85	85	С1241-102-0228 241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	2,4096	12388,00	--	29850	--	29850	--	32238
			СП - 8%			--	--	--	--		2388	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	86	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,026	1537675,77	692387,24	39980	18002	3415	23899	68989
			НР - 99%; СП - 8%			713978,53	214495,58	18563	5577		5110	
87	87	С1241-112-0225 241-112-0225 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм	шт.	2	11561,00	--	23122	--	23122	--	24972
			СП - 8%			--	--	--	--		1850	
			Выход ПЭ газопровода Дн225 из земли с использованием отводов с ЭН-2шт									
88	88	Е11-220301-0206 1122-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	2166046,62	1007307,98	4332	2014	398	2630	7519
			НР - 99%; СП - 8%			959821,44	368599,03	1920	737		557	
89	89	С1241-102-0226 241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	2,008	9643,00	--	19363	--	19363	--	20912
			СП - 8%			--	--	--	--		1549	
90	90	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,004	2217324,80	949773,80	8869	3799	845	5475	15491
			НР - 99%; СП - 8%			1056222,72	326326,00	4225	1305		1148	
91	91	С1241-102-0239 241-102-0239 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	4,016	19400,00	--	77910	--	77910	--	84143
			СП - 8%			--	--	--	--		6233	
92	92	Е11-220601-0308 1122-0601-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,004	9741946,00	414258,99	38968	1657	34669	2921	45240
			НР - 99%; СП - 8%			660582,09	76935,96	2642	308		3351	
93	93	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж пластины	т конструкций	0,03452	84011,57	3597,74	2900	124	203	1792	5067
			НР - 69%; СП - 8%			74537,17	690,50	2573	24		375	
94	94	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,03452	959622,00	--	33126	--	33126	--	35776
			СП - 8%			--	--	--	--		2650	
95	95	Е11-220501-0407 1122-0501-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,002	1487315,94	1101201,91	2975	2202	--	1287	4603

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 99%; СП - 8%			386114,03	263716,25	772	527		341	
96	96	С1241-202-0220 241-202-0220 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	2,02	16308,00	--	32942	--	32942	--	35577
			СП - 8%			--	--	--	--		2635	
97	97	Е11-250210-0104 1125-0210-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,002	2019022,30	1713608,66	4038	3428	24	1109	5559
			НР - 91%; СП - 8%			293089,95	316293,33	586	633		412	
98	98	Е11-220801-0212 1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	3554,45	520,58	42653	6247	--	36169	85128
			НР - 99%; СП - 8%			3033,87	10,70	36406	128		6306	
99	99	С1241-210-0634 241-210-0634 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х160 мм	шт.	4	28187,00	--	112748	--	112748	--	121768
			СП - 8%			--	--	--	--		9020	
100	100	С1241-211-0615 241-211-0615 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	4	9720,00	--	38880	--	38880	--	41990
			СП - 8%			--	--	--	--		3110	
101	101	С1241-208-1815 241-208-1815 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт.	4	50885,00	--	203540	--	203540	--	219823
			СП - 8%			--	--	--	--		16283	
102	102	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28К=0,32875	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	4	7900,41	1781,38	31602	7126	6352	18067	53642
			НР - 99%; СП - 8%			4530,92	31,40	18124	126		3973	
103	103	С1235-201-0901 235-201-0901 РСНБ РК 2022	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	8,6923238	670,00	--	5824	--	5824	--	6290
			СП - 8%			--	--	--	--		466	
104	104	С1261-301-0307 261-301-0307 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=300 мм/314 мм/ ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	212237,00	--	849	--	849	--	917
			СП - 8%			--	--	--	--		68	
105	105	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В12,5ССЦF150W6/	$м^3$	0,2	36308,83	1659,26	7262	332	6569	392	8266
			НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	361	69		612	
			Опора под задвижку-1шт/АС-2/									
106	106	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм и доп. вып. 28	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,03832	64294,97	12050,78	2464	462	775	927	3662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 69%; СП - 8%			32011,40	3042,27	1227	117		271	
107	107	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03832	973588,00	--	37308	--	37308	--	40293
			СП - 8%			--	--	--	--		2985	
108	108	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз	$м^2$	1,11128	222,92	6,30	248	7	106	93	369
			НР - 69%; СП - 8%			121,11	0,72	135	1		27	
109	109	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	1,11128	187,20	4,57	208	5	124	55	284
			НР - 69%; СП - 8%			70,77	0,72	79	1		21	
			Фундаменты под опору ФМ-6/АС-26/									
110	110	Е11-010203-0504 1101-0203-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	2	1046,16	870,79	2092	1742	--	815	3139
			НР - 72%; СП - 8%			175,37	390,32	351	781		233	
111	111	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,098	32716,39	1659,26	3206	163	2866	192	3670
			НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	177	34		272	
112	112	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство/В15,F100,W4/	$м^3$	0,8	45176,31	2623,24	36141	2098	28400	5541	45017
			НР - 91%; СП - 8%			7053,84	557,98	5643	446		3335	
						Сетчатое ограждение для линейного крана с калиткой /4,0х3,0/(АС-25) - 2шт						
113	113	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	26	4420,23	1546,24	114926	40202	5261	99641	231732
			НР - 118%; СП - 8%			2671,66	576,08	69463	14978		17165	
114	114	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	2	1470,77	43,32	2942	87	584	2695	6088
			НР - 118%; СП - 8%			1135,65	6,50	2271	13		451	
115	115	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,256	32716,39	1659,26	8375	425	7487	502	9587
			НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	463	89		710	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
116	116	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство/В15,F100,W4/	м³	0,64	42221,69	1366,54	27022	875	22186	3907	33403
			НР - 91%; СП - 8%			6188,36	519,70	3961	333		2474	
117	117	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,5438	1004968,00	--	546502	--	546502	--	590222
			СП - 8%			--	--	--	--		43720	
118	118	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	32	2123,00	--	67936	--	67936	--	73371
			СП - 8%			--	--	--	--		5435	
119	119	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МС-11,МС-12,пластина/	т стальных элементов	0,032	1138227,45	9685,73	36423	310	33300	3394	43003
			НР - 118%; СП - 8%			87921,44	1967,62	2813	63		3185	
120	120	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз	м²	20,9902	222,92	6,30	4679	132	2005	1764	6959
			НР - 69%; СП - 8%			121,11	0,72	2542	15		516	
121	121	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза	м²	20,9902	200,11	4,57	4200	96	2619	1035	5654
			НР - 69%; СП - 8%			70,77	0,72	1485	15		419	
			Задвижка Ду200/на отводе Кумсай,Аксу/(ГСН-50)-1шт									
122	122	Е11-220901-0204 1122-0901-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1	11087,91	3581,68	11088	3582	518	8074	20695
			НР - 99%; СП - 8%			6987,56	1168,18	6988	1168		1533	
123	123	С1242-103-0305 242-103-0305 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	1	273080,00	--	273080	--	273080	--	294926
			СП - 8%			--	--	--	--		21846	
124	124	С1241-116-0313 241-116-0313 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	12708,00	--	25416	--	25416	--	27449
			СП - 8%			--	--	--	--		2033	
125	125	Е11-220301-0206 1122-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	2166046,62	1007307,98	2166	1008	198	1315	3760
			НР - 99%; СП - 8%			959821,44	368599,03	960	369		278	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126	126	С1241-102-0228 241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	1,004	12388,00	--	12438	--	12438	--	13433
			СП - 8%			--	--	--	--		995	
127	127	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,018	1537675,77	692387,24	27678	12463	2363	16545	47761
			НР - 99%; СП - 8%			713978,53	214495,58	12852	3861		3538	
128	128	С1241-112-0225 241-112-0225 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм	шт.	1	11561,00	--	11561	--	11561	--	12486
			СП - 8%			--	--	--	--		925	
129	129	С1261-301-1940 261-301-1940 РСНБ РК 2022	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17379-2001/200 мм/	шт.	1	36670,00	--	36670	--	36670	--	39604
			СП - 8%			--	--	--	--		2934	
			Выход ПЭ газопровода Дн225 из земли с использованием отводов с ЭН-1шт									
130	130	Е11-220301-0206 1122-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	2166046,62	1007307,98	1083	503	100	658	1880
			НР - 99%; СП - 8%			959821,44	368599,03	480	184		139	
131	131	С1241-102-0226 241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,502	9643,00	--	4841	--	4841	--	5228
			СП - 8%			--	--	--	--		387	
132	132	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	2217324,80	949773,80	2217	949	212	1369	3873
			НР - 99%; СП - 8%			1056222,72	326326,00	1056	326		287	
133	133	С1241-102-0239 241-102-0239 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	1,004	19400,00	--	19478	--	19478	--	21036
			СП - 8%			--	--	--	--		1558	
134	134	Е11-220601-0308 1122-0601-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	9741946,00	414258,99	9742	414	8667	730	11310
			НР - 99%; СП - 8%			660582,09	76935,96	661	77		838	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
135	135	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж пластины	т конструкций	0,00863	84011,57	3597,74	725	31	51	448	1267
			НР - 69%; СП - 8%			74537,17	690,50	643	6		94	
136	136	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00863	959622,00	--	8282	--	8282	--	8945
			СП - 8%			--	--	--	--		663	
137	137	Е11-220501-0407 1122-0501-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0005	1487315,94	1101201,91	744	551	--	322	1151
			НР - 99%; СП - 8%			386114,03	263716,25	193	132		85	
138	138	С1241-202-0220 241-202-0220 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	0,505	16308,00	--	8236	--	8236	--	8895
			СП - 8%			--	--	--	--		659	
139	139	Е11-250210-0104 1125-0210-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0005	2019022,30	1713608,66	1010	857	6	277	1390
			НР - 91%; СП - 8%			293089,95	316293,33	147	158		103	
140	140	Е11-220801-0212 1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	3554,45	520,58	10663	1562	--	9042	21282
			НР - 99%; СП - 8%			3033,87	10,70	9102	32		1576	
141	141	С1241-210-0634 241-210-0634 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х160 мм	шт.	1	28187,00	--	28187	--	28187	--	30442
			СП - 8%			--	--	--	--		2255	
142	142	С1241-211-0615 241-211-0615 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	1	9720,00	--	9720	--	9720	--	10498
			СП - 8%			--	--	--	--		778	
143	143	С1241-208-1815 241-208-1815 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт.	1	50885,00	--	50885	--	50885	--	54956
			СП - 8%			--	--	--	--		4071	
144	144	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28К=0,32875	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	1	7900,41	1781,38	7900	1781	1588	4517	13410
			НР - 99%; СП - 8%			4530,92	31,40	4531	31		993	
145	145	С1235-201-0901 235-201-0901 РСНБ РК 2022	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	2,173081	670,00	--	1456	--	1456	--	1572
			СП - 8%			--	--	--	--		116	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
146	146	С1261-301-0307 261-301-0307 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=300 мм/314 мм/ ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	212237,00	--	212	--	212	--	229
			СП - 8%			--	--	--	--		17	
147	147	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В12,5СЦF150W6/	$м^3$	0,05	36308,83	1659,26	1815	83	1642	98	2066
			НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	90	17		153	
			Опора под задвижку-1шт/АС-2/									
148	148	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,01916	64294,97	12050,78	1232	231	388	463	1831
			НР - 69%; СП - 8%			32011,40	3042,27	613	58		136	
149	149	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01916	973588,00	--	18654	--	18654	--	20146
			СП - 8%			--	--	--	--		1492	
150	150	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз	$м^2$	0,55564	222,92	6,30	124	3	54	47	184
			НР - 69%; СП - 8%			121,11	0,72	67	--		14	
151	151	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,55564	187,20	4,57	104	2	63	27	142
			НР - 69%; СП - 8%			70,77	0,72	39	--		11	
			Фундаменты под опору ФМ-6/АС-26/									
152	152	Е11-010203-0504 1101-0203-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	1	1046,16	870,79	1046	870	--	407	1570
			НР - 72%; СП - 8%			175,37	390,32	175	390		116	
153	153	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,049	32716,39	1659,26	1603	81	1433	96	1835
			НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	89	17		136	
154	154	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство/В15,F100,W4/	$м^3$	0,4	45176,31	2623,24	18071	1049	14200	2771	22509
			НР - 91%; СП - 8%			7053,84	557,98	2822	223		1667	

Сетчатое ограждение для линейного крана с калиткой /4,0х3,0/(АС-25) - 1шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
155	155	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	13	4420,23	1546,24	57463	20101	2630	49820	115866
			НР - 118%; СП - 8%			2671,66	576,08	34732	7489		8583	
156	156	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1470,77	43,32	1471	44	291	1348	3044
			НР - 118%; СП - 8%			1135,65	6,50	1136	7		225	
157	157	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,128	32716,39	1659,26	4188	212	3745	251	4794
			НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	231	44		355	
158	158	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство/В15,F100,W4/	$м^3$	0,32	42221,69	1366,54	13511	437	11094	1953	16702
			НР - 91%; СП - 8%			6188,36	519,70	1980	166		1237	
159	159	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,2719	1004968,00	--	273251	--	273251	--	295111
			СП - 8%			--	--	--	--		21860	
160	160	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	16	2123,00	--	33968	--	33968	--	36685
			СП - 8%			--	--	--	--		2717	
161	161	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МС-11,МС-12,пластина/	т стальных элементов	0,016	1138227,45	9685,73	18212	154	16651	1697	21502
			НР - 118%; СП - 8%			87921,44	1967,62	1407	31		1593	
162	162	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз	$м^2$	10,4951	222,92	6,30	2340	67	1002	882	3480
			НР - 69%; СП - 8%			121,11	0,72	1271	8		258	
163	163	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза	$м^2$	10,4951	200,11	4,57	2100	48	1309	518	2827
			НР - 69%; СП - 8%			70,77	0,72	743	8		209	
			ГРПШ-Сабындыкол(ГСН-51)-1шт									
164	164	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	24804,77	1356,65	24805	1357	4173	19314	47649
			НР - 98%; СП - 8%			19274,64	433,72	19275	434		3530	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
165	165	Прайс-лист	ГРПШ-01-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДНК-У с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа CGR-Fx-DN50-G25 PN16 с эл. корректором газа miniElcor с GSM модемом, с обогревом ОГШН	компл.	1	3112803,57	--	3112804	--		--	3112804
						--	--	--	--	3112804	--	
166	166	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2197,06	128,90	2197	129	156	1950	4479
			НР - 99%; СП - 8%			1912,20	57,31	1912	57		332	
167	167	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	4138,03	214,84	4138	215	295	3686	8450
			НР - 99%; СП - 8%			3627,81	95,52	3628	96		626	
168	168	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	39658,00	--	39658	--	39658	--	42831
			СП - 8%			--	--	--	--		3173	
169	169	С1242-103-0302 242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	60535,00	--	60535	--	60535	--	65378
			СП - 8%			--	--	--	--		4843	
170	170	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2504,00	--	5008	--	5008	--	5409
			СП - 8%			--	--	--	--		401	
171	171	С1241-116-0309 241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	3935,00	--	7870	--	7870	--	8500
			СП - 8%			--	--	--	--		630	
172	172	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	4	1801,00	--	7204	--	7204	--	7780
			СП - 8%			--	--	--	--		576	
173	173	С1241-102-0162 241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	4	3903,00	--	15612	--	15612	--	16861
			СП - 8%			--	--	--	--		1249	
174	174	С1241-102-0107 241-102-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	10	585,00	--	5850	--	5850	--	6318
			СП - 8%			--	--	--	--		468	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
175	175	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	600,00	--	600	--	600	--	648
			СП - 8%			--	--	--	--		48	
176	176	С1241-112-0140 241-112-0140 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	1	1813,00	--	1813	--	1813	--	1958
			СП - 8%			--	--	--	--		145	
177	177	С1241-114-0117 241-114-0117 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	770,00	--	770	--	770	--	832
			СП - 8%			--	--	--	--		62	
			Выход ПЭ газопровода Дн63 из земли с использованием отводов с ЭН-1шт									
178	178	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	1063805,34	322570,38	532	161	19	415	1023
			НР - 99%; СП - 8%			704148,48	133873,44	352	67		76	
179	179	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,502	1801,00	--	904	--	904	--	976
			СП - 8%			--	--	--	--		72	
180	180	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	1219146,83	326254,83	1219	327	138	862	2248
			НР - 99%; СП - 8%			754444,80	116658,84	754	117		167	
181	181	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	1,004	7849,00	--	7880	--	7880	--	8510
			СП - 8%			--	--	--	--		630	
182	182	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	4997321,07	285351,81	4997	286	4237	523	5962
			НР - 99%; СП - 8%			473694,72	54521,48	474	55		442	
183	183	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж пластины	т конструкций	0,00863	84011,57	3597,74	725	31	51	448	1267
			НР - 69%; СП - 8%			74537,17	690,50	643	6		94	
184	184	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00863	959622,00	--	8282	--	8282	--	8945

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		663	
185	185	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0003	532820,84	245372,78	160	73	--	108	290
			НР - 99%; СП - 8%			287448,06	77575,52	86	23		21	
186	186	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	0,303	1297,00	--	393	--	393	--	424
			СП - 8%			--	--	--	--		31	
187	187	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0003	1299505,05	1092132,66	390	328	3	109	539
			НР - 91%; СП - 8%			196067,07	202590,37	59	61		40	
188	188	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1552,63	160,63	4658	482	--	4135	9497
			НР - 99%; СП - 8%			1392,00	0,38	4176	1		703	
189	189	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4337,00	--	4337	--	4337	--	4684
			СП - 8%			--	--	--	--		347	
190	190	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	849,00	--	849	--	849	--	917
			СП - 8%			--	--	--	--		68	
191	191	С1241-208-1806 241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1887,00	--	1887	--	1887	--	2038
			СП - 8%			--	--	--	--		151	
192	192	С1235-201-0901 235-201-0901 РСНБ РК 2022	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	0,8160499	670,00	--	547	--	547	--	591
			СП - 8%			--	--	--	--		44	
193	193	С1261-301-0303 261-301-0303 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм/63 мм/ ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	41747,00	--	42	--	42	--	45
			СП - 8%			--	--	--	--		3	
194	194	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В12,5ССЦF150W6/	$м^3$	0,05	36308,83	1659,26	1815	83	1642	98	2066
			НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	90	17		153	

Выход ПЭ газопровода Дн90 из земли с использованием отводов с ЭН-1шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
195	195	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	1174259,18	379153,34	587	189	29	443	1112
			НР - 99%; СП - 8%			737679,36	156441,82	369	78		82	
196	196	С1241-102-0163 241-102-0163 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм	м	0,502	3979,00	--	1997	--	1997	--	2157
			СП - 8%			--	--	--	--		160	
197	197	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	1219146,83	326254,83	1219	327	138	862	2248
			НР - 99%; СП - 8%			754444,80	116658,84	754	117		167	
198	198	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,004	6935,00	--	6963	--	6963	--	7520
			СП - 8%			--	--	--	--		557	
199	199	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	4997321,07	285351,81	4997	286	4237	523	5962
			НР - 99%; СП - 8%			473694,72	54521,48	474	55		442	
200	200	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж пластины	т конструкций	0,00863	84011,57	3597,74	725	31	51	448	1267
			НР - 69%; СП - 8%			74537,17	690,50	643	6		94	
201	201	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00863	959622,00	--	8282	--	8282	--	8945
			СП - 8%			--	--	--	--		663	
202	202	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0003	564148,57	265501,60	169	80	--	112	304
			НР - 99%; СП - 8%			298646,97	78830,32	90	24		23	
203	203	С1241-202-0212 241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	0,303	2619,00	--	794	--	794	--	857
			СП - 8%			--	--	--	--		63	
204	204	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0003	1299505,05	1092132,66	390	328	3	109	539
			НР - 91%; СП - 8%			196067,07	202590,37	59	61		40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
205	205	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1720,25	266,62	5161	800	--	4321	10241
			НР - 99%; СП - 8%			1453,63	1,34	4361	4		759	
206	206	С1241-210-0618 241-210-0618 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм	шт.	1	7363,00	--	7363	--	7363	--	7952
			СП - 8%			--	--	--	--		589	
207	207	С1241-211-0608 241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	1726,00	--	1726	--	1726	--	1864
			СП - 8%			--	--	--	--		138	
208	208	С1241-208-1808 241-208-1808 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	4170,00	--	4170	--	4170	--	4504
			СП - 8%			--	--	--	--		334	
209	209	С1235-201-0901 235-201-0901 РСНБ РК 2022	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	0,6180038	670,00	--	414	--	414	--	447
			СП - 8%			--	--	--	--		33	
210	210	С1261-301-0304 261-301-0304 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм/90 мм/ ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	79987,00	--	80	--	80	--	86
			СП - 8%			--	--	--	--		6	
211	211	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В12,5СЦF150W6/	$м^3$	0,05	36308,83	1659,26	1815	83	1642	98	2066
			НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	90	17		153	
						Фундамент монолитный Фм-2. Стойка Ст-1 (АС-9) - 2шт/Крепление горизонтального газопровода dn57x3,0/						
			Фундамент Фм-2 - 2шт									
212	212	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,05	32716,39	1659,26	1636	83	1463	98	1873
			НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	90	17		139	
213	213	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,09	14719,11	2623,24	1325	236	454	623	2104
			НР - 91%; СП - 8%			7053,84	557,98	635	50		156	
214	214	С1212-101-0608 212-101-0608 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,2	29860,00	--	5972	--	5972	--	6450
			СП - 8%			--	--	--	--		478	
			Стойка Ст-1 - 2шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
215	215	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,019402	64294,97	12050,78	1247	234	392	469	1854
			НР - 69%; СП - 8%			32011,40	3042,27	621	59		137	
216	216	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,8112	1801,00	--	5063	--	5063	--	5468
			СП - 8%			--	--	--	--		405	
217	217	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00144	403078,00	--	580	--	580	--	626
			СП - 8%			--	--	--	--		46	
218	218	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой М12	кг	0,722	783,00	--	565	--	565	--	610
			СП - 8%			--	--	--	--		45	
219	219	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006	349794,00	--	2099	--	2099	--	2267
			СП - 8%			--	--	--	--		168	
					Фундамент монолитный Фм-2. Стойка Ст-1 (АС-10) - 2шт/Крепление горизонтального газопровода dn89x4,0/							
			Фундамент Фм-2 - 2шт									
220	220	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,05	32716,39	1659,26	1636	83	1463	98	1873
			НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	90	17		139	
221	221	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,09	14719,11	2623,24	1325	236	454	623	2104
			НР - 91%; СП - 8%			7053,84	557,98	635	50		156	
222	222	С1212-101-0608 212-101-0608 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,09	29860,00	--	2687	--	2687	--	2902
			СП - 8%			--	--	--	--		215	
			Стойка Ст-1 - 2шт									
223	223	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,032236	64294,97	12050,78	2073	388	653	780	3081
			НР - 69%; СП - 8%			32011,40	3042,27	1032	98		228	
224	224	С1241-102-0162 241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	2,8112	3903,00	--	10972	--	10972	--	11850
			СП - 8%			--	--	--	--		878	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
225	225	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,00164	403078,00 --	-- --	661 --	-- --	661	-- 53	714
226	226	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой М12 *СП - 8%*	кг	0,996	783,00 --	-- --	780 --	-- --	780	-- 62	842
227	227	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,006	349794,00 --	-- --	2099 --	-- --	2099	-- 168	2267
					Рама под ГРПШ (АС-8) - 1шт							
228	228	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$	0,648	3748,25 3748,25	-- --	2429 2429	-- --	--	1749 334	4512
229	229	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$	0,032	1129,70 1129,70	-- --	36 36	-- --	--	26 5	67
230	230	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,1	32716,39 1807,19	1659,26 346,34	3272 181	166 35	2925	196 277	3745
231	231	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$ (В15, F100, W4). Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,22	45176,31 7053,84	2623,24 557,98	9939 1552	577 123	7810	1524 917	12380
232	232	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,04828	145863,73 129243,07	9398,28 605,89	7042 6240	453 29	349	4326 909	12277
233	233	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм *СП - 8%*	т	0,03976	479350,00 --	-- --	19059 --	-- --	19059	-- 1525	20584
234	234	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм *СП - 8%*	т	0,00852	497505,00 --	-- --	4239 --	-- --	4239	-- 339	4578
235	235	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз *НР - [illegible]; СП - 8%*	$м^2$	3,92	222,92 121,11	6,30 0,72	874 475	25 3	374	330 96	1300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
236	236	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	3,92	187,20	4,57	734	18	439	193	1002
			НР - 69%; СП - 8%			70,77	0,72	277	3		74	
					Сетчатое ограждение для ГРПШ с калиткой /5,0х3,0/(АС-6) - 1шт							
237	237	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	15	4420,23	1546,24	66303	23193	3035	57485	133691
			НР - 118%; СП - 8%			2671,66	576,08	40075	8641		9903	
238	238	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1470,77	43,32	1471	44	291	1348	3044
			НР - 118%; СП - 8%			1135,65	6,50	1136	7		225	
239	239	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,128	32716,39	1659,26	4188	212	3745	251	4794
			НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	231	44		355	
240	240	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство/В15,F100,W4/	$м^3$	0,32	42221,69	1366,54	13511	437	11094	1953	16702
			НР - 91%; СП - 8%			6188,36	519,70	1980	166		1237	
241	241	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,2892	1004968,00	--	290637	--	290637	--	313888
			СП - 8%			--	--	--	--		23251	
242	242	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	23	2123,00	--	48829	--	48829	--	52735
			СП - 8%			--	--	--	--		3906	
243	243	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МС-11,МС-12,пластина/	т стальных элементов	0,01644	1138227,45	9685,73	18712	159	17108	1744	22092
			НР - 118%; СП - 8%			87921,44	1967,62	1445	32		1636	
244	244	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз	$м^2$	11,32972	222,92	6,30	2526	71	1083	952	3757
			НР - 69%; СП - 8%			121,11	0,72	1372	8		278	
245	245	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза	$м^2$	11,32972	200,11	4,57	2267	52	1413	559	3052
			НР - 69%; СП - 8%			70,77	0,72	802	8		226	
					Молниезащита и заземление ГРПШ(АС-1,3) - 1шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Фундамент молниеотвода Фм-4(АС-11)									
246	246	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,34	3748,25	--	8771	--	--	6315	16293
			НР - 72%; СП - 8%			3748,25	--	8771	--		1207	
247	247	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,74	1240,76	--	2159	--	--	1554	4010
			НР - 72%; СП - 8%			1240,76	--	2159	--		297	
248	248	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,064	32716,39	1659,26	2094	106	1872	125	2397
			НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	116	22		178	
249	249	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,4	45176,31	2623,24	18071	1049	14200	2771	22509
			НР - 91%; СП - 8%			7053,84	557,98	2822	223		1667	
250	250	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,01445	145863,73	9398,28	2108	136	104	1295	3675
			НР - 69%; СП - 8%			129243,07	605,89	1868	9		272	
251	251	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012	349794,00	--	4198	--	4198	--	4534
			СП - 8%			--	--	--	--		336	
252	252	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00245	497505,00	--	1219	--	1219	--	1317
			СП - 8%			--	--	--	--		98	
253	253	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз	$м^2$	0,41905	222,92	6,30	93	2	40	35	139
			НР - 69%; СП - 8%			121,11	0,72	51	--		10	
254	254	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,41905	187,20	4,57	78	2	46	21	107
			НР - 69%; СП - 8%			70,77	0,72	30	--		8	
			Молниеотвод									
255	255	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,04956	234637,17	158339,83	11629	7848	235	4289	17191
			НР - 80%; СП - 8%			71554,37	36613,37	3546	1815		1273	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
256	256	С1241-102-0170 241-102-0170 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	2,8	4348,00	--	12174	--	12174	--	13148
			СП - 8%			--	--	--	--		974	
257	257	С1241-102-0153 241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	1,5	2876,00	--	4314	--	4314	--	4659
			СП - 8%			--	--	--	--		345	
258	258	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1,1	1801,00	--	1981	--	1981	--	2139
			СП - 8%			--	--	--	--		158	
259	259	С1241-102-0120 241-102-0120 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм/38х2,0 мм/	м	0,75	859,00	--	644	--	644	--	696
			СП - 8%			--	--	--	--		52	
260	260	С1241-102-0106 241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	0,65	519,00	--	337	--	337	--	364
			СП - 8%			--	--	--	--		27	
261	261	С1214-101-0101 214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,00628	425657,00	--	2673	--	2673	--	2887
			СП - 8%			--	--	--	--		214	
262	262	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00152	813201,00	--	1236	--	1236	--	1335
			СП - 8%			--	--	--	--		99	
263	263	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	$м^2$	1,43724	187,20	4,57	269	7	160	71	367
			НР - 69%; СП - 8%			70,77	0,72	102	1		27	
264	264	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	7736,69	249,21	38683	1246	29335	6142	48411
			НР - 72%; СП - 8%			1620,32	85,77	8102	429		3586	
265	265	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	11	975,36	31,51	10729	346	7610	2075	13828
			НР - 72%; СП - 8%			252,05	9,93	2773	109		1024	
			ГРПШ-Ащисай(ГСН-52)-1шт									
266	266	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	24804,77	1356,65	21805	1357	4173	19314	47649

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 98%; СП - 8%			19274,64	433,72	19275	434		3530	
267	267	Прайс-лист	ГРПШ-01-04-4У1 с 2-мя основными и 2-мя резервными линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДНК-У и 2-х регуляторов давления газа РДНК-400 с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа CGR-Fx-DN50-G65 PN16 с эл. корректором газа miniElcor с GSM модемом и с обогревом ОГПШ	компл.	1	4151910,71	--	4151911	--		--	4151911
						--	--	--	--	4151911	--	
268	268	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	4138,03	214,84	8276	430	590	7372	16900
			НР - 99%; СП - 8%			3627,81	95,52	7256	191		1252	
269	269	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2197,06	128,90	2197	129	156	1950	4479
			НР - 99%; СП - 8%			1912,20	57,31	1912	57		332	
270	270	С1242-103-0302 242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	60535,00	--	60535	--	60535	--	65378
			СП - 8%			--	--	--	--		4843	
271	271	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	39658,00	--	39658	--	39658	--	42831
			СП - 8%			--	--	--	--		3173	
272	272	С1242-103-0303 242-103-0303 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	82856,00	--	82856	--	82856	--	89484
			СП - 8%			--	--	--	--		6628	
273	273	С1241-116-0309 241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	3935,00	--	7870	--	7870	--	8500
			СП - 8%			--	--	--	--		630	
274	274	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2504,00	--	5008	--	5008	--	5409
			СП - 8%			--	--	--	--		401	
275	275	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4905,00	--	9810	--	9810	--	10595
			СП - 8%			--	--	--	--		785	
276	276	С1241-102-0162 241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	4	3903,00	--	15612	--	15612	--	16861
			СП - 8%			--	--	--	--		1249	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
277	277	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	4	1801,00	--	7204	--	7204	--	7780
			СП - 8%			--	--	--	--		576	
278	278	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	4	4695,00	--	18780	--	18780	--	20282
			СП - 8%			--	--	--	--		1502	
279	279	С1241-102-0107 241-102-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	10	585,00	--	5850	--	5850	--	6318
			СП - 8%			--	--	--	--		468	
280	280	С1241-112-0140 241-112-0140 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	1	1813,00	--	1813	--	1813	--	1958
			СП - 8%			--	--	--	--		145	
281	281	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	600,00	--	600	--	600	--	648
			СП - 8%			--	--	--	--		48	
282	282	С1241-112-0147 241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2679,00	--	2679	--	2679	--	2893
			СП - 8%			--	--	--	--		214	
283	283	С1241-114-0117 241-114-0117 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	770,00	--	770	--	770	--	832
			СП - 8%			--	--	--	--		62	
284	284	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	1065,00	--	1065	--	1065	--	1150
			СП - 8%			--	--	--	--		85	
			Выход ПЭ газопровода Дн90 из земли с использованием отводов с ЭН-1шт									
285	285	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	1174259,18	379153,34	587	189	29	443	1112
			НР - 99%; СП - 8%			737679,36	156441,82	369	78		82	
286	286	С1241-102-0163 241-102-0163 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм	м	0,502	3979,00	--	1997	--	1997	--	2157
			СП - 8%			--	--	--	--		160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
287	287	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	1219146,83	326254,83	1219	327	138	862	2248
			НР - 99%; СП - 8%			754444,80	116658,84	754	117		167	
288	288	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,004	6935,00	--	6963	--	6963	--	7520
			СП - 8%			--	--	--	--		557	
289	289	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	4997321,07	285351,81	4997	286	4237	523	5962
			НР - 99%; СП - 8%			473694,72	54521,48	474	55		442	
290	290	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж пластины	т конструкций	0,00863	84011,57	3597,74	725	31	51	448	1267
			НР - 69%; СП - 8%			74537,17	690,50	643	6		94	
291	291	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00863	959622,00	--	8282	--	8282	--	8945
			СП - 8%			--	--	--	--		663	
292	292	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0003	564148,57	265501,60	169	80	--	112	304
			НР - 99%; СП - 8%			298646,97	78830,32	90	24		23	
293	293	С1241-202-0212 241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	0,303	2619,00	--	794	--	794	--	857
			СП - 8%			--	--	--	--		63	
294	294	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0003	1299505,05	1092132,66	390	328	3	109	539
			НР - 91%; СП - 8%			196067,07	202590,37	59	61		40	
295	295	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1720,25	266,62	5161	800	--	4321	10241
			НР - 99%; СП - 8%			1453,63	1,34	4361	4		759	
296	296	С1241-210-0618 241-210-0618 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь. ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм	шт.	1	7363,00	--	7363	--	7363	--	7952
			СП - 8%			--	--	--	--		589	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
297	297	С1241-211-0608 241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм -	шт.	1	1726,00	--	1726	--	1726	--	1864
			СП - 8%			--	--	--	--		138	
298	298	С1241-208-1808 241-208-1808 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	4170,00	--	4170	--	4170	--	4504
			СП - 8%			--	--	--	--		334	
299	299	С1235-201-0901 235-201-0901 РСНБ РК 2022	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	0,6180038	670,00	--	414	--	414	--	447
			СП - 8%			--	--	--	--		33	
300	300	С1261-301-0304 261-301-0304 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм/90 мм/ ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	79987,00	--	80	--	80	--	86
			СП - 8%			--	--	--	--		6	
301	301	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В12,5ССЦF150W6/	$м^3$	0,05	36308,83	1659,26	1815	83	1642	98	2066
			НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	90	17		153	
			Выход ПЭ газопровода Дн63 из земли с использованием отводов с ЭН-1шт									
302	302	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	1063805,34	322570,38	532	161	19	415	1023
			НР - 99%; СП - 8%			704148,48	133873,44	352	67		76	
303	303	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,502	1801,00	--	904	--	904	--	976
			СП - 8%			--	--	--	--		72	
304	304	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	1219146,83	326254,83	1219	327	138	862	2248
			НР - 99%; СП - 8%			754444,80	116658,84	754	117		167	
305	305	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	1,004	7849,00	--	7880	--	7880	--	8510
			СП - 8%			--	--	--	--		630	
306	306	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	4997321,07	285351,81	4997	286	4237	523	5962
			НР - 99%; СП - 8%			473694,72	54521,48	474	55		442	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
307	307	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж пластины	т конструкций	0,00863	84011,57	3597,74	725	31	51	448	1267
			НР - 69%; СП - 8%			74537,17	690,50	643	6		94	
308	308	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00863	959622,00	--	8282	--	8282	--	8945
			СП - 8%			--	--	--	--		663	
309	309	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0003	532820,84	245372,78	160	73	--	108	290
			НР - 99%; СП - 8%			287448,06	77575,52	86	23		21	
310	310	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	0,303	1297,00	--	393	--	393	--	424
			СП - 8%			--	--	--	--		31	
311	311	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0003	1299505,05	1092132,66	390	328	3	109	539
			НР - 91%; СП - 8%			196067,07	202590,37	59	61		40	
312	312	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1552,63	160,63	4658	482	--	4135	9497
			НР - 99%; СП - 8%			1392,00	0,38	4176	1		703	
313	313	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4337,00	--	4337	--	4337	--	4684
			СП - 8%			--	--	--	--		347	
314	314	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	849,00	--	849	--	849	--	917
			СП - 8%			--	--	--	--		68	
315	315	С1241-208-1806 241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1887,00	--	1887	--	1887	--	2038
			СП - 8%			--	--	--	--		151	
316	316	С1235-201-0901 235-201-0901 РСНБ РК 2022	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	0,8160499	670,00	--	547	--	547	--	591
			СП - 8%			--	--	--	--		44	
317	317	С1261-301-0303 261-301-0303 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм. d=50 мм/63 мм/ ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	41747,00	--	42	--	42	--	45
			СП - 8%			--	--	--	--		3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
318	318	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В12,5ССЦF150W6/	$м^3$	0,05	36308,83	1659,26	1815	83	1642	98	2066
			НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	90	17		153	
			Выход ПЭ газопровода Дн110 из земли с использованием отводов с ЭН-1шт									
319	319	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	1174259,18	379153,34	587	189	29	443	1112
			НР - 99%; СП - 8%			737679,36	156441,82	369	78		82	
320	320	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,502	4695,00	--	2357	--	2357	--	2546
			СП - 8%			--	--	--	--		189	
321	321	Е11-220301-106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	1699955,94	713063,06	1700	713	199	1020	2938
			НР - 99%; СП - 8%			787975,68	242289,33	788	242		218	
322	322	С1241-102-0226 241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	1,004	9643,00	--	9682	--	9682	--	10457
			СП - 8%			--	--	--	--		775	
323	323	Е11-220601-303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	3353875,76	56159,96	3354	56	2919	376	4028
			НР - 99%; СП - 8%			379325,85	343,86	379	--		298	
324	324	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж пластины	т конструкций	0,00863	84011,57	3597,74	725	31	51	448	1267
			НР - 69%; СП - 8%			74537,17	690,50	643	6		94	
325	325	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00863	959622,00	--	8282	--	8282	--	8945
			СП - 8%			--	--	--	--		663	
326	326	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0003	564148,57	265501,60	169	80	--	112	304
			НР - 99%; СП - 8%			298646,97	78830,32	90	24		23	
327	327	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	0,303	3894,00	--	1180	--	1180	--	1274

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		94	
328	328	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0003	1299505,05	1092132,66	390	328	3	109	539
			НР - 91%; СП - 8%			196067,07	202590,37	59	61		40	
329	329	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1720,25	266,62	5161	800	--	4321	10241
			НР - 99%; СП - 8%			1453,63	1,34	4361	4		759	
330	330	С1241-210-0620 241-210-0620 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм/108/	шт.	1	8191,00	--	8191	--	8191	--	8846
			СП - 8%			--	--	--	--		655	
331	331	С1241-211-0609 241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	2409,00	--	2409	--	2409	--	2602
			СП - 8%			--	--	--	--		193	
332	332	С1241-208-1809 241-208-1809 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	5260,00	--	5260	--	5260	--	5681
			СП - 8%			--	--	--	--		421	
333	333	С1235-201-0901 235-201-0901 РСНБ РК 2022	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	1,3572006	670,00	--	909	--	909	--	982
			СП - 8%			--	--	--	--		73	
334	334	С1261-301-0304 261-301-0304 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм/110 мм/ ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	79987,00	--	80	--	80	--	86
			СП - 8%			--	--	--	--		6	
	335	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В12,5ССЦF150W6/	$м^3$	0,05	36308,83	1659,26	1815	83	1642	98	2066
			НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	90	17		153	
					Фундамент монолитный Фм-2. Стойка Ст-1 (АС-16) - 2шт/Крепление горизонтального газопровода dn89x4,0/							
			Фундамент Фм-2 - 2шт									
336	336	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,05	32716,39	1659,26	1636	83	1463	98	1873
			НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	90	17		139	
337	337	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,09	14719,11	2623,24	1325	236	454	623	2104
			НР - 91%; СП - 8%			7053,84	557,98	635	50		156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
338	338	С1212-101-0608 212-101-0608 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,09	29860,00	--	2687	--	2687	--	2902
			СП - 8%			--	--	--	--		215	
			Стойка Ст-1 - 2шт									
339	339	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,032236	64294,97	12050,78	2073	388	653	780	3081
			НР - 69%; СП - 8%			32011,40	3042,27	1032	98		228	
340	340	С1241-102-0162 241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	2,8112	3903,00	--	10972	--	10972	--	11850
			СП - 8%			--	--	--	--		878	
341	341	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00164	403078,00	--	661	--	661	--	714
			СП - 8%			--	--	--	--		53	
342	342	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой М12	кг	0,996	783,00	--	780	--	780	--	842
			СП - 8%			--	--	--	--		62	
343	343	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006	349794,00	--	2099	--	2099	--	2267
			СП - 8%			--	--	--	--		168	
					Фундамент монолитный Фм-4. Стойка Ст-3 (АС-15) - 2шт/Крепление горизонтального газопровода dn57x3,0/							
			Фундамент Фм-4 - 2шт									
344	344	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,05	32716,39	1659,26	1636	83	1463	98	1873
			НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	90	17		139	
345	345	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,09	14719,11	2623,24	1325	236	454	623	2104
			НР - 91%; СП - 8%			7053,84	557,98	635	50		156	
346	346	С1212-101-0608 212-101-0608 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,09	29860,00	--	2687	--	2687	--	2902
			СП - 8%			--	--	--	--		215	
			Стойка Ст-3 - 2шт									
347	347	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,019402	64294,97	12050,78	1247	234	392	469	1854
			НР - 69%; СП - 8%			32011,40	3042,27	621	59		137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
348	348	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,8112	1801,00	--	5063	--	5063	--	5468
			СП - 8%			--	--	--	--		405	
349	349	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00144	403078,00	--	580	--	580	--	626
			СП - 8%			--	--	--	--		46	
350	350	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой М12	кг	0,722	783,00	--	565	--	565	--	610
			СП - 8%			--	--	--	--		45	
351	351	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006	349794,00	--	2099	--	2099	--	2267
			СП - 8%			--	--	--	--		168	
					Фундамент монолитный Фм-3. Стойка Ст-5 (АС-17) -2шт/Крепление горизонтального газопровода dn108х4,0 Н-1.0м/							
			Фундамент Фм-3 - 2шт									
352	352	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В10/	$м^3$	0,05	5748,61	1659,26	287	83	114	98	416
			НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	90	17		31	
353	353	С1212-101-0401 212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,051	28580,00	--	1458	--	1458	--	1575
			СП - 8%			--	--	--	--		117	
354	354	Е11-60101-102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,09	14719,11	2623,24	1325	236	454	623	2104
			НР - 91%; СП - 8%			7053,84	557,98	635	50		156	
355	355	С1212-101-0608 212-101-0608 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,0918	29860,00	--	2741	--	2741	--	2960
			СП - 8%			--	--	--	--		219	
			Стойка Ст-5 - 2шт									
356	356	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,037356	64294,97	12050,78	2402	451	755	904	3570
			НР - 69%; СП - 8%			32011,40	3042,27	1196	114		264	
357	357	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2,8112	4695,00	--	13199	--	13199	--	14255
			СП - 8%			--	--	--	--		1056	
358	358	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00164	403078,00	--	661	--	661	--	714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		53	
359	359	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой М12	кг	0,996	783,00	--	780	--	780	--	842
			СП - 8%			--	--	--	--		62	
360	360	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006	349794,00	--	2099	--	2099	--	2267
			СП - 8%			--	--	--	--		168	
					Рама под ГРПШ (АС-14) - 1шт							
361	361	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	$м^3$	0,648	3748,25	--	2429	--	--	1749	4512
			НР - 72%; СП - 8%			3748,25	--	2429	--		334	
362	362	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте	$м^3$	0,032	1129,70	--	36	--	--	26	67
			НР - 72%; СП - 8%			1129,70	--	36	--		5	
363	363	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,1	32716,39	1659,26	3272	166	2925	196	3745
			НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	181	35		277	
364	364	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$ (В15, F100, W4). Устройство	$м^3$	0,22	45176,31	2623,24	9939	577	7810	1524	12380
			НР - 91%; СП - 8%			7053,84	557,98	1552	123		917	
365	365	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,05732	145863,73	9398,28	8361	539	414	5136	14576
			НР - 69%; СП - 8%			129243,07	605,89	7408	35		1080	
366	366	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0488	479350,00	--	23392	--	23392	--	25263
			СП - 8%			--	--	--	--		1871	
367	367	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00852	497505,00	--	4239	--	4239	--	4578
			СП - 8%			--	--	--	--		339	
368	368	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз	$м^2$	3,92	222,92	6,30	874	25	374	330	1300
			НР - 69%; СП - 8%			121,11	0,72	475	3		96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
369	369	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	3,92	187,20	4,57	734	18	439	193	1002
			НР - 69%; СП - 8%			70,77	0,72	277	3		74	
					Сетчатое ограждение для ГРПШ с калиткой /6,0х4,0/(АС-12) - 1шт							
370	370	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	19	4420,23	1546,24	83984	29379	3843	72814	169342
			НР - 118%; СП - 8%			2671,66	576,08	50762	10946		12544	
371	371	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1470,77	43,32	1471	44	291	1348	3044
			НР - 118%; СП - 8%			1135,65	6,50	1136	7		225	
372	372	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,16	32716,39	1659,26	5235	265	4681	314	5992
			НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	289	55		444	
373	373	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство/В15,F100,W4/	$м^3$	0,4	42221,69	1366,54	16889	547	13867	2442	20877
			НР - 91%; СП - 8%			6188,36	519,70	2475	208		1546	
374	374	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,3615	1004968,00	--	363296	--	363296	--	392360
			СП - 8%			--	--	--	--		29064	
375	375	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	23	2123,00	--	48829	--	48829	--	52735
			СП - 8%			--	--	--	--		3906	
376	376	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МС-11,МС-12,пластина/	т стальных элементов	0,02066	1138227,45	9685,73	23516	200	21500	2191	27764
			НР - 118%; СП - 8%			87921,44	1967,62	1816	41		2057	
377	377	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз	$м^2$	14,16534	222,92	6,30	3158	89	1353	1191	4697
			НР - 69%; СП - 8%			121,11	0,72	1716	10		348	
378	378	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза	$м^2$	14,16534	200,11	4,57	2835	65	1768	699	3817
			НР - 69%; СП - 8%			70,77	0,72	1002	10		283	
					Молниезащита и заземление ГРПШ(АС-1,3) - 1шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Фундамент молниеотвода Фм-5(АС-18)									
379	379	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,34	3748,25	--	8771	--	--	6315	16293
			НР - 72%; СП - 8%			3748,25	--	8771	--		1207	
380	380	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,74	1240,76	--	2159	--	--	1554	4010
			НР - 72%; СП - 8%			1240,76	--	2159	--		297	
381	381	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,064	32716,39	1659,26	2094	106	1872	125	2397
			НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	116	22		178	
382	382	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,4	45176,31	2623,24	18071	1049	14200	2771	22509
			НР - 91%; СП - 8%			7053,84	557,98	2822	223		1667	
383	383	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,01445	145863,73	9398,28	2108	136	104	1295	3675
			НР - 69%; СП - 8%			129243,07	605,89	1868	9		272	
384	384	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012	349794,00	--	4198	--	4198	--	4534
			СП - 8%			--	--	--	--		336	
385	385	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00245	497505,00	--	1219	--	1219	--	1317
			СП - 8%			--	--	--	--		98	
386	386	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз	$м^2$	0,41905	222,92	6,30	93	2	40	35	139
			НР - 69%; СП - 8%			121,11	0,72	51	--		10	
387	387	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,41905	187,20	4,57	78	2	46	21	107
			НР - 69%; СП - 8%			70,77	0,72	30	--		8	
			Молниеотвод									
388	388	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,04956	234637,17	158339,83	11629	7848	235	4289	17191
			НР - 80%; СП - 8%			71554,37	36613,37	3546	1815		1273	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
389	389	С1241-102-0170 241-102-0170 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	2,8	4348,00	--	12174	--	12174	--	13148
			СП - 8%			--	--	--	--		974	
390	390	С1241-102-0153 241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	1,5	2876,00	--	4314	--	4314	--	4659
			СП - 8%			--	--	--	--		345	
391	391	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1,1	1801,00	--	1981	--	1981	--	2139
			СП - 8%			--	--	--	--		158	
392	392	С1241-102-0120 241-102-0120 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм/38х2,0 мм/	м	0,75	859,00	--	644	--	644	--	696
			СП - 8%			--	--	--	--		52	
393	393	С1241-102-0106 241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	0,65	519,00	--	337	--	337	--	364
			СП - 8%			--	--	--	--		27	
394	394	С1214-101-0101 214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,00628	425657,00	--	2673	--	2673	--	2887
			СП - 8%			--	--	--	--		214	
395	395	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00152	813201,00	--	1236	--	1236	--	1335
			СП - 8%			--	--	--	--		99	
396	396	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	$м^2$	1,43724	187,20	4,57	269	7	160	71	367
			НР - 69%; СП - 8%			70,77	0,72	102	1		27	
397	397	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	7736,69	249,21	38683	1246	29335	6142	48411
			НР - 72%; СП - 8%			1620,32	85,77	8102	429		3586	
398	398	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	11	975,36	31,51	10729	346	7610	2075	13828
			НР - 72%; СП - 8%			252,05	9,93	2773	109		1024	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12705338	243981	4634998	644204	13836343
								561646	74016	7264714	486787	
		Стоимость оборудования		Тенге				7178572				
		Заготов.складские расходы		Тенге				86143				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				7264715				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				98824				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Материалы		Тенге				73892				
		Всего заработная плата		Тенге					22826			
			Накладные расходы	Тенге				16434				
			Сметная прибыль	Тенге				9220				
			РАЗДЕЛ 3. Ведомость объемов работ									
			Контроль сварных стыков ПЭ труб ультразвуковым методом									
399	399	Ц13-390201-0510 1339-0201-0510 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм (d225x20,5). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	896,2	1908,06	47,52	1710003	42587	128076	938994	2860912
			НР - 61%; СП - 8%			1717,63	--	1539340	--		211915	
400	400	Ц13-390201-0504 1339-0201-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм (d90x8,2). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4	1182,62	28,51	4730	114	322	2619	7937
			НР - 61%; СП - 8%			1073,52	--	4294	--		588	
401	401	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм(d63x5,8). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	943,87	23,76	944	24	61	524	1585
			НР - 61%; СП - 8%			858,82	--	859	--		117	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1715677	42725	128459	942137	2870434
								1544493	--	--	212620	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1715677				
		Материалы		Тенге				128459				
		Всего заработная плата		Тенге					1544493			
			Накладные расходы	Тенге				942137				
			Сметная прибыль	Тенге				212620				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2870434				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								776
			Сметная заработная плата	Тенге					1544493			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2870434				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								776
			Сметная заработная плата	Тенге					1544493			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								133710800
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14647583				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					53915306			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10488351			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26418470		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						7264715		
			- Накладные расходы	Тенге							22060785	
			- Сметная прибыль	Тенге							9363363	
		ИТОГО по смете:		Тенге				133 710 800				
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего						7264715				
		в том числе, оборудование поставки заказчика										
		Временные здания и сооружения		**1,3%**		1643799						
		Итого с временными						128 089 884				

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
		Дополнительные затраты		1,29%		1652360							
		Итого с зимними						129 742 244					
		Непредвиденные работы и затраты		2%		2594845							
		Итого с непредвиденными работами и затратами						139 601 803					
		в том числе на 2023 год -60%				83761082							
		в том числе на 2024 год - 40%				55840721							
		в том числе в текущих ценах на 2023 год -60% К=1,079		1,079				90 378 208					
		в том числе в текущих ценах на 2024 год -40% К=1,163		1,163				64 942 759					
		Всего						155 320 967					
		Понижающий коэффициент к договорной цене		0,98				152 214 547					
		НДС						18 265 746					
		Итого с НДС						170 480 293					

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алихан ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Мастер металл пласт"
(наименование организации, индивидуальный идентификационный номер)

Кубаев С.З.
KZ03VJE00071147 от 08.12.2021г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель **Айтбаев А.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора "Асад-ЛТД"
(наименование организации, индивидуальный идентификационный номер)

Павлиди А.П.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,