Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",Республика Казахстан, г.Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, 40** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**061240003738**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**041140007085**

Договор (контракт) Доп.согл.1 от 22.07.24г, доп.согл. 2 от 21.01.25г. доп.согл. 3 от 23.06.25г. к Дог № 54 от 29.04.2024

Номер документа	Дата составления
00000000050	24.09.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы "Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в селе Ащисай Мугалжарского района Актюбинской области"			работа	1	51 791 332,25	51 791 332,25	5 549 071,31
				Итого	1	x	51 791 332,25	5 549 071,31

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.09.2025

М.П.

Приложение 2
приказу Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 4-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Заказчик : Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование объекта : "Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Ащысай Мугалжарского района Актюбинской области"

Справка № 8
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За сентябрь 2025_года

БИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма		
Заказчмка	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование,код	наименование,код		
61240003738	41140007085			54	29.04.2024г				
				допсогл. №1	22.07.2024г				
				доп.согл.№2	21.01.2025 г				
				доп.согл.№3	23..06.2025 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов,работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		Прочие	Прочие аванс 30%		
				Строительно-монтажные работы	Оборудование				
А	1		3	4	5	6	7	8	9
Акт № 8	1 035 826 645,03	369 841 593	46 242 260,94	46 242 260,94				5 549 071,31	51 791 332,25
Итого к оплате с НДС:	51 791 332,25							5 549 071,31	51 791 332,25

Место печати (при наличии)

Заказчик : Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738

Руководитель _____ **Айтбаев А.Н.**

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Мастер металл пласт":
_____ **Кубаев С.З.**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Место печати (при наличии)

Приложение1
приказу Министра Промышленности
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 3-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738 Актюбинская область, г.Актобе, Проспект Абилкайыр Хана,40 Тел. 87132563177**

Подрядчик **ТОО "Алихан ойл 3" БИН 041140007085 Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, М.Маметовой, 64 Тел: 87132987210**

Стройка **Строительство подводящего и внутртрипоселкового газопровода с.Ащысай Мугалжарского района Актюбинской области**

Договор подряда; Договор №54 29.04.2024, доп.согл №1 22.07.2024, доп.согл№2 21.01.2025, доп.соглашение №3 23.06.2025

Акт выполненных работ №8
сентябрь 2025 г

Составлен(а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 2-1 Газопровод высокого давления													
Врезки													
1	402	Е11-240202-0106 1124-0202-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Газопроводы врезаемые диаметром до 200 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1		45488,79	8807,15	45489	8807	10120	26296	77528
			НР - 99%; СП - 8%				26561,75	--	26562	--		5743	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					45489	8807	10120	26296	77528
									26562	--	--	5743	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					45489				
		Материалы		Тенге					10120				
		Всего заработная плата		Тенге						26562			
			Накладные расходы	Тенге					26296				
			Сметная прибыль	Тенге					5743				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					77528				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
			Сметная заработная плата	Тенге						26562			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					77528				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
			Сметная заработная плата	Тенге						26562			
Локальная смета 2-2 Газопровод среднего и низкого давления													
Подземный газопровод низкого давления ГРПШ -1(Ащысай)													

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Выход ПЭ газопровода Дн32 из земли с использованием отводов с ЭН-32шт									
2	358	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,032	3353875,76	56159,96	107324	1797	93389	12028	128900
			НР - 99%; СП - 8%			379325,85	343,86	12138	11		9548	
3	359	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж пластины	т конструкций	0,08736	84011,57	3597,74	7339	314	513	4535	12824
			НР - 69%; СП - 8%			74537,17	690,50	6512	60		950	
4	360	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,08736	959622,00	--	83833	--	83833	--	90540
			СП - 8%			--	--	--	--		6707	
5	361	Е11-220501-0422 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0096	526059,99	241197,72	5050	2315	--	3441	9171
			НР - 99%; СП - 8%			284862,27	77218,89	2735	741		679	
6	362	С1241-202-0204 241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	9,696	352,00	--	3413	--	3413	--	3686
			СП - 8%			--	--	--	--		273	
7	363	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0096	1299505,05	1092132,66	12475	10485	108	3483	17234
			НР - 91%; СП - 8%			196067,07	202590,37	1882	1945		1277	
8	364	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	96	1490,34	128,37	143073	12323	--	129478	294356
			НР - 99%; СП - 8%			1361,97	0,38	130749	36		21804	
9	365	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	32	2103,00	--	67296	--	67296	--	72680
			СП - 8%			--	--	--	--		5384	
10	366	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	32	701,00	--	22432	--	22432	--	24227
			СП - 8%			--	--	--	--		1795	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	367	С1241-208-1803 241-208-1803 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	шт.	32	1282,00	--	41024	--	41024	--	44306
			СП - 8%			--	--	--	--		3282	
12	368	С1235-201-0901 235-201-0901 РСНБ РК 2022	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	7,9557568	670,00	--	5330	--	5330	--	5756
			СП - 8%			--	--	--	--		426	
13	369	С1261-301-0303 261-301-0303 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм/32 мм/ ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,032	41747,00	--	1336	--	1336	--	1443
			СП - 8%			--	--	--	--		107	
14	370	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В12,5ССЦF150W6/	$м^3$	1,6	36308,83	1659,26	58094	2655	52547	3136	66128
			НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	2892	554		4898	
			Опозновательный столбик 1с18б-10шт									
15	371	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство/В15 ,F100,W4/	$м^3$	0,72	45176,31	2623,24	32527	1889	25559	4987	40515
			НР - 91%; СП - 8%			7053,84	557,98	5079	402		3001	
16	372	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	10	2569,04	1254,77	25690	12548	3090	16457	45519
			НР - 108%; СП - 8%			1005,22	518,60	10052	5186		3372	
17	373	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,4	49998,00	--	19999	--	19999	--	21599
			СП - 8%			--	--	--	--		1600	
18	374	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	10	6821,14	1153,95	68211	11539	5488	59384	137803
			НР - 108%; СП - 8%			5118,43	380,13	51184	3801		10208	
19	375	С1251-101-0102 251-101-0102 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 1.3.2	шт.	10	13864,00	--	138640	--	138640	--	149731
			СП - 8%			--	--	--	--		11091	
			Переходы в ПЭ футляре Д140х12,7 ТРУБЫ д90Х5,4-4шт,длиной 24м									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	376	Е11-220501-0403 1122-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,024	664294,21	333310,98	15943	7999	--	10030	28051
			НР - 99%; СП - 8%			330983,23	91168,73	7944	2188		2078	
21	377	С1241-202-0216 241-202-0216 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм	м	24,24	6276,00	--	152130	--	152130	--	164300
			СП - 8%			--	--	--	--		12170	
22	378	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	24	2254,45	11,65	54107	280	15132	38385	99892
			НР - 99%; СП - 8%			1612,30	3,25	38695	78		7399	
23	390	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубка контрольная. Устройство	шт.	4	9202,18	3230,51	36809	12922	3607	24519	66235
			НР - 99%; СП - 8%			5070,01	1121,74	20280	4487		4906	
24	391	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	6	926,00	--	5556	--	5556	--	6000
			СП - 8%			--	--	--	--		444	
25	392	Е11-220801-0209 1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	2801,83	390,81	11207	1563	--	9567	22435
			НР - 99%; СП - 8%			2411,02	4,78	9644	19		1662	
26	393	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок накладка PE100 SDR 11 PN 16 d140-32 ЗН (Электросварная)	шт	4	13212,64	--	52851	--	52851	--	57079
			СП - 8%			--	--	--	--		4228	
27	394	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	1490,34	128,37	17884	1541	--	16185	36794
			НР - 99%; СП - 8%			1361,97	0,38	16344	5		2726	
28	395	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	8	701,00	--	5608	--	5608	--	6057
			СП - 8%			--	--	--	--		449	
29	396	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	4	2103,00	--	8412	--	8412	--	9085
			СП - 8%			--	--	--	--		673	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	397	С1241-102-0224 241-102-0224 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	0,8	8221,00	--	6577	--	6577	--	7103
			СП - 8%			--	--	--	--		526	
31	398	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	/Ковер/Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0106	403078,00	--	4273	--	4273	--	4615
			СП - 8%			--	--	--	--		342	
32	399	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000172	813201,00	--	140	--	140	--	151
			СП - 8%			--	--	--	--		11	
33	400	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/колпак Установка	т фасонных частей	0,000884	1987380,77	692387,24	1757	612	514	813	2775
			НР - 99%; СП - 8%			713978,53	214495,58	631	190		206	
34	401	С1212-101-1914 212-101-1914 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,056	29961,00	--	1678	--	1678	--	1812
			СП - 8%			--	--	--	--		134	
35	402	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,08	6148,00	--	492	--	492	--	531
			СП - 8%			--	--	--	--		39	
36	403	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 К=0,125	Концы футляра диаметром 800 мм/100мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	5200,56	677,33	20802	2710	11201	6869	29885
			НР - 99%; СП - 8%			1722,78	11,94	6891	48		2214	
37	104	С1234-305-2205 234-305-2205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 15 мм	м	3,2	198,00	--	634	--	634	--	685
			СП - 8%			--	--	--	--		51	
38	404	С1235-201-0901 235-201-0901 РСНБ РК 2022	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	2,844742	670,00	--	1906	--	1906	--	2058
			СП - 8%			--	--	--	--		152	
			Переходы в ПЭ футляре Д110х10,0 ТРУБЫ д63Х3,8-8шт,длиной 50м									
39	405	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,05	564148,57	265501,60	28207	13276	--	18685	50644
			НР - 99%; СП - 8%			298646,97	78830,32	14932	3942		3751	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	406	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	50,5	3894,00	--	196647	--	196647	--	212379
			СП - 8%			--	--	--	--		15732	
41	407	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	50	2254,45	11,65	112722	583	31524	79970	208107
			НР - 99%; СП - 8%			1612,30	3,25	80615	163		15416	
42	408	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубка контрольная. Устройство	шт.	8	9202,18	3230,51	73617	25844	7213	49039	132468
			НР - 99%; СП - 8%			5070,01	1121,74	40560	8974		9812	
43	409	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	12	926,00	--	11112	--	11112	--	12001
			СП - 8%			--	--	--	--		889	
44	410	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	1720,25	266,62	13762	2133	--	11523	27308
			НР - 99%; СП - 8%			1453,63	1,34	11629	11		2023	
45	411	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок накладка PE100 SDR 11 PN 16 d110-32 ЗН (Электросварная)	шт	8	8544,32	--	68355	--	68355	--	73823
			СП - 8%			--	--	--	--		5468	
46	412	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	24	1490,34	128,37	35768	3081	--	32370	73589
			НР - 99%; СП - 8%			1361,97	0,38	32687	9		5451	
47	413	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	16	701,00	--	11216	--	11216	--	12113
			СП - 8%			--	--	--	--		897	
48	414	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	8	2103,00	--	16824	--	16824	--	18170
			СП - 8%			--	--	--	--		1346	
49	415	С1241-102-0224 241-102-0224 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	1,6	8221,00	--	13154	--	13154	--	14206
			СП - 8%			--	--	--	--		1052	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	416	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	/Ковер/Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0212	403078,00	--	8545	--	8545	--	9229
			СП - 8%			--	--	--	--		684	
51	417	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000344	813201,00	--	280	--	280	--	302
			СП - 8%			--	--	--	--		22	
52	418	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/колпак Установка	т фасонных частей	0,001768	1987380,77	692387,24	3514	1224	1028	1625	5550
			НР - 99%; СП - 8%			713978,53	214495,58	1262	379		411	
53	419	С1212-101-1914 212-101-1914 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,112	29961,00	--	3356	--	3356	--	3624
			СП - 8%			--	--	--	--		268	
54	420	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,16	6148,00	--	984	--	984	--	1063
			СП - 8%			--	--	--	--		79	
55	421	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 К=0,125	Концы футляра диаметром 800 мм/100мм. Заделка битумом и прядью	футляр	8	5200,56	677,33	41604	5419	22403	13739	59770
			НР - 99%; СП - 8%			1722,78	11,94	13782	96		4427	
56	422	С1234-305-2205 234-305-2205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 15 мм	м	6,4	198,00	--	1267	--	1267	--	1368
			СП - 8%			--	--	--	--		101	
57		С1235-201-0901 235-201-0901 РСНБ РК 2022	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	4,6696824	670,00	--	3129	--	3129	--	3379
			СП - 8%			--	--	--	--		250	
			Переходы в ПЭ футляре Д63х5,8 ТРУБЫ д32Х3,0-19шт,длиной 121м									
58	423	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,121	532820,84	245372,78	64471	29690	--	43726	116853
			НР - 99%; СП - 8%			287448,06	77575,52	34781	9387		8656	
59	424	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	122,21	1297,00	--	158506	--	158506	--	171187
			СП - 8%			--	--	--	--		12681	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	425	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	121	2254,45	11,65	272788	1409	76291	193526	503620
			НР - 99%; СП - 8%			1612,30	3,25	195088	393		37306	
61	426	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубка контрольная. Устройство	шт.	19	9202,18	3230,51	174841	61380	17131	116467	314612
			НР - 99%; СП - 8%			5070,01	1121,74	96330	21313		23305	
62	427	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	28,5	926,00	--	26391	--	26391	--	28502
			СП - 8%			--	--	--	--		2111	
63	428	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	19	1552,63	160,63	29500	3052	--	26191	60146
			НР - 99%; СП - 8%			1392,00	0,38	26448	7		4455	
64	429	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок накладка PE100 SDR 11 PN 16 d63-32 ЗН (Электросварная)	шт	19	7157,30	--	135989	--	135989	--	146868
			СП - 8%			--	--	--	--		10879	
65	430	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	57	1490,34	128,37	84949	7317	--	76878	174773
			НР - 99%; СП - 8%			1361,97	0,38	77632	22		12946	
66	431	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	38	701,00	--	26638	--	26638	--	28769
			СП - 8%			--	--	--	--		2131	
67	432	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	19	2103,00	--	39957	--	39957	--	43154
			СП - 8%			--	--	--	--		3197	
68	433	С1241-102-0224 241-102-0224 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	3,8	8221,00	--	31240	--	31240	--	33739
			СП - 8%			--	--	--	--		2499	
69	434	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	/Ковер/Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,05035	403078,00	--	20295	--	20295	--	21919
			СП - 8%			--	--	--	--		1624	
70	435	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000817	813201,00	--	664	--	664	--	717

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		53	
71	436	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/колпак Установка	т фасонных частей	0,004199	1987380,77	692387,24	8345	2908	2439	3860	13181
			НР - 99%; СП - 8%			713978,53	214495,58	2998	901		976	
72	437	С1212-101-1914 212-101-1914 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,266	29961,00	--	7970	--	7970	--	8608
			СП - 8%			--	--	--	--		638	
73	438	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,38	6148,00	--	2336	--	2336	--	2523
			СП - 8%			--	--	--	--		187	
74	439	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 К=0,125	Концы футляра диаметром 800 мм/100мм. Заделка битумом и прядью	футляр	19	5200,56	677,33	98811	12869	53209	32630	141956
			НР - 99%; СП - 8%			1722,78	11,94	32733	227		10515	
75	440	С1234-305-2205 234-305-2205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 15 мм	м	15,2	198,00	--	3010	--	3010	--	3251
			СП - 8%			--	--	--	--		241	
76	441	С1235-201-0901 235-201-0901 РСНБ РК 2022	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	4,3437363	670,00	--	2910	--	2910	--	3143
			СП - 8%			--	--	--	--		233	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3075526	253677	1836721	1043526	4448575
								985129	65575	--	329524	
			Подземный газопровод низкого давления ГРПШ -2(Ащысай)									
			Земляные работы учтены в разделе- Подземный газопровод среднего давления ГРПШ -Ащысай									
			Трубопроводы									
77	442	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,014	564148,57	265501,60	7898	3717	--	5232	14180
			НР - 99%; СП - 8%			298646,97	78830,32	4181	1104		1050	
78	443	С1261-301-1569 261-301-1569 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	14,14	2154,00	--	30458	--	30458	--	32895
			СП - 8%			--	--	--	--		2437	
79	444	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	4,087	564148,57	265501,60	2305675	1085106	--	1527322	4139637
			НР - 99%; СП - 8%			298646,97	78830,32	1220570	322180		306640	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	445	С1261-301-1568 261-301-1568 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1230,18	1452,00	--	1786221	--	1786221	--	1929119
			СП - 8%			--	--	--	--		142898	
81	446	С1261-301-1566 261-301-1566 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1650,34	727,00	--	1199797	--	1199797	--	1295781
			СП - 8%			--	--	--	--		95984	
82	447	С1241-202-0204 241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	1247,35	352,00	--	439067	--	439067	--	474192
			СП - 8%			--	--	--	--		35125	
83	448	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	4,101	1299505,05	1092132,66	5329270	4478836	46363	1487754	7362386
			НР - 91%; СП - 8%			196067,07	202590,37	804071	830823		545362	
84	449	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	27	1552,63	160,63	41921	4337	--	37218	85471
			НР - 99%; СП - 8%			1392,00	0,38	37584	10		6331	
85	450	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90гр PE100 SDR 17 PN 16 d63 ЗН (Электросварной)	шт	9	5769,38	--	51924	--	51924	--	56078
			СП - 8%			--	--	--	--		4154	
86	451	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90гр PE100 SDR 17 PN 16 d32 ЗН (Электросварной)	шт	18	3733,02	--	67194	--	67194	--	72570
			СП - 8%			--	--	--	--		5376	
87	452	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	21	1720,25	266,62	36125	5599	--	30249	71684
			НР - 99%; СП - 8%			1453,63	1,34	30526	28		5310	
88	453	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник PE100 SDR 17 PN 16 d110 ЗН (Электросварной)	шт	1	15579,59	--	15580	--	15580	--	16826
			СП - 8%			--	--	--	--		1246	
89	454	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник PE100 SDR 17 PN 16 d110-90 ЗН (Электросварной)	шт	1	18696,05	--	18696	--	18696	--	20192
			СП - 8%			--	--	--	--		1496	
90	455	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник PE100 SDR 17 PN 16 d90 ЗН (Электросварной)	шт	2	11417,62	--	22835	--	22835	--	24662
			СП - 8%			--	--	--	--		1827	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	456	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник PE100 SDR 17 PN 16 d90-63 ЗН (Электросварной)	шт	5	13697,14	--	68486	--	68486	--	73965
			СП - 8%			--	--	--	--		5479	
92	457	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник PE100 SDR 11 PN 16 d90-32 ЗН (Электросварной)	шт	12	20369,95	--	244439	--	244439	--	263994
			СП - 8%			--	--	--	--		19555	
93	458	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	41	1552,63	160,63	63658	6586	--	56517	129789
			НР - 99%; СП - 8%			1392,00	0,38	57072	16		9614	
94	459	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник PE100 SDR 17 PN 16 d63 ЗН (Электросварной)	шт	3	8466,91	--	25401	--	25401	--	27433
			СП - 8%			--	--	--	--		2032	
95	460	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник PE100 SDR 17 PN 16 d63-32 ЗН (Электросварной)	шт	30	9347,57	--	280427	--	280427	--	302861
			СП - 8%			--	--	--	--		22434	
96	461	С1241-209-1503 241-209-1503 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	8	1808,00	--	14464	--	14464	--	15621
			СП - 8%			--	--	--	--		1157	
97	462	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	1720,25	266,62	10322	1600	--	8643	20482
			НР - 99%; СП - 8%			1453,63	1,34	8722	8		1517	
98	463	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход PE100 SDR17 110-90 ЗН	шт	2	15910,18	--	31820	--	31820	--	34366
			СП - 8%			--	--	--	--		2546	
99	464	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход PE100 SDR 17 d90-63 ЗН (Электросварной)	шт	2	13080,59	--	26161	--	26161	--	28254
			СП - 8%			--	--	--	--		2093	
100	465	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход PE100 SDR 17 d90-32 ЗН (Электросварной)	шт	2	19753,39	--	39507	--	39507	--	42668
			СП - 8%			--	--	--	--		3161	
101	466	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	1552,63	160,63	12421	1285	--	11028	25325
			НР - 99%; СП - 8%			1392,00	0,38	11136	3		1876	
102	467	С1241-210-0511 241-210-0511 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	шт.	8	2430,00	--	19440	--	19440	--	20995

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1555	
			Установка полиэтиленового крана под люк на тротуарах и проезжей части городских парков /d-90мм-5шт/									
103	468	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,6	19858,14	10207,23	11915	6124	686	8708	22273
			НР - 118%; СП - 8%			8509,13	3790,43	5105	2274		1650	
104	469	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КЦП1-10-1	шт.	5	15855,00	--	79275	--	79275	--	85617
			СП - 8%			--	--	--	--		6342	
105	470	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2022	Опорная подушка ОПТ4	шт.	5	7488,00	--	37440	--	37440	--	40435
			СП - 8%			--	--	--	--		2995	
106	471	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Люки. Установка	шт.	5	32344,85	631,39	161724	3157	147631	12074	187702
			НР - 99%; СП - 8%			2187,28	251,92	10936	1260		13904	
107	472	С1261-107-0513 261-107-0513 РСНБ РК 2022	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80	т	0,0181	3406760,00	--	61662	--	61662	--	66595
			СП - 8%			--	--	--	--		4933	
108	473	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	1720,25	266,62	8601	1333	--	7202	17067
			НР - 99%; СП - 8%			1453,63	1,34	7268	7		1264	
109	474	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Шаровый кран (для газа) d90 SDR11 PN16	шт	5	92268,11	--	461341	--	461341	--	498248
			СП - 8%			--	--	--	--		36907	
110	475	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.	т фасонных частей	0,01	1537675,77	692387,24	15377	6924	1313	9192	26534
			НР - 99%; СП - 8%			713978,53	214495,58	7140	2145		1965	
111	476	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов	шт	5	31875,00	--	159375	--	159375	--	172125
			СП - 8%			--	--	--	--		12750	
112	477	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	10	1720,25	266,62	17203	2666	--	14404	34136

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%			1453,63	1,34	14536	13		2529	
113	478	С1241-211-0608 241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	10	1726,00	--	17260	--	17260	--	18641
			СП - 8%			--	--	--	--		1381	
114	479	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство/М150/	м^3	0,1	49987,97	1366,54	4999	137	4243	610	6058
			НР - 91%; СП - 8%			6188,36	519,70	619	52		449	
115	480	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В7,5/	м^3	0,625	33896,53	1659,26	21185	1037	19019	1225	24203
			НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	1129	216		1793	
116	481	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя	20	12505,75	1457,42	250115	29148	137959	88220	365402
			НР - 94%; СП - 8%			4150,42	542,12	83008	10842		27067	
			Установка полиэтиленового крана под люк на тротуарах и проезжей части городских парков /d-63мм/-7шт									
117	482	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м^3 сборных железобетонных конструкций	0,84	19858,14	10207,23	16681	8574	959	12191	31182
			НР - 118%; СП - 8%			8509,13	3790,43	7148	3184		2310	
118	483	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КЦП1-10-1	шт.	7	15855,00	--	110985	--	110985	--	119864
			СП - 8%			--	--	--	--		8879	
119	484	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2022	Опорная подушка ОПТ4	шт.	7	7488,00	--	52416	--	52416	--	56609
			СП - 8%			--	--	--	--		4193	
120	485	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Люки. Установка	шт.	7	32344,85	631,39	226414	4419	206684	16904	262783
			НР - 99%; СП - 8%			2187,28	251,92	15311	1763		19465	
121	486	С1261-107-0513 261-107-0513 РСНБ РК 2022	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80	т	0,02534	3406760,00	--	86327	--	86327	--	93233
			СП - 8%			--	--	--	--		6906	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	487	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7	1552,63	160,63	10868	1125	--	9649	22159
			НР - 99%; СП - 8%			1392,00	0,38	9744	3		1641	
123	488	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Шаровый кран (для газа) d63 SDR11 PN16	шт	7	65974,88	--	461824	--	461824	--	498770
			СП - 8%			--	--	--	--		36946	
124	489	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.	т фасонных частей	0,014	1537675,77	692387,24	21527	9693	1838	12869	37147
			НР - 99%; СП - 8%			713978,53	214495,58	9996	3003		2752	
125	490	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов	шт	7	31875,00	--	223125	--	223125	--	240975
			СП - 8%			--	--	--	--		17850	
126	491	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	14	1552,63	160,63	21737	2249	--	19298	44318
			НР - 99%; СП - 8%			1392,00	0,38	19488	5		3283	
127	492	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	14	849,00	--	11886	--	11886	--	12837
			СП - 8%			--	--	--	--		951	
128	493	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство/М150/	$м^3$	0,14	49987,97	1366,54	6998	192	5940	855	8481
			НР - 91%; СП - 8%			6188,36	519,70	866	73		628	
129	494	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В7,5/	$м^3$	0,875	33896,53	1659,26	29659	1452	26626	1715	33884
			НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	1581	303		2510	
130	495	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	28	12505,75	1457,42	350161	40807	193142	123508	511562
			НР - 94%; СП - 8%			4150,42	542,12	116212	15179		37894	
			Узел выхода газопровода из земли для абонента(ГСН-16)-60шт									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	496	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,162	1063805,34	322570,38	172336	52256	6008	134402	331277
			НР - 99%; СП - 8%			704148,48	133873,44	114072	21687		24539	
132	497	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	162,648	926,00	--	150612	--	150612	--	162661
			СП - 8%			--	--	--	--		12049	
133	498	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	180	1490,34	128,37	268261	23106	--	242771	551916
			НР - 99%; СП - 8%			1361,97	0,38	245155	68		40883	
134	499	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	120	701,00	--	84120	--	84120	--	90850
			СП - 8%			--	--	--	--		6730	
135	500	С1241-208-1803 241-208-1803 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	шт.	60	1282,00	--	76920	--	76920	--	83074
			СП - 8%			--	--	--	--		6154	
136	501	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0372	1537675,77	692387,24	57202	25757	4885	34194	98707
			НР - 99%; СП - 8%			713978,53	214495,58	26560	7979		7312	
137	502	С1242-203-0203 242-203-0203 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	60	28920,00	--	1735200	--	1735200	--	1874016
			СП - 8%			--	--	--	--		138816	
138	503	С1241-112-0112 241-112-0112 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	60	415,00	--	24900	--	24900	--	26892
			СП - 8%			--	--	--	--		1992	
139		С1241-117-0402 241-117-0402 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х3,0 мм/25 мм/	шт.	60	240,00	--	14400	--	14400	--	15552
			СП - 8%			--	--	--	--		1152	
140		Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	32,04	222,92	6,30	7142	202	3060	2693	10622
			НР - 69%; СП - 8%			121,11	0,72	3880	23		787	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141		Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	32,04	187,20	4,57	5998	146	3585	1581	8185
			НР - 69%; СП - 8%			70,77	0,72	2267	23		606	
					Фундамент Фм-1.Опора Оп-1 (АС-29) - 60шт							
142		Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,5	32716,39	1659,26	49075	2489	43875	2940	56176
			НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	2711	520		4161	
143		Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	4,32	14719,11	2623,24	63587	11332	21782	29924	100991
			НР - 91%; СП - 8%			7053,84	557,98	30473	2410		7481	
144		С1212-101-0608 212-101-0608 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	4,32	29860,00	--	128995	--	128995	--	139315
			СП - 8%			--	--	--	--		10320	
145		Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,60642	64294,97	12050,78	38990	7308	12270	14667	57950
			НР - 69%; СП - 8%			32011,40	3042,27	19412	1845		4293	
146		С1241-102-0123 241-102-0123 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм/38х3,0 мм/	м	174,696	1155,00	--	201774	--	201774	--	217916
			СП - 8%			--	--	--	--		16142	
147		С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0192	403078,00	--	7739	--	7739	--	8358
			СП - 8%			--	--	--	--		619	
148		С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой М12	кг	8,22	783,00	--	6436	--	6436	--	6951
			СП - 8%			--	--	--	--		515	
149		С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,132	349794,00	--	46173	--	46173	--	49867
			СП - 8%			--	--	--	--		3694	
150		Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	17,58618	222,92	6,30	3920	111	1679	1478	5830
			НР - 69%; СП - 8%			121,11	0,72	2130	13		432	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151		Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза	$м^2$	17,58618	200,11	4,57	3519	81	2193	868	4738
			НР - 69%; СП - 8%			70,77	0,72	1245	13		351	
			Выход ПЭ газопровода Дн32 из земли с использованием отводов с ЭН-60шт									
152		Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,03	1063805,34	322570,38	31914	9677	1113	24889	61348
			НР - 99%; СП - 8%			704148,48	133873,44	21124	4016		4544	
153		С1241-102-0115 241-102-0115 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	30,12	764,00	--	23012	--	23012	--	24853
			СП - 8%			--	--	--	--		1841	
154		Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,06	778579,86	155319,78	46715	9319	3446	37138	90561
			НР - 99%; СП - 8%			565833,60	59378,97	33950	3563		6708	
155		С1241-102-0160 241-102-0160 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	60,24	2864,00	--	172527	--	172527	--	186329
			СП - 8%			--	--	--	--		13802	
156		Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,06	3353875,76	56159,96	201233	3370	175103	22552	241688
			НР - 99%; СП - 8%			379325,85	343,86	22760	21		17903	
157		Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж пластины	т конструкций	0,5178	84011,57	3597,74	43501	1863	3043	26877	76009
			НР - 69%; СП - 8%			74537,17	690,50	38595	358		5630	
158		С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,5178	959622,00	--	496892	--	496892	--	536643
			СП - 8%			--	--	--	--		39751	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159		Е11-220501-0422 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,018	526059,99	241197,72	9469	4342	--	6452	17195
			НР - 99%; СП - 8%			284862,27	77218,89	5128	1390		1274	
160		С1241-202-0204 241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	18,18	352,00	--	6399	--	6399	--	6911
			СП - 8%			--	--	--	--		512	
161		Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,018	1299505,05	1092132,66	23391	19659	203	6530	32315
			НР - 91%; СП - 8%			196067,07	202590,37	3529	3647		2394	
162		Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	180	1490,34	128,37	268261	23106	--	242771	551916
			НР - 99%; СП - 8%			1361,97	0,38	245155	68		40883	
163		С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	60	2103,00	--	126180	--	126180	--	136274
			СП - 8%			--	--	--	--		10094	
164		С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	60	701,00	--	42060	--	42060	--	45425
			СП - 8%			--	--	--	--		3365	
165		С1241-208-1803 241-208-1803 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	шт.	60	1282,00	--	76920	--	76920	--	83074
			СП - 8%			--	--	--	--		6154	
166		С1235-201-0901 235-201-0901 РСНБ РК 2022	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	14,917044	670,00	--	9994	--	9994	--	10794
			СП - 8%			--	--	--	--		800	
167		С1261-301-0303 261-301-0303 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм/32 мм/ ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,06	41747,00	--	2505	--	2505	--	2705
			СП - 8%			--	--	--	--		200	
168		Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В12,5ССЦF150W6/	$м^3$	3	36308,83	1659,26	108926	4978	98526	5879	123990
			НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	5422	1039		9184	
			Опозновательный столбик 1с18б-25шт									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169		Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство/В15 ,F100,W4/	м^3	1,8	45176,31	2623,24	81317	4721	63899	12468	101288
			НР - 91%; СП - 8%			7053,84	557,98	12697	1004		7503	
170		Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	25	2569,04	1254,77	64226	31369	7726	41143	113799
			НР - 108%; СП - 8%			1005,22	518,60	25131	12965		8430	
171		С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м^3	1	49998,00	--	49998	--	49998	--	53998
			СП - 8%			--	--	--	--		4000	
172		Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	25	6821,14	1153,95	170529	28849	13719	148461	344509
			НР - 108%; СП - 8%			5118,43	380,13	127961	9503		25519	
173		С1251-101-0102 251-101-0102 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 1.3.2	шт.	25	13864,00	--	346600	--	346600	--	374328
			СП - 8%			--	--	--	--		27728	
			Сигнальная лента									
174		Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	4101	7,45	0,84	30552	3444	--	20628	55281
			НР - 72%; СП - 8%			6,61	0,37	27108	1517		4101	
175		С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	4101	34,00	--	139434	--	139434	--	150589
			СП - 8%			--	--	--	--		11155	
			Переходы в ПЭ футляре Д140х12,7 ТРУБЫ д90Х5,4-8шт,длиной 70м									
176		Е11-220501-0403 1122-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,07	664294,21	333310,98	46501	23332	--	29255	81817
			НР - 99%; СП - 8%			330983,23	91168,73	23169	6382		6060	
177		С1241-202-0216 241-202-0216 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм	м	70,7	6276,00	--	443713	--	443713	--	479210
			СП - 8%			--	--	--	--		35497	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178		Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	70	2254,45	11,65	157812	816	44135	111957	291351
			НР - 99%; СП - 8%			1612,30	3,25	112861	228		21582	
179		Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубка контрольная. Устройство	шт.	8	9202,18	3230,51	73617	25844	7213	49039	132468
			НР - 99%; СП - 8%			5070,01	1121,74	40560	8974		9812	
180		С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	12	926,00	--	11112	--	11112	--	12001
			СП - 8%			--	--	--	--		889	
181		Е11-220801-0209 1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	2801,83	390,81	22415	3126	--	19133	44872
			НР - 99%; СП - 8%			2411,02	4,78	19288	38		3324	
182		Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок накладка PE100 SDR 11 PN 16 d140-32 ЗН (Электросварная)	шт	8	13212,64	--	105701	--	105701	--	114157
			СП - 8%			--	--	--	--		8456	
183		Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	24	1490,34	128,37	35768	3081	--	32370	73589
			НР - 99%; СП - 8%			1361,97	0,38	32687	9		5451	
184		С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	16	701,00	--	11216	--	11216	--	12113
			СП - 8%			--	--	--	--		897	
185		С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	8	2103,00	--	16824	--	16824	--	18170
			СП - 8%			--	--	--	--		1346	
186		С1241-102-0224 241-102-0224 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	1,6	8221,00	--	13154	--	13154	--	14206
			СП - 8%			--	--	--	--		1052	
187		С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	/Ковер/Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0212	403078,00	--	8545	--	8545	--	9229
			СП - 8%			--	--	--	--		684	
188		С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000344	813201,00	--	280	--	280	--	302

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		22	
189		Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/колпак Установка	т фасонных частей	0,001768	1987380,77	692387,24	3514	1224	1028	1625	5550
			НР - 99%; СП - 8%			713978,53	214495,58	1262	379		411	
190		С1212-101-1914 212-101-1914 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,112	29961,00	--	3356	--	3356	--	3624
			СП - 8%			--	--	--	--		268	
191		С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,16	6148,00	--	984	--	984	--	1063
			СП - 8%			--	--	--	--		79	
192		Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 К=0,125	Концы футляра диаметром 800 мм/100мм. Заделка битумом и прядью	футляр	8	5200,56	677,33	41604	5419	22403	13739	59770
			НР - 99%; СП - 8%			1722,78	11,94	13782	96		4427	
193		С1234-305-2205 234-305-2205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 15 мм	м	6,4	198,00	--	1267	--	1267	--	1368
			СП - 8%			--	--	--	--		101	
194		С1235-201-0901 235-201-0901 РСНБ РК 2022	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	5,689484	670,00	--	3812	--	3812	--	4117
			СП - 8%			--	--	--	--		305	
			Переходы в ПЭ футляре Д110х10,0 ТРУБЫ д63Х3,8-21шт,длиной 131м									
195		Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,131	564148,57	265501,60	73903	34781	--	48955	132687
			НР - 99%; СП - 8%			298646,97	78830,32	39123	10327		9829	
196		С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	132,31	3894,00	--	515215	--	515215	--	556432
			СП - 8%			--	--	--	--		41217	
197		Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	131	2254,45	11,65	295333	1526	82596	209520	545242
			НР - 99%; СП - 8%			1612,30	3,25	211211	426		40389	
198		Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубка контрольная. Устройство	шт.	21	9202,18	3230,51	193246	67841	18935	128726	347730

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%			5070,01	1121,74	106470	23557		25758	
199		С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	31,5	926,00	--	29169	--	29169	--	31503
			СП - 8%			--	--	--	--		2334	
200		Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	21	1720,25	266,62	36125	5599	--	30249	71684
			НР - 99%; СП - 8%			1453,63	1,34	30526	28		5310	
201		Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок накладка PE100 SDR 11 PN 16 d110-32 ЗН (Электросварная)	шт	21	8544,32	--	179431	--	179431	--	193786
			СП - 8%			--	--	--	--		14355	
202		Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	63	1490,34	128,37	93891	8087	--	84970	193170
			НР - 99%; СП - 8%			1361,97	0,38	85804	24		14309	
203		С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	42	701,00	--	29442	--	29442	--	31797
			СП - 8%			--	--	--	--		2355	
204		С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	21	2103,00	--	44163	--	44163	--	47696
			СП - 8%			--	--	--	--		3533	
205		С1241-102-0224 241-102-0224 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	4,2	8221,00	--	34528	--	34528	--	37290
			СП - 8%			--	--	--	--		2762	
206		С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	/Ковер/Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,05565	403078,00	--	22431	--	22431	--	24226
			СП - 8%			--	--	--	--		1795	
207		С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000903	813201,00	--	734	--	734	--	793
			СП - 8%			--	--	--	--		59	
208		Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/колпак Установка	т фасонных частей	0,004641	1987380,77	692387,24	9223	3213	2696	4266	14568
			НР - 99%; СП - 8%			713978,53	214495,58	3314	995		1079	
209		С1212-101-1914 212-101-1914 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,294	29961,00	--	8809	--	8809	--	9514

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		705	
210		С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,42	6148,00	--	2582	--	2582	--	2789
			СП - 8%			--	--	--	--		207	
211		Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 К=0,125	Концы футляра диаметром 800 мм/100мм. Заделка битумом и прядью	футляр	21	5200,56	677,33	109212	14224	58810	36065	156899
			НР - 99%; СП - 8%			1722,78	11,94	36178	251		11622	
212		С1234-305-2205 234-305-2205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 15 мм	м	16,8	198,00	--	3326	--	3326	--	3592
			СП - 8%			--	--	--	--		266	
213		С1235-201-0901 235-201-0901 РСНБ РК 2022	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	12,2579163	670,00	--	8213	--	8213	--	8870
			СП - 8%			--	--	--	--		657	
			Переходы в ПЭ футляре Д63х5,8 ТРУБЫ д32Х3,0-21шт,длиной 160м									
214		Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,16	532820,84	245372,78	85251	39260	--	57820	154516
			НР - 99%; СП - 8%			287448,06	77575,52	45992	12412		11446	
215		С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	161,6	1297,00	--	209595	--	209595	--	226363
			СП - 8%			--	--	--	--		16768	
216		Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	160	2254,45	11,65	360712	1864	100880	255902	665944
			НР - 99%; СП - 8%			1612,30	3,25	257968	520		49330	
217		Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубка контрольная. Устройство	шт.	21	9202,18	3230,51	193246	67841	18935	128726	347730
			НР - 99%; СП - 8%			5070,01	1121,74	106470	23557		25758	
218		С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	31,5	926,00	--	29169	--	29169	--	31503
			СП - 8%			--	--	--	--		2334	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219		Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	21	1552,63	160,63	32605	3373	--	28948	66477
			НР - 99%; СП - 8%			1392,00	0,38	29232	8		4924	
220		Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок накладка PE100 SDR 11 PN 16 d63-32 ЗН (Электросварная)	шт	21	7157,30	--	150303	--	150303	--	162327
			СП - 8%			--	--	--	--		12024	
221		Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	63	1490,34	128,37	93891	8087	--	84970	193170
			НР - 99%; СП - 8%			1361,97	0,38	85804	24		14309	
222		С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	42	701,00	--	29442	--	29442	--	31797
			СП - 8%			--	--	--	--		2355	
223		С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	21	2103,00	--	44163	--	44163	--	47696
			СП - 8%			--	--	--	--		3533	
224		С1241-102-0224 241-102-0224 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	4,2	8221,00	--	34528	--	34528	--	37290
			СП - 8%			--	--	--	--		2762	
225		С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	/Ковер/Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,05565	403078,00	--	22431	--	22431	--	24226
			СП - 8%			--	--	--	--		1795	
226		С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000903	813201,00	--	734	--	734	--	793
			СП - 8%			--	--	--	--		59	
227		Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/колпак Установка	т фасонных частей	0,004641	1987380,77	692387,24	9223	3213	2696	4266	14568
			НР - 99%; СП - 8%			713978,53	214495,58	3314	995		1079	
228		С1212-101-1914 212-101-1914 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,294	29961,00	--	8809	--	8809	--	9514
			СП - 8%			--	--	--	--		705	
229		С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,42	6148,00	--	2582	--	2582	--	2789
			СП - 8%			--	--	--	--		207	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230		Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 К=0,125	Концы футляра диаметром 800 мм/100мм. Заделка битумом и прядью									
			НР - 99%; СП - 8%	футляр	21	5200,56	677,33	109212	14224	58810	36065	156899
						1722,78	11,94	36178	251		11622	
231		С1234-305-2205 234-305-2205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 15 мм									
			СП - 8%	м	16,8	198,00	--	3326	--	3326	--	3592
						--	--	--	--		266	
232		С1235-201-0901 235-201-0901 РСНБ РК 2022	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000									
			СП - 8%	кг	4,8009717	670,00	--	3217	--	3217	--	3474
						--	--	--	--		257	
					Прокладка газопровода под кабелем. Труба асбестоцементная Ду100, 4м (ГСН-) - 1шт							
233		Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм									
			НР - 99%; СП - 8%	км	0,004	835387,61	5227,76	3342	21	785	2519	6330
						633923,22	2191,58	2536	9		469	
234		С1241-701-0201 241-701-0201 РСНБ РК 2022	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм									
			СП - 8%	м	4	1396,00	--	5584	--	5584	--	6031
						--	--	--	--		447	
235		С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80									
			СП - 8%	т	0,000825	379988,00	--	313	--	313	--	338
						--	--	--	--		25	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				24968990	6309584	13835266	5962978	33406544
								4824143	1357656	--	2474573	
			Надземный газопровод среднего давления ГРПШ-Ащысай-2									
			ГРПШ-Ащысай-2									
236		Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Установка для редуцирования давления газа. Устройство									
			НР - 98%; СП - 8%	установка	1	24804,77	1356,65	24805	1357	4173	19314	47649
						19274,64	433,72	19275	434		3530	
237		513-302-0236 513-302-0236 РСНБ РК 2022	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-7-2У1									
				шт.	1	469079,00	--	469079	--		--	469079
						--	--	--	--	469079	--	
238		Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка									
			НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	1	2197,06	128,90	2197	129	156	1950	4479
						1912,20	57,31	1912	57		332	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239		С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	39658,00	--	39658	--	39658	--	42831
			СП - 8%			--	--	--	--		3173	
240		С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2504,00	--	5008	--	5008	--	5409
			СП - 8%			--	--	--	--		401	
241		Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	4138,03	214,84	4138	215	295	3686	8450
			НР - 99%; СП - 8%			3627,81	95,52	3628	96		626	
242		С1242-103-0303 242-103-0303 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	82856,00	--	82856	--	82856	--	89484
			СП - 8%			--	--	--	--		6628	
243		С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4905,00	--	9810	--	9810	--	10595
			СП - 8%			--	--	--	--		785	
244		С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	4	1801,00	--	7204	--	7204	--	7780
			СП - 8%			--	--	--	--		576	
245		С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	4	4695,00	--	18780	--	18780	--	20282
			СП - 8%			--	--	--	--		1502	
246		С1241-102-0107 241-102-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	10	585,00	--	5850	--	5850	--	6318
			СП - 8%			--	--	--	--		468	
247		С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	600,00	--	600	--	600	--	648
			СП - 8%			--	--	--	--		48	
248		С1241-112-0147 241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2679,00	--	2679	--	2679	--	2893
			СП - 8%			--	--	--	--		214	
249		С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	1065,00	--	1065	--	1065	--	1150
			СП - 8%			--	--	--	--		85	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Выход ПЭ газопровода Дн63 из земли с использованием отводов с ЭН-1шт									
250		Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	1063805,34	322570,38	532	161	19	415	1023
			НР - 99%; СП - 8%			704148,48	133873,44	352	67		76	
251		С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,502	1801,00	--	904	--	904	--	976
			СП - 8%			--	--	--	--		72	
252		Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	1219146,83	326254,83	1219	327	138	862	2248
			НР - 99%; СП - 8%			754444,80	116658,84	754	117		167	
253		С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	1,004	7849,00	--	7880	--	7880	--	8510
			СП - 8%			--	--	--	--		630	
254		Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	4997321,07	285351,81	4997	286	4237	523	5962
			НР - 99%; СП - 8%			473694,72	54521,48	474	55		442	
255		Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж пластины	т конструкций	0,00863	84011,57	3597,74	725	31	51	448	1267
			НР - 69%; СП - 8%			74537,17	690,50	643	6		94	
256		С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00863	959622,00	--	8282	--	8282	--	8945
			СП - 8%			--	--	--	--		663	
257		Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0003	532820,84	245372,78	160	73	--	108	290
			НР - 99%; СП - 8%			287448,06	77575,52	86	23		21	
258		С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	0,303	1297,00	--	393	--	393	--	424

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		31	
259		Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0003	1299505,05	1092132,66	390	328	3	109	539
			НР - 91%; СП - 8%			196067,07	202590,37	59	61		40	
260		Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1552,63	160,63	4658	482	--	4135	9497
			НР - 99%; СП - 8%			1392,00	0,38	4176	1		703	
261		С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4337,00	--	4337	--	4337	--	4684
			СП - 8%			--	--	--	--		347	
262		С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	849,00	--	849	--	849	--	917
			СП - 8%			--	--	--	--		68	
263		С1241-208-1806 241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1887,00	--	1887	--	1887	--	2038
			СП - 8%			--	--	--	--		151	
264		С1235-201-0901 235-201-0901 РСНБ РК 2022	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	0,8160499	670,00	--	547	--	547	--	591
			СП - 8%			--	--	--	--		44	
265		С1261-301-0303 261-301-0303 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм/63 мм/ ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	41747,00	--	42	--	42	--	45
			СП - 8%			--	--	--	--		3	
266		Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В12,5ССЦF150W6/	$м^3$	0,05	36308,83	1659,26	1815	83	1642	98	2066
			НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	90	17		153	
			Выход ПЭ газопровода Дн110 из земли с использованием отводов с ЭН-1шт									
267		Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	1174259,18	379153,34	587	189	29	443	1112
			НР - 99%; СП - 8%			737679,36	156441,82	369	78		82	
268		С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,502	4695,00	--	2357	--	2357	--	2546
			СП - 8%			--	--	--	--		189	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	Е11-220301-106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001	1699955,94 787975,68	713063,06 242289,33	1700 788	713 242	199	1020 218	2938
270	С1241-102-0226 241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм *СП - 8%*	м	1,004	9643,00 --	-- --	9682 --	-- --	9682	-- 775	10457
271	Е11-220601-303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001	3353875,76 379325,85	56159,96 343,86	3354 379	56 --	2919	376 298	4028
272	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж пластины *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,00863	84011,57 74537,17	3597,74 690,50	725 643	31 6	51	448 94	1267
273	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций *СП - 8%*	т	0,00863	959622,00 --	-- --	8282 --	-- --	8282	-- 663	8945
274	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0003	564148,57 298646,97	265501,60 78830,32	169 90	80 24	--	112 23	304
275	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм *СП - 8%*	м	0,303	3894,00 --	-- --	1180 --	-- --	1180	-- 94	1274
276	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0003	1299505,05 196067,07	1092132,66 202590,37	390 59	328 61	3	109 40	539
277	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	3	1720,25 1453,63	266,62 1,34	5161 4361	800 4	--	4321 759	10241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278	С1241-210-0620 241-210-0620 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм/108/ *СП - 8%*	шт.	1	8191,00 --	-- --	8191 --	-- --	8191	-- 655	8846
279	С1241-211-0609 241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм *СП - 8%*	шт.	1	2409,00 --	-- --	2409 --	-- --	2409	-- 193	2602
280	С1241-208-1809 241-208-1809 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм *СП - 8%*	шт.	1	5260,00 --	-- --	5260 --	-- --	5260	-- 421	5681
281	С1235-201-0901 235-201-0901 РСНБ РК 2022	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000 *СП - 8%*	кг	1,3572006	670,00 --	-- --	909 --	-- --	909	-- 73	982
282	С1261-301-0304 261-301-0304 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм/110 мм/ ГОСТ 15180-86 *СП - 8%*	1000 шт.	0,001	79987,00 --	-- --	80 --	-- --	80	-- 6	86
283	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В12,5СС1F150W6/ *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,05	36308,83 1807,19	1659,26 346,34	1815 90	83 17	1642	98 153	2066
		Фундамент монолитный Фм-2. Стойка Ст-1 (АС-22) - 2шт/Крепление горизонтального газопровода dn57x3,0/									
		Фундамент Фм-2 - 2шт									
284	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,05	32716,39 1807,19	1659,26 346,34	1636 90	83 17	1463	98 139	1873
285	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,09	14719,11 7053,84	2623,24 557,98	1325 635	236 50	454	623 156	2104
286	С1212-101-0608 212-101-0608 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4 *СП - 8%*	$м^3$	0,0918	29860,00 --	-- --	2741 --	-- --	2741	-- 219	2960
		Стойка Ст-1 - 2шт									
287	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,019402	64294,97 32011,40	12050,78 3042,27	1247 621	234 59	392	469 137	1854

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм *СП - 8%*	м	2,8112	1801,00 --	-- --	5063 --	-- --	5063	-- 405	5468
289	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,00144	403078,00 --	-- --	580 --	-- --	580	-- 46	626
290	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой М12 *СП - 8%*	кг	0,722	783,00 --	-- --	565 --	-- --	565	-- 45	610
291	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,006	349794,00 --	-- --	2099 --	-- --	2099	-- 168	2267
		Фундамент монолитный Фм-3. Стойка Ст-2 (АС-23) - 2шт/Крепление горизонтального газопровода dn108х4,0 Н-1.0м/									
		Фундамент Фм-3 - 2шт									
292	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В10/ *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,05	5748,61 1807,19	1659,26 346,34	287 90	83 17	114	98 31	416
293	С1212-101-0401 212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок *СП - 8%*	$м^3$	0,051	28580,00 --	-- --	1458 --	-- --	1458	-- 117	1575
294	Е11-60101-102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,09	14719,11 7053,84	2623,24 557,98	1325 635	236 50	454	623 156	2104
295	С1212-101-0608 212-101-0608 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4 *СП - 8%*	$м^3$	0,0918	29860,00 --	-- --	2741 --	-- --	2741	-- 219	2960
		Стойка Ст-2 - 2шт									
296	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,039316	64294,97 32011,40	12050,78 3042,27	2528 1259	474 120	795	951 278	3757
297	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм *СП - 8%*	м	2,8112	4695,00 --	-- --	13199 --	-- --	13199	-- 1056	14255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,003	403078,00 --	-- --	1209 --	-- --	1209	-- 97	1306
299	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой М12 *СП - 8%*	кг	1,116	783,00 --	-- --	874 --	-- --	874	-- 70	944
300	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,00648	349794,00 --	-- --	2267 --	-- --	2267	-- 181	2448
		Рама под ГРПШ (АС-29) - 1шт									
301	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$	0,648	3748,25 3748,25	-- --	2429 2429	-- --	--	1749 334	4512
302	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$	0,032	1129,70 1129,70	-- --	36 36	-- --	--	26 5	67
303	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,1	32716,39 1807,19	1659,26 346,34	3272 181	166 35	2925	196 277	3745
304	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$ (В15, F100, W4). Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,22	45176,31 7053,84	2623,24 557,98	9939 1552	577 123	7810	1524 917	12380
305	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,04828	145863,73 129243,07	9398,28 605,89	7042 6240	453 29	349	4326 909	12277
306	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм *СП - 8%*	т	0,03976	479350,00 --	-- --	19059 --	-- --	19059	-- 1525	20584
307	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм *СП - 8%*	т	0,00852	497505,00 --	-- --	4239 --	-- --	4239	-- 339	4578

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308		Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз	$м^2$	3,92	222,92	6,30	874	25	374	330	1300
						121,11	0,72	475	3		96	
			НР - 69%; СП - 8%									
309		Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	3,92	187,20	4,57	734	18	439	193	1002
						70,77	0,72	277	3		74	
			НР - 69%; СП - 8%									
			Сетчатое ограждение для ГРПШ с калиткой/5,0х3,0/(АС-19) - 1шт									
310		Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,75	3748,25	--	6559	--	--	4723	12184
						3748,25	--	6559	--		903	
			НР - 72%; СП - 8%									
311		Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,586	1240,76	--	1968	--	--	1417	3656
						1240,76	--	1968	--		271	
			НР - 72%; СП - 8%									
312		Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	15	4420,23	1546,24	66303	23193	3035	57485	133691
						2671,66	576,08	40075	8641		9903	
			НР - 118%; СП - 8%									
313		Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1470,77	43,32	1471	44	291	1348	3044
						1135,65	6,50	1136	7		225	
			НР - 118%; СП - 8%									
314		Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,128	32716,39	1659,26	4188	212	3745	251	4794
						1807,19	346,34	231	44		355	
			НР - 91%; СП - 8%									
315		Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство/В15,F100,W4/	$м^3$	0,32	42221,69	1366,54	13511	437	11094	1953	16702
						6188,36	519,70	1980	166		1237	
			НР - 91%; СП - 8%									
316		С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,2892	1004968,00	--	290637	--	290637	--	313888
						--	--	--	--		23251	
			СП - 8%									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
317		С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм *СП - 8%*	м	18,4	2123,00 --	-- --	39063 --	-- --	39063	-- 3125	42188
318		Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МС-11,МС-12,пластина/ *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,01644	1138227,45 87921,44	9685,73 1967,62	18712 1445	159 32	17108	1744 1636	22092
319		Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	11,32972	222,92 121,11	6,30 0,72	2526 1372	71 8	1083	952 278	3757
320		Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	11,32972	200,11 70,77	4,57 0,72	2267 802	52 8	1413	559 226	3052
			Молниезащита и заземление ГРПШ(АС-1,3) - 1шт									
			Фундамент молниеотвода Фм-4(АС-24)									
321		Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	2,34	3748,25 3748,25	-- --	8771 8771	-- --	--	6315 1207	16293
322		Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	1,74	1240,76 1240,76	-- --	2159 2159	-- --	--	1554 297	4010
323		Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,064	32716,39 1807,19	1659,26 346,34	2094 116	106 22	1872	125 178	2397
324		Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,4	45176,31 7053,84	2623,24 557,98	18071 2822	1049 223	14200	2771 1667	22509
325		Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,01445	145863,73 129243,07	9398,28 605,89	2108 1868	136 9	104	1295 272	3675

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
326	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,012	349794,00 --	-- --	4198 --	-- --	4198	-- 336	4534
327	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм *СП - 8%*	т	0,00245	497505,00 --	-- --	1219 --	-- --	1219	-- 98	1317
328	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	0,41905	222,92 121,11	6,30 0,72	93 51	2 --	40	35 10	139
329	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	0,41905	187,20 70,77	4,57 0,72	78 30	2 --	46	21 8	107
		Молниеотвод									
330	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	т	0,04956	234637,17 71554,37	158339,83 36613,37	11629 3546	7848 1815	235	4289 1273	17191
331	С1241-102-0170 241-102-0170 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм *СП - 8%*	м	2,8	4348,00 --	-- --	12174 --	-- --	12174	-- 974	13148
332	С1241-102-0153 241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм *СП - 8%*	м	1,5	2876,00 --	-- --	4314 --	-- --	4314	-- 345	4659
333	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм *СП - 8%*	м	1,1	1801,00 --	-- --	1981 --	-- --	1981	-- 158	2139
334	С1241-102-0120 241-102-0120 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм/38х2,0 мм/ *СП - 8%*	м	0,75	859,00 --	-- --	644 --	-- --	644	-- 52	696
335	С1241-102-0106 241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм *СП - 8%*	м	0,65	519,00 --	-- --	337 --	-- --	337	-- 27	364
336	С1214-101-0101 214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм *СП - 8%*	т	0,00628	425657,00 --	-- --	2673 --	-- --	2673	-- 214	2887

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337		С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный *СП - 8%*	т	0,00152	813201,00 --	-- --	1236 --	-- --	1236	-- 99	1335
338		Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	1,43724	187,20 70,77	4,57 0,72	269 102	7 1	160	71 27	367
339		Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	24765,60 1620,32	249,21 85,77	123828 8102	1246 429	114480	6142 10398	140368
340		Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	11	975,36 252,05	31,51 9,93	10729 2773	346 109	7610	2075 1024	13828
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1510175 138656	43247 13386	859193 469079	144906 94879	1749966
			Ведомость объемов работ									
			Контроль сварных стыков ПЭ труб ультразвуковым методом (Сабындыколь)									
341		Ц13-390201-0504 1339-0201-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм (d90x5,4). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	3	1182,62 1073,52	28,51 --	3548 3221	86 --	241	1965 441	5954
342		Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм(d63x3,8). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	8	943,87 858,82	23,76 --	7551 6871	190 --	490	4191 939	12681
343		Ц13-390201-0501 1339-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм(d32x3,0). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	8	702,77 644,11	17,82 --	5622 5153	143 --	326	3143 701	9466
			Контроль сварных стыков ПЭ труб ультразвуковым методом (Ащысай)									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
344		Ц13-390201-0507 1339-0201-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм (d110x6,6). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	5	1635,39 1502,93	40,39 --	8177 7515	202 --	460	4584 1021	13782
345		Ц13-390201-0504 1339-0201-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм (d90x5,4). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	125	1182,62 1073,52	28,51 --	147828 134190	3564 --	10074	81856 18375	248059
346		Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм(d63x3,8). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	36	943,87 858,82	23,76 --	33979 30918	855 --	2206	18860 4227	57066
347		Ц13-390201-0501 1339-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм(d32x3,0). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	33	702,77 644,11	17,82 --	23191 21256	588 --	1347	12966 2892	39049
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				229896 209124	5628 --	15144 --	127565 28596	385851

Локальная смета 7-1 Генеральный план

. Генеральный план ГРПШ в н.п. Сабындыкол

На участке - 13,7м^2

348	1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Срезка плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м^3	2,74	66,72 --	66,72 18,80	183 --	183 52	--	37 18	238
349	2	С3414-104-0101 414-104-0101 РСНБ РК 2022	Грунт плодородного слоя. Погрузка *СП - 8%*	т	4,384	509,00 --	-- --	2231 --	-- --		-- 179	2410
350	3	С3412-102-0216 412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км *СП - 8%*	т·км	87,68	27,00 --	-- --	2367 --	-- --		-- 189	2556
351	4	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см (Всего 4 прохода) *НР - 72%; СП - 8%*	м^3	2,74	150,78 --	150,78 42,16	413 --	414 116	--	83 40	536

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
352	5	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см /доп.3прохода/ *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$	2,74	29,87 --	29,87 9,38	82 --	82 26	--	18 8	109
353	6	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$	2,74	120,07 13,66	98,31 23,31	329 37	270 64	22	73 32	434
354	7	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы *НР - 108%; СП - 8%*	$м^3$	1,37	8772,33 203,80	1462,46 343,87	12018 279	2003 471	9736	810 1026	13855
					Вне участка - 93.2$м^2$							
355	8	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Срезка плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$	18,64	66,72 --	66,72 18,80	1244 --	1243 350	--	252 120	1616
356	9	С3414-104-0101 414-104-0101 РСНБ РК 2022	Грунт плодородного слоя. Погрузка *СП - 8%*	т	29,824	509,00 --	-- --	15180 --	-- --		-- 1214	16394
357	10	С3412-102-0216 412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км *СП - 8%*	т·км	596,48	27,00 --	-- --	16105 --	-- --		-- 1288	17393
358	11	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см (Всего 4 прохода) *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$	18,64	150,78 --	150,78 42,16	2811 --	2811 786	--	566 270	3647
359	12	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см /доп.3прохода/ *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$	18,64	29,87 --	29,87 9,38	557 --	557 175	--	126 55	737
360	13	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$	18,64	120,07 13,66	98,31 23,31	2238 255	1832 434	151	496 219	2953
361	14	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы *НР - 108%; СП - 8%*	$м^3$	9,32	8772,33 203,80	1462,46 343,87	81758 1899	13630 3205	66229	5513 6982	94252

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				137516	23025	76138	7974	157130
							2470	5679	--	11640	
		Генеральный план ГРПШ№1 в н.п. Ашысай									
		На участке - 21.4м²									
362	15	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Срезка плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м³	4,28	66,72 --	66,72 18,80	286 --	285 80	--	58 27	371
363	16	С3414-104-0101 414-104-0101 РСНБ РК 2022	Грунт плодородного слоя. Погрузка *СП - 8%*	т	6,848	509,00 --	-- --	3486 --	-- --		-- 279	3765
364	17	С3412-102-0216 412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км *СП - 8%*	т·км	136,96	27,00 --	-- --	3698 --	-- --		-- 296	3994
365	18	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см (Всего 4 прохода) *НР - 72%; СП - 8%*	м³	4,28	150,78 --	150,78 42,16	645 --	645 180	--	130 62	837
366	19	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см /доп.3прохода/ *НР - 72%; СП - 8%*	м³	4,28	29,87 --	29,87 9,38	128 --	128 40	--	29 13	169
367	20	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *НР - 72%; СП - 8%*	м³	4,28	120,07 13,66	98,31 23,31	514 58	421 100	35	114 50	678
368	21	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы *НР - 108%; СП - 8%*	м³	2,14	8772,33 203,80	1462,46 343,87	18773 436	3130 736	15207	1266 1603	21642
		Вне участка - 142.7м²										
369	22	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Срезка плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м³	28,54	66,72 --	66,72 18,80	1904 --	1905 537	--	386 183	2474
370	23	С3414-104-0101 414-104-0101 РСНБ РК 2022	Грунт плодородного слоя. Погрузка *СП - 8%*	т	45,664	509,00 --	-- --	23243 --	-- --		-- 1859	25102
371	24	С3412-102-0216 412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	913,28	27,00	--	24659	--		--	26632

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1973	
372	25	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см (Всего 4 прохода)	$м^3$	28,54	150,78	150,78	4303	4303	--	866	5583
			НР - 72%; СП - 8%			--	42,16	--	1203		414	
373	26	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см /доп.3прохода/	$м^3$	28,54	29,87	29,87	852	853	--	193	1128
			НР - 72%; СП - 8%			--	9,38	--	268		84	
374	27	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	28,54	120,07	98,31	3427	2806	231	760	4522
			НР - 72%; СП - 8%			13,66	23,31	390	665		335	
375	28	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	14,27	8772,33	1462,46	125181	20869	101404	8440	144311
			НР - 108%; СП - 8%			203,80	343,87	2908	4907		10690	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				211099	35345	116877	12242	241208
								3792	8716	--	17868	
			Генеральный план ГРПШ№2 в н.п. Ащысай									
			На участке - 13,7$м^2$									
376	29	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Срезка плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м	$м^3$	2,74	66,72	66,72	183	183	--	37	238
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,80	--	52		18	
377	30	С3414-104-0101 414-104-0101 РСНБ РК 2022	Грунт плодородного слоя. Погрузка	т	4,384	509,00	--	2231	--		--	2410
			СП - 8%			--	--	--	--		179	
378	31	С3412-102-0216 412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	87,68	27,00	--	2367	--		--	2556
			СП - 8%			--	--	--	--		189	
379	32	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см (Всего 4 прохода)	$м^3$	2,74	150,78	150,78	413	414	--	83	536
			НР - 72%; СП - 8%			--	42,16	--	116		40	
380	33	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см /доп.3прохода/	$м^3$	2,74	29,87	29,87	82	82	--	18	109
			НР - 72%; СП - 8%			--	9,38	--	26		8	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
381	34	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	2,74	120,07	98,31	329	270	22	73	434
			НР - 72%; СП - 8%			13,66	23,31	37	64		32	
382	35	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	1,37	8772,33	1462,46	12018	2003	9736	810	13855
			НР - 108%; СП - 8%			203,80	343,87	279	471		1026	
			Вне участка - 38,5$м^2$									
383	36	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Срезка плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м	$м^3$	7,7	66,72	66,72	514	514	--	104	668
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,80	--	145		49	
384	37	С3414-104-0101 414-104-0101 РСНБ РК 2022	Грунт плодородного слоя. Погрузка	т	12,32	509,00	--	6271	--		--	6773
			СП - 8%			--	--	--	--		502	
385	38	С3412-102-0216 412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	246,4	27,00	--	6653	--		--	7185
			СП - 8%			--	--	--	--		532	
386	39	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см (Всего 4 прохода)	$м^3$	7,7	150,78	150,78	1161	1161	--	234	1506
			НР - 72%; СП - 8%			--	42,16	--	325		112	
387	40	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см /доп.3прохода/	$м^3$	7,7	29,87	29,87	230	230	--	52	305
			НР - 72%; СП - 8%			--	9,38	--	72		23	
388	41	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	7,7	120,07	98,31	925	757	63	205	1220
			НР - 72%; СП - 8%			13,66	23,31	105	179		90	
389	42	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	3,85	8772,33	1462,46	33773	5631	27357	2277	38934
			НР - 108%; СП - 8%			203,80	343,87	785	1324		2884	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				67150	11245	37178	3893	76729
								1206	2774	--	5684	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								40543522
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6191082				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6690558			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1453786			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16786641		
		- Перевозка грузов	Тенге				108491				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						469079		
		- Накладные расходы	Тенге							7329380	
		- Сметная прибыль	Тенге							2968507	

ИТОГО по смете:		Тенге				40 543 522
В том числе :						
Стоимость оборудования, всего						469079
в том числе, оборудование поставки заказчика						
Временные здания и сооружения		1,3%		520968		
Итого с временными						40 595 411
Дополнительные затраты		1,29%		523681		
Итого с зимними						41 119 092
Непредвиденные работы и затраты		2%		822382		
Итого с непредвиденными работами и затратами						42 410 552
в том числе на 2023 год -60%				25446331		
в том числе на 2024 год - 40%				16964221		
в том числе в текущих ценах на 2023 год -60% К=1,079		1,079				27 456 592
в том числе в текущих ценах на 2024 год -40% К=1,163		1,163				19 729 389
Всего						47 185 981
Понижающий коэффициент к договорной цене		0,98				46 242 260,94
НДС						5 549 071,31
Итого с НДС						**51 791 332,25**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алихан ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Мастер металл пласт"
(наименование организации, индивидуальный идентификационный номер)

Кубаев С.З.
KZ03VJE00071147 от 08.12.2021г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель **Айтбаев А.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора "Асад-ЛТД"
(наименование организации, индивидуальный идентификационный номер)

Павлиди А.П.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)