Заказчик: КГУ "Школа-лицей имени Балуана Шолака города Макинск отдела образования по Буландынскому району управления образования Акмолинской области"

Подрядчик : ТОО "Абсолют Строй Инвест"

Стройка : Капитальный ремонт школы имени Балуан Шолак по адресу: РК,Акмолинская область,Буландынский район,г.Макинск,ул.М.Яглинского №19

Договор подряда (контракт) : №14 от 09.04.2025 г

Акт выполненных работ № 4
за СЕНТЯБРЬ 2025 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна производитель
1		2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные работы.Локальная смета 2-01-01-01					
		Раздел 1.	**АС**					
1	10	У6109-102-104	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,щебеночных	м^3	57,2	19 733	1 128 728	
2	11	С1211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм.	м^3	16,588	6 509	107 971	Казахстан
3	12	С1211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм.	м^3	5,148	6 416	33 030	Казахстан
4	13	С1211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм.	м^3	57,2	3 942	225 482	Казахстан
			Кровля /АС-13/					
5	33	У6107-0102-0205	Устройство карнизов	м2	10,805	11 854	128 082	
			Козырек №1					
6	75	У6106-302-401	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	2,83753	114 424	324 682	
7	77	С1222-512-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей.	т	2,83753	1 127 111	3 198 211	Казахстан
8	78	У6106-302-301	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м	т	0,33743	362 511	122 322	
9	80	С1222-509-0802	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,1-0,5 т.	т	0,33743	1 126 887	380 245	Казахстан
10	81	У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	85,72392	270	23 145	
11	82	У6111-0501-0505 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	85,72392	414	35 490	
12	83	У6107-0101-0214	Установка стропилы с изготовлением	м^3	0,2	270 926	54 185	
13	84	У6107-115-104	Покрытие огнезащитным составом фермы,арки,балки,стропилы,мауэрлата	м^3	0,2	4 310	862	
14	85	С1217-701-0117	Сульфат аммония.	т	0,00034	205 945	70	Казахстан

15	86	С1217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный.	т	0,00134	725 499	972	Казахстан
16	87	С1217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый.	т	0,0002	435 089	87	Казахстан
17	88	У6110-0101-0510	Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	м^2	43,4	10 903	473 190	
18	89	Е11-90501-101 *Кэтр и Кэм - 1 12*	Облицовка стальным профилированным листом	м^2	25,74	1 696	43 655	
19	90	С1224-103-0122	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м^2	25,74	3 474	89 421	Казахстан
			Пандус					
20	96	У6109-102-104	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,щебеночных	м^3	0,7905	19 733	15 599	
21	97	С1211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм.	м^3	0,229245	6 509	1 492	Казахстан
22	98	С1211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,071145	6 416	456	Казахстан
23	99	С1211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм.	м^3	0,7905	3 942	3 116	Казахстан
24	100	У6103-0101-0304	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	м^3	0,5	52 987	26 494	
25	101	У6103-101-211	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м^3	0,2175	14 521	3 158	
26	102	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок.	м^3	0,2207625	30 113	6 648	Казахстан
27	103	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.	т	0,00505	382 476	1 932	Казахстан
28	104	Е11-110101-2502 *Кэтр и Кэм - 1 06*	Покрытия из брусчатки Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м^2 покрытия	1,8	7 719	13 894	
29	106	С1255-102-601	Плита бетонная фигурная толщиной 40/30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м^2	1,8	4 156	7 481	Казахстан
			АР					
			АР-2					
30	111	У6108-107-201	Установка сетки загородительной	м^2	141,3	662	93 541	
31	112	С1217-202-0103	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 80 г/м^2 ПТС-80	м^2	141,3	236	33 347	Казахстан
			Проемы /АР-5/					
32	116	У6108-0102-0108	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь более 2 м^2,поворотный (откидной,поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2	12	9 476	113 712	
33	119	С1223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м^2	12	45 657	547 884	Казахстан
34	123	Е12-60102-101 *Кэтр и Кэм - 1 09 Изм. и доп. вып. 12*	Стеклопакеты Замена на оконных или дверных блоках из поливинилхлоридных профилей	м^2	12	4 468	53 616	

35	124	С1217-402-0111	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 24.	м^2	12	13 789	165 468	Казахстан
36	125	У6108-105-204	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной,глубина проема до 0,5 м	м	183,59	7 184	1 318 911	
37	126	С1223-501-0117	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 400 мм.	м	187,2618	2 648	495 869	Казахстан
38	130	У6108-0107-0201	Установка сетки антимоскитной	м^2	126,9888	5 633	715 328	
39	131	У6108-202-101	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной,площадь проема до 3 м^2	м^2	2,64	6 833	18 039	
40	133	У6108-202-102	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной,площадь проема более 3 м^2	м^2	29,33	5 794	169 938	
41	135	С1223-203-0306	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13,двупольный.	м^2	20,28	57 759	1 171 353	Казахстан
42	138	С1223-203-0606	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-19,двупольный	м^2	9,05	64 330	582 186	Казахстан
43	139	С1223-203-0205	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12,однопольный	м^2	2,64	47 917	126 501	Казахстан
44	140	У6108-201-105	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях,площадь проема до 3 м^2	м^2	154,82	6 706	1 038 223	
45	142	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П,ДГ 21-8П.	м^2	12,72	14 666	186 552	Казахстан
46	143	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П.	м^2	75,6	12 298	929 729	Казахстан
47	144	С1223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П.	м^2	66,5	12 734	846 811	Казахстан
48	145	С1223-502-0201	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3.	шт.	96	601	57 696	Казахстан
49	146	С1223-502-0306	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой,управляемой ручками ЗВ9	шт.	72	4 759	342 648	Казахстан
50	147	У6108-204-101	Установка блока дверного металлического однопольного,стена кирпичная	м^2	2,145	12 752	27 353	
51	149	У6108-204-103	Установка блока дверного металлического двупольного,стена кирпичная	м^2	14,62	11 696	170 996	
52	151	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный	м^2	2,145	58 830	126 190	Казахстан
53	152	С1223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,двупольный	м^2	14,62	68 169	996 631	Казахстан

35	124	С1217-402-0111	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 24	м^2	12	13 789	165 468	Казахстан
36	125	У6108-105-204	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной,глубина проема до 0,5 м	м	183,59	7 184	1 318 911	
37	126	С1223-501-0117	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 400 мм	м	187,2618	2 648	495 869	Казахстан
38	130	У6108-0107-0201	Установка сетки антимоскитной	м^2	126,9888	5 633	715 328	
39	131	У6108-202-101	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной,площадь проема до 3 м^2	м^2	2,64	6 833	18 039	
40	133	У6108-202-102	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной,площадь проема более 3 м^2	м^2	29,33	5 794	169 938	
41	135	С1223-203-0306	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13,двупольный	м^2	20,28	57 759	1 171 353	Казахстан
42	138	С1223-203-0606	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-19,двупольный	м^2	9,05	64 330	582 186	Казахстан
43	139	С1223-203-0205	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12,однопольный	м^2	2,64	47 917	126 501	Казахстан
44	140	У6108-201-105	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях,площадь проема до 3 м^2	м^2	154,82	6 706	1 038 223	
45	142	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П,ДГ 21-8П	м^2	12,72	14 666	186 552	Казахстан
46	143	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П	м^2	75,6	12 298	929 729	Казахстан
47	144	С1223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м^2	66,5	12 734	846 811	Казахстан
48	145	С1223-502-0201	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт	96	601	57 696	Казахстан
49	146	С1223-502-0306	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой,управляемой ручками ЗВ9	шт	72	4 759	342 648	Казахстан
50	147	У6108-204-101	Установка блока дверного металлического однопольного,стена кирпичная	м^2	2,145	12 752	27 353	
51	149	У6108-204-103	Установка блока дверного металлического двупольного,стена кирпичная	м^2	14,62	11 696	170 996	
52	151	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный	м^2	2,145	58 830	126 190	Казахстан
53	152	С1223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,двупольный	м^2	14,62	68 169	996 631	Казахстан

			Полы					
54	153	У6109-401-802	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	944,18	575	542 904	
55	154	У6109-401-402	Устройство плинтуса из керамогранита	м	742,54	1 373	1 019 507	
56	155	С1231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм.	м	742,54	1 977	1 468 002	Казахстан
			Тип-1					
57	156	У6109-201-101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	71,9	1 590	114 321	
58	157	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150.	$м^3$	1,46676	28 047	41 138	Казахстан
59	158	У6109-201-102 К-4	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	71,9	134	9 635	
60	159	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150.	$м^3$	1,46676	28 047	41 138	Казахстан
61	160	У6103-701-810	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,13661	68 239	9 322	
62	162	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.	т	0,13661	382 476	52 250	Казахстан
63	163	У6111-403-101	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике,первый слой	$м^2$	71,9	5 426	390 129	
64	164	С1235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86.	$м^2$	80,528	435	35 030	
65	165	У6109-201-101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	71,9	1 590	114 321	
66	166	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150.	$м^3$	1,46676	28 047	41 138	Казахстан
			Тип-2					
67	167	У6109-201-101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	296	1 590	470 640	
68	168	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150.	$м^3$	6,0384	28 047	169 359	Казахстан
69	169	У6109-201-102 К-6	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	296	202	59 792	
70	170	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150.	$м^3$	9,0576	28 047	254 039	Казахстан
71	171	У6103-701-810	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,5624	68 239	38 378	
72	173	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,5624	382 476	215 105	Казахстан
73	174	У6109-0308-0102	Устройство покрытия из линолеума на мастике	$м^2$	296	9 513	2 815 848	
			Тип-3, 3"					
74	183	У6109-0306-0105	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	165	14 791	2 440 515	
			Тип-5					
75	201	У6109-308-102	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	216,073	2 133	460 990	
76	202	С1233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подосновe	$м^2$	220,39446	4 042	890 943	Казахстан
			Тип-4"					
77	216	У6109-201-101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	226,8	1 590	360 612	
78	217	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	4,62672	28 047	129 766	Казахстан
79	218	У6109-201-102 К-6	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	226,8	202	45 814	
80	219	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	6,94008	28 047	194 648	Казахстан

81	220	У6103-701-810	Армирование слоя подстилающего и набетонки						
82	222	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.	т	0,43092	68 239	29 406		
				т	0,43092	382 476	164 817		Казахстан
			Тип-5"						
83	224	У6109-201-101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм						
84	225	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150.	$м^2$	-71,1	1 590	-113 049		
85	226	У6109-201-102 К=4	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^3$	1,45044	-28 047	-40 680		Казахстан
86	227	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150.	$м^2$	-71,1	134	-9 527		
87	228	У6103-701-810	Армирование слоя подстилающего и набетонки	$м^3$	1,45044	-28 047	-40 680		Казахстан
88	230	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.	т	-0,13509	68 239	-9 218		
				т	0,13509	-382 476	-51 669		Казахстан
89	231	У6109-308-102	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	606,8	2 133	1 294 304		
90	232	С1233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове.	$м^2$	618,936	4 042	2 501 739		Казахстан
			Внутренняя отделка						
			Подвал						
91	251	У6112-0302-0201	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке	$м^2$	176,9	459	81 197		
			1-ый этаж						
92	252	У6112-301-301	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,за один раз	$м^2$	350	2 363	827 050		
93	253	С1232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006.	кг	962,15	76	73 123		Казахстан
94	254	У6112-302-106	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям,потолок подготовленный под окраску	$м^2$	506	1 409	712 954		
95	255	С1236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007.	т	0,34914	199 032	69 490		Казахстан
96	262	У6112-301-201	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	-34	1 410	-47 940		
97	263	С1232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006.	кг	-93,466	-76	-7 103		Казахстан
98	264	У6112-301-203	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	1 802,6	1 527	2 752 570		
99	265	С1232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006.	кг	4 955,3474	76	376 606		Казахстан
100	266	У6112-302-105	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям,стена подготовленная под окраску	$м^2$	1 908,5	1 257	2 398 985		
101	267	С1236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007.	т	1,202355	199 032	239 307		Казахстан
102	268	У6112-102-203	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	56,4	8 568	483 235		
103	269	С1232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	57,528	2 546	146 466		Казахстан
			2-ой этаж						
104	280	У6112-301-201	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	441,28	1 410	622 205		

105	281	С1232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006.	кг	1 213,07872	76	92 194	Казахстан
106	282	У6112-301-203	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м^2	185,4	1 527	283 106	
107	283	С1232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006.	кг	509,6646	76	38 735	Казахстан
108	284	У6112-302-105	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям,стена подготовленная под окраску	м^2	323,5	1 257	406 640	
109	285	С1236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007.	т	0,203805	199 032	40 564	Казахстан
110	286	У6112-102-203	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2	38,1	8 568	326 441	
111	287	С1232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, 1 сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная.	м^2	38,862	2 546	98 943	Казахстан
			Отопление и вентиляция.Локальная смета 2-01-04-02					
			Тепловой узел					
112	1	У6125-1003-0104	Установка на фланцевых соединениях ротаметра,счетчика,преобразователя диаметр условного прохода до 50 мм	шт.	5	15 689	78 445	
113	2	С1245-706-0110	Расходомер ультразвуковой фланцевый,расход Gном 15 м^3/ч,расход Gмакс 30 м^3/ч,монтажная длина 270 мм,Тмакс 150°С,PN 25,DN 50	шт.	2	246 892	493 784	Казахстан
114	3	С1245-710-0316	Тепловычислитель модели ТСР 033,Q 71 м^3/ч,на два расходомера,DN 50	комплект	1	403 086	403 086	Казахстан
115	4	У6116-0605-0107	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм	шт.	4	11 060	44 240	
116	5	С1242-404-0109	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	4	80 305	321 220	Казахстан
117	6	У6116-602-104	Установка грязевиков наружный,диаметр патрубка 108 мм	шт.	2	42 577	85 154	
118	7	С1261-302-0304	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 108 мм, Dн корпуса 377 мм	шт.	2	70 718	141 436	Казахстан
119	8	У6114-202-101	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 25 мм	шт.	3	9 392	28 176	
120	11	У6114-202-102	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 50 мм	шт.	10	9 490	94 900	
121	14	У6114-202-103	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 100 мм	шт.	8	17 182	137 456	
122	17	С1242-202-0303	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3	6 170	18 510	Казахстан
123	18	С1242-202-0305	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	8 318	16 636	Казахстан
124	19	С1242-202-0309	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	8	33 215	265 720	Казахстан
125	22	С1242-202-0306	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	8	9 084	72 672	Казахстан
126	23	У6116-701-102	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	4	1 438	5 752	
127	24	С1261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	4	2 870	11 480	Казахстан
128	25	У6116-0701-0104	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	4	7 524	30 096	
129	26	С1241-513-0201	Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	3	3 469	10 407	Казахстан
130	27	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	7	708	4 956	Казахстан
131	28	У6116-601-101	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб,наружный диаметр корпуса 108 мм	шт.	2	43 061	86 122	
132	29	С1261-302-0252	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	2	12 945	25 890	Казахстан

105	281	С1232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006.	кг	1 213,07872	76	92 194	Казахстан
106	282	У6112-301-203	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	185,4	1 527	283 106	
107	283	С1232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006.	кг	509,6646	76	38 735	Казахстан
108	284	У6112-302-105	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям,стена подготовленная под окраску	$м^2$	323,5	1 257	406 640	
109	285	С1236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007.	т	0,203805	199 032	40 564	Казахстан
110	286	У6112-102-203	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	38,1	8 568	326 441	
111	287	С1232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная.	$м^2$	38,862	2 546	98 943	Казахстан
			Отопление и вентиляция.Локальная смета 2-01-04-02					
			Тепловой узел					
112	1	У6125-1003-0104	Установка на фланцевых соединениях ротаметра,счетчика,преобразователя диаметр условного прохода до 50 мм	шт.	5	15 689	78 445	
113	2	С1245-706-0110	Расходомер ультразвуковой фланцевый,расход Gном 15 $м^3$/ч,расход Gмакс 30 $м^3$/ч,монтажная длина 270 мм,Тмакс 150°С,PN 25,DN 50	шт.	2	246 892	493 784	Казахстан
114	3	С1245-710-0316	Тепловычислитель модели ТСР 033,Q 71 $м^3$/ч,на два расходомера,DN 50	комплект	1	403 086	403 086	Казахстан
115	4	У6116-0605-0107	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм	шт.	4	11 060	44 240	
116	5	С1242-404-0109	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	4	80 305	321 220	Казахстан
117	6	У6116-602-104	Установка грязевиков наружный,диаметр патрубка 108 мм	шт.	2	42 577	85 154	
118	7	С1261-302-0304	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 108 мм, Dн корпуса 377 мм	шт.	2	70 718	141 436	Казахстан
119	8	У6114-202-101	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 25 мм	шт.	3	9 392	28 176	
120	11	У6114-202-102	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 50 мм	шт.	10	9 490	94 900	
121	14	У6114-202-103	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 100 мм	шт.	8	17 182	137 456	
122	17	С1242-202-0303	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3	6 170	18 510	Казахстан
123	18	С1242-202-0305	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	8 318	16 636	Казахстан
124	19	С1242-202-0309	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	8	33 215	265 720	Казахстан
125	22	С1242-202-0306	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	8	9 084	72 672	Казахстан
126	23	У6116-701-102	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	4	1 438	5 752	
127	24	С1261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	4	2 870	11 480	Казахстан
128	25	У6116-0701-0104	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	4	7 524	30 096	
129	26	С1241-513-0201	Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	3	3 469	10 407	Казахстан
130	27	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	7	708	4 956	Казахстан
131	28	У6116-601-101	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб,наружный диаметр корпуса 108 мм	шт.	2	43 061	86 122	
132	29	С1261-302-0252	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	2	12 945	25 890	Казахстан

133	30	У6114-202-504	Установка клапанов редукционных пружинных,диаметр до 100 мм	шт.	1	38 133	38 133	
134	32	С1242-304-0206	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара,Т до+225°С,PN 25,марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	80 358	80 358	Казахстан
135	33	С1241-116-0410	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	7 295	14 590	
136	34	У6125-1001-0101	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	3	5 895	17 685	
137	35	С1245-601-0202	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой,~230В	шт.	1	219 967	219 967	
138	36	С1245-601-0601	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310	шт.	1	29 939	29 939	Казахстан
139	37	С1245-601-0706	Датчик погружной ESMU,1250 мм (медь)	шт.	1	46 604	46 604	Казахстан
140	38	С1245-601-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	26 095	26 095	Казахстан
141	39	У6114-202-502	Установка клапанов редукционных пружинных, диаметр до 50 мм	шт.	1	15 031	15 031	
142	41	С1242-311-0904	Клапан регулирующий бронзовый двухходовой с наружной резьбой,для воды,Т до+130°С,PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 10 $м^3$/ч	шт.	1	280 393	280 393	Казахстан
143	42	С1245-405-2618	Привод термоэлектрический для регулирующих клапанов нормально закрытый,напряжение питания 24 В	шт.	1	23 698	23 698	Казахстан
144	43	У6116-501-101	Установка насосов центробежных с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	84 760	169 520	
145	46	511-401-0111	Насос циркуляционный DN 30,PN 6/10,H 4,4 м вод.ст.,двигатель мощностью 1,1 кВт	шт.	2	231 536	463 072	Казахстан
146	47	С1247-301-0402	Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rel.5.0)	шт.	1	58 738	58 738	Казахстан
147	48	У6114-102-505	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр свыше 80 до 100 мм	м	4	5 185	20 740	
148	50	У6114-102-501	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	2	4 019	8 038	
149	52	С1241-102-0108	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	2	646	1 292	Казахстан
150	53	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	4	3 789	15 156	Казахстан
			Отопление					
151	58	У6114-102-211	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр свыше 100 до 125 мм	м	4	6 709	26 836	
152	66	У6114-102-505	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр свыше 80 до 100 мм	м	4	5 185	20 740	
153	68	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	4	3 789	15 156	Казахстан
154	69	У6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	1 960	383	750 680	
155	70	У6114-0401-0102	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	4	387	1 548	
156	74	У6116-301-408	Установка регистров из стальных труб сварных,диаметр нитки 100 мм	м	96	1 539	147 744	
157	75	С1261-302-0209	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 108 мм, толщина стенки трубы 3 мм ГОСТ 31311-2005	м	96	4 564	438 144	Казахстан
158	82	С1245-503-0101	Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий ГОСТ 9871-75 Tmax 120°С,PN 25,DN 15/20,dPmin 12 кПа,Qmax 0,8 $м^3$/ч	шт.	168	219 991	36 958 488	Казахстан
159	94	У6111-0501-0209	Огрунтовка поверхности металлической лаком БТ-577 за один раз	$м^2$	75,5	208	15 704	
160	95	У6112-305-104	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	105,55	3 358	354 437	
161	96	С1236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	25,9653	790	20 513	

162	97	У6112-305-103	Покраска прочих поверхностей масляным составом, балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м^2	11,055312	1 933	21 370	
163	98	С1236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,7196068	790	2 148	Казахстан
164	99	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	128	708	90 624	Казахстан
			Внутренние систмы водоснабжения и канализации.Локальная смета 2-01-04-03					
			Водопровод В1, В2					
165	9	У6114-103-301	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 20 мм.	м	90	6 301	567 090	
166	11	С1241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	89,1	223	19 869	Казахстан
167	12	У6121-0301-0101	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,415	274 756	114 024	
168	13	У6111-0101-1701	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука,диаметр до 160 мм	м	335	2 008	672 680	
169	14	С1234-303-0219	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм	м	242	700	169 400	Казахстан
170	15	С1234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	5,5	383	2 107	Казахстан
171	16	С1234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	60,5	295	17 848	Казахстан
172	17	С1234-303-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	33	238	7 854	Казахстан
173	18	У6114-204-103	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 50 мм.	шт.	1	2 674	2 674	
174	20	У6114-204-101	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	10	1 883	18 830	
175	22	С1242-303-0206	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	20 609	20 609	Казахстан
176	26	С1241-211-1802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	38	240	9 120	Казахстан
177	27	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	12	708	8 496	Казахстан
			Противопожарный водопровод В2					
178	28	У6114-601-101	Установка кранов пожарных,диаметр 50 мм.	кран	11	10 428	114 708	
179	29	С1244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	220	1 214	267 080	Казахстан
180	30	С1242-302-0606	Клапан (вентиль) запорный стальной муфтовый,для воды,пара,газа,нефтепродуктов,Т 200°С,PN 160,марки15с57нж(бк) ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	11	148 026	1 628 286	Казахстан
181	31	С1248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005,типа ОП 10	шт.	22	18 469	406 318	Казахстан
182	32	У6114-601-202	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише,масса до 20 кг.	шт.	11	8 263	90 893	
183	34	С1248-307-0106	Шкаф пожарный,типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	11	33 918	373 098	Казахстан
184	35	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	100	708	70 800	Казахстан
185	36	У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	50	270	13 500	
186	37	У6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	100	206	20 600	
			Обвязка водомерного узла и ввода					
187	38	У6114-0501-0101	Установка водомерных узлов,поставляемых на место монтажа собранными в блоки,с обводной линией,диаметр ввода до 65 мм,диаметр водомера до 40 мм	узел	1	60 310	60 310	

188	39	С1244-301-0703	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С,DN 32,Qn 6 м^3/ч,Tmax 50°	шт.	1	143 852	143 852	Казахстан
189	40	С1261-302-0272	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	1	3 173	3 173	Казахстан
190	41	У6114-204-103	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 50 мм.	шт.	2	2 674	5 348	
191	43	С1242-303-0206	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	20 609	41 218	Казахстан
192	44	У6114-204-101	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 15-25 мм.	шт.	1	1 883	1 883	
193	46	С1242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды и пара,Т до+200,PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	4 474	4 474	Казахстан
194	47	У6116-605-104	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм	шт.	1	6 025	6 025	
195	49	С1242-404-0106	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	39 557	39 557	Казахстан
196	50	У6114-202-102	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 50 мм	шт.	1	9 490	9 490	
197	53	У6124-0201-1009	Установка конструкций из профильной стали для крепления закладных подвесок, масса до 1 кг	шт.	1	1 025	1 025	
198	57	С1242-403-0103	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50	шт.	1	15 714	15 714	
199	58	У6121-403-101	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	3	2 707	8 121	
200	60	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3	2 149	6 447	
201	61	Е11-160501-206 *Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	5	8 546	42 730	
202	63	С1241-201-0809	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,0 мм	м	5	589	2 945	Казахстан
203	64	С1241-214-0303	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	920	920	Казахстан
204	65	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2 149	2 149	Казахстан
205	66	С1241-208-1503	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	838	838	Казахстан
		Горячее водоснабжение						
206	67	У6114-103-301	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 20 мм.	м	70	6 301	441 070	
207	69	С1241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	69,3	198	13 721	Казахстан
208	70	У6121-0301-0101	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,07	274 756	19 233	
209	71	У6114-204-101	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 15-25 мм.	шт.	20	1 883	37 660	
210	73	С1242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды и пара,Т до+200,PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	20	4 474	89 480	Казахстан
211	74	С1241-211-1802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	20	240	4 800	Казахстан
212	75	У6115-301-201	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	20	19 175	383 500	
213	78	513-106-0104	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	1	61 215	61 215	Казахстан
214	79	513-106-0103	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	2	61 193	122 386	Казахстан
215	80	513-106-0101	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	17	51 343	872 831	Казахстан
216	81	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	2	708	1 416	Казахстан

			Бытовая канализация К1					
217	82	У6114-101-303	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб,диаметр до 100 мм	м	10	32 264	322 640	
218	83	У6114-103-102	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм	м	130	3 496	454 480	
219	85	С1241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	129,74	1 496	194 091	Казахстан
220	86	У6114-103-101	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм	м	100	3 638	363 800	
221	88	С1241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	99,8	307	30 639	Казахстан
222	89	С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	653	1 306	Казахстан
223	90	С1241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	4	367	1 468	Казахстан
224	91	С1241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	10	136	1 360	Казахстан
225	92	С1241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	6	56	336	Казахстан
226	93	С1241-223-0203	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	4 257	4 257	Казахстан
227	94	С1241-223-0201	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	5	2 077	10 385	Казахстан
228	95	У6115-0101-0302	Установка трапов,диаметр 100 мм.	комплект	3	43 601	130 803	
229	96	У6121-401-105	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,143095	4 334 002	620 174	
230	97	У6111-0101-1701	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука,диаметр до 160 мм	м	9	2 008	18 072	
231	98	С1234-303-0314	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 13 мм диаметром 54 мм	м	6,6	725	4 785	Казахстан
232	99	С1234-303-0324	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 13 мм диаметром 114 мм	м	3,3	1 859	6 135	Казахстан
			Сети напорной канализация К1					
233	114	У6114-204-101	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	12	1 883	22 596	
234	116	С1242-307-0302	Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	6	29 789	178 734	Казахстан
235	117	С1242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	6	5 830	34 980	Казахстан
236	118	У6114-103-101	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм	м	130	3 638	472 940	
237	120	С1241-201-0503	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	59,88	241	14 431	Казахстан
238	121	С1241-201-0502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм	м	69,86	155	10 828	Казахстан
			Сантехприборы					
239	122	У6115-0102-0101	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	9	11 221	100 989	
240	123	С1244-101-0302	Унитаз размерами не менее L 605 мм,B 360 мм	комплект	9	64 823	583 407	Казахстан
241	124	С1244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	9	14 807	133 263	Казахстан
242	127	У6115-103-204	Установка раковины	комплект	34	6 058	205 972	
243	128	С1244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	34	815	27 710	Казахстан

244	130	С1244-101-0102	Умывальник без пьедестала полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм,B 420 мм	шт.	32	10 870	347 840	Казахстан
245	131	С1244-101-0104	Умывальник без пьедестала полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм,B 500 мм	шт.	2	21 725	43 450	Казахстан
246	132	С1244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	34	9 054	307 836	Казахстан
247	133	С1244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный,излив с аэратором	шт.	34	6 779	230 486	Казахстан
248	134	У6115-0101-0202	Установка душевых поддонов чугунных и стальных глубоких	шт.	1	7 080	7 080	
249	135	С1244-102-0803	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800x800x280мм	шт.	1	15 291	15 291	Казахстан
250	136	С1244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	1	2 001	2 001	Казахстан
251	137	С1244-104-0505	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	9 945	9 945	Казахстан
252	142	У6118-0202-0302	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых),площадь в свету до 0,2 м^2 /Люк-дверца пластиковая 300x400/	шт.	12	1 923	23 076	
253	143	С1246-304-0611	Люк-дверца от 300 до 450 мм размерами 300 мм x 400 мм	шт.	12	10 933	131 196	Казахстан
254	144	У6114-103-101	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм	м	15	3 638	54 570	
255	146	У6114-103-102	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм	м	15	3 496	52 440	
256	148	С1241-201-1201	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 63x2,0 мм	м	5	363	1 815	Казахстан
257	149	С1241-201-1205	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 125x3,1 мм	м	10	1 188	11 880	Казахстан
258	150	С1241-201-0903	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 40x1,8 мм	м	15	209	3 135	Казахстан
259	151	У6114-204-101	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 15-25 мм	шт.	2	1 883	3 766	
260	153	С1242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды и пара,Т до+200,PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	5 830	11 660	Казахстан
261	154	С1261-301-0326	Рукава поливочные,d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	60	1 283	76 980	Казахстан
262	155	У6122-0101-0104	Устройство под трубопроводы основания бетонного	м^3	1,2	46 751	56 101	
			Электросиловое оборудование и электроосвещение (ЭОМ)-Локальная смета 2-01-04-04					
			ЩО-4					
263	27	У6119-602-108	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	-1	14 028	-14 028	
264	28	С1247-201-0204	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	-13 577	-13 577	Казахстан
265	29	У6124-0302-0301	Монтаж,на устанавливаемые конструкции на стене или колонне,автомата одно-,двух-,трехполюсного на ток до 25 А	шт.	-9	8 968	-80 712	
266	30	С1247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	-2 259	-2 259	Казахстан
267	31	С1247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	-647	-647	Казахстан
268	32	С1247-204-0505	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р В16 10 мА	шт.	7	-5 746	-40 222	Казахстан
			Светотехническое оборудование					
269	51	У6119-401-101	Монтаж светильника с лампами светодиодными,устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	10	2 419	24 190	
270	55	С1247-102-3005	Светильник светодиодный для освещения образовательных объектов OLYMPIC LED 160 CRI90, мощность 150 Вт, степень защиты IP20	шт.	10	266 858	2 668 580	Казахстан

			Кабельная продукция					
271	57	У6119-102-101	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	-20	859	-17 180	
272	62	С1243-107-1004	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-1	м	-20,4	-2 365	-48 246	Казахстан
			Электроустановочные изделия					
273	67	У6119-402-101	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	45	1 256	56 520	
274	69	У6119-402-102	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	117	1 075	125 775	
275	71	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	11	478	5 258	Казахстан
276	72	С1247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	34	536	18 224	Казахстан
277	74	С1247-214-0104	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	117	486	56 862	Казахстан
278	75	С1247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005,диаметром 70 мм,глубиной 30 мм	шт.	200	71	14 200	Казахстан
279	76	С1261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001,диаметром 63 мм,глубиной 40 мм	шт.	252	42	10 584	Казахстан
280	77	У6124-0104-0201	Монтаж шкафа управления и регулирования	шт.	1	102 181	102 181	
281	78	515-301-0140	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5411-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А	шт.	1	549 144	549 144	Казахстан
282	79	У6125-0405-0103	Установка дополнительная на пультах и панелях: кнопки	шт.	11	4 191	46 101	
283	80	С1247-209-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	11	1 388	15 268	Казахстан
284	81	У6124-0303-0602	Установка блока резистора (ящик сопротивлений), масса до 15 кг	шт.	1	7 457	7 457	
285	82	С1247-211-1901	Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 100A /Я8301-3664/	шт.	1	376 855	376 855	Казахстан
			Пожарная сигнализация (ПС). Локальная смета 2-01-04-05					
286	1	У6125-0601-0107	Монтаж оборудования приборов приемно-контрольных сигнальных концентратор блок линейный	шт.	1	7 388	7 388	
287	2	С1248-303-0107	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П	шт.	1	49 613	49 613	Казахстан
288	3	У6125-0202-0206	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	1	66 810	66 810	
289	4	С1248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12,исполнение 01	шт.	1	18 030	18 030	Казахстан
290	5	У6125-0601-0202	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового,фотоэлектрического,радиоизотопного,светового в нормальном исполнении	шт.	185	11 010	2 036 850	
291	6	С1248-302-0202	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	203	2 781	564 543	Казахстан
292	7	У6125-0601-0201	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	5	5 509	27 545	
293	8	С1248-302-0102	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт.	5	681	3 405	Казахстан
294	9	У6125-0104-0206	Монтаж реле,ключа,кнопки и др.	шт.	5	9 132	45 660	
295	10	С1248-302-0503	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	5	2 079	10 395	Казахстан
296	11	У6125-0601-0601	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	53	3 079	163 187	
297	12	С1248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	53	2 439	129 267	Казахстан
298	13	У6125-0411-0215	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	12	11 016	132 192	
299	14	С1248-304-0101	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	12	1 763	21 156	Казахстан
300	15	У6119-101-201	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	2 580	323	833 340	

301	16	С1243-305-0302	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5	м	2 626,5	158	414 987	Казахстан
302	17	С1243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	5,1	398	2 030	Казахстан
303	18	У6119-302-101	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	2 575	1 177	3 030 775	
304	19	С1243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	2 652,25	75	198 919	Казахстан
			Добавляемые работы по протоколу №1					
			Общестроительные работы (АС,АР).Локальная смета 2-01-01-01					
			Внутренняя отделка					
			1-ый этаж					
305	8	У6112-102-203	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	34	8 568	291 312	
306	9	С1232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	34,68	2 546	88 295	Казахстан
			Отопление и вентиляция.Локальная смета 2-01-04-02					
			Отопление					
307	15	У6114-102-106	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	514,27	2 881	1 481 612	
308	16	С1241-101-0209	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	514,27	1 504	773 462	Казахстан
309	17	С1234-303-0314	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 13 мм диаметром 54 мм	м	299,2	725	216 920	Казахстан
			Добавляемые работы №2 по протоколу №2					
			Общестроительные работы (АС,АР).Локальная смета 2-01-01-01					
			Отмостка /АС-3/					
310	1	У7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	92,5	9 350	864875	
311	2	У6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки/отмостки/	м3	38,334	10 494	402277	
312	3	С1212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	38,334	29 373	1125985	Казахстан
313	4	У6103-701-810	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,728346	68 239	49702	
314	4	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,728346	382 476	278575	Казахстан
			Козырек №1					
315	6	Е11-90501-101 Кзтр и Кэм=1,12	Облицовка стальным профилированным листом	м2	9	1 696	15264	
316	7	С1224-103-0122	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	9	3 474	31266	Казахстан
			Пандус					
317	8	С1222-503-0304	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	4	37 335	149340	
			АР					
			Проемы /АР-5/					
318	9	У6107-0302-0101	Устройство перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м2 перегородок (за вычетом проемов)	43	3 848	165464	
319	10	С1223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	43	111 409	4790587	Казахстан
320	11	У6108-202-101	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной,площадь проема до 3 м2	м2	6,9156	6 833	47254	

321	12	С1223-203-0205	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12,однопольный	м2	6,9156	47 917	331375	Казахстан
322	13	У6108-204-103	Установка блока дверного металлического двупольного,стена кирпичная	м2	7,41	11 696	86667	
323	14	С1223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,двупольный	м2	4,05	68 169	276084	Казахстан
324	15	С1223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,двупольный	м2	3,36	68 169	229048	Казахстан
			Полы					
			Тип-2					
325		У6109-0201-0502	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	296	2 636	780256	
			Тип-4					
326	16	У6109-0306-0105	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	380,8	14 791	5632413	
			Тип-5					
327		У6109-0201-0502	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	532,173	2 636	1402808	
328	17	У6109-0306-0105	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	272,427	14 791	4029468	
			Тип-6					
329	18	У6109-0306-0105	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	71,9	14 791	1063473	
			Тип-4"					
330	19	У6109-0306-0105	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	186,6	14 791	2760001	
331	20	У6109-308-102	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	241,1	2 133	514266	
332	21	С1233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	245,922	4 042	994017	Казахстан
			Тип-5"					
333		У6109-0201-0502	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	547,0	2 636	1441892	
			Тип-6					
334	22	У6109-0306-0105	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	16,2	14 791	239614	
			Полы тамбура и крыльца					
335	23	У6109-0306-0105	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей/тамбур/	$м^2$	26,672	14 791	394506	
336	24	У6109-0306-0101	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе/крыльцо/	$м^2$	28,44	4 180	118879	
337	25	С1255-102-601	Плита бетонная фигурная толщиной 40/30 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	28,44	4 156	118197	Казахстан
			Внутренняя отделка					
			первый этаж					
338		У6112-0202-0701	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 5 мм	$м^2$	1 312,7115	1 529	2007136	
339		С1232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	6 957,37095	78	542675	
			Наружная отделка					
340	26	У6112-0401-0117	Облицовка фасада металлосайдингом, обрамление проема наружной стены, монтаж доборных элементов, с лесов	м	197,428	8 983	1773496	
341	27	У6112-0401-0201	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, откосы+отливы	м	788,62	2 056	1621403	
342	28	У6112-0401-0115	Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	71,32	11 244	801922	
343	29	С1234-101-0112	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120	$м^3$	7,4886	46 776	350287	
344	30	С1231-303-0101	Металлический сайдинг	$м^2$	72,7464	2 895	210601	Казахстан
			Ограждение лестниц					

345	31	С1222-503-0304	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	48	37 335	1792080	
			Внутренние систмы водоснабжения и канализации (ВК). Локальная смета 2-01-04-03					
			Водопровод В1, В2					
346	32	У6114-0103-0304	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм	м	5	8 211	41055	
347	33	С1241-205-0210	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 40х3,5 мм	м	5	4 399	21995	Казахстан
348	34	У6114-0103-0303	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	25	7 426	185650	
349	35	С1241-205-0209	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	м	25	2 342	58550	Казахстан
350	36	У6114-0103-0302	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	55	6 804	374220	
351	37	С1241-205-0207	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 25х2,5 мм	м	55	1 686	92730	Казахстан
352	38	С1242-207-0801	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2 137	4274	Казахстан
353	39	С1242-207-0802	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3 534	14136	Казахстан
354	40	С1242-207-0803	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	5 233	20932	Казахстан
			Обвязка водомерного узла и ввода					
355	41	У6114-202-102	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 50 мм	шт.	3	9 490	28470	
356	42	С1242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	57 996	231984	Казахстан
			Отопление и вентиляция.Локальная смета 2-01-04-02					
			Тепловой узел					
357		У6114-202-101	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 25 мм	шт.	1	9 392	9392	
358		С1242-207-0802	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	3 534	3534	Казахстан
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**151102077**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			43 828 504	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*22 284 576*	
			машины и механизмы	тенге			2 342 315	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*664 908*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			102 862 617	
			оборудование	тенге			2 068 648	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	9 003			
			в том числе стоимость строительно-монтажных работ				**149 033 429**	
			в том числе стоимость оборудования				**2 068 648**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%				**9 379 393**	
			ИТОГО				**160 481 470**	
			Сметная прибыль 5%				**7 920 641**	
			Непредвиденные работы и затраты - 2%				**3 209 629**	
			итого сметная стоимость				**171 611 741**	
			2024 г - 100 %, к - 1,075				**184 482 621**	
			Ценовая скидка подрядчика 2%				**3 689 652**	

			СТОИМОСТЬ с учетом скидки			**180 792 969**	
			НДС 12%			**21 695 156**	
			Итого стоимость			**202 488 124,90**	
			в том числе НДС 12%			*21 695 156,24*	

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Школа-лицей имени Балуана Шолака города Макинск отдела образования по Буландынскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 550140000016

Руководитель _____ **Куанышев А. Е.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Кокшестрой Технадзор"
Эксперт _____ **БАЙРАЧНЫЙ А.В.**
Аттестаты KZ12VJE00071470 от 28.12.2021 г.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Абсолют Строй Инвест"
БИН 080140014433

Директор _____ **Закариянов Е.М.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

ТОО «PK GROUP»
Эксперт _____ **Потапов Н.П.**