Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 330

Заказчик : **ТОО "NP ALMATY"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BI Urban Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **38/25-1 "Строительство комфортной школы на 2000 мест в мкр. Алгабас, Алатауский район города Алматы"**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Блоки 1-13**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ NPA/Под/КШ/АЛГ/88804 от 01.04.2025 г.**

Акт выполненных работ №47

за **Декабрь 2025** (месяц, год) на **2-01-03-15 Архитектурно-строительные решения**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2: Кровля					
			Подраздел 1: Тип кровли А,Блок 1 /АР-34/					
1	61	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м²	513	1 967,0	1 009 071,0	
			Итого по подразделу 1: Тип кровли А,Блок 1 /АР-34/				1 009 071	
			Подраздел 9: Тип кровли Б,Блок 8 /АР-37/					
2	236	224-102-1105 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	316,998755	4 205,0	1 332 980,08	Казахстан
3	237	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами 236-202-1301.Предел огнестойкости R-30	м²	348,8	2 758,0	961 990,0	
			Итого по подразделу 9: Тип кровли Б,Блок 8 /АР-37/				2 294 970	
			Подраздел 10: Тип кровли В,Блок 8 /АР-37/					
4	238	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов,битумно-полимерных	м²	32,18	881,0	28 351,0	
5	239	236-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,007723	558 026,0	4 310,0	
6	240	235-103-0312 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость	м²	74,014	1 455,0	107 690,0	Казахстан
7	241	6110-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов,добавлять (исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-	м²	32,18	409,0	13 162,0	
8	242	235-103-0404 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость	м²	37,007	3 083,0	114 093,0	Казахстан
9	247	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м²	32,17	178,0	5 726,0	
10	248	261-107-0509 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая,толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,005919	521 019,0	3 084,0	
11	249	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м²	32,125	1 967,0	63 190,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	250	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	$м^2$	32,2	1 967,0	63 337,0	
13	251	234-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	$м^3$	5,79	76 614,0	443 595,0	Казахстан
14	252	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	32,17	178,0	5 726,0	
15	253	261-107-0509 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая,толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,005919	521 019,0	3 084,0	
			Итого по подразделу 10: Тип кровли В,Блок 8 /АР-37/				855 348	
			Подраздел 11: Тип кровли А,Блок 9 /АР-38/					
16	254	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов,битумно-полимерных	$м^2$	610,57	881,0	537 912,0	
17	255	236-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,146537	558 026,0	81 771,0	
18	256	235-103-0312 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость	$м^2$	1 404,311	1 455,0	2 043 273,0	Казахстан
19	257	6110-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов,добавлять (исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-	$м^2$	610,46	409,0	249 678,0	
20	258	235-103-0404 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость	$м^2$	702,029	3 083,0	2 164 355,0	Казахстан
21	269	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	$м^2$	573,375	1 967,0	1 127 829,0	
22	270	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	$м^2$	573,4	1 967,0	1 127 878,0	
23	271	273-401-0103001 *ПрСЦ 06.2025*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на органическом связующем толщиной от 40 до 250 мм,плотностью 120 (-10/+15) кг/$м^3$,марки	$м^3$	103,21	62 820,0	6 483 652,0	Казахстан
24	272	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	573,37	178,0	102 060,0	
25	273	261-107-0509 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая,толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,1055	521 019,0	54 968,0	
26	274	6110-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство аэраторов	шт.	22	3 451,0	75 922,0	
27	275	246-301-0602 *РСНБ РК 2022*	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 125 мм/кровельный аэратор/	шт.	22	9 749,0	214 478,0	
			Итого по подразделу 11: Тип кровли А,Блок 9 /АР-38/				14 263 776	
			Подраздел 12: Тип кровли А,Блок 10 /АР-38/					
28	276	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов,битумно-полимерных	$м^2$	156,86	881,0	138 194,0	
29	277	236-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,037646	558 026,0	21 008,0	
30	278	235-103-0312 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость	$м^2$	360,778	1 455,0	524 932,0	Казахстан
31	279	6110-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов,добавлять (исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-	$м^2$	156,83	409,0	64 143,0	
32	280	235-103-0404 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость	$м^2$	180,3545	3 083,0	556 033,0	Казахстан
33	291	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$	141,875	1 967,0	279 068,0	
34	292	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой	$м^2$	141,9	1 967,0	279 117,0	
35	293	273-401-0103001 *ПрСЦ 06.2025*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на органическом связующем толщиной от 40 до 250 мм,плотностью 120 (-10/+15) кг/$м^3$,марки	$м^3$	25,54	62 820,0	1 604 423,0	Казахстан
36	294	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	141,93	178,0	25 264,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	295	261-107-0509 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая,толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,026115	521 019,0	13 606,0	
38	296	6110-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство аэраторов	шт.	5	3 451,0	17 255,0	
39	297	246-301-0602 *РСНБ РК 2022*	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 125 мм/кровельный аэратор/	шт.	5	9 749,0	48 745,0	
			Итого по подразделу 12: Тип кровли А,Блок 10 /АР-38/				3 571 788	
			Подраздел 13: Тип кровли А,Блок 11 /АР-39/					
40	298	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов,битумно-полимерных	$м^2$	156,75	881,0	138 097,0	
41	299	236-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,03762	558 026,0	20 993,0	
42	300	235-103-0312 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость	$м^2$	360,525	1 455,0	524 564,0	Казахстан
43	301	6110-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов,добавлять (исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-	$м^2$	156,7	409,0	64 090,0	
44	302	235-103-0404 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость	$м^2$	180,205	3 083,0	555 572,0	Казахстан
45	313	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	$м^2$	141,375	1 967,0	278 085,0	
46	314	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	$м^2$	141,4	1 967,0	278 134,0	
47	315	273-401-0103001 *ПрСЦ 06.2025*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на органическом связующем толщиной от 40 до 250 мм,плотностью 120 (-10/+15) кг/$м^3$,марки	$м^3$	25,45	62 820,0	1 598 769,0	Казахстан
48	316	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	141,43	178,0	25 175,0	
49	317	261-107-0509 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая,толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,026023	521 019,0	13 559,0	
50	318	6110-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство аэраторов	шт.	5	3 451,0	17 255,0	
51	319	246-301-0602 *РСНБ РК 2022*	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 125 мм/кровельный аэратор/	шт.	5	9 749,0	48 745,0	
			Итого по подразделу 13: Тип кровли А,Блок 11 /АР-39/				3 563 038	
			Подраздел 14: Тип кровли А,Блок 12 /АР-39/					
52	320	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов,битумно-полимерных	$м^2$	609,97	881,0	537 384,0	
53	321	236-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,146393	558 026,0	81 691,0	
54	322	235-103-0312 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость	$м^2$	1 402,931	1 455,0	2 041 265,0	Казахстан
55	323	6110-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов,добавлять (исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-	$м^2$	609,87	409,0	249 437,0	
56	324	235-103-0404 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость	$м^2$	701,3505	3 083,0	2 162 264,0	Казахстан
57	335	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	$м^2$	571,25	1 967,0	1 123 649,0	
58	336	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	$м^2$	571,2	1 967,0	1 123 550,0	
59	337	273-401-0103001 *ПрСЦ 06.2025*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на органическом связующем толщиной от 40 до 250 мм,плотностью 120 (-10/+15) кг/$м^3$,марки	$м^3$	102,82	62 820,0	6 459 152,0	Казахстан
60	338	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	571,21	178,0	101 675,0	
61	339	261-107-0509 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая,толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,105103	521 019,0	54 760,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	340	6110-0402-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство аэраторов	шт.	22	3 451,0	75 922,0	
63	341	246-301-0602 РСНБ РК 2022	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 125 мм/кровельный аэратор/	шт.	22	9 749,0	214 478,0	
			Итого по подразделу 14: Тип кровли А,Блок 12 /АР-39/				14 225 227	
			Подраздел 15: Тип кровли А,Блок 13 /АР-40/					
64	342	6110-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов,битумно-полимерных	м^2	548,26	881,0	483 017,0	
65	343	236-101-0101 РСНБ РК 2022	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,131582	558 026,0	73 426,0	
66	344	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость	м^2	1 260,998	1 455,0	1 834 752,0	Казахстан
67	345	6110-0101-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов,добавлять (исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-	м^2	548,17	409,0	224 202,0	
68	346	235-103-0404 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость	м^2	630,3955	3 083,0	1 943 509,0	Казахстан
69	357	6111-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м^2	513,5	1 967,0	1 010 054,0	
70	358	6111-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м^2	513,6	1 967,0	1 010 251,0	
71	359	273-401-0103001 ПрСЦ 06.2025	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральноваты на органическом связующем толщиной от 40 до 250 мм,плотностью 120 (-10/+15) кг/м^3,марки	м^3	92,44	62 820,0	5 807 081,0	Казахстан
72	360	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м^2	513,56	178,0	91 414,0	
73	361	261-107-0509 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая,толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,094495	521 019,0	49 234,0	
74	362	6110-0402-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство аэраторов	шт.	18	3 451,0	62 118,0	
75	363	246-301-0602 РСНБ РК 2022	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 125 мм/кровельный аэратор/	шт.	18	9 749,0	175 482,0	
			Итого по подразделу 15: Тип кровли А,Блок 13 /АР-40/				12 764 540	
			Итого по разделу 2: Кровля				52 547 758	
			Раздел 3: Проемы					
			Подраздел 1: Дверные проемы (Лист АР-147-152.1)					
76	364	6108-0204-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока дверного металлического противопожарного,однопольного,глухого или остекленного	м^2	34,65	15 952,0	552 737,0	
77	365	223-207-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м^2	34,65	52 222,0	1 809 492,0	
78	368	6108-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока дверного металлического однопольного,стена кирпичная	м^2	1,875	12 597,0	23 619,0	
79	370	6108-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной,площадь проема до 3 м^2	м^2	275,94	8 817,0	2 432 963,0	
80	372	223-503-0106 ПрСЦ 06.2025	Наличник дверной облицованный термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	м	744,6	1 180,0	878 628,0	Казахстан
81	373	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	146	4 927,0	719 342,0	
82	374	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	292	558,0	162 936,0	
83	375	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара	146	3 156,0	460 776,0	
84	376	6108-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной,площадь проема до 3 м^2	м^2	157,5	8 817,0	1 388 678,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	377	223-201-0802 *ПрСЦ 06.2025*	Блок дверной внутренний типа Le porte,термопластичная полимерная пленка с защитой от царапин Comfort ДГ 20-6,ДГ 20-7,ДГ 20-8,ДГ 20-9,МДФ 6	комплект	75	82 335,0	6 175 125,0	Казахстан
86	378	223-503-0106 *ПрСЦ 06.2025*	Наличник дверной облицованный термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	м	780	1 180,0	920 400,0	Казахстан
87	379	223-503-0206 *ПрСЦ 06.2025*	Доборная планка облицованная термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	$м^2$	75	4 088,0	306 600,0	Казахстан
88	380	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	75	4 927,0	369 525,0	
89	381	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	150	558,0	83 700,0	
90	382	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	75	3 156,0	236 700,0	
91	383	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной,площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	53,76	8 817,0	474 002,0	
92	385	223-503-0106 *ПрСЦ 06.2025*	Наличник дверной облицованный термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	м	160	1 180,0	188 800,0	Казахстан
93	386	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	32	4 927,0	157 664,0	
94	387	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	64	558,0	35 712,0	
95	388	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	32	3 156,0	100 992,0	
96	389	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной,площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	22,68	8 817,0	199 970,0	
97	390	223-201-0808 *ПрСЦ 06.2025*	Блок дверной внутренний типа Le porte,термопластичная полимерная пленка с защитой от царапин Comfort ДГ 21-12,МДФ 6 мм,наполнение полотна	комплект	9	115 309,0	1 037 781,0	Казахстан
98	391	223-503-0106 *ПрСЦ 06.2025*	Наличник дверной облицованный термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	м	48,6	1 180,0	57 348,0	Казахстан
99	392	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	9	4 927,0	44 343,0	
100	393	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	18	558,0	10 044,0	
101	394	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	9	3 156,0	28 404,0	
102	395	6108-0204-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического противопожарного,двупольного,глухого или остекленного	$м^2$	12,6	17 490,0	220 374,0	
103	396	223-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный	$м^2$	12,6	58 554,0	737 780,0	
104	397	261-107-0320 *РСНБ РК 2022*	Стекло армированное листовое бесцветное гладкое,толщина 5,5 мм ГОСТ 7481-2013	$м^2$	1,8	4 906,0	8 831,0	
105	398	223-503-0106 *ПрСЦ 06.2025*	Наличник дверной облицованный термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	м	24,6	1 180,0	29 028,0	Казахстан
106	399	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дверных доводчиков	шт.	3	6 071,0	18 213,0	
107	400	223-502-0105 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса,на массу дверного полотна до 120 кг	комплект	3	10 108,0	30 324,0	
108	401	6108-0204-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического противопожарного,двупольного,глухого или остекленного	$м^2$	53,55	17 490,0	936 590,0	
109	402	272-302-0701004 *ПрСЦ 06.2025*	Блок дверной металлический типа STALEKS противопожарный EI60 двупольный,с огнестойким стеклопакетом 1400x250x24 мм,утеплитель мин-	комплект	17	258 747,0	4 398 699,0	Казахстан
110	403	223-503-0106 *ПрСЦ 06.2025*	Наличник дверной облицованный термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	м	193,8	1 180,0	228 684,0	Казахстан
111	404	223-503-0206 *ПрСЦ 06.2025*	Доборная планка облицованная термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	$м^2$	19,38	4 088,0	79 225,0	Казахстан
112	405	6108-0204-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического противопожарного,однопольного,глухого или остекленного	$м^2$	14	15 952,0	223 328,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
113	406	223-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	$м^2$	14	52 222,0	731 108,0	
114	407	6108-0204-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического противопожарного,однопольного,глухого или остекленного	$м^2$	1,75	15 952,0	27 916,0	
115	408	223-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	$м^2$	1,75	52 222,0	91 388,0	
116	409	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического однопольного,стена кирпичная	$м^2$	0,625	12 597,0	7 873,0	
117	410	246-301-0204 *РСНБ РК 2022*	Дверь стальная для вентиляционных камер утепленная размерами 1250х500 мм	шт.	1	64 597,0	64 597,0	Казахстан
118	411	6111-0501-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами 236-202-1010.Предел огнестойкости R-45	$м^2$	1,25	3 701,0	4 626,0	
119	414	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной,площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	7,56	8 817,0	66 657,0	
120	415	223-201-0808 *ПрСЦ 06.2025*	Блок дверной внутренний типа Le porte,термопластичная полимерная пленка с защитой от царапин Comfort ДГ 21-12,МДФ 6 мм,наполнение полотна	комплект	3	115 309,0	345 927,0	Казахстан
121	416	223-503-0106 *ПрСЦ 06.2025*	Наличник дверной облицованный термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	м	16,2	1 180,0	19 116,0	Казахстан
122	417	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	3	4 927,0	14 781,0	
123	418	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	6	558,0	3 348,0	
124	419	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	3	3 156,0	9 468,0	
125	420	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического двупольного,стена кирпичная	$м^2$	2,52	11 640,0	29 333,0	
126	421	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,двупольный	$м^2$	2,52	83 071,0	209 339,0	
127	422	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	4,2	12 597,0	52 907,0	
128	424	223-503-0106 *ПрСЦ 06.2025*	Наличник дверной облицованный термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	м	12,4	1 180,0	14 632,0	Казахстан
129	425	6108-0204-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического противопожарного,двупольного,глухого или остекленного	$м^2$	15,75	17 490,0	275 468,0	
130	426	272-302-0701004 *ПрСЦ 06.2025*	Блок дверной металлический типа STALEKS противопожарный EI60 двупольный,с огнестойким стеклопакетом 1400х250х24 мм,утеплитель мин-	комплект	5	258 747,0	1 293 735,0	Казахстан
131	427	223-503-0106 *ПрСЦ 06.2025*	Наличник дверной облицованный термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	м	60	1 180,0	70 800,0	Казахстан
132	428	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического однопольного,стена кирпичная	$м^2$	6,3	12 597,0	79 361,0	
133	429	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный	$м^2$	6,3	60 279,0	379 758,0	
134	430	6108-0204-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического противопожарного,однопольного,глухого или остекленного	$м^2$	4,2	15 952,0	66 998,0	
135	432	223-503-0106 *ПрСЦ 06.2025*	Наличник дверной облицованный термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	м	10,4	1 180,0	12 272,0	Казахстан
136	433	223-503-0206 *ПрСЦ 06.2025*	Доборная планка облицованная термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	$м^2$	2,08	4 088,0	8 503,0	Казахстан
137	434	6108-0204-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического противопожарного,двупольного,глухого или остекленного	$м^2$	18,9	17 490,0	330 561,0	
138	435	272-302-0701004 *ПрСЦ 06.2025*	Блок дверной металлический типа STALEKS противопожарный EI60 двупольный,с огнестойким стеклопакетом 1400х250х24 мм,утеплитель мин-	комплект	5	258 747,0	1 293 735,0	Казахстан
139	436	223-503-0106 *ПрСЦ 06.2025*	Наличник дверной облицованный термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	м	60	1 180,0	70 800,0	Казахстан
140	437	223-503-0206 *ПрСЦ 06.2025*	Доборная планка облицованная термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	$м^2$	12	4 088,0	49 056,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
141	438	6108-0204-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического противопожарного,двупольного,глухого или остекленного	м^2	18,9	17 490,0	330 561,0	
142	439	272-302-0701004 *ПрСЦ 06.2025*	Блок дверной металлический типа STALEKS противопожарный EI60 двупольный,с огнестойким стеклопакетом 1400х250х24 мм,утеплитель мин-	комплект	5	258 747,0	1 293 735,0	Казахстан
143	440	223-503-0106 *ПрСЦ 06.2025*	Наличник дверной облицованный термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	м	60	1 180,0	70 800,0	Казахстан
144	441	223-503-0206 *ПрСЦ 06.2025*	Доборная планка облицованная термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	м^2	12	4 088,0	49 056,0	Казахстан
145	442	6108-0204-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического противопожарного,двупольного,глухого или остекленного	м^2	7,56	17 490,0	132 224,0	
146	443	272-302-0701008 *ПрСЦ 06.2025*	Блок дверной металлический типа STALEKS технический двупольный,с каленым стеклопакетом 1400х250х24 мм,утеплитель мин-вата.Толщина стали короба и	комплект	2	222 503,0	445 006,0	Казахстан
147	444	223-503-0106 *ПрСЦ 06.2025*	Наличник дверной облицованный термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	м	24	1 180,0	28 320,0	Казахстан
148	445	223-503-0206 *ПрСЦ 06.2025*	Доборная планка облицованная термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	м^2	4,8	4 088,0	19 622,0	Казахстан
149	446	6108-0204-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического противопожарного,однопольного,глухого или остекленного	м^2	6,3	15 952,0	100 498,0	
150	447	223-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м^2	6,3	52 222,0	328 999,0	
151	448	223-503-0106 *ПрСЦ 06.2025*	Наличник дверной облицованный термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	м	15,6	1 180,0	18 408,0	Казахстан
152	449	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной,площадь проема до 3 м^2	м^2	35,91	8 817,0	316 618,0	
153	451	223-503-0106 *ПрСЦ 06.2025*	Наличник дверной облицованный термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	м	96,9	1 180,0	114 342,0	Казахстан
154	452	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	19	4 927,0	93 613,0	
155	453	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	38	558,0	21 204,0	
156	454	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	19	3 156,0	59 964,0	
157	461	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной,площадь проема до 3 м^2	м^2	8,4	8 817,0	74 063,0	
158	463	223-503-0106 *ПрСЦ 06.2025*	Наличник дверной облицованный термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	м	20,4	1 180,0	24 072,0	Казахстан
159	464	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	4	4 927,0	19 708,0	
160	465	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	8	558,0	4 464,0	
161	466	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	4	3 156,0	12 624,0	
162	467	6108-0204-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического противопожарного,однопольного,глухого или остекленного	м^2	4,2	15 952,0	66 998,0	
163	468	223-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м^2	4,2	52 222,0	219 332,0	
164	469	223-503-0106 *ПрСЦ 06.2025*	Наличник дверной облицованный термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	м	10,4	1 180,0	12 272,0	Казахстан
165	470	223-503-0206 *ПрСЦ 06.2025*	Доборная планка облицованная термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	м^2	2,2	4 088,0	8 994,0	Казахстан
166	471	6108-0204-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического противопожарного,однопольного,глухого или остекленного	м^2	20,16	15 952,0	321 592,0	
167	472	223-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м^2	20,16	52 222,0	1 052 796,0	
168	473	223-503-0106 *ПрСЦ 06.2025*	Наличник дверной облицованный термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	м	86,4	1 180,0	101 952,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
169	474	6108-0204-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического противопожарного,однопольного,глухого или остекленного	$м^2$	6,3	15 952,0	100 498,0	
170	475	223-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	$м^2$	6,3	52 222,0	328 999,0	
171	476	223-503-0106 *ПрСЦ 06.2025*	Наличник дверной облицованный термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	м	15,6	1 180,0	18 408,0	Казахстан
172	477	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дверных доводчиков	шт.	3	6 071,0	18 213,0	
173	478	223-502-0104 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса,на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	3	8 291,0	24 873,0	
174	479	6108-0204-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического противопожарного,двупольного,глухого или остекленного	$м^2$	6,3	17 490,0	110 187,0	
175	480	272-302-0701006 *ПрСЦ 06.2025*	Блок дверной металлический типа STALEKS противопожарный EI60 двупольный,с огнестойким стеклопакетом 1400x250x24 мм,утеплитель мин-	комплект	2	275 926,0	551 852,0	Казахстан
176	481	223-503-0106 *ПрСЦ 06.2025*	Наличник дверной облицованный термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	м	22,8	1 180,0	26 904,0	Казахстан
177	482	223-503-0206 *ПрСЦ 06.2025*	Доборная планка облицованная термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	$м^2$	2,28	4 088,0	9 321,0	Казахстан
178	483	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дверных доводчиков	шт.	2	6 071,0	12 142,0	
179	484	223-502-0105 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг	комплект	2	10 108,0	20 216,0	
180	485	6108-0204-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического противопожарного,двупольного,глухого или остекленного	$м^2$	6,3	17 490,0	110 187,0	
181	486	272-302-0701004 *ПрСЦ 06.2025*	Блок дверной металлический типа STALEKS противопожарный EI60 двупольный,с огнестойким стеклопакетом 1400x250x24 мм,утеплитель мин-	комплект	2	258 747,0	517 494,0	Казахстан
182	487	223-503-0106 *ПрСЦ 06.2025*	Наличник дверной облицованный термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	м	11,4	1 180,0	13 452,0	Казахстан
183	488	223-503-0206 *ПрСЦ 06.2025*	Доборная планка облицованная термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	$м^2$	2,28	4 088,0	9 321,0	Казахстан
184	489	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной,площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	220,5	8 817,0	1 944 148,0	
185	490	223-201-0809 *ПрСЦ 06.2025*	Блок дверной внутренний типа Le porte,термопластичная полимерная пленка с защитой от царапин Comfort ДГ 21-14,двупольная,МДФ 6 мм,наполнение полотна	комплект	75	134 475,0	10 085 625,0	Казахстан
186	491	223-503-0106 *ПрСЦ 06.2025*	Наличник дверной облицованный термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	м	840	1 180,0	991 200,0	Казахстан
187	492	223-503-0206 *ПрСЦ 06.2025*	Доборная планка облицованная термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	$м^2$	82,5	4 088,0	337 260,0	Казахстан
188	493	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	75	4 927,0	369 525,0	
189	494	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	300	558,0	167 400,0	
190	495	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	75	3 156,0	236 700,0	
191	496	217-401-0202 *РСНБ РК 2022*	Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 5 мм	$м^2$	0,3	12 489,0	3 747,0	Казахстан
192	497	6108-0204-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического противопожарного,двупольного,глухого или остекленного	$м^2$	11,76	17 490,0	205 682,0	
193	498	223-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный	$м^2$	11,76	58 554,0	688 595,0	
194	499	223-503-0106 *ПрСЦ 06.2025*	Наличник дверной облицованный термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	м	22,4	1 180,0	26 432,0	Казахстан
195	500	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дверных доводчиков	шт.	4	6 071,0	24 284,0	
196	501	223-502-0105 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса,на массу дверного полотна до 120 кг	комплект	4	10 108,0	40 432,0	
			Итого по подразделу 1: Дверные проемы (Лист АР-147-152.1)				53 726 354	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 2: Оконные проемы/АР-153,АР-154/					
197	502	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь более 2 м²,поворотный (откидной,поворотно-откидной) двухстворчатый	м²	19,44	6 983,0	135 750,0	
198	503	223-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-	м²	19,44	56 562,25	1 099 570,0	
199	504	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный	шт.	4	2 259,0	9 036,0	
200	505	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной,глубина проема до 0,5 м	м	7,2	3 353,0	24 142,0	
201	506	223-501-0113 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 200 мм	м	7,2	1 384,0	9 965,0	
202	507	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка сетки антимоскитной 233-503-0401	м²	4,3332	5 653,0	24 496,0	
203	508	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь до 2 м²,поворотный (откидной,поворотно-откидной) одностворчатый	м²	184,69	10 909,0	2 014 783,0	
204	509	223-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-	м²	184,69	65 704,6	12 134 982,0	
205	510	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный	шт.	73	2 259,0	164 907,0	
206	511	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной,глубина проема до 0,5 м	м	80,3	3 353,0	269 246,0	
207	512	223-501-0113 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 200 мм	м	80,3	1 384,0	111 135,0	
208	513	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка сетки антимоскитной 233-503-0401	м²	93,6882	5 653,0	529 619,0	
209	514	6108-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², глухой	м²	2,53	7 539,0	19 074,0	
210	515	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не	м²	2,53	41 092,38	103 964,0	
211	516	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной,глубина проема до 0,5 м	м	1,1	3 353,0	3 688,0	
212	517	223-501-0113 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 200 мм	м	1,1	1 384,0	1 522,0	
213	518	6108-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², глухой	м²	20,24	7 539,0	152 589,6	
214	519	223-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 одностворчатый с	м²	20,24	57 666,79	1 167 176,0	
215	520	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной,глубина проема до 0,5 м	м	8,8	3 353,0	29 506,4	
216	521	223-501-0113 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 200 мм	м	8,8	1 384,0	12 179,2	
217	522	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь более 2 м²,поворотный (откидной,поворотно-откидной) двухстворчатый	м²	625,14	6 983,0	4 365 353,0	
218	523	223-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-	м²	625,14	56 562,25	35 359 324,0	
219	524	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный	шт.	151	2 259,0	341 109,0	
220	525	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной,глубина проема до 0,5 м	м	271,8	3 353,0	911 345,0	
221	526	223-501-0113 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 200 мм	м	271,8	1 384,0	376 171,0	
222	527	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка сетки антимоскитной 233-503-0401	м²	163,5783	5 653,0	924 708,0	
223	528	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь до 2 м²,поворотный (откидной,поворотно-откидной) одностворчатый	м²	41,4	10 909,0	451 633,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
224	529	223-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-	$м^2$	41,4	65 704,6	2 720 170,0	
225	530	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный	шт.	18	2 259,0	40 662,0	
226	531	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной,глубина проема до 0,5 м	м	18	3 353,0	60 354,0	
227	532	223-501-0113 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 200 мм	м	18	1 384,0	24 912,0	
228	533	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка сетки антимоскитной 233-503-0401	$м^2$	17,181	5 653,0	97 124,0	
229	534	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь более 2 м*,поворотный (откидной,поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	10,35	6 983,0	72 274,0	
230	535	223-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-	$м^2$	10,35	65 704,6	680 043,0	
231	536	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный	шт.	6	2 259,0	13 554,0	
232	537	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной,глубина проема до 0,5 м	м	4,5	3 353,0	15 088,0	
233	538	223-501-0113 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 200 мм	м	4,5	1 384,0	6 228,0	
234	539	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка сетки антимоскитной 233-503-0401	$м^2$	4,8024	5 653,0	27 148,0	
235	540	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь более 2 м*,поворотный (откидной,поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии	$м^2$	71,76	8 196,0	588 145,0	
236	541	223-102-0305 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотно-	$м^2$	71,76	51 909,0	3 724 990,0	Казахстан
237	542	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный	шт.	12	2 259,0	27 108,0	
238	543	6108-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, глухой	$м^2$	142,56	7 539,0	1 074 760,0	
239	544	223-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не	$м^2$	142,56	42 023,24	5 990 833,0	
240	545	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной,глубина проема до 0,5 м	м	43,2	3 353,0	144 850,0	
241	546	223-501-0119 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 500 мм	м	43,2	3 462,0	149 558,0	
242	547	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь более 2 м*,поворотный (откидной,поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии	$м^2$	325,68	8 196,0	2 669 273,0	
243	548	223-102-0305 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотно-	$м^2$	325,68	51 909,0	16 905 724,0	Казахстан
244	549	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный	шт.	59	2 259,0	133 281,0	
245	550	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной,глубина проема до 0,5 м	м	141,6	3 353,0	474 785,0	
246	551	223-501-0113 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 200 мм	м	141,6	1 384,0	195 974,0	
247	552	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка сетки антимоскитной 233-503-0401	$м^2$	58,6224	5 653,0	331 392,0	
248	553	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь более 2 м*,поворотный (откидной,поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии	$м^2$	5,52	8 196,0	45 242,0	
249	554	223-102-0305 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотно-	$м^2$	5,52	51 909,0	286 537,75	Казахстан
250	555	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный	шт.	1	2 259,0	2 259,0	
251	556	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной,глубина проема до 0,5 м	м	2,4	3 353,0	8 047,25	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
252	558	6108-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь более 2 м*,поворотный (откидной,поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии	м²	16,56	8 196,0	135 726,0	
253	559	223-103-0116 РСНБ РК 2022	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с	м²	16,56	82 480,92	1 365 884,0	
254	560	6108-0105-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной,глубина проема до 0,5 м	м	7,2	3 353,0	24 142,0	
255	561	223-501-0113 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 200 мм	м	7,2	1 384,0	9 965,0	
256	562	6108-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь более 2 м*,поворотный (откидной,поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии	м²	86,94	8 196,0	712 560,0	
257	563	223-102-0305 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотно-	м²	86,94	51 909,0	4 512 969,0	Казахстан
258	564	223-503-0501 РСНБ РК 2022	Блокиратор оконный	шт.	18	2 259,0	40 662,0	
259	565	6108-0105-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной,глубина проема до 0,5 м	м	37,8	3 353,0	126 743,0	
260	566	223-501-0113 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 200 мм	м	37,8	1 384,0	52 315,0	
261	567	6108-0107-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка сетки антимоскитной 233-503-0401	м²	15,4008	5 653,0	87 061,0	
262	568	6108-0102-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь более 2 м*,поворотный (откидной,поворотно-откидной) двухстворчатый	м²	148,35	6 983,0	1 035 928,0	
263	569	223-102-0203 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-	м²	148,35	56 562,25	8 391 010,0	
264	570	223-503-0501 РСНБ РК 2022	Блокиратор оконный	шт.	43	2 259,0	97 137,0	
265	571	6108-0105-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной,глубина проема до 0,5 м	м	64,5	3 353,0	216 268,0	
266	572	223-501-0113 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 200 мм	м	64,5	1 384,0	89 268,0	
267	573	6108-0107-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка сетки антимоскитной 233-503-0401	м²	36,1974	5 653,0	204 624,0	
268	574	6108-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь более 2 м*,поворотный (откидной,поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии	м²	299	8 196,0	2 450 604,0	
269	575	223-102-0305 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотно-	м²	299	51 909,0	15 520 792,0	Казахстан
270	576	223-503-0501 РСНБ РК 2022	Блокиратор оконный	шт.	65	2 259,0	146 835,0	
271	577	6108-0105-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной,глубина проема до 0,5 м	м	130	3 353,0	435 890,0	
272	578	223-501-0113 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 200 мм	м	130	1 384,0	179 920,0	
273	579	6108-0107-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка сетки антимоскитной 233-503-0401	м²	52,923	5 653,0	299 174,0	
274	580	6108-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь до 2 м*,поворотный (откидной,поворотно-откидной) одностворчатый	м²	19,2	10 909,0	209 452,67	
275	581	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,с поворотной	м²	19,2	61 034,41	1 171 860,67	
276	582	223-503-0501 РСНБ РК 2022	Блокиратор оконный	шт.	16	2 259,0	36 144,0	
277	583	6108-0105-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной,глубина проема до 0,5 м	м	16	3 353,0	53 648,0	
278	584	223-501-0114 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 250 мм	м	16	1 731,0	27 696,0	
279	585	6108-0107-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка сетки антимоскитной 233-503-0401	м²	13,6784	5 653,0	77 324,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
280	586	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь до 2 м*,поворотный (откидной,поворотно-откидной) одностворчатый	м²	19,8	10 909,0	215 998,0	
281	587	223-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотно-	м²	19,8	65 704,6	1 300 951,0	
282	588	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный	шт.	12	2 259,0	27 108,0	
283	589	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной,глубина проема до 0,5 м	м	13,2	3 353,0	44 260,0	
284	590	223-501-0114 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 250 мм	м	13,2	1 731,0	22 849,0	
285	591	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка сетки антимоскитной 233-503-0401	м²	14,8428	5 653,0	83 906,0	
286	592	6108-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь более 2 м²,глухой	м²	32,4	7 539,0	244 264,0	
287	593	223-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,не	м²	32,4	42 023,24	1 361 553,0	
288	594	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной,глубина проема до 0,5 м	м	18	3 353,0	60 354,0	
289	595	223-501-0113 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 200 мм	м	18	1 384,0	24 912,0	
290	596	6108-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь более 2 м²,глухой	м²	19,44	7 539,0	146 558,0	
291	597	223-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не	м²	19,44	42 389,65	824 055,0	
292	598	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной,глубина проема до 0,5 м	м	10,8	3 353,0	36 212,0	
293	599	223-501-0115 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 300 мм	м	10,8	2 077,0	22 432,0	
294	600	6108-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь более 2 м²,глухой	м²	42	7 539,0	316 637,69	
295	601	223-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,не	м²	42	39 682,0	1 666 643,85	
296	602	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной,глубина проема до 0,5 м	м	60	3 353,0	201 180,0	
297	603	223-501-0112 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 150 мм	м	60	1 038,0	62 280,0	
298	604	6108-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь более 2 м²,глухой	м²	2,76	7 539,0	20 808,0	
299	605	223-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,не	м²	2,76	39 682,0	109 522,0	
			Итого по подразделу 2: Оконные проемы/АР-153,АР-154/				141 761 375	
			Подраздел 4: Витражи наружные(Лист АР-155)					
300	630	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м² перегородок (за вычетом проемов)	18,6	3 966,0	73 768,0	
301	631	223-301-0302 *ПрСЦ 06.2025*	Конструкция витражей из алюминиевых профилей с покраской,типа Alustar/Inicial наружная толщиной 80 мм,шириной профиля 50 мм без стеклопакета	м²	18,6	168 831,0	3 140 257,0	
302	632	217-402-0501 *ПрСЦ 06.2025*	Стеклопакет мультифункциональный двухкамерный СПД 42 закаленный (8-4-6)	м²	15,32	36 673,0	561 830,0	
303	633	6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дверного блока площадью более 2 м* в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м²	6,3	3 605,0	22 712,0	
304	634	223-301-0502 *ПрСЦ 06.2025*	Конструкция дверная из алюминевых профилей для витражей с покраской,типа Alustar/Inicial наружная толщиной 65 мм без стеклопакета	м²	6,3	225 012,0	1 417 576,0	
305	635	217-402-0501 *ПрСЦ 06.2025*	Стеклопакет мультифункциональный двухкамерный СПД 42 закаленный (8-4-6)	м²	5	36 673,0	183 365,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
306	636	541-801-0402003 *ПрСЦ 06.2025*	Доводчик двери типа Smartec ST-DC003-SL универсальный,с тягой EN3,усилие закрывания 18 Нм (мин.),до 60 кг,до 950 мм,2-х скоростной,серебряный	шт.	2	15 546,0	31 092,0	
307	637	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	19,56	3 966,0	77 575,0	
308	638	223-301-0302 *ПрСЦ 06.2025*	Конструкция витражей из алюминиевых профилей с покраской,типа Alustar/Inicial наружная толщиной 80 мм,шириной профиля 50 мм без стеклопакета	м^2	19,56	168 831,0	3 302 334,0	
309	639	217-402-0501 *ПрСЦ 06.2025*	Стеклопакет мультифункциональный двухкамерный СПД 42 закаленный (8-4-6)	м^2	16,08	36 673,0	589 702,0	
310	640	6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дверного блока площадью более 2 м^2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м^2	8,64	3 605,0	31 147,0	
311	641	223-301-0502 *ПрСЦ 06.2025*	Конструкция дверная из алюминевых профилей для витражей с покраской,типа Alustar/Inicial наружная толщиной 65 мм без стеклопакета	м^2	8,64	225 012,0	1 944 104,0	
312	642	217-402-0501 *ПрСЦ 06.2025*	Стеклопакет мультифункциональный двухкамерный СПД 42 закаленный (8-4-6)	м^2	7,12	36 673,0	261 112,0	
313	643	541-801-0402003 *ПрСЦ 06.2025*	Доводчик двери типа Smartec ST-DC003-SL универсальный,с тягой EN3,усилие закрывания 18 Нм (мин.),до 60 кг,до 950 мм,2-х скоростной,серебряный	шт.	2	15 546,0	31 092,0	
314	644	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	8,58	3 966,0	34 028,0	
315	645	223-301-0302 *ПрСЦ 06.2025*	Конструкция витражей из алюминиевых профилей с покраской,типа Alustar/Inicial наружная толщиной 80 мм,шириной профиля 50 мм без стеклопакета	м^2	8,58	168 831,0	1 448 570,0	
316	646	217-402-0501 *ПрСЦ 06.2025*	Стеклопакет мультифункциональный двухкамерный СПД 42 закаленный (8-4-6)	м^2	6,94	36 673,0	254 511,0	
317	647	6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дверного блока площадью более 2 м^2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м^2	4,32	3 605,0	15 574,0	
318	648	223-301-0502 *ПрСЦ 06.2025*	Конструкция дверная из алюминевых профилей для витражей с покраской,типа Alustar/Inicial наружная толщиной 65 мм без стеклопакета	м^2	4,32	225 012,0	972 052,0	
319	649	217-402-0501 *ПрСЦ 06.2025*	Стеклопакет мультифункциональный двухкамерный СПД 42 закаленный (8-4-6)	м^2	3,56	36 673,0	130 556,0	
320	650	541-801-0402003 *ПрСЦ 06.2025*	Доводчик двери типа Smartec ST-DC003-SL универсальный,с тягой EN3,усилие закрывания 18 Нм (мин.),до 60 кг,до 950 мм,2-х скоростной,серебряный	шт.	1	15 546,0	15 546,0	
321	651	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	5,48	3 966,0	21 734,0	
322	652	223-301-0302 *ПрСЦ 06.2025*	Конструкция витражей из алюминиевых профилей с покраской,типа Alustar/Inicial наружная толщиной 80 мм,шириной профиля 50 мм без стеклопакета	м^2	5,48	168 831,0	925 194,0	
323	653	217-402-0501 *ПрСЦ 06.2025*	Стеклопакет мультифункциональный двухкамерный СПД 42 закаленный (8-4-6)	м^2	3,24	36 673,0	118 821,0	
324	654	6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дверного блока площадью более 2 м^2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м^2	17,28	3 605,0	62 294,0	
325	655	223-301-0502 *ПрСЦ 06.2025*	Конструкция дверная из алюминевых профилей для витражей с покраской,типа Alustar/Inicial наружная толщиной 65 мм без стеклопакета	м^2	17,28	225 012,0	3 888 207,0	
326	656	217-402-0501 *ПрСЦ 06.2025*	Стеклопакет мультифункциональный двухкамерный СПД 42 закаленный (8-4-6)	м^2	14,24	36 673,0	522 224,0	
327	657	541-801-0402003 *ПрСЦ 06.2025*	Доводчик двери типа Smartec ST-DC003-SL универсальный,с тягой EN3,усилие закрывания 18 Нм (мин.),до 60 кг,до 950 мм,2-х скоростной,серебряный	шт.	4	15 546,0	62 184,0	
328	658	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	5,36	3 966,0	21 258,0	
329	659	223-301-0302 *ПрСЦ 06.2025*	Конструкция витражей из алюминиевых профилей с покраской,типа Alustar/Inicial наружная толщиной 80 мм,шириной профиля 50 мм без стеклопакета	м^2	5,36	168 831,0	904 934,0	
330	660	217-402-0501 *ПрСЦ 06.2025*	Стеклопакет мультифункциональный двухкамерный СПД 42 закаленный (8-4-6)	м^2	3,42	36 673,0	125 422,0	
331	661	6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дверного блока площадью более 2 м^2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м^2	17,14	3 605,0	61 790,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
332	662	223-301-0502 *ПрСЦ 06.2025*	Конструкция дверная из алюминиевых профилей для витражей с покраской,типа Alustar/Inicial наружная толщиной 65 мм без стеклопакета	м^2	17,14	225 012,0	3 856 706,0	
333	663	217-402-0501 *ПрСЦ 06.2025*	Стеклопакет мультифункциональный двухкамерный СПД 42 закаленный (8-4-6)	м^2	14,08	36 673,0	516 356,0	
334	664	541-801-0402003 *ПрСЦ 06.2025*	Доводчик двери типа Smartec ST-DC003-SL универсальный,с тягой EN3,усилие закрывания 18 Нм (мин.),до 60 кг,до 950 мм,2-х скоростной,серебряный	шт.	4	15 546,0	62 184,0	
335	665	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	26,7	3 966,0	105 892,0	
336	666	223-301-0302 *ПрСЦ 06.2025*	Конструкция витражей из алюминиевых профилей с покраской,типа Alustar/Inicial наружная толщиной 80 мм,шириной профиля 50 мм без стеклопакета	м^2	26,7	168 831,0	4 507 788,0	
337	667	217-402-0501 *ПрСЦ 06.2025*	Стеклопакет мультифункциональный двухкамерный СПД 42 закаленный (8-4-6)	м^2	22,9	36 673,0	839 812,0	
338	668	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	3,57	3 966,0	14 159,0	
339	669	223-301-0302 *ПрСЦ 06.2025*	Конструкция витражей из алюминиевых профилей с покраской,типа Alustar/Inicial наружная толщиной 80 мм,шириной профиля 50 мм без стеклопакета	м^2	3,57	168 831,0	602 727,0	
340	670	217-402-0501 *ПрСЦ 06.2025*	Стеклопакет мультифункциональный двухкамерный СПД 42 закаленный (8-4-6)	м^2	1,98	36 673,0	72 613,0	
341	671	6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дверного блока площадью более 2 м^2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м^2	9,93	3 605,0	35 798,0	
342	672	223-301-0502 *ПрСЦ 06.2025*	Конструкция дверная из алюминиевых профилей для витражей с покраской,типа Alustar/Inicial наружная толщиной 65 мм без стеклопакета	м^2	9,93	225 012,0	2 234 369,0	
343	673	217-402-0501 *ПрСЦ 06.2025*	Стеклопакет мультифункциональный двухкамерный СПД 42 закаленный (8-4-6)	м^2	7,83	36 673,0	287 150,0	
344	674	541-801-0402003 *ПрСЦ 06.2025*	Доводчик двери типа Smartec ST-DC003-SL универсальный,с тягой EN3,усилие закрывания 18 Нм (мин.),до 60 кг,до 950 мм,2-х скоростной,серебряный	шт.	3	15 546,0	46 638,0	
			Итого по подразделу 4: Витражи наружные(Лист АР-155)				34 434 757	
			Подраздел 5: Витражи внутренние/лист АР-156/					
345	675	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	108	3 966,0	428 328,0	
346	676	223-301-0603 *ПрСЦ 06.2025*	Витраж из алюминиевых профилей противопожарный светопрозрачный EIW 60,с противопожарной дверью EIWS 60 размерами 1500x2300 мм двухстворчатая,с	м^2	108	357 173,0	38 574 684,0	
347	677	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	73,44	3 966,0	291 263,0	
348	678	223-301-0602 *ПрСЦ 06.2025*	Витраж из алюминиевых профилей противопожарный светопрозрачный EIW 45,с противопожарной дверью EIWS 30 размерами 1500x2100 мм двухстворчатая,с	м^2	73,44	315 681,0	23 183 613,0	
349	679	6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дверного блока площадью более 2 м^2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м^2	12,96	3 605,0	46 720,71	
350	680	223-301-0501 *ПрСЦ 06.2025*	Конструкция дверная из алюминиевых профилей для витражей с покраской,типа Alustar/Inicial внутренняя толщиной 45 мм без стеклопакета	м^2	12,96	167 961,0	2 176 774,71	
351	681	217-402-0501 *ПрСЦ 06.2025*	Стеклопакет мультифункциональный двухкамерный СПД 42 закаленный (8-4-6)	м^2	9,6	36 673,0	352 060,71	
352	682	541-801-0402003 *ПрСЦ 06.2025*	Доводчик двери типа Smartec ST-DC003-SL универсальный,с тягой EN3,усилие закрывания 18 Нм (мин.),до 60 кг,до 950 мм,2-х скоростной,серебряный	шт.	3	15 546,0	46 638,0	
353	685	6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дверного блока площадью более 2 м^2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м^2	11,88	3 605,0	42 827,0	
354	686	223-301-0501 *ПрСЦ 06.2025*	Конструкция дверная из алюминиевых профилей для витражей с покраской,типа Alustar/Inicial внутренняя толщиной 45 мм без стеклопакета	м^2	11,88	167 961,0	1 995 377,0	
355	687	217-402-0501 *ПрСЦ 06.2025*	Стеклопакет мультифункциональный двухкамерный СПД 42 закаленный (8-4-6)	м^2	6,56	36 673,0	240 575,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
356	688	541-801-0402003 *ПрСЦ 06.2025*	Доводчик двери типа Smartec ST-DC003-SL универсальный,с тягой EN3,усилие закрывания 18 Нм (мин.),до 60 кг,до 950 мм,2-х скоростной,серебряный	шт.	2	15 546,0	31 092,0	
357	689	6107-0201-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с двух сторон толщина	$м^2$	2,62	8 883,0	23 273,0	
358	690	222-529-0307 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона,оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм,толщиной стали 0,6 мм	м	10,8	362,0	3 910,0	
359	691	222-529-0110 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона,оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм,толщиной стали 0,6 мм	м	10,8	301,0	3 251,0	
360	692	232-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	11,0302	1 105,0	12 188,0	Казахстан
361	693	234-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-45	$м^3$	0,131	24 155,0	3 164,0	Казахстан
362	698	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	19,47	3 966,0	77 218,0	
363	699	223-301-0602 *ПрСЦ 06.2025*	Витраж из алюминиевых профилей противопожарный светопрозрачный EIW 45,с противопожарной дверью EIWS 30 размерами 1500х2100 мм двухстворчатая,с	$м^2$	19,47	315 681,0	6 146 309,0	
364	700	6107-0201-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с двух сторон толщина	$м^2$	4,32	8 883,0	38 375,0	
365	701	222-529-0307 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона,оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм,толщиной стали 0,6 мм	м	18	362,0	6 516,0	
366	702	222-529-0110 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона,оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм,толщиной стали 0,6 мм	м	13,6	301,0	4 094,0	
367	703	232-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	18,1872	1 105,0	20 097,0	Казахстан
368	704	234-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-45	$м^3$	0,216	24 155,0	5 217,0	Казахстан
369	705	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	21,51	3 966,0	85 309,0	
370	706	223-301-0603 *ПрСЦ 06.2025*	Витраж из алюминиевых профилей противопожарный светопрозрачный EIW 60,с противопожарной дверью EIWS 60 размерами 1500х2300 мм двухстворчатая,с	$м^2$	21,51	357 173,0	7 682 791,0	
371	707	6107-0201-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с двух сторон толщина	$м^2$	6,49	8 883,0	57 651,0	
372	708	223-301-0301 *ПрСЦ 06.2025*	Конструкция витражей из алюминиевых профилей с покраской,типа Alustar/Inicial внутренняя толщиной 55 мм,шириной профиля 50 мм без стеклопакета	$м^2$	6,49	159 257,0	1 033 578,0	
373	709	222-529-0307 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона,оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм,толщиной стали 0,6 мм	м	27	362,0	9 774,0	
374	710	222-529-0110 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона,оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм,толщиной стали 0,6 мм	м	20,04	301,0	6 032,0	
375	711	232-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	27,3229	1 105,0	30 192,0	Казахстан
376	712	234-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-45	$м^3$	0,3245	24 155,0	7 838,0	Казахстан
377	713	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	3,58	3 966,0	14 198,0	
378	714	223-301-1502 *ПрСЦ 06.2025*	Витраж внутренний противопожарный из алюминиевых профилей со специальным противопожарным армированием НПО -ПРОМ-02-45,W-34,1350 мм	$м^2$	3,58	490 560,0	1 756 205,0	
379	715	6107-0201-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с двух сторон толщина	$м^2$	0,66	8 883,0	5 863,0	
380	716	222-529-0307 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона,оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм,толщиной стали 0,6 мм	м	3	362,0	1 086,0	
381	717	222-529-0110 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона,оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм,толщиной стали 0,6 мм	м	4,15	301,0	1 249,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
382	718	232-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	2,7786	1 105,0	3 070,0	Казахстан
383	719	234-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-45	$м^3$	0,033	24 155,0	797,0	Казахстан
384	720	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	9,17	3 966,0	36 368,0	
385	721	223-301-0301 *ПрСЦ 06.2025*	Конструкция витражей из алюминиевых профилей с покраской,типа Alustar/Inicial внутренняя толщиной 55 мм,шириной профиля 50 мм без стеклопакета	$м^2$	9,17	159 257,0	1 460 387,0	
386	722	217-402-0501 *ПрСЦ 06.2025*	Стеклопакет мультифункциональный двухкамерный СПД 42 закаленный (8-4-6)	$м^2$	7,82	36 673,0	286 783,0	
387	723	6107-0201-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с двух сторон толщина	$м^2$	1,77	8 883,0	15 723,0	
388	724	222-529-0307 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона,оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм,толщиной стали 0,6 мм	м	7,8	362,0	2 824,0	
389	725	222-529-0110 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона,оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм,толщиной стали 0,6 мм	м	8,75	301,0	2 634,0	
390	726	232-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	7,4517	1 105,0	8 234,0	Казахстан
391	727	234-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-45	$м^3$	0,0885	24 155,0	2 138,0	Казахстан
392	728	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	4,52	3 966,0	17 926,0	
393	729	223-301-0301 *ПрСЦ 06.2025*	Конструкция витражей из алюминиевых профилей с покраской,типа Alustar/Inicial внутренняя толщиной 55 мм,шириной профиля 50 мм без стеклопакета	$м^2$	4,52	159 257,0	719 842,0	
394	730	217-402-0501 *ПрСЦ 06.2025*	Стеклопакет мультифункциональный двухкамерный СПД 42 закаленный (8-4-6)	$м^2$	3,65	36 673,0	133 856,0	
395	731	6107-0201-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с двух сторон толщина	$м^2$	2,05	8 883,0	18 210,0	
396	732	223-301-0301 *ПрСЦ 06.2025*	Конструкция витражей из алюминиевых профилей с покраской,типа Alustar/Inicial внутренняя толщиной 55 мм,шириной профиля 50 мм без стеклопакета	$м^2$	2,05	159 257,0	326 477,0	
397	733	222-529-0307 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона,оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм,толщиной стали 0,6 мм	м	7,2	362,0	2 606,0	
398	734	222-529-0110 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона,оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм,толщиной стали 0,6 мм	м	2,05	301,0	617,0	
399	735	232-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	8,6305	1 105,0	9 537,0	Казахстан
400	736	234-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-45	$м^3$	0,1025	24 155,0	2 476,0	Казахстан
401	737	6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дверного блока площадью более 2 м" в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	$м^2$	4,23	3 605,0	15 249,0	
402	738	223-301-0501 *ПрСЦ 06.2025*	Конструкция дверная из алюминиевых профилей для витражей с покраской,типа Alustar/Inicial внутренняя толщиной 45 мм без стеклопакета	$м^2$	4,23	167 961,0	710 475,0	
403	739	217-402-0501 *ПрСЦ 06.2025*	Стеклопакет мультифункциональный двухкамерный СПД 42 закаленный (8-4-6)	$м^2$	3,38	36 673,0	123 955,0	
404	740	541-801-0402003 *ПрСЦ 06.2025*	Доводчик двери типа Smartec ST-DC003-SL универсальный,с тягой EN3,усилие закрывания 18 Нм (мин.),до 60 кг,до 950 мм,2-х скоростной,серебряный	шт.	1	15 546,0	15 546,0	
405	741	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	10,69	3 966,0	42 397,0	
406	742	223-301-0301 *ПрСЦ 06.2025*	Конструкция витражей из алюминиевых профилей с покраской,типа Alustar/Inicial внутренняя толщиной 55 мм,шириной профиля 50 мм без стеклопакета	$м^2$	10,69	159 257,0	1 702 457,0	
407	743	217-402-0501 *ПрСЦ 06.2025*	Стеклопакет мультифункциональный двухкамерный СПД 42 закаленный (8-4-6)	$м^2$	9,23	36 673,0	338 492,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
408	744	6107-0201-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с двух сторон толщина	м^2	2,09	8 883,0	18 565,0	
409	745	222-529-0307 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона,оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм,толщиной стали 0,6 мм	м	9	362,0	3 258,0	
410	746	222-529-0110 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона,оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм,толщиной стали 0,6 мм	м	9,94	301,0	2 992,0	
411	747	232-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м^2	8,7989	1 105,0	9 723,0	Казахстан
412	748	234-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-45	м^3	0,1045	24 155,0	2 524,0	Казахстан
			Итого по подразделу 5: Витражи внутренние/лист АР-156/				90 481 469	
			Подраздел 6: Световой фонарь Сф-1,Сф-2/АР-157/					
413	751	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м^2	481,1	1 967,0	946 324,0	
414	752	234-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	м^3	47,61	45 832,0	2 182 062,0	Казахстан
415	753	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	25	5 287,0	132 175,11	
416	754	224-104-0309 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,8 мм	м^2	25	4 515,0	112 874,95	
417	757	1109-0102-0603 *РСНБ РК 2024*	Покрытия оконные фонарные остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке.Монтаж	м^2	40,43	30 563,0	1 235 662,0	
418	758	223-301-0401 *ПрСЦ 06.2025*	Зенитный фонарь из алюминиевых профилей с покраской,типа Alustar/Inicial наружный толщиной 80 мм шириной профиля 50 мм,без стеклопакета	м^2	40,43	204 160,0	8 254 189,0	
419	759	217-402-0502 *ПрСЦ 06.2025*	Стеклопакет мультифункциональный двухкамерный СПД 50 закаленный (8-4 триплекс 6+6)	м^2	40,43	63 157,0	2 553 438,0	
			Итого по подразделу 6: Световой фонарь Сф-1,Сф-2/АР-157/				15 416 725	
			Итого по разделу 3: Проемы				335 820 680	
			Раздел 4: Полы/АР-120/					
			Подраздел 2: Тип 2					
420	761	6111-0201-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта насухо	м^3	11,145	60 963,0	679 433,0	
421	762	234-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м^3 до 39 кг/м^3	м^3	11,3679	64 613,0	734 514,0	Казахстан
422	763	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м^2	371,5	178,0	66 127,0	
423	764	261-107-0509 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая,толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,068356	521 019,0	35 615,0	
424	765	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной 212-401-0106 толщина 20 мм/52,7мм/	м^2	371,5	2 130,0	791 295,0	
425	766	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	371,5	979,0	363 698,0	
426	767	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,64381	70 273,0	45 242,0	
427	768	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,64381	333 835,0	214 926,0	
428	769	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей 232-502-0101	м^2	371,5	6 155,0	2 286 582,0	
429	770	231-302-0105 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х9,5мм	м^2	378,93	4 271,0	1 618 410,0	Казахстан
			Итого по подразделу 2: Тип 2				6 835 842	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 3: Тип 3					
430	771	6111-0201-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта насухо	$м^3$	0,663	60 963,0	40 418,0	
431	772	234-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$	$м^3$	0,67626	64 613,0	43 695,0	Казахстан
432	773	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной 212-401-0106 толщина 20 мм/52,7мм/	$м^2$	22,1	2 130,0	47 073,0	
433	774	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	22,1	979,0	21 636,0	
434	775	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,038299	70 273,0	2 691,0	
435	776	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,038299	333 835,0	12 786,0	
436	777	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей 232-502-0101	$м^2$	22,1	6 155,0	136 026,0	
437	778	231-302-0105 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х9,5мм	$м^2$	22,542	4 271,0	96 277,0	Казахстан
			Итого по подразделу 3: Тип 3				400 602	
			Подраздел 4: Тип 3.1					
438	779	6111-0201-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта насухо	$м^3$	28,215	60 963,0	1 720 071,0	
439	780	234-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$	$м^3$	28,7793	64 613,0	1 859 517,0	Казахстан
440	781	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной 212-401-0106 толщина 20 мм/52,7мм/	$м^2$	940,5	2 130,0	2 003 265,0	
441	782	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	940,5	979,0	920 750,0	
442	783	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,629887	70 273,0	114 537,0	
443	784	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,629887	333 835,0	544 113,0	
444	785	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей 232-502-0101	$м^2$	940,5	6 155,0	5 788 778,0	
445	786	231-302-0105 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х9,5мм	$м^2$	959,31	4 271,0	4 097 213,0	Казахстан
			Итого по подразделу 4: Тип 3.1				17 048 244	
			Подраздел 5: Тип 4					
446	787	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной 212-401-0106 толщина 20 мм/90мм/	$м^2$	328,2	2 130,0	699 066,0	
447	788	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	328,2	2 097,0	688 235,0	
448	789	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,568771	70 273,0	39 969,0	
449	790	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,568771	333 835,0	189 876,0	
450	791	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Железнение покрытий цементных 216-101-0101	$м^2$	328,2	629,0	206 438,0	
			Итого по подразделу 5: Тип 4				1 823 584	
			Подраздел 6: Тип 4.1					
451	792	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной 212-401-0106 толщина 20 мм/30-90мм/	$м^2$	422,3	2 130,0	899 499,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
452	793	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	422,3	1 198,0	505 915,0	
453	794	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,731846	70 273,0	51 429,0	
454	795	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,731846	333 835,0	244 316,0	
455	796	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Железнение покрытий цементных 216-101-0101	м^2	422,3	629,0	265 627,0	
			Итого по подразделу 6: Тип 4.1				1 966 786	
			Подраздел 8: Тип 5					
456	802	6111-0201-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта насухо	м^3	36,174	60 963,0	2 205 276,0	
457	803	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3	м^3	36,89748	36 650,0	1 352 293,0	Казахстан
458	804	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной 212-401-0106 толщина 20 мм/60,7мм/	м^2	1 205,8	2 130,0	2 568 354,0	
459	805	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	1 205,8	1 219,0	1 469 870,0	
460	806	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	2,089651	70 273,0	146 846,0	
461	807	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,089651	333 835,0	697 599,0	
462	808	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее 236-104-0501	м^2	1 205,8	1 511,0	1 821 964,0	
463	809	233-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный,класс 33,34	м^2	1 254,032	5 214,0	6 538 523,0	
464	810	233-204-0601 *РСНБ РК 2022*	Шнур сварочный из ПВХ для напольных покрытий 4 мм	м	602,9	321,0	193 531,0	
			Итого по подразделу 8: Тип 5				16 994 256	
			Подраздел 9: Тип 6					
465	811	6111-0201-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта насухо	м^3	13,332	60 963,0	812 759,0	
466	812	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3	м^3	13,59864	36 650,0	498 390,0	Казахстан
467	813	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной 212-401-0106 толщина 20 мм/60,7мм/	м^2	444,4	2 130,0	946 572,0	
468	814	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	444,4	1 219,0	541 724,0	
469	815	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,770145	70 273,0	54 120,0	
470	816	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,770145	333 835,0	257 101,0	
471	817	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее 236-104-0501	м^2	444,4	1 511,0	671 488,0	
472	818	233-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный,класс 33,34	м^2	462,176	5 214,0	2 409 786,0	
473	819	233-204-0601 *РСНБ РК 2022*	Шнур сварочный из ПВХ для напольных покрытий 4 мм	м	222,2	321,0	71 326,0	
			Итого по подразделу 9: Тип 6				6 263 266	
			Подраздел 10: Тип 7					
474	820	6111-0201-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта насухо	м^3	82,434	60 963,0	5 025 424,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
475	821	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3	м^3	84,08268	36 650,0	3 081 630,0	Казахстан
476	822	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной 212-401-0106 толщина 20 мм/52,7мм/	м^2	2 747,8	2 130,0	5 852 814,0	
477	823	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	2 747,8	979,0	2 690 096,0	
478	824	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	4,761937	70 273,0	334 636,0	
479	825	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	4,761937	333 835,0	1 589 701,0	
480	826	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей 232-502-0101	м^2	2 747,8	6 155,0	16 912 709,0	
481	827	231-302-0105 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х9,5мм	м^2	2 802,756	4 271,0	11 970 571,0	Казахстан
			Итого по подразделу 10: Тип 7				47 457 581	
			Подраздел 11: Тип 8					
482	828	6111-0201-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта насухо	м^3	3,993	60 963,0	243 425,0	
483	829	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3	м^3	4,07286	36 650,0	149 270,0	Казахстан
484	830	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной 212-401-0106 толщина 20 мм/66,9мм/	м^2	133,1	2 130,0	283 503,0	
485	831	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	133,1	1 405,0	187 006,0	
486	832	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,230662	70 273,0	16 209,0	
487	833	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,230662	333 835,0	77 003,0	
488	834	6109-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых 236-202-0101 с минеральными наполнителями,толщина покрытия 1 мм/1,8мм/	м^2	133,1	9 431,0	1 255 266,0	
489	835	6109-0202-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых с минеральными наполнителями,добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме	м^2	133,1	5 243,0	697 843,0	
			Итого по подразделу 11: Тип 8				2 909 525	
			Подраздел 12: Тип 9					
490	836	6111-0201-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта насухо	м^3	12,75	60 963,0	777 278,0	
491	837	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3	м^3	13,005	36 650,0	476 633,0	Казахстан
492	838	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м^2	425	178,0	75 650,0	
493	839	261-107-0509 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая,толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0782	521 019,0	40 744,0	
494	840	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной 212-401-0106 толщина 20 мм/32,7мм/	м^2	425	2 130,0	905 250,0	
495	841	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	425	381,0	161 925,0	
496	842	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,736525	70 273,0	51 758,0	
497	843	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,736525	333 835,0	245 878,0	
498	844	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей 232-502-0101	м^2	425	6 155,0	2 615 875,0	
499	845	231-302-0105 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х9,5мм	м^2	433,5	4 271,0	1 851 478,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по подразделу 12: Тип 9				7 202 469	
			Подраздел 13: Тип 10					
500	846	6111-0201-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта насухо	$м^3$	3,315	60 963,0	202 092,0	
501	847	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	3,3813	36 650,0	123 925,0	Казахстан
502	848	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной 212-401-0106 толщина 20 мм/52,7мм/	$м^2$	110,5	2 130,0	235 365,0	
503	849	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	110,5	979,0	108 180,0	
504	850	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,191496	70 273,0	13 457,0	
505	851	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,191496	333 835,0	63 928,0	
506	852	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей 232-502-0101	$м^2$	110,5	6 155,0	680 128,0	
507	853	231-302-0105 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х9,5мм	$м^2$	112,71	4 271,0	481 384,0	Казахстан
			Итого по подразделу 13: Тип 10				1 908 459	
			Подраздел 14: Тип 11					
508	854	6111-0201-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта насухо	$м^3$	1,167	60 963,0	71 144,0	
509	855	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	1,19034	36 650,0	43 626,0	Казахстан
510	856	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной 212-401-0106 толщина 20 мм/60,7мм/	$м^2$	38,9	2 130,0	82 857,0	
511	857	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	38,9	1 219,0	47 419,0	
512	858	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,067414	70 273,0	4 737,0	
513	859	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,067414	333 835,0	22 505,0	
514	860	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее 236-104-0501	$м^2$	38,9	1 511,0	58 778,0	
515	861	233-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный с защитным лаком,с антибактериальными свойствами,класс 34-43,поверхность	$м^2$	40,456	10 746,0	434 740,0	
516	862	233-204-0601 *РСНБ РК 2022*	Шнур сварочный из ПВХ для напольных покрытий 4 мм	м	19,45	321,0	6 243,0	
			Итого по подразделу 14: Тип 11				772 049	
			Подраздел 15: Тип 12					
517	863	6111-0201-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта насухо	$м^3$	53,838	60 963,0	3 282 126,0	
518	864	234-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$	$м^3$	54,91476	64 613,0	3 548 207,0	Казахстан
519	865	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной 212-401-0106 толщина 20 мм/58,0мм/	$м^2$	1 794,6	2 130,0	3 822 498,0	
520	866	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	1 794,6	1 138,0	2 042 255,0	
521	867	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	3,110042	70 273,0	218 552,0	
522	868	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3,110042	333 835,0	1 038 241,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
523	869	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее 236-104-0501	м²	1 794,6	1 511,0	2 711 641,0	
524	870	233-101-0114 *ПрСЦ 06.2025*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный спортивный,толщиной 6 мм и защитным слоем 1 мм,класс 23,34,43 типа Bigfoot	м²	1 866,384	9 195,0	17 161 401,0	
525	871	233-204-0601 *РСНБ РК 2022*	Шнур сварочный из ПВХ для напольных покрытий 4 мм	м	897,3	321,0	288 033,0	
			Итого по подразделу 15: Тип 12				34 112 954	
			Подраздел 16: Тип 20					
526	872	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной 212-401-0106 толщина 20 мм/92мм/	м²	3 617,5	2 130,0	7 705 275,0	
527	873	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	3 617,5	2 157,0	7 802 948,0	
528	874	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	6,269127	70 273,0	440 550,0	
529	875	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	6,269127	333 835,0	2 092 854,0	
530	876	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее 236-104-0501	м²	3 617,5	1 511,0	5 466 042,0	
531	877	233-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный,класс 33,34	м²	3 762,2	5 214,0	19 616 111,0	
532	878	233-204-0601 *РСНБ РК 2022*	Шнур сварочный из ПВХ для напольных покрытий 4 мм	м	1 808,75	321,0	580 609,0	
			Итого по подразделу 16: Тип 20				43 704 389	
			Подраздел 17: Тип 21					
533	879	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной 212-401-0106 толщина 20 мм/92мм/	м²	513,7	2 130,0	1 094 181,0	
534	880	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	513,7	2 157,0	1 108 051,0	
535	881	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,890242	70 273,0	62 560,0	
536	882	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,890242	333 835,0	297 194,0	
537	883	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее 236-104-0501	м²	513,7	1 511,0	776 201,0	
538	884	233-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный,класс 33,34	м²	534,248	5 214,0	2 785 569,0	
539	885	233-204-0601 *РСНБ РК 2022*	Шнур сварочный из ПВХ для напольных покрытий 4 мм	м	256,85	321,0	82 449,0	
			Итого по подразделу 17: Тип 21				6 206 205	
			Подраздел 18: Тип 22					
540	886	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной 212-401-0106 толщина 20 мм/84,0мм/	м²	3 963,9	2 130,0	8 443 107,0	
541	887	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	3 963,9	1 918,0	7 602 760,0	
542	888	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	6,869439	70 273,0	482 736,0	
543	889	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	6,869439	333 835,0	2 293 259,0	
544	890	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей 232-502-0101	м²	3 963,9	6 155,0	24 397 804,0	
545	891	231-302-0105 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600x600x9,5мм	м²	4 043,178	4 271,0	17 268 413,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по подразделу 18: Тип 22				60 488 079	
			Подраздел 19: Тип 23					
546	892	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной 212-401-0106 толщина 20 мм/63,0мм/	м^2	667,9	2 130,0	1 422 627,0	
547	893	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	667,9	1 289,0	860 923,0	
548	894	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,157471	70 273,0	81 339,0	
549	895	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,157471	333 835,0	386 404,0	
550	896	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м^2	667,9	178,0	118 886,0	
551	897	261-107-0509 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая,толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,122894	521 019,0	64 030,0	
552	898	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей 232-502-0101	м^2	667,9	6 155,0	4 110 924,0	
553	899	231-302-0105 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х9,5мм	м^2	681,258	4 271,0	2 909 653,0	Казахстан
			Итого по подразделу 19: Тип 23				9 954 786	
			Подраздел 20: Тип 24					
554	900	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной 212-401-0106 толщина 20 мм/87,7мм/	м^2	149,8	2 130,0	319 074,0	
555	901	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	149,8	2 028,0	303 794,0	
556	902	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,259603	70 273,0	18 243,0	
557	903	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,259603	333 835,0	86 665,0	
558	904	6109-0308-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ковровых покрытий на клее 236-104-0501 из готовых ковров на комнату	м^2	149,8	3 125,0	468 125,0	
559	905	233-202-0603 *ПрСЦ 06.2025*	Плитка напольная модульная тафтинговая,толщиной 6,3 мм,класс 33 типа IVC	м^2	152,796	12 837,0	1 961 442,0	
			Итого по подразделу 20: Тип 24				3 157 343	
			Подраздел 23: Тип 25					
560	914	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной 212-401-0106 толщина 20 мм/16мм/	м^2	498,9	2 130,0	1 062 657,0	
561	915	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вычитается позиция: Устройство стяжки цементной,исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	498,9	-120,0	-59 868,0	
562	916	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,864594	70 273,0	60 758,0	
563	917	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,864594	333 835,0	288 632,0	
564	918	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей 232-502-0101	м^2	498,9	6 155,0	3 070 730,0	
565	919	231-302-0301 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая размерами 300х300х8мм	м^2	508,878	4 157,0	2 115 406,0	
			Итого по подразделу 23: Тип 25				6 538 315	
			Подраздел 24: Тип 26					
566	920	6111-0201-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта насухо	м^3	0,696	60 963,0	42 430,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
567	921	234-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м^3 до 39 кг/м^3	м^3	0,70992	64 613,0	45 870,0	Казахстан
568	922	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной 212-401-0106 толщина 20 мм/38,2мм/	м^2	23,2	2 130,0	49 416,0	
569	923	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	23,2	545,0	12 644,0	
570	924	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,040206	70 273,0	2 825,0	
571	925	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I,Bp1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,040206	333 835,0	13 422,0	
572	926	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м^2	23,2	178,0	4 130,0	
573	927	261-107-0509 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая,толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,004269	521 019,0	2 224,0	
			Итого по подразделу 24: Тип 26				172 961	
			Подраздел 25: Тип 27					
574	930	6111-0201-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта насухо	м^3	7,508	60 963,0	457 710,0	
575	931	234-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м^3 до 39 кг/м^3	м^3	7,65816	64 613,0	494 817,0	Казахстан
576	932	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной 212-401-0106 толщина 20 мм/72мм/	м^2	375,4	2 130,0	799 602,0	
577	933	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	375,4	1 558,0	584 873,0	
578	934	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,650568	70 273,0	45 717,0	
579	935	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I,Bp1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,650568	333 835,0	217 182,0	
580	936	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее 236-104-0501	м^2	375,4	1 511,0	567 229,0	
581	937	233-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный,класс 33,34	м^2	390,416	5 214,0	2 035 629,0	
582	938	233-204-0601 *РСНБ РК 2022*	Шнур сварочный из ПВХ для напольных покрытий 4 мм	м	187,7	321,0	60 252,0	
			Итого по подразделу 25: Тип 27				5 263 011	
			Подраздел 26: Тип 28					
583	939	6111-0201-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта насухо	м^3	4,108	60 963,0	250 436,0	
584	940	234-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м^3 до 39 кг/м^3	м^3	4,19016	64 613,0	270 739,0	Казахстан
585	941	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной 212-401-0106 толщина 20 мм/72мм/	м^2	205,4	2 130,0	437 502,0	
586	942	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	205,4	1 558,0	320 013,0	
587	943	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,355958	70 273,0	25 014,0	
588	944	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I,Bp1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,355958	333 835,0	118 831,0	
589	945	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее 236-104-0501	м^2	205,4	1 511,0	310 359,0	
590	946	233-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный,класс 33,34	м^2	213,616	5 214,0	1 113 794,0	
591	947	233-204-0601 *РСНБ РК 2022*	Шнур сварочный из ПВХ для напольных покрытий 4 мм	м	102,7	321,0	32 967,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по подразделу 26: Тип 28				2 879 655	
			Подраздел 27: Настенные плинтусы /АР-120/					
592	948	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из керамогранита 231-302-0401	м	7 941,3	3 668,0	29 128 688,0	
593	951	6109-0308-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ковровых покрытий на клее из готовых ковров на комнату	м^2	8,15	3 125,0	25 469,0	
594	952	233-202-0603 *ПрСЦ 06.2025*	Плитка напольная модульная тафтинговая,толщиной 6,3 мм,класс 33 типа IVC	м^2	8,313	12 837,0	106 714,0	
595	953	233-204-0105 *РСНБ РК 2022*	Плинтус коннелюрный профиль	м	81,5	1 833,0	149 390,0	
			Итого по подразделу 27: Настенные плинтусы /АР-120/				29 410 261	
			Итого по разделу 4: Полы/АР-120/				313 470 622	
			Раздел 5: Внутренняя отделка потолков					
			Подраздел 3: Тип 2					
596	964	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом 236-202-0302 простая по штукатурке и сборным конструкциям,потолок подготовленный под окраску	м^2	657,37	1 753,0	1 152 370,0	
			Итого по подразделу 3: Тип 2				1 152 370	
			Подраздел 4: Тип 3.1					
597	965	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-503-0103 под чистовую отделку,за один раз	м^2	549,14	2 670,0	1 466 204,0	
598	966	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-501-0301 под чистовую отделку,за один раз	м^2	549,14	2 696,0	1 480 481,0	
599	967	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом 236-202-0302 простая по штукатурке и сборным конструкциям,потолок подготовленный под окраску	м^2	549,14	1 753,0	962 642,0	
			Итого по подразделу 4: Тип 3.1				3 909 327	
			Подраздел 5: Тип 4					
600	968	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей/222-529-0109,222-529-0203/ с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой	м^2	7,1	7 404,0	52 568,0	
601	969	232-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м^2	7,313	758,0	5 543,0	Казахстан
602	970	6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-501-0301 под чистовую отделку,облицованного гипсокартонными листами	м^2	7,1	2 541,0	18 041,0	
603	971	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом 236-202-0302 простая по штукатурке и сборным конструкциям,потолок подготовленный под окраску	м^2	7,1	1 753,0	12 446,0	
			Итого по подразделу 5: Тип 4				88 598	
			Подраздел 6: Тип 4.1					
604	972	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-503-0103 под чистовую отделку,за один раз	м^2	145,25	2 670,0	387 818,0	
605	973	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-501-0301 под чистовую отделку,за один раз	м^2	145,25	2 696,0	391 594,0	
606	974	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом 236-202-0302 простая по штукатурке и сборным конструкциям,потолок подготовленный под окраску	м^2	145,25	1 753,0	254 623,0	
			Итого по подразделу 6: Тип 4.1				1 034 035	
			Подраздел 7: Тип 5					
607	975	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей/222-529-0307,222-529-0110/ с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой	м^2	2,1	7 674,0	16 115,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
608	976	232-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м^2	2,163	762,0	1 648,0	Казахстан
609	977	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м^2	2,1	1 578,0	3 314,0	
610	978	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м^3	0,21	39 904,0	8 380,0	Казахстан
611	979	6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-501-0301 под чистовую отделку,облицованного гипсокартонными листами	м^2	2,1	2 541,0	5 336,0	
612	980	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом 236-202-0302 простая по штукатурке и сборным конструкциям,потолок подготовленный под окраску	м^2	2,1	1 753,0	3 681,0	
			Итого по подразделу 7: Тип 5				38 474	
			Подраздел 8: Тип 6					
613	981	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-503-0103 под чистовую отделку,за один раз	м^2	16,02	2 670,0	42 773,0	
614	982	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-501-0301 под чистовую отделку,за один раз	м^2	16,02	2 696,0	43 190,0	
615	983	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом 236-202-0302 простая по штукатурке и сборным конструкциям,потолок подготовленный под окраску	м^2	16,02	1 753,0	28 083,0	
			Итого по подразделу 8: Тип 6				114 046	
			Подраздел 10: Тип 1					
616	984	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-503-0103 под чистовую отделку,за один раз	м^2	3 066,12	2 670,0	8 186 540,0	
617	985	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-501-0301 под чистовую отделку,за один раз	м^2	3 066,12	2 696,0	8 266 260,0	
618	986	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом 236-202-0302 простая по штукатурке и сборным конструкциям,потолок подготовленный под окраску	м^2	3 066,12	1 753,0	5 374 908,0	
			Итого по подразделу 10: Тип 1				21 827 708	
			Подраздел 12: Тип 3					
619	989	6112-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса,размер 600х600 мм	м^2	2 184,14	5 932,0	12 956 318,0	
620	990	232-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м^2	2 184,14	4 122,0	9 003 025,0	
			Итого по подразделу 12: Тип 3				21 959 343	
			Подраздел 13: Тип 4					
621	991	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей/222-529-0109,222-529-0203/ с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой	м^2	8,72	7 404,0	64 562,87	
622	992	232-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м^2	8,9816	758,0	6 808,07	Казахстан
623	993	6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-501-0301 под чистовую отделку,облицованного гипсокартонными листами	м^2	312,85	2 541,0	794 952,0	
624	994	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом 236-202-0302 простая по штукатурке и сборным конструкциям,потолок подготовленный под окраску	м^2	312,85	1 753,0	548 426,0	
			Итого по подразделу 13: Тип 4				1 414 749	
			Подраздел 14: Тип 5					
625	995	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей/222-529-0307,222-529-0110/ с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой	м^2	97,53	7 674,0	748 445,0	
626	996	232-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м^2	100,4559	762,0	76 547,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
627	997	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м^2	97,53	1 578,0	153 902,0	
628	998	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м^3	9,753	39 904,0	389 184,0	Казахстан
629	999	6112-0301-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-501-0301 под чистовую отделку,облицованного гипсокартонными листами	м^2	97,53	2 541,0	247 824,0	
630	1000	6112-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом 236-202-0302 простая по штукатурке и сборным конструкциям,потолок подготовленный под окраску	м^2	97,53	1 753,0	170 970,0	
			Итого по подразделу 14: Тип 5				1 786 872	
			Подраздел 16: Тип 1					
631	1001	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-503-0103 под чистовую отделку,за один раз	м^2	2 351,55	2 670,0	6 278 638,57	
632	1002	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-501-0301 под чистовую отделку,за один раз	м^2	2 351,55	2 696,0	6 339 778,71	
633	1003	6112-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом 236-202-0302 простая по штукатурке и сборным конструкциям,потолок подготовленный под окраску	м^2	3 291,47	1 753,0	5 769 947,0	
			Итого по подразделу 16: Тип 1				18 388 364	
			Подраздел 18: Тип 3					
634	1006	6112-0501-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса,размер 600х600 мм	м^2	2 001,95	5 932,0	11 875 567,0	
635	1007	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м^2	2 001,95	4 122,0	8 252 038,0	
			Итого по подразделу 18: Тип 3				20 127 605	
			Подраздел 19: Тип 4					
636	1008	6107-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей/222-529-0109,222-529-0203/ с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой	м^2	346,19	7 404,0	2 563 191,0	
637	1009	232-101-0101 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м^2	356,5757	758,0	270 284,0	Казахстан
638	1010	6112-0301-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-501-0301 под чистовую отделку,облицованного гипсокартонными листами	м^2	346,19	2 541,0	879 669,0	
639	1011	6112-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом 236-202-0302 простая по штукатурке и сборным конструкциям,потолок подготовленный под окраску	м^2	346,19	1 753,0	606 871,0	
			Итого по подразделу 19: Тип 4				4 320 015	
			Подраздел 21: Тип 1					
640	1012	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-503-0103 под чистовую отделку,за один раз	м^2	2 936,35	2 670,0	7 840 054,0	
641	1013	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-501-0301 под чистовую отделку,за один раз	м^2	2 936,35	2 696,0	7 916 400,0	
642	1014	6112-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом 236-202-0302 простая по штукатурке и сборным конструкциям,потолок подготовленный под окраску	м^2	2 936,35	1 753,0	5 147 422,0	
			Итого по подразделу 21: Тип 1				20 903 876	
			Подраздел 23: Тип 3					
643	1017	6112-0501-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса,размер 600х600 мм	м^2	1 288,47	5 932,0	7 643 204,01	
644	1018	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м^2	1 288,47	4 122,0	5 311 073,09	
			Итого по подразделу 23: Тип 3				12 954 277	
			Подраздел 24: Тип 4					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
645	1019	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей/222-529-0109,222-529-0203/ с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой	м^2	260,72	7 404,0	1 930 371,0	
646	1020	232-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м^2	268,5416	758,0	203 555,0	Казахстан
647	1021	6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-501-0301 под чистовую отделку,облицованного гипсокартонными листами	м^2	260,72	2 541,0	662 490,0	
648	1022	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом 236-202-0302 простая по штукатурке и сборным конструкциям,потолок подготовленный под окраску	м^2	260,72	1 753,0	457 042,0	
			Итого по подразделу 24: Тип 4				3 253 458	
			Подраздел 25: Тип 6					
649	1023	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей/222-529-0307,222-529-0110/ с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой	м^2	149	7 674,0	1 143 426,0	
650	1024	232-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м^2	153,47	830,0	127 380,0	Казахстан
651	1025	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м^2	149	1 578,0	235 122,0	
652	1026	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м^3	7,45	39 904,0	297 285,0	Казахстан
653	1027	6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-501-0301 под чистовую отделку,облицованного гипсокартонными листами	м^2	149	2 541,0	378 609,0	
654	1028	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом 236-202-0302 простая по штукатурке и сборным конструкциям,потолок подготовленный под окраску	м^2	149	1 753,0	261 197,0	
			Итого по подразделу 25: Тип 6				2 443 019	
			Подраздел 26: Тип 9					
655	1029	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей/222-529-0309,222-529-0112/ с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой	м^2	99,6	8 087,0	805 465,0	
656	1030	232-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 14 мм	м^2	205,176	600,0	123 106,0	
657	1031	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м^2	99,6	1 578,0	157 169,0	
658	1032	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м^3	9,96	39 904,0	397 444,0	Казахстан
659	1033	6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-501-0301 под чистовую отделку,облицованного гипсокартонными листами	м^2	99,6	2 541,0	253 084,0	
660	1034	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом 236-202-0302 простая по штукатурке и сборным конструкциям,потолок подготовленный под окраску	м^2	99,6	1 753,0	174 599,0	
			Итого по подразделу 26: Тип 9				1 910 867	
			Подраздел 27: Тип 10					
661	1035	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей/222-529-0309,222-529-0112/ с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой	м^2	101,06	8 087,0	817 272,0	
662	1036	232-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 14 мм	м^2	208,1836	600,0	124 910,0	
663	1037	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м^2	101,06	1 578,0	159 473,0	
664	1038	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м^3	10,106	39 904,0	403 270,0	Казахстан
665	1039	6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-501-0301 под чистовую отделку,облицованного гипсокартонными листами	м^2	101,06	2 541,0	256 793,0	
666	1040	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом 236-202-0302 простая по штукатурке и сборным конструкциям,потолок подготовленный под окраску	м^2	101,06	1 753,0	177 158,0	
			Итого по подразделу 27: Тип 10				1 938 876	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по разделу 5: Внутренняя отделка потолков				139 565 879	
			Раздел 6: Внутренняя отделка стен /АР-1.3- АР-1.6/					
			Подраздел 2: Стены ж/б и каменных бетонных блоков					
667	1041	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе 232-503-0203,толщина до 10 мм	м²	129,78	3 857,0	500 561,43	
668	1042	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом 236-202-0302 простая по штукатурке и сборным конструкциям,стена подготовленная под окраску	м²	1 870,5	1 572,0	2 940 426,0	
669	1043	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе 232-503-0103,толщина до 10 мм	м²	5 958,06	4 067,0	24 231 430,0	
670	1044	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-501-0301 под чистовую отделку,стена оштукатуренная под окраску	м²	5 958,06	1 818,0	10 831 753,0	
671	1045	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом 236-202-0302 простая по штукатурке и сборным конструкциям,стена подготовленная под окраску	м²	5 958,06	1 572,0	9 366 070,0	
672	1046	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе 232-503-0203,толщина до 10 мм	м²	197,37	3 831,0	756 124,0	
673	1047	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-501-0301 под чистовую отделку,стена оштукатуренная под окраску	м²	197,37	1 818,0	358 819,0	
674	1048	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом 236-202-0302 простая по штукатурке и сборным конструкциям,стена подготовленная под окраску	м²	197,37	1 572,0	310 266,0	
675	1049	6112-0202-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе 232-503-0103,толщина до 15 мм	м²	254,75	2 649,0	674 833,0	
676	1050	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками,без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²	254,75	1 073,0	273 347,0	
677	1051	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-501-0301 под чистовую отделку,стена оштукатуренная под окраску	м²	254,75	1 818,0	463 136,0	
678	1052	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом 236-202-0302 простая по штукатурке и сборным конструкциям,стена подготовленная под окраску	м²	254,75	1 572,0	400 467,0	
			Итого по подразделу 2: Стены ж/б и каменных бетонных блоков				51 107 232	
			Подраздел 3: Низ стен ж/б и каменных бетонных блоков					
679	1053	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе 232-503-0103,толщина до 10 мм	м²	789,26	4 067,0	3 209 920,0	
680	1054	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками 232-201-0201 на клее из сухих смесей 232-502-0101 по готовому основанию	м²	789,26	12 611,0	9 953 358,0	
681	1055	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе 232-503-0103,толщина до 10 мм	м²	1 699,35	4 067,0	6 911 256,0	
682	1056	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-501-0301 под чистовую отделку,стена оштукатуренная под окраску	м²	1 699,35	1 792,0	3 045 235,0	
683	1057	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом 236-202-0403 за один раз стена,подготовленная под окраску	м²	1 699,35	1 206,0	2 049 416,0	
684	1058	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м²	1 699,35	625,0	1 062 094,0	
685	1059	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе 232-503-0203,толщина до 10 мм	м²	258,66	3 831,0	990 926,0	
686	1060	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками 232-201-0201 на клее из сухих смесей 232-502-0101 по готовому основанию	м²	258,66	12 611,0	3 261 961,0	
687	1061	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе 232-503-0103,толщина до 10 мм	м²	19,18	4 067,0	78 005,0	
688	1062	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-501-0301 под чистовую отделку,стена оштукатуренная под окраску	м²	19,18	1 818,0	34 869,0	
689	1063	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом 236-202-0302 простая по штукатурке и сборным конструкциям,стена подготовленная под окраску	м²	19,18	1 572,0	30 151,0	
			Итого по подразделу 3: Низ стен ж/б и каменных бетонных блоков				30 627 191	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 4: Стены из ячеистого бетона					
690	1064	6112-0202-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе 232-503-0103,толщина до 15 мм	м²	5 752,53	2 649,0	15 238 452,0	
691	1065	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками,без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²	5 752,53	1 073,0	6 172 465,0	
692	1066	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-501-0301 под чистовую отделку,стена оштукатуренная под окраску	м²	5 752,53	1 818,0	10 458 100,0	
693	1067	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом 236-202-0302 простая по штукатурке и сборным конструкциям,стена подготовленная под окраску	м²	5 752,53	1 572,0	9 042 977,0	
694	1068	6112-0202-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе 232-503-0203,толщина до 15 мм	м²	158,58	2 328,0	369 174,0	
695	1069	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками,без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²	158,58	1 073,0	170 156,0	
696	1070	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-501-0301 под чистовую отделку,стена оштукатуренная под окраску	м²	158,58	1 818,0	288 298,0	
697	1071	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом 236-202-0302 простая по штукатурке и сборным конструкциям,стена подготовленная под окраску	м²	158,58	1 572,0	249 288,0	
			Итого по подразделу 4: Стены из ячеистого бетона				41 988 910	
			Подраздел 5: Низ стен из ячеистого бетона					
698	1072	6112-0202-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе 232-503-0103,толщина до 15 мм	м²	42,3	2 649,0	112 053,0	
699	1073	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками,без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²	42,3	1 073,0	45 388,0	
700	1074	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками 232-201-0201 на клее из сухих смесей 232-502-0101 по готовому основанию	м²	42,3	12 611,0	533 445,0	
701	1075	6112-0202-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе 232-503-0103,толщина до 15 мм	м²	1 584,3	2 649,0	4 196 811,0	
702	1076	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками,без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²	1 584,3	1 073,0	1 699 954,0	
703	1077	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-501-0301 под чистовую отделку,стена оштукатуренная под окраску	м²	1 584,3	1 792,0	2 839 066,0	
704	1078	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом 236-202-0403 за один раз стена,подготовленная под окраску	м²	1 584,3	1 206,0	1 910 666,0	
705	1079	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м²	1 584,3	625,0	990 188,0	
706	1080	6112-0202-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе 232-503-0203,толщина до 15 мм	м²	228,91	2 328,0	532 902,0	
707	1081	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками,без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²	228,91	1 073,0	245 620,0	
708	1082	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками 232-201-0201 на клее из сухих смесей 232-502-0101 по готовому основанию	м²	228,91	12 611,0	2 886 784,0	
709	1083	6112-0202-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе 232-503-0103,толщина до 15 мм	м²	5,04	2 649,0	13 351,0	
710	1084	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками,без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²	5,04	1 073,0	5 408,0	
711	1085	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-501-0301 под чистовую отделку,стена оштукатуренная под окраску	м²	5,04	1 792,0	9 032,0	
712	1086	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом 236-202-0302 простая по штукатурке и сборным конструкциям,стена подготовленная под окраску	м²	5,04	1 572,0	7 923,0	
713	1087	6112-0202-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе 232-503-0103,толщина до 15 мм	м²	2,25	2 649,0	5 960,0	
714	1088	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками,без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²	2,25	1 073,0	2 414,0	
715	1089	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-501-0301 под чистовую отделку,стена оштукатуренная под окраску	м²	2,25	1 818,0	4 091,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
716	1090	6112-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска простая масляным составом 236-202-1014 по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску),стена	м^2	2,25	2 510,0	5 648,0	
			Итого по подразделу 5: Низ стен из ячеистого бетона				16 046 704	
			Подраздел 6: Плиты теплоизоляционные					
717	1091	6112-0202-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе 232-503-0203,толщина до 15 мм	м^2	246,6	2 328,0	574 085,0	
718	1092	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками,без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м^2	246,6	1 073,0	264 602,0	
719	1093	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-501-0301 под чистовую отделку,стена оштукатуренная под окраску	м^2	246,6	1 818,0	448 319,0	
720	1094	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом 236-202-0302 простая по штукатурке и сборным конструкциям,стена подготовленная под окраску	м^2	246,6	1 572,0	387 655,0	
			Итого по подразделу 6: Плиты теплоизоляционные				1 674 661	
			Подраздел 7: Низ теплоизоляционных плит					
721	1095	6112-0202-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе 232-503-0203,толщина до 15 мм	м^2	113,04	2 328,0	263 157,0	
722	1096	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками,без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м^2	113,04	1 073,0	121 292,0	
723	1097	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-501-0301 под чистовую отделку,стена оштукатуренная под окраску	м^2	113,04	1 792,0	202 568,0	
724	1098	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом 236-202-0403 за один раз стена,подготовленная под окраску	м^2	113,04	1 206,0	136 326,0	
725	1099	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м^2	113,04	625,0	70 650,0	
726	1100	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе 232-503-0103,толщина до 10 мм	м^2	1 033,99	4 067,0	4 205 237,0	
727	1101	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-501-0301 под чистовую отделку,стена оштукатуренная под окраску	м^2	1 033,99	1 818,0	1 879 794,0	
728	1102	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом 236-202-0302 простая по штукатурке и сборным конструкциям,стена подготовленная под окраску	м^2	1 033,99	1 572,0	1 625 432,0	
729	1103	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-501-0301 под чистовую отделку,стена оштукатуренная под окраску	м^2	196,82	1 818,0	357 819,0	
730	1104	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом 236-202-0302 простая по штукатурке и сборным конструкциям,стена подготовленная под окраску	м^2	196,82	1 572,0	309 401,0	
731	1105	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-501-0301 под чистовую отделку,стена оштукатуренная под окраску	м^2	75,29	1 818,0	136 877,0	
732	1106	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом 236-202-0401 за один раз стена,подготовленная под окраску	м^2	75,29	1 251,0	94 188,0	
733	1107	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м^2	75,29	652,0	49 089,0	
			Итого по подразделу 7: Низ теплоизоляционных плит				9 451 830	
			Подраздел 8: Стены из ГКЛ					
734	1108	6112-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-501-0301 под чистовую отделку,стена облицованная гипсокартонными	м^2	9 545,44	1 501,0	14 327 705,02	
735	1109	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом 236-202-0302 простая по штукатурке и сборным конструкциям,стена подготовленная под окраску	м^2	9 545,44	1 572,0	15 005 431,44	
736	1110	6112-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-501-0301 под чистовую отделку,стена облицованная гипсокартонными	м^2	6 937,37	1 501,0	10 412 992,0	
737	1111	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом 236-202-0401 за один раз стена,подготовленная под окраску	м^2	6 937,37	1 251,0	8 678 650,0	
738	1112	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м^2	6 937,37	652,0	4 523 165,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
739	1113	6112-0301-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-501-0301 под чистовую отделку,стена облицованная гипсокартонными	м^2	27,86	1 501,0	41 818,0	
740	1114	6112-0302-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом 236-202-0403 за один раз стена,подготовленная под окраску	м^2	27,86	1 206,0	33 599,0	
741	1115	6112-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м^2	27,86	625,0	17 412,0	
			Итого по подразделу 8: Стены из ГКЛ				53 040 772	
			Подраздел 9: Низ стен из ГКЛ					
742	1117	6112-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом 236-202-0302 простая по штукатурке и сборным конструкциям,стена подготовленная под окраску	м^2	95,37	1 572,0	149 922,0	
743	1119	6112-0302-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом 236-202-0403 за один раз стена,подготовленная под окраску	м^2	3 366,04	1 206,0	4 059 444,0	
744	1120	6112-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м^2	3 366,04	625,0	2 103 775,0	
745	1121	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка поверхности плитками 232-201-0201 на клее из сухих смесей 232-502-0101 по готовому основанию	м^2	1 853,06	12 611,0	23 368 940,0	
			Итого по подразделу 9: Низ стен из ГКЛ				29 682 081	
			Итого по разделу 6: Внутренняя отделка стен /АР-1.3- АР-1.6/				233 619 382	
			Раздел 7: Наружная отделка /АР-44/					
746	1125	6112-0401-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка фасада фиброцементными плитами на металлическом каркасе,с люлек	м^2	7 222,65	20 739,0	149 790 538,0	
747	1131	6112-0201-0702 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей 232-503-0502,крупность зерна до 2,5 мм	м^2	108	3 955,0	427 140,16	
748	1132	6112-0303-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности,акриловыми составами 236-202-0402	м^2	108	984,0	106 272,0	
			Подраздел 1: Утепление фасада /АР-49/					
749	1133	234-101-0110 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	м^3	605,47	45 832,0	27 749 901,0	Казахстан
750	1134	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3	м^3	58,55	36 650,0	2 145 858,0	Казахстан
751	1135	231-103-0101 РСНБ РК 2022	Мембрана фасадная,негорючая,ветрозащитная,на основе стеклоткани,сила растяжения 1400/1000,водоотталкивание - не менее 90% ,паропроницаемость - 0,08	м^2	6 189,0434	561,0	3 472 053,0	
752	1136	235-104-0102 РСНБ РК 2022	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 550 кПА,толщиной 0,8 мм	м^2	1 206,13	2 259,0	2 724 648,0	Казахстан
753	1137	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	2 027,57	1 238,0	2 510 132,0	
754	1138	235-201-0205 РСНБ РК 2022	Мастика битумная эмульсионная для изоляции и герметизации фундаментов, цокольных и подземных сооружений ГОСТ 30693-2000	кг	2 433	637,0	1 549 821,0	Казахстан
			Итого по подразделу 1: Утепление фасада /АР-49/				40 152 413	
			Подраздел 2: Стеновые сэндвич-панели /АР-49/					
755	1139	1109-0104-0103 РСНБ РК 2024	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м.Монтаж стен отдельными панелями	м^2	184,46	6 321,0	1 165 972,0	
756	1140	222-502-0107 РСНБ РК 2022	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	м^2	184,46	22 888,0	4 221 920,0	
			Итого по подразделу 2: Стеновые сэндвич-панели /АР-49/				5 387 892	
			Подраздел 3: Стеновые сэндвич-панели /АР-51/					
757	1141	1109-0104-0103 РСНБ РК 2024	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м.Монтаж стен отдельными панелями	м^2	196,58	6 321,0	1 242 582,0	
			Итого по подразделу 3: Стеновые сэндвич-панели /АР-51/				1 242 582	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по разделу 7: Наружная отделка /АР-44/				197 106 837	
			Раздел 8: Разные работы					
			Подраздел 2: Ограждение ОГ-14/АР-4/					
758	1149	6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	27,1	7 620,0	206 502,0	
759	1150	222-503-0304 *РСНБ РК 2022*	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки,высотой до 1200мм	м	27,1	37 339,0	1 011 887,0	Казахстан
			Итого по подразделу 2: Ограждение ОГ-14/АР-4/				1 218 389	
			Подраздел 3: Ограждение ОГ-12,Ог-13/АР-6/					
760	1151	6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	16,3	7 620,0	124 206,0	
761	1152	222-503-0304 *РСНБ РК 2022*	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки,высотой до 1200мм	м	16,3	37 339,0	608 626,0	Казахстан
762	1153	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	9,926805	320 980,0	3 186 306,0	
763	1154	214-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	т	9,926805	555 144,0	5 510 806,0	
764	1155	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	363,321063	280,0	101 730,0	
			Итого по подразделу 3: Ограждение ОГ-12,Ог-13/АР-6/				9 531 674	
			Подраздел 4: Каркас крепления шведских стенок /АР-158/					
765	1156	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг	т	0,3403	1 515 886,0	515 856,0	
766	1157	6111-0501-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-124	$м^2$	15,3135	912,0	13 966,0	
767	1158	217-103-1602 *ПрСЦ 06.2025*	Анкер-шуруп по бетону HUS4-H,типа Hilti O 10	кг	10,92	22 023,0	240 491,0	
			Итого по подразделу 4: Каркас крепления шведских стенок /АР-158/				770 313	
			Подраздел 5: Лифты/АР-159/					
768	1159	6120-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лифта грузопассажирского,скорость движения кабины 1,0 м/с,грузоподъемность 1000 кг,количество остановок 12,высота шахты 44 м	шт.	1	4 157 681,0	4 157 681,0	
769	1160	6120-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вычитается позиция: Добавлять или уменьшать за каждую остановку,более или менее указанных в характеристике лифта к норме 6120-0101-0103	шт.	8	-197 044,0	-1 576 352,0	
770	1161	6120-0101-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вычитается позиция: Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты,более или менее указанных в характеристике лифта,к норме 6120-0101-0103	м	33,2	-40 991,0	-1 360 901,0	
771	1162	541-601-0202019 *ПрСЦ 06.2025*	Лифт грузопассажирский типа EPSS грузоподъемность 1000 кг,количество остановок 4,скорость подъема 1 м/с,огнестойкость дверей EI-30,система АРД	комплект	1	11 279 669,0	11 279 669,0	
772	1163	6120-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лифта грузопассажирского,скорость движения кабины 1,0 м/с,грузоподъемность 1000 кг,количество остановок 12,высота шахты 44 м	шт.	1	4 157 681,0	4 157 681,0	
773	1164	6120-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вычитается позиция: Добавлять или уменьшать за каждую остановку,более или менее указанных в характеристике лифта к норме 6120-0101-0103	шт.	9	-197 044,0	-1 773 396,0	
774	1165	6120-0101-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вычитается позиция: Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты,более или менее указанных в характеристике лифта,к норме 6120-0101-0103	м	36,8	-40 991,0	-1 508 469,0	
775	1166	541-601-0202015 *ПрСЦ 06.2025*	Лифт грузопассажирский типа EPSS грузоподъемность 1000 кг,количество остановок 3,скорость подъема 1 м/с,огнестойкость дверей EI-30,система АРД	комплект	1	10 853 522,0	10 853 522,0	
			Итого по подразделу 5: Лифты/АР-159/				24 229 435	
			Подраздел 6: Деформационные швы /АР-160/					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
776	1167	6111-0401-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Деформационный шов.Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	92,4	1 692,0	156 341,0	
777	1168	235-202-0115 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый двухкомпонентный тиксотропный для герметизиции швов	кг	512,82	3 017,0	1 547 178,0	
778	1169	234-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	$м^3$	1,48	45 832,0	67 831,0	Казахстан
779	1170	6106-0306-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж компенсаторов	м	85,2	800,0	68 160,0	
780	1171	275-102-0102011 *ПрСЦ 06.2025*	Деформационный шов угловой Dewmark AV-E 19/50/20,алюминиевый,ширина профиля 109 мм,ширина шва 50 мм	м	85,2	12 620,0	1 075 224,0	
781	1172	217-103-0105 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 16 мм х 65 мм	1000 шт.	0,37	140 720,0	52 066,0	Казахстан
782	1173	6111-0401-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Герметизация минераловатными пакетами стыка стеновой панели горизонтального	м	719,84	387,0	278 578,0	
783	1174	234-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	$м^3$	12,24	45 832,0	560 984,0	Казахстан
784	1175	6106-0306-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж компенсаторов	м	719,84	800,0	575 872,0	
785	1176	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	2,14404	451 620,0	968 291,0	
786	1177	275-102-0102009 *ПрСЦ 06.2025*	Деформационный шов угловой Dewmark SV-E 41/85/100,алюминиевый,ширина шва 85 мм,ширина профиля 171 мм	м	719,84	50 097,0	36 061 824,0	
787	1178	217-103-0105 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 16 мм х 65 мм	1000 шт.	2,879	140 720,0	405 133,0	Казахстан
788	1179	6111-0401-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Герметизация минераловатными пакетами стыка стеновой панели горизонтального	м	178,2	387,0	68 963,0	
789	1180	234-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	$м^3$	1,6	45 832,0	73 331,0	Казахстан
790	1181	6106-0306-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж компенсаторов	м	178,2	800,0	142 560,0	
791	1182	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,53077	451 620,0	239 706,0	
792	1183	275-102-0102011 *ПрСЦ 06.2025*	Деформационный шов угловой Dewmark AV-E 19/50/20,алюминиевый,ширина профиля 109 мм,ширина шва 50 мм	м	178,2	12 620,0	2 248 884,0	
793	1184	217-103-0105 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 16 мм х 65 мм	1000 шт.	0,713	140 720,0	100 333,0	Казахстан
794	1185	6111-0401-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Герметизация минераловатными пакетами стыка стеновой панели горизонтального	м	205,3	387,0	79 451,0	
795	1186	234-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	$м^3$	14,37	45 832,0	658 606,0	Казахстан
796	1187	6106-0306-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж компенсаторов	м	205,3	800,0	164 240,0	
797	1188	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,61137	451 620,0	276 107,0	
798	1189	217-103-0105 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 16 мм х 65 мм	1000 шт.	0,821	140 720,0	115 531,0	Казахстан
799	1190	6111-0401-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Герметизация минераловатными пакетами стыка стеновой панели горизонтального	м	194,6	387,0	75 310,0	
800	1191	234-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	$м^3$	4,48	45 832,0	205 327,0	Казахстан
801	1192	6106-0306-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж компенсаторов	м	194,59	800,0	155 672,0	
802	1193	275-102-0102010 *ПрСЦ 06.2025*	Деформационный шов прямой Dewmark SV 41/85/100,алюминиевый,ширина шва 85 мм,ширина профиля — 100 мм	м	194,6	60 823,0	11 836 156,0	
803	1194	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,57959	451 620,0	261 754,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
804	1195	217-103-0105 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 16 мм х 65 мм	1000 шт.	0,778	140 720,0	109 480,0	Казахстан
805	1196	6111-0401-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Герметизация минераловатными пакетами стыка стеновой панели горизонтального	м	478,3	387,0	185 102,0	
806	1197	234-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	$м^3$	7,17	45 832,0	328 615,0	Казахстан
807	1198	6106-0306-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж компенсаторов	м	478,3	800,0	382 640,0	
808	1199	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	1,42456	451 620,0	643 360,0	
809	1200	275-102-0102011 *ПрСЦ 06.2025*	Деформационный шов угловой Dewmark AV-E 19/50/20,алюминиевый,ширина профиля 109 мм,ширина шва 50 мм	м	478,3	12 620,0	6 036 146,0	
810	1201	217-103-0105 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 16 мм х 65 мм	1000 шт.	1,913	140 720,0	269 197,0	Казахстан
811	1202	6111-0401-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Деформационный шов.Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	74,02	1 692,0	125 242,0	
812	1203	235-202-0115 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый двухкомпонентный тиксотропный для герметизиции швов	кг	44,41	3 017,0	133 985,0	
813	1204	234-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	$м^3$	2,22	45 832,0	101 747,0	Казахстан
814	1205	6106-0306-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж компенсаторов	м	74,02	800,0	59 216,0	
815	1206	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,46477	451 620,0	209 899,0	
816	1207	217-103-0105 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 16 мм х 65 мм	1000 шт.	0,592	140 720,0	83 306,0	Казахстан
817	1208	6111-0401-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Герметизация минераловатными пакетами стыка стеновой панели горизонтального	м	55,2	387,0	21 362,0	
818	1209	234-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	$м^3$	3,87	45 832,0	177 370,0	Казахстан
819	1210	6106-0306-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж компенсаторов	м	55,2	800,0	44 160,0	
820	1211	275-102-0102010 *ПрСЦ 06.2025*	Деформационный шов прямой Dewmark SV 41/85/100,алюминиевый,ширина шва 85 мм,ширина профиля — 100 мм	м	55,2	60 823,0	3 357 430,0	
821	1212	217-103-0105 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 16 мм х 65 мм	1000 шт.	0,221	140 720,0	31 099,0	Казахстан
822	1213	6111-0401-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Деформационный шов.Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	151,58	1 692,0	256 473,0	
823	1214	235-202-0115 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый двухкомпонентный тиксотропный для герметизиции швов	кг	1 818,96	3 017,0	5 487 802,0	
824	1215	234-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	$м^3$	8,49	45 832,0	389 114,0	Казахстан
825	1216	6106-0306-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж компенсаторов	м	151,58	800,0	121 264,0	
826	1217	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	1,67202	451 620,0	755 118,0	
827	1218	217-103-0105 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 16 мм х 65 мм	1000 шт.	0,606	140 720,0	85 276,0	Казахстан
828	1219	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	606	33,0	19 998,0	Казахстан
829	1220	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг	т	1,61273	320 980,0	517 654,0	
830	1221	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	1,61273	291 360,0	469 885,0	
831	1222	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	82,410503	280,0	23 075,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
832	1223	6111-0501-0520 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-110	$м^2$	82,410503	673,0	55 462,0	
833	1224	6111-0401-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Герметизация минераловатными пакетами стыка стеновой панели горизонтального	м	142,5	387,0	55 148,0	
834	1225	234-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	$м^3$	2,85	45 832,0	130 621,0	Казахстан
835	1226	275-102-0102011 *ПрСЦ 06.2025*	Деформационный шов угловой Dewmark AV-E 19/50/20,алюминиевый,ширина профиля 109 мм,ширина шва 50 мм	м	47,5	12 620,0	599 450,0	
836	1227	275-102-0102012 *ПрСЦ 06.2025*	Деформационный шов прямой Dewmark AV 19/50/20,алюминиевый,для стыка параллельных плит,ширина шва 50 мм,ширина профиля 190 мм	м	95	12 494,0	1 186 930,0	
			Итого по подразделу 6: Деформационные швы /АР-160/				80 972 039	
			Подраздел 7: Узлы 1-19 /АР-162/					
837	1228	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	6 584,6479	5 186,0	34 147 984,0	
838	1229	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	42,66856	451 620,0	19 269 975,0	
839	1230	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг	т	15,79372	320 980,0	5 069 468,0	
840	1231	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	4,36388	291 360,0	1 271 460,0	
841	1232	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,01141	307 414,0	1 233 164,0	
842	1233	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,47051	296 799,0	1 030 044,0	
843	1234	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм	т	3,94792	331 293,0	1 307 918,0	
844	1235	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	424,717139	280,0	118 921,0	
845	1236	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	424,717139	206,0	87 492,0	
846	1237	217-109-0103 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 110 мм	шт.	28 147	32,0	900 704,0	Казахстан
847	1238	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М8х80	шт.	5 704	33,0	188 232,0	Казахстан
848	1239	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заполнение раствором	$м^3$	17,09	10 567,0	180 590,0	
849	1240	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	17,09	22 717,0	388 234,0	Казахстан
850	1241	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	109,89	5 186,0	569 890,0	
851	1242	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	5,17582	291 360,0	1 508 027,0	
852	1243	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической	$м^2$	219,78	131,0	28 791,0	
853	1244	234-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Материал теплоизоляционный жидкий керамический с антикоррозийными и гидроизоляционными добавками,температура применения от -30°С до+750°С	л	219,78	3 688,0	810 549,0	
854	1245	6111-0401-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Герметизация минераловатными пакетами стыка стеновой панели горизонтального	м	122,1	222,0	27 106,0	
855	1246	234-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	$м^3$	2,53	45 832,0	115 955,0	Казахстан
856	1247	222-529-0501 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	25,2	361,0	9 097,0	
857	1248	222-529-0401 *РСНБ РК 2022*	Уголок перфорированный оцинкованный	м	85,68	102,0	8 739,0	Казахстан
858	1249	6110-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов/ЦСП/	$м^2$	180,8363	1 426,0	257 873,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
859	1250	232-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 10 мм	$м^2$	184,453026	2 720,0	501 712,0	
860	1251	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции обмазочной	$м^2$	99,53	1 830,0	182 140,0	
861	1252	261-105-0303 *РСНБ РК 2022*	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	129,389	1 992,0	257 743,0	
862	1253	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	1 294	33,0	42 702,0	Казахстан
863	1254	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заполнение раствором	$м^3$	28,84	10 567,0	304 752,0	
864	1255	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	28,84	22 717,0	655 158,0	Казахстан
			Итого по подразделу 7: Узлы 1-19 /АР-162/				70 474 420	
			Подраздел 8: Зонт канализационного стояка/АР-162/					
865	1256	6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	48	2 607,0	125 136,0	
866	1257	246-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	48	7 288,0	349 824,0	Казахстан
867	1258	246-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 100 до 120	шт.	48	258,0	12 384,0	
868	1259	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	2,184	5 287,0	11 547,0	
869	1260	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,01416	451 620,0	6 395,0	
			Итого по подразделу 8: Зонт канализационного стояка/АР-162/				505 286	
			Подраздел 9: Сантехнические перегородки Ф3/АР-163/					
870	1261	6107-0103-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах.Устройство	$м^2$ перегородок	14,67	6 355,0	93 228,0	
871	1265	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	5	3 156,0	15 780,0	
872	1266	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	10	558,0	5 580,0	
873	1267	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	5	736,0	3 680,0	
			Итого по подразделу 9: Сантехнические перегородки Ф3/АР-163/				118 268	
			Подраздел 10: Сантехнические перегородки Ф4/АР-163/					
874	1268	6107-0103-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах.Устройство	$м^2$ перегородок	5,12	6 355,0	32 538,0	
875	1272	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	6	3 156,0	18 936,0	
876	1273	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	12	558,0	6 696,0	
877	1274	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	6	736,0	4 416,0	
			Итого по подразделу 10: Сантехнические перегородки Ф4/АР-163/				62 586	
			Подраздел 11: Сантехнические перегородки Ф5/АР-163/					
878	1275	6107-0103-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах.Устройство	$м^2$ перегородок	3,58	6 355,0	22 751,0	
879	1279	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	4	3 156,0	12 624,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
880	1280	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	8	558,0	4 464,0	
881	1281	223-502-0501 РСНБ РК 2022	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	4	736,0	2 944,0	
			Итого по подразделу 11: Сантехнические перегородки Ф5/АР-163/				42 783	
			Подраздел 12: Сантехнические перегородки Ф6/АР-163/					
882	1282	6107-0103-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах.Устройство	$м^2$ перегородок	23,98	6 355,0	152 393,0	
883	1286	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара	1	3 156,0	3 156,0	
884	1287	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	2	558,0	1 116,0	
885	1288	223-502-0501 РСНБ РК 2022	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	1	736,0	736,0	
			Итого по подразделу 12: Сантехнические перегородки Ф6/АР-163/				157 401	
			Подраздел 13: Сантехнические перегородки Ф7/АР-163/					
886	1289	6107-0103-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах.Устройство	$м^2$ перегородок	15,79	6 355,0	100 345,0	
887	1293	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара	6	3 156,0	18 936,0	
888	1294	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	12	558,0	6 696,0	
889	1295	223-502-0501 РСНБ РК 2022	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	6	736,0	4 416,0	
			Итого по подразделу 13: Сантехнические перегородки Ф7/АР-163/				130 393	
			Подраздел 14: Сантехнические перегородки Ф8/АР-163/					
890	1296	6107-0103-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах.Устройство	$м^2$ перегородок	3,54	6 355,0	22 497,0	
891	1300	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара	4	3 156,0	12 624,0	
892	1301	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	8	558,0	4 464,0	
893	1302	223-502-0501 РСНБ РК 2022	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	4	736,0	2 944,0	
			Итого по подразделу 14: Сантехнические перегородки Ф8/АР-163/				42 529	
			Подраздел 15: Сантехнические перегородки Ф9/АР-163/					
894	1303	6107-0103-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах.Устройство	$м^2$ перегородок	5,15	6 355,0	32 728,0	
			Итого по подразделу 15: Сантехнические перегородки Ф9/АР-163/				32 728	
			Подраздел 17: Люк Л1/АР-167/					
895	1312	6118-0206-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка люка	шт.	6	12 449,0	74 694,0	
896	1313	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3306	1 132 046,0	374 254,0	Казахстан
897	1314	6107-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Обшивка плитами	$м^2$	5,7	4 267,0	24 322,0	
898	1315	232-103-0201 РСНБ РК 2022	Гипсостружечная плита влагостойкая ГСПВ толщиной 10 мм	$м^2$	5,8425	2 752,0	16 079,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
899	1316	6111-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция покрытия и перекрытия из волокнистых и зернистых материалов насухо	м³	0,18	68 957,0	12 412,0	
900	1317	234-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-40	м³	0,1836	22 049,0	4 048,0	Казахстан
901	1318	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	12	558,0	6 696,0	
902	1319	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	6	1 090,0	6 540,0	
903	1320	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	6	736,0	4 416,0	
904	1321	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	14,877	206,0	3 065,0	
			Итого по подразделу 17: Люк Л1/АР-167/				526 526	
			Подраздел 18: Люк Л2/АР-167/					
905	1322	6118-0206-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка люка	шт.	6	12 449,0	74 694,0	
906	1323	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3636	1 132 046,0	411 612,0	Казахстан
907	1324	6107-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обшивка плитами	м²	6,3	4 267,0	26 882,0	
908	1325	232-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Гипсостружечная плита влагостойкая ГСПВ толщиной 10 мм	м²	6,4575	2 752,0	17 771,0	Казахстан
909	1326	6111-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция покрытия и перекрытия из волокнистых и зернистых материалов насухо	м³	0,24	68 957,0	16 550,0	
910	1327	234-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-40	м³	0,2448	22 049,0	5 398,0	Казахстан
911	1328	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	12	558,0	6 696,0	
912	1329	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	6	1 090,0	6 540,0	
913	1330	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	6	736,0	4 416,0	
914	1331	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	16,362	206,0	3 371,0	
			Итого по подразделу 18: Люк Л2/АР-167/				573 930	
			Подраздел 19: Стремянка Ст1/АР-167/					
915	1332	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением	т	0,57204	275 346,0	157 509,0	
916	1333	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,57204	1 142 607,0	653 617,0	Казахстан
917	1334	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	25,7418	206,0	5 303,0	
918	1335	217-103-1601 *ПрСЦ 06.2025*	Анкер-шуруп по бетону HUS4-H,типа Hilti O 8	кг	11,76	23 524,0	276 642,0	
			Итого по подразделу 19: Стремянка Ст1/АР-167/				1 093 071	
			Подраздел 20: Устройство выхода на кровлю/АР-167/					
919	1338	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м²	4,8	1 578,0	7 574,0	
920	1339	234-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	м³	0,48	45 832,0	21 999,0	Казахстан
921	1340	6111-0401-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов монолитных наплавляемыми материалами в один слой	м²	24,12	3 014,0	72 698,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
922	1341	235-103-0313 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость	м^2	27,4968	1 179,0	32 419,0	Казахстан
923	1342	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	117,2028	5 287,0	619 651,0	
924	1343	224-104-0309 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	м^2	117,2028	4 515,0	529 171,0	
925	1344	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг	т	0,27054	1 515 886,0	410 108,0	
926	1345	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м^2	12,1743	206,0	2 508,0	
927	1346	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бортик (в т.ч.заделка) раствором М150	м^3	0,18	10 567,0	1 902,0	
928	1347	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	0,1836	22 717,0	4 171,0	Казахстан
929	1348	1109-0102-0906 *РСНБ РК 2024*	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м.Монтаж	м^2 покрытия	32,76	4 178,0	136 871,0	
930	1349	222-502-0309 *РСНБ РК 2022*	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 200 мм	м^2	32,76	27 720,0	908 107,0	
931	1350	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе 232-503-0502,толщина до 10 мм	м^2	44,4	4 966,0	220 490,0	
932	1351	261-107-0319 *РСНБ РК 2022*	Сетка стеклянная строительная СС-1	м^2	44,4	503,0	22 333,0	
933	1352	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом 236-202-0402 за один раз: стена,подготовленная под окраску	м^2	44,4	1 299,0	57 676,0	
			Итого по подразделу 20: Устройство выхода на кровлю/АР-167/				3 047 678	
			Подраздел 29: Приямки ПР-1,ПР-2,ПР-3,ПР-4/АР-172/					
934	1423	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	м^2	45,08	2 082,0	93 857,0	
935	1424	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки бетонной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м^2	45,08	568,0	25 605,0	
936	1431	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	м^2	27,04	2 082,0	56 297,0	
937	1432	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки бетонной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м^2	27,04	568,0	15 359,0	
938	1439	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	м^2	19,46	2 082,0	40 516,0	
939	1440	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки бетонной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м^2	19,46	568,0	11 053,0	
940	1447	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	м^2	5,18	2 082,0	10 785,0	
941	1448	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки бетонной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м^2	5,18	568,0	2 942,0	
			Итого по подразделу 29: Приямки ПР-1,ПР-2,ПР-3,ПР-4/АР-172/				256 414	
			Подраздел 30: Навесы приямков /АР-172/					
942	1466	6108-0501-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Остекление проема с металлическими переплетами	м^2	71,3	6 333,0	451 543,0	
943	1467	217-206-0104 *РСНБ РК 2022*	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм	м^2	71,3	3 039,0	216 681,0	
944	1468	217-206-0304 *РСНБ РК 2022*	Профиль для поликарбонатных листов торцевой	м	117,3	261,0	30 615,0	
945	1469	217-206-0305 *РСНБ РК 2022*	Профиль для поликарбонатных листов пристенный	м	46	1 308,0	60 168,0	
946	1470	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	46	558,0	25 668,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
947	1471	217-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Болт высокопрочный ГОСТ ISO 8992-2015 диаметром резьбы 3 мм,длиной 16 мм,из стали марок 30ХГСА,16ХСН	т	0,022195	987 109,0	21 909,0	Казахстан
948	1472	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	161	33,0	5 313,0	Казахстан
			Итого по подразделу 30: Навесы приямков /АР-172/				811 897	
			Подраздел 31: Крыльца /АР-173/					
949	1480	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике,первый слой	$м^2$	4,24	5 343,0	22 654,0	
950	1481	235-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97 ХПП-3,0	$м^2$	4,7488	677,0	3 215,0	Казахстан
951	1484	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных 212-401-0107 толщиной 20 мм/20-60мм,М200/	$м^2$	12,25	2 153,0	26 374,0	
952	1485	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	12,25	622,0	7 620,0	
953	1486	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные 212-401-0107 толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	3	2 153,0	6 459,0	
954	1487	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00733	307 414,0	2 253,0	
955	1492	6109-0306-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей,количество плит на 1 $м^2$ до 4 штук	$м^2$	20,82	24 975,0	519 980,0	
956	1493	231-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012 пиленая,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 1200 мм,толщина 30 мм	$м^2$	20,1552	14 205,0	286 305,0	Казахстан
957	1494	231-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая,полированная,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 500 мм,толщина 20 мм	$м^2$	1,0812	22 751,0	24 598,0	Казахстан
958	1495	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,07	22 717,0	1 590,0	Казахстан
959	1503	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике,первый слой	$м^2$	7,12	5 343,0	38 042,0	
960	1504	235-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97 ХПП-3,0	$м^2$	7,9744	677,0	5 399,0	Казахстан
961	1507	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных 212-401-0107 толщиной 20 мм/20-60мм,М200/	$м^2$	5,25	2 153,0	11 303,0	
962	1508	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	5,25	622,0	3 266,0	
963	1509	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные 212-401-0107 толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	12,5	2 153,0	26 912,0	
964	1510	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05821	307 414,0	17 895,0	
965	1515	6109-0306-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей,количество плит на 1 $м^2$ до 4 штук	$м^2$	34,08	24 975,0	851 148,0	
966	1516	231-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012 пиленая,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 1200 мм,толщина 30 мм	$м^2$	29,2332	14 205,0	415 258,0	Казахстан
967	1517	231-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая,полированная,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 500 мм,толщина 20 мм	$м^2$	5,5284	22 751,0	125 777,0	Казахстан
968	1518	6112-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит,в 1 $м^2$ до 4	$м^2$	17,48	29 078,0	508 283,0	
969	1519	231-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая,полированная,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 500 мм,толщина 20 мм	$м^2$	17,48	22 751,0	397 687,0	Казахстан
970	1532	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике,первый слой	$м^2$	58,06	5 343,0	310 215,0	
971	1533	235-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97 ХПП-3,0	$м^2$	65,0272	677,0	44 023,0	Казахстан
972	1534	1109-0501-0102 *РСНБ РК 2024*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,0664	261 726,0	17 379,0	
973	1535	222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,0664	1 139 709,0	75 677,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
974	1536	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжек цементных 212-401-0107 толщиной 20 мм/20-60мм,М200/	м^2	195	2 153,0	419 835,0	
975	1537	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	195	622,0	121 290,0	
976	1538	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стяжки цементные 212-401-0107 толщиной 20 мм.Устройство	м^2 стяжки	153	2 153,0	329 409,0	
977	1539	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13866	307 414,0	42 626,0	
978	1544	6109-0306-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей,количество плит на 1 м^2 до 4 штук	м^2	552,36	24 975,0	13 795 191,0	
979	1545	231-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012 пиленая,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 1200 мм,толщина 30 мм	м^2	523,5864	14 205,0	7 437 545,0	Казахстан
980	1546	231-201-0302 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая,полированная,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 500 мм,толщина 20 мм	м^2	39,8208	22 751,0	905 963,0	Казахстан
981	1547	6112-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит,в 1 м^2 до 4	м^2	41,64	29 078,0	1 210 808,0	
982	1548	231-201-0302 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая,полированная,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 500 мм,толщина 20 мм	м^2	41,64	22 751,0	947 352,0	Казахстан
983	1549	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	1,24	22 717,0	28 169,0	Казахстан
			Итого по подразделу 31: Крыльца /АР-173/				28 987 500	
			Подраздел 32: Навес Н-1/АР-173/					
984	1550	6112-0402-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж планарного (безрамного) остекления при помощи кронштейнов-спайдеров с лесов (толщ.10+10мм)	м^2	71,5	9 237,0	660 445,5	
985	1551	217-401-0407 РСНБ РК 2022	Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014 толщиной 20 мм	м^2	72,93	45 772,0	3 338 152,19	
986	1552	214-211-0115 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с.,без покрытия,из проволоки марки В,маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее	10 м	5,018	7 130,0	35 778,44	
987	1553	231-102-0201 РСНБ РК 2022	Кронштейн-спайдер 1 позиционный для крепления стекла	шт.	26	4 524,0	117 624,0	
988	1554	231-102-0201 РСНБ РК 2022	Кронштейн-спайдер 1 позиционный для крепления стекла	шт.	26	4 524,0	117 624,0	
989	1555	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,038	1 132 046,0	43 017,39	Казахстан
990	1556	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,017	1 132 046,0	19 244,53	Казахстан
991	1557	217-101-0201 РСНБ РК 2022	Болт высокопрочный ГОСТ ISO 8992-2015 диаметром резьбы 3 мм,длиной 16 мм,из стали марок 30ХГСА,16ХСН	т	0,016	987 109,0	15 793,33	Казахстан
992	1558	261-105-0605 РСНБ РК 2022	Герметик силиконовый,устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению,310 мл	шт.	104	2 013,0	209 352,0	
			Итого по подразделу 32: Навес Н-1/АР-173/				4 557 031	
			Подраздел 34: Навес Н-3,Н-3х/АР-173/					
993	1569	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0147	1 132 046,0	16 641,0	Казахстан
994	1570	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0064	1 132 046,0	7 245,0	Казахстан
995	1580	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике,первый слой	м^2	15,53	5 343,0	82 977,0	
996	1581	235-102-0202 РСНБ РК 2022	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97 ХПП-3,0	м^2	17,3936	677,0	11 775,0	Казахстан
997	1584	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжек цементных 212-401-0107 толщиной 20 мм/20-60мм,М200/	м^2	38,5	2 153,0	82 890,0	
998	1585	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	38,5	622,0	23 947,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
999	1586	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стяжки цементные 212-401-0107 толщиной 20 мм.Устройство	м² стяжки	17	2 153,0	36 601,0	
1000	1587	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,19207	307 414,0	59 045,0	
1001	1592	6109-0306-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей,количество плит на 1 м² до 4 штук	м²	87,94	24 975,0	2 196 302,0	
1002	1593	231-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012 пиленая,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 1200 мм,толщина 30 мм	м²	85,9248	14 205,0	1 220 562,0	Казахстан
1003	1594	231-201-0302 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая,полированная,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 500 мм,толщина 20 мм	м²	3,774	22 751,0	85 862,0	Казахстан
1004	1595	6112-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит,в 1 м² до 4	м²	57,68	29 078,0	1 677 219,0	
1005	1596	231-201-0302 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая,полированная,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 500 мм,толщина 20 мм	м²	57,68	22 751,0	1 312 278,0	Казахстан
1006	1597	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	1,73	22 717,0	39 300,0	Казахстан
1007	1609	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике,первый слой	м²	8,98	5 343,0	47 980,0	
1008	1610	235-102-0202 РСНБ РК 2022	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97 ХПП-3,0	м²	10,0576	677,0	6 809,0	Казахстан
1009	1613	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжек цементных 212-401-0107 толщиной 20 мм/20-60мм,М200/	м²	14,25	2 153,0	30 680,0	
1010	1614	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	14,25	622,0	8 864,0	
1011	1615	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стяжки цементные 212-401-0107 толщиной 20 мм.Устройство	м² стяжки	24,5	2 153,0	52 748,0	
1012	1616	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06144	307 414,0	18 888,0	
1013	1621	6109-0306-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей,количество плит на 1 м² до 4 штук	м²	65,57	24 975,0	1 637 611,0	
1014	1622	231-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012 пиленая,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 1200 мм,толщина 30 мм	м²	61,1184	14 205,0	868 187,0	Казахстан
1015	1623	231-201-0302 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая,полированная,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 500 мм,толщина 20 мм	м²	5,763	22 751,0	131 114,0	Казахстан
1016	1624	6112-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит,в 1 м² до 4	м²	18,45	29 078,0	536 489,0	
1017	1625	231-201-0302 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая,полированная,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 500 мм,толщина 20 мм	м²	18,45	22 751,0	419 756,0	Казахстан
1018	1626	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,55	22 717,0	12 494,0	Казахстан
1019	1634	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике,первый слой	м²	10,27	5 343,0	54 873,0	
1020	1635	235-102-0202 РСНБ РК 2022	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97 ХПП-3,0	м²	11,5024	677,0	7 787,0	Казахстан
1021	1638	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжек цементных 212-401-0107 толщиной 20 мм/20-60мм,М200/	м²	21	2 153,0	45 213,0	
1022	1639	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	21	622,0	13 062,0	
1023	1640	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стяжки цементные 212-401-0107 толщиной 20 мм.Устройство	м² стяжки	9,5	2 153,0	20 454,0	
1024	1641	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09164	307 414,0	28 171,0	
1025	1646	6109-0306-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей,количество плит на 1 м² до 4 штук	м²	47,69	24 975,0	1 191 058,0	
1026	1647	231-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012 пиленая,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 1200 мм,толщина 30 мм	м²	43,9314	14 205,0	624 046,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1027	1648	231-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая,полированная,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 500 мм,толщина 20 мм	м^2	4,7124	22 751,0	107 212,0	Казахстан
1028	1649	6112-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит,в 1 м^2 до 4	м^2	27,52	29 078,0	800 227,0	
1029	1650	231-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая,полированная,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 500 мм,толщина 20 мм	м^2	27,52	22 751,0	626 108,0	Казахстан
1030	1651	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	0,83	22 717,0	18 855,0	Казахстан
1031	1663	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике,первый слой	м^2	4,38	5 343,0	23 402,0	
1032	1664	235-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97 ХПП-3,0	м^2	4,9056	677,0	3 321,0	Казахстан
1033	1667	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных 212-401-0107 толщиной 20 мм/20-60мм,М200/	м^2	5,5	2 153,0	11 842,0	
1034	1668	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	5,5	622,0	3 421,0	
1035	1669	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные 212-401-0107 толщиной 20 мм.Устройство	м^2 стяжки	10,5	2 153,0	22 606,0	
1036	1670	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04103	307 414,0	12 613,0	
1037	1675	6109-0306-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей,количество плит на 1 м^2 до 4 штук	м^2	26,58	24 975,0	663 836,0	
1038	1676	231-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012 пиленая,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 1200 мм,толщина 30 мм	м^2	23,2662	14 205,0	330 496,0	Казахстан
1039	1677	231-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая,полированная,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 500 мм,толщина 20 мм	м^2	3,8454	22 751,0	87 487,0	Казахстан
1040	1678	6112-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит,в 1 м^2 до 4	м^2	12,32	29 078,0	358 241,0	
1041	1679	231-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая,полированная,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 500 мм,толщина 20 мм	м^2	12,32	22 751,0	280 292,0	Казахстан
1042	1680	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	0,37	22 717,0	8 405,0	Казахстан
			Итого по подразделу 34: Навес Н-3,Н-3х/АР-173/				15 967 292	
			Подраздел 36: Навес Н-5/АР-174/					
1043	1694	6108-0501-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Остекление фонарей зенитных,стекло профильное	м^2	25,4	8 296,0	210 718,0	
1044	1695	217-206-0104 *РСНБ РК 2022*	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм	м^2	30,226	3 039,0	91 857,0	
1045	1696	217-206-0304 *РСНБ РК 2022*	Профиль для поликарбонатных листов торцевой	м	50,7	261,0	13 233,0	
1046	1697	217-206-0305 *РСНБ РК 2022*	Профиль для поликарбонатных листов пристенный	м	11,5	1 308,0	15 042,0	
1047	1698	217-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кт	7,36	1 372,0	10 098,0	Казахстан
			Итого по подразделу 36: Навес Н-5/АР-174/				340 948	
			Подраздел 37: Навес Н-6/АР-174/					
1048	1699	6108-0501-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Остекление фонарей зенитных,стекло профильное	м^2	16,8	8 296,0	139 373,0	
1049	1700	217-206-0104 *РСНБ РК 2022*	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм	м^2	19,992	3 039,0	60 756,0	
1050	1701	217-206-0304 *РСНБ РК 2022*	Профиль для поликарбонатных листов торцевой	м	25,2	261,0	6 577,0	
1051	1702	217-206-0305 *РСНБ РК 2022*	Профиль для поликарбонатных листов пристенный	м	4,6	1 308,0	6 017,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1052	1703	217-106-0102 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	4,75	1 372,0	6 517,0	Казахстан
1053	1711	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике,первый слой	м^2	3,88	5 343,0	20 731,0	
1054	1712	235-102-0202 РСНБ РК 2022	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97 ХПП-3,0	м^2	4,3456	677,0	2 942,0	Казахстан
1055	1715	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжек цементных 212-401-0107 толщиной 20 мм/20-60мм,М200/	м^2	14,5	2 153,0	31 218,0	
1056	1716	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	14,5	622,0	9 019,0	
1057	1717	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стяжки цементные 212-401-0107 толщиной 20 мм.Устройство	м^2 стяжки	14,5	2 153,0	31 218,0	
1058	1718	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13154	307 414,0	40 437,0	
1059	1723	6109-0306-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытии из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей,количество плит на 1 м^2 до 4 штук	м^2	77,99	24 975,0	1 947 800,0	
1060	1724	231-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012 пиленая,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 1200 мм,толщина 30 мм	м^2	72,4812	14 205,0	1 029 595,0	Казахстан
1061	1725	231-201-0302 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая,полированная,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 500 мм,толщина 20 мм	м^2	7,0686	22 751,0	160 818,0	Казахстан
1062	1726	6112-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит,в 1 м^2 до 4	м^2	39,5	29 078,0	1 148 581,0	
1063	1727	231-201-0302 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая,полированная,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 500 мм,толщина 20 мм	м^2	39,5	22 751,0	898 664,0	Казахстан
1064	1728	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	1,19	22 717,0	27 033,0	Казахстан
1065	1738	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике,первый слой	м^2	22,05	5 343,0	117 813,0	
1066	1739	235-102-0202 РСНБ РК 2022	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97 ХПП-3,0	м^2	24,696	677,0	16 719,0	Казахстан
1067	1742	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжек цементных 212-401-0107 толщиной 20 мм/20-60мм,М200/	м^2	85	2 153,0	183 005,0	
1068	1743	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	85	622,0	52 870,0	
1069	1744	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стяжки цементные 212-401-0107 толщиной 20 мм.Устройство	м^2 стяжки	54	2 153,0	116 262,0	
1070	1745	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21269	307 414,0	65 384,0	
1071	1750	6109-0306-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытии из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей,количество плит на 1 м^2 до 4 штук	м^2	158,79	24 975,0	3 965 780,0	
1072	1751	231-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012 пиленая,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 1200 мм,толщина 30 мм	м^2	156,1824	14 205,0	2 218 571,0	Казахстан
1073	1752	231-201-0302 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая,полированная,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 500 мм,толщина 20 мм	м^2	5,7834	22 751,0	131 578,0	Казахстан
1074	1753	6112-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит,в 1 м^2 до 4	м^2	63,87	29 078,0	1 857 212,0	
1075	1754	231-201-0302 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая,полированная,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 500 мм,толщина 20 мм	м^2	63,87	22 751,0	1 453 106,0	Казахстан
1076	1765	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике,первый слой	м^2	10,02	5 343,0	53 537,0	
1077	1766	235-102-0202 РСНБ РК 2022	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97 ХПП-3,0	м^2	11,2224	677,0	7 598,0	Казахстан
1078	1769	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжек цементных 212-401-0107 толщиной 20 мм/20-60мм,М200/	м^2	25,25	2 153,0	54 363,0	
1079	1770	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	25,25	622,0	15 706,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1080	1771	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стяжки цементные 212-401-0107 толщиной 20 мм.Устройство	м² стяжки	29	2 153,0	62 437,0	
1081	1772	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11475	307 414,0	35 276,0	
1082	1777	6109-0306-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей,количество плит на 1 м² до 4 штук	м²	89,65	24 975,0	2 239 009,0	
1083	1778	231-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012 пиленая,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 1200 мм,толщина 30 мм	м²	81,9876	14 205,0	1 164 634,0	Казахстан
1084	1779	231-201-0302 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая,полированная,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 500 мм,толщина 20 мм	м²	9,4554	22 751,0	215 120,0	Казахстан
1085	1780	6112-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит,в 1 м² до 4	м²	34,46	29 078,0	1 002 028,0	
1086	1781	231-201-0302 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая,полированная,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 500 мм,толщина 20 мм	м²	34,46	22 751,0	783 999,0	Казахстан
1087	1782	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	1,03	22 717,0	23 399,0	Казахстан
1088	1794	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике,первый слой	м²	4,99	5 343,0	26 662,0	
1089	1795	235-102-0202 РСНБ РК 2022	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97 ХПП-3,0	м²	5,5888	677,0	3 784,0	Казахстан
1090	1798	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжек цементных 212-401-0107 толщиной 20 мм/20-60мм,М200/	м²	11,5	2 153,0	24 760,0	
1091	1799	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	11,5	622,0	7 153,0	
1092	1800	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стяжки цементные 212-401-0107 толщиной 20 мм.Устройство	м² стяжки	5,5	2 153,0	11 842,0	
1093	1801	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01136	307 414,0	3 492,0	
1094	1806	6109-0306-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей,количество плит на 1 м² до 4 штук	м²	24,05	24 975,0	600 649,0	
1095	1807	231-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012 пиленая,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 1200 мм,толщина 30 мм	м²	22,8378	14 205,0	324 411,0	Казахстан
1096	1808	231-201-0302 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая,полированная,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 500 мм,толщина 20 мм	м²	1,6932	22 751,0	38 522,0	Казахстан
1097	1809	6112-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит,в 1 м² до 4	м²	3,41	29 078,0	99 156,0	
1098	1810	231-201-0302 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая,полированная,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 500 мм,толщина 20 мм	м²	3,41	22 751,0	77 581,0	Казахстан
1099	1811	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,1	22 717,0	2 272,0	Казахстан
1100	1819	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике,первый слой	м²	18,28	5 343,0	97 670,0	
1101	1820	235-102-0202 РСНБ РК 2022	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97 ХПП-3,0	м²	20,4736	677,0	13 861,0	Казахстан
1102	1823	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжек цементных 212-401-0107 толщиной 20 мм/20-60мм,М200/	м²	29	2 153,0	62 437,0	
1103	1824	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	29	622,0	18 038,0	
1104	1825	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стяжки цементные 212-401-0107 толщиной 20 мм.Устройство	м² стяжки	47,5	2 153,0	102 268,0	
1105	1826	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05338	307 414,0	16 410,0	
1106	1831	6109-0306-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей,количество плит на 1 м² до 4 штук	м²	82,76	24 975,0	2 066 931,0	
1107	1832	231-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012 пиленая,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 1200 мм,толщина 30 мм	м²	80,9166	14 205,0	1 149 420,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1108	1833	231-201-0302 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая,полированная,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 500 мм,толщина 20 мм	м^2	3,4986	22 751,0	79 597,0	Казахстан
1109	1834	6112-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит,в 1 м^2 до 4	м^2	16,03	29 078,0	466 120,0	
1110	1835	231-201-0302 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая,полированная,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 500 мм,толщина 20 мм	м^2	16,03	22 751,0	364 699,0	Казахстан
1111	1836	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	0,48	22 717,0	10 904,0	Казахстан
1112	1846	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике,первый слой	м^2	5,82	5 343,0	31 096,0	
1113	1847	235-102-0202 РСНБ РК 2022	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97 ХПП-3,0	м^2	6,5184	677,0	4 413,0	Казахстан
1114	1850	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжек цементных 212-401-0107 толщиной 20 мм/20-60мм,М200/	м^2	11	2 153,0	23 683,0	
1115	1851	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	11	622,0	6 842,0	
1116	1852	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стяжки цементные 212-401-0107 толщиной 20 мм.Устройство	м^2 стяжки	8,5	2 153,0	18 300,0	
1117	1853	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04349	307 414,0	13 369,0	
1118	1858	6109-0306-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей,количество плит на 1 м^2 до 4 штук	м^2	36,26	24 975,0	905 594,0	
1119	1859	231-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012 пиленая,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 1200 мм,толщина 30 мм	м^2	31,3752	14 205,0	445 685,0	Казахстан
1120	1860	231-201-0302 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая,полированная,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 500 мм,толщина 20 мм	м^2	5,61	22 751,0	127 633,0	Казахстан
1121	1861	6112-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит,в 1 м^2 до 4	м^2	13,06	29 078,0	379 759,0	
1122	1862	231-201-0302 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая,полированная,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 500 мм,толщина 20 мм	м^2	13,06	22 751,0	297 128,0	Казахстан
1123	1871	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике,первый слой	м^2	7,52	5 343,0	40 179,0	
1124	1872	235-102-0202 РСНБ РК 2022	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97 ХПП-3,0	м^2	8,4224	677,0	5 702,0	Казахстан
1125	1875	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжек цементных 212-401-0107 толщиной 20 мм/20-60мм,М200/	м^2	7,25	2 153,0	15 609,0	
1126	1876	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	7,25	622,0	4 510,0	
1127	1877	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стяжки цементные 212-401-0107 толщиной 20 мм.Устройство	м^2 стяжки	13	2 153,0	27 989,0	
1128	1878	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05395	307 414,0	16 585,0	
1129	1883	6109-0306-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей,количество плит на 1 м^2 до 4 штук	м^2	37,08	24 975,0	926 073,0	
1130	1884	231-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012 пиленая,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 1200 мм,толщина 30 мм	м^2	32,2116	14 205,0	457 566,0	Казахстан
1131	1885	231-201-0302 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая,полированная,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 500 мм,толщина 20 мм	м^2	5,61	22 751,0	127 633,0	Казахстан
1132	1886	6112-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит,в 1 м^2 до 4	м^2	16,2	29 078,0	471 064,0	
1133	1887	231-201-0302 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая,полированная,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 500 мм,толщина 20 мм	м^2	16,2	22 751,0	368 566,0	Казахстан
1134	1900	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике,первый слой	м^2	5,44	5 343,0	29 066,0	
1135	1901	235-102-0202 РСНБ РК 2022	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97 ХПП-3,0	м^2	6,0928	677,0	4 125,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1136	1904	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжек цементных 212-401-0107 толщиной 20 мм/20-60мм,М200/	м^2	12	2 153,0	25 836,0	
1137	1905	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	12	622,0	7 464,0	
1138	1906	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стяжки цементные 212-401-0107 толщиной 20 мм.Устройство	м^2 стяжки	6,5	2 153,0	13 994,0	
1139	1907	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01452	307 414,0	4 464,0	
1140	1912	6109-0306-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей,количество плит на 1 м^2 до 4 штук	м^2	26,94	24 975,0	672 826,0	
1141	1913	231-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012 пиленая,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 1200 мм,толщина 30 мм	м^2	25,449	14 205,0	361 503,0	Казахстан
1142	1914	231-201-0302 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая,полированная,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 500 мм,толщина 20 мм	м^2	2,0298	22 751,0	46 180,0	Казахстан
1143	1915	6112-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит,в 1 м^2 до 4	м^2	4,36	29 078,0	126 780,0	
1144	1916	231-201-0302 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая,полированная,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 500 мм,толщина 20 мм	м^2	4,36	22 751,0	99 194,0	Казахстан
1145	1917	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	0,13	22 717,0	2 953,0	Казахстан
			Итого по подразделу 37: Навес Н-6/АР-174/				33 180 704	
			Подраздел 38: Навес Н-7/АР-176/					
1146	1918	6108-0501-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Остекление фонарей зенитных,стекло профильное	м^2	17,8	8 296,0	147 669,0	
1147	1919	217-206-0104 РСНБ РК 2022	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм	м^2	21,182	3 039,0	64 372,0	
1148	1920	217-206-0304 РСНБ РК 2022	Профиль для поликарбонатных листов торцевой	м	23,4	261,0	6 107,0	
1149	1921	217-206-0305 РСНБ РК 2022	Профиль для поликарбонатных листов пристенный	м	8,2	1 308,0	10 726,0	
1150	1922	217-106-0102 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	6,26	1 372,0	8 589,0	Казахстан
1151	1930	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике,первый слой	м^2	54,76	5 343,0	292 583,0	
1152	1931	235-102-0202 РСНБ РК 2022	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97 ХПП-3,0	м^2	61,3312	677,0	41 521,0	Казахстан
1153	1932	1109-0501-0102 РСНБ РК 2024	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,0996	261 726,0	26 068,0	
1154	1933	222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,0996	1 139 709,0	113 515,0	Казахстан
1155	1934	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжек цементных 212-401-0107 толщиной 20 мм/20-60мм,М200/	м^2	232	2 153,0	499 496,0	
1156	1935	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	232	622,0	144 304,0	
1157	1936	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стяжки цементные 212-401-0107 толщиной 20 мм.Устройство	м^2 стяжки	2	2 153,0	4 306,0	
1158	1937	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02272	307 414,0	6 984,0	
1159	1942	6109-0306-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей,количество плит на 1 м^2 до 4 штук	м^2	308,62	24 975,0	7 707 784,0	
1160	1943	231-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012 пиленая,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 1200 мм,толщина 30 мм	м^2	312,6504	14 205,0	4 441 199,0	Казахстан
1161	1944	231-201-0302 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая,полированная,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 500 мм,толщина 20 мм	м^2	2,142	22 751,0	48 733,0	Казахстан
1162	1955	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике,первый слой	м^2	5,48	5 343,0	29 280,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1163	1956	235-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97 ХПП-3,0	$м^2$	6,1376	677,0	4 155,0	Казахстан
1164	1959	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных 212-401-0107 толщиной 20 мм/20-60мм,М200/	$м^2$	8,25	2 153,0	17 762,0	
1165	1960	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	8,25	622,0	5 132,0	
1166	1961	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные 212-401-0107 толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	4,5	2 153,0	9 689,0	
1167	1962	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02221	307 414,0	6 828,0	
1168	1967	6109-0306-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей,количество плит на 1 $м^2$ до 4 штук	$м^2$	19,88	24 975,0	496 503,0	
1169	1968	231-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012 пиленая,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 1200 мм,толщина 30 мм	$м^2$	18,9822	14 205,0	269 642,0	Казахстан
1170	1969	231-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая,полированная,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 500 мм,толщина 20 мм	$м^2$	1,2954	22 751,0	29 472,0	Казахстан
1171	1970	6112-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит,в 1 $м^2$ до 4	$м^2$	6,67	29 078,0	193 950,0	
1172	1971	231-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая,полированная,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 500 мм,толщина 20 мм	$м^2$	6,67	22 751,0	151 749,0	Казахстан
1173	1972	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,2	22 717,0	4 543,0	Казахстан
1174	1984	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике,первый слой	$м^2$	5,84	5 343,0	31 203,0	
1175	1985	235-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97 ХПП-3,0	$м^2$	6,5408	677,0	4 428,0	Казахстан
1176	1988	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных 212-401-0107 толщиной 20 мм/20-60мм,М200/	$м^2$	12,25	2 153,0	26 374,0	
1177	1989	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	12,25	622,0	7 620,0	
1178	1990	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные 212-401-0107 толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	8	2 153,0	17 224,0	
1179	1991	6109-0306-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей,количество плит на 1 $м^2$ до 4 штук	$м^2$	15,18	24 975,0	379 120,0	
1180	1992	231-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012 пиленая,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 1200 мм,толщина 30 мм	$м^2$	14,9226	14 205,0	211 976,0	Казахстан
1181	1993	231-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая,полированная,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 500 мм,толщина 20 мм	$м^2$	0,561	22 751,0	12 763,0	Казахстан
1182	2001	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике,первый слой	$м^2$	3,22	5 343,0	17 204,0	
1183	2002	235-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97 ХПП-3,0	$м^2$	3,6064	677,0	2 442,0	Казахстан
1184	2005	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных 212-401-0107 толщиной 20 мм/20-60мм,М200/	$м^2$	13	2 153,0	27 989,0	
1185	2006	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	13	622,0	8 086,0	
1186	2007	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные 212-401-0107 толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	9,5	2 153,0	20 454,0	
1187	2008	6109-0306-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей,количество плит на 1 $м^2$ до 4 штук	$м^2$	1,6	24 975,0	39 960,03	
1188	2010	231-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая,полированная,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 500 мм,толщина 20 мм	$м^2$	1,632	22 751,0	37 129,56	Казахстан
			Итого по подразделу 38: Навес Н-7/АР-176/				15 626 634	
			Подраздел 40: Навес Н-9/АР-177/					
1189	2020	6108-0501-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Остекление фонарей зенитных,стекло профильное	$м^2$	11,7	8 296,0	97 063,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1190	2021	217-206-0104 РСНБ РК 2022	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм	$м^2$	13,923	3 039,0	42 312,0	
1191	2022	217-206-0304 РСНБ РК 2022	Профиль для поликарбонатных листов торцевой	м	16,5	261,0	4 307,0	
1192	2023	217-206-0305 РСНБ РК 2022	Профиль для поликарбонатных листов приетенный	м	6,1	1 308,0	7 979,0	
1193	2024	217-106-0102 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	3,57	1 372,0	4 898,0	Казахстан
1194	2032	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике,первый слой	$м^2$	4,94	5 343,0	26 394,0	
1195	2033	235-102-0202 РСНБ РК 2022	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97 ХПП-3,0	$м^2$	5,5328	677,0	3 746,0	Казахстан
1196	2036	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжек цементных 212-401-0107 толщиной 20 мм/20-60мм,М200/	$м^2$	12,25	2 153,0	26 374,0	
1197	2037	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	12,25	622,0	7 620,0	
1198	2038	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стяжки цементные 212-401-0107 толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	6	2 153,0	12 918,0	
1199	2039	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01339	307 414,0	4 116,0	
1200	2044	6109-0306-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей,количество плит на 1 $м^2$ до 4 штук	$м^2$	12,77	24 975,0	318 930,62	
1201	2045	231-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012 пиленая,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 1200 мм,толщина 30 мм	$м^2$	11,22	14 205,0	159 379,99	Казахстан
1202	2046	231-201-0302 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая,полированная,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 500 мм,толщина 20 мм	$м^2$	1,8054	22 751,0	41 075,0	Казахстан
1203	2047	6112-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит,в 1 $м^2$ до 4	$м^2$	4,02	29 078,0	116 894,0	
1204	2048	231-201-0302 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая,полированная,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 500 мм,толщина 20 мм	$м^2$	4,02	22 751,0	91 459,0	Казахстан
1205	2049	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,12	22 717,0	2 726,0	Казахстан
1206	2057	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике,первый слой	$м^2$	7,25	5 343,0	38 737,0	
1207	2058	235-102-0202 РСНБ РК 2022	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97 ХПП-3,0	$м^2$	8,12	677,0	5 497,0	Казахстан
1208	2061	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжек цементных 212-401-0107 толщиной 20 мм/20-60мм,М200/	$м^2$	8,25	2 153,0	17 762,0	
1209	2062	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	8,25	622,0	5 132,0	
1210	2063	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стяжки цементные 212-401-0107 толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	15,5	2 153,0	33 372,0	
1211	2064	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05781	307 414,0	17 772,0	
1212	2069	6109-0306-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей,количество плит на 1 $м^2$ до 4 штук	$м^2$	39,94	24 975,0	997 502,0	
1213	2070	231-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012 пиленая,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 1200 мм,толщина 30 мм	$м^2$	34,6392	14 205,0	492 050,0	Казахстан
1214	2071	231-201-0302 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая,полированная,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 500 мм,толщина 20 мм	$м^2$	6,0996	22 751,0	138 772,0	Казахстан
1215	2072	6112-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит,в 1 $м^2$ до 4	$м^2$	17,36	29 078,0	504 794,0	
1216	2073	231-201-0302 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая,полированная,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 500 мм,толщина 20 мм	$м^2$	17,36	22 751,0	394 957,0	Казахстан
1217	2086	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике,первый слой	$м^2$	5,13	5 343,0	27 410,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1218	2087	235-102-0202 РСНБ РК 2022	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97 ХПП-3,0	$м^2$	5,7456	677,0	3 890,0	Казахстан
1219	2090	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжек цементных 212-401-0107 толщиной 20 мм/20-60мм,М200/	$м^2$	11	2 153,0	23 683,0	
1220	2091	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	11	622,0	6 842,0	
1221	2092	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стяжки цементные 212-401-0107 толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	9	2 153,0	19 377,0	
1222	2093	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03796	307 414,0	11 669,0	
1223	2098	6109-0306-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытии из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей,количество плит на 1 $м^2$ до 4 штук	$м^2$	29,28	24 975,0	731 268,0	
1224	2099	231-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012 пиленая,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 1200 мм,толщина 30 мм	$м^2$	27,285	14 205,0	387 583,0	Казахстан
1225	2100	231-201-0302 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая,полированная,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 500 мм,толщина 20 мм	$м^2$	2,5806	22 751,0	58 711,0	Казахстан
1226	2101	6112-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит,в 1 $м^2$ до 4	$м^2$	11,4	29 078,0	331 489,0	
1227	2102	231-201-0302 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая,полированная,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 500 мм,толщина 20 мм	$м^2$	11,4	22 751,0	259 361,0	Казахстан
1228	2103	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,34	22 717,0	7 724,0	Казахстан
1229	2111	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике,первый слой	$м^2$	10,17	5 343,0	54 338,0	
1230	2112	235-102-0202 РСНБ РК 2022	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97 ХПП-3,0	$м^2$	11,3904	677,0	7 711,0	Казахстан
1231	2115	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжек цементных 212-401-0107 толщиной 20 мм/20-60мм,М200/	$м^2$	13	2 153,0	27 989,0	
1232	2116	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	13	622,0	8 086,0	
1233	2117	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стяжки цементные 212-401-0107 толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	27	2 153,0	58 131,0	
1234	2118	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02867	307 414,0	8 814,0	
1235	2123	6109-0306-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытии из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей,количество плит на 1 $м^2$ до 4 штук	$м^2$	44,06	24 975,0	1 100 398,0	
1236	2124	231-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012 пиленая,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 1200 мм,толщина 30 мм	$м^2$	43,1154	14 205,0	612 454,0	Казахстан
1237	2125	231-201-0302 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая,полированная,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 500 мм,толщина 20 мм	$м^2$	1,8258	22 751,0	41 539,0	Казахстан
1238	2126	6112-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит,в 1 $м^2$ до 4	$м^2$	8,61	29 078,0	250 362,0	
1239	2127	231-201-0302 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая,полированная,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 500 мм,толщина 20 мм	$м^2$	8,61	22 751,0	195 886,0	Казахстан
1240	2128	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,26	22 717,0	5 906,0	Казахстан
			Итого по подразделу 40: Навес Н-9/АР-177/				7 855 160	
			Подраздел 41: Навес Н-10/АР-178/					
1241	2131	6108-0501-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Остекление фонарей зенитных,стекло профильное	$м^2$	19,6	8 296,0	162 602,0	
1242	2132	217-206-0104 РСНБ РК 2022	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм	$м^2$	23,324	3 039,0	70 882,0	
1243	2133	217-206-0304 РСНБ РК 2022	Профиль для поликарбонатных листов торцевой	м	24,9	261,0	6 499,0	
1244	2134	217-206-0305 РСНБ РК 2022	Профиль для поликарбонатных листов пристенный	м	9,7	1 308,0	12 688,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1245	2135	217-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	6,77	1 372,0	9 288,0	Казахстан
			Итого по подразделу 41: Навес Н-10/АР-178/				261 959	
			Подраздел 42: Ограждения крылец Огн /АР-179/					
1246	2136	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	18,3	3 290,0	60 207,0	
1247	2137	6106-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление лестницы из угловой и круглой стали	т конструкций	0,10537	148 899,0	15 689,0	
1248	2138	241-109-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	30,7	4 776,0	146 623,0	
1249	2139	241-109-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 15х2,0 мм	м	27,9	2 041,0	56 944,0	
1250	2140	241-109-0307 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 20х2,0 мм	м	15,3	3 877,0	59 318,0	
1251	2141	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00479	291 360,0	1 396,0	
1252	2142	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	6,762349	280,0	1 893,0	
1253	2143	6111-0501-0520 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-110	$м^2$	6,762349	673,0	4 551,0	
1254	2144	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	40	33,0	1 320,0	Казахстан
1255	2145	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	10,2	3 290,0	33 558,0	
1256	2146	6106-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление лестницы из угловой и круглой стали	т конструкций	0,03616	148 899,0	5 384,0	
1257	2147	241-109-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	12,08	4 776,0	57 694,0	
1258	2148	241-109-0307 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 20х2,0 мм	м	2,79	3 877,0	10 817,0	
1259	2149	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00894	291 360,0	2 605,0	
1260	2150	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	2,156482	280,0	604,0	
1261	2151	6111-0501-0520 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-110	$м^2$	2,156482	673,0	1 451,0	
1262	2152	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	62	33,0	2 046,0	Казахстан
1263	2153	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	9	3 290,0	29 610,0	
1264	2154	6106-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление лестницы из угловой и круглой стали	т конструкций	0,09057	148 899,0	13 486,0	
1265	2155	241-109-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	23,1	4 776,0	110 326,0	
1266	2156	241-109-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 15х2,0 мм	м	33,21	2 041,0	67 782,0	
1267	2157	241-109-0307 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 20х2,0 мм	м	9	3 877,0	34 893,0	
1268	2158	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00707	291 360,0	2 060,0	
1269	2159	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	5,746089	280,0	1 609,0	
1270	2160	6111-0501-0520 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-110	$м^2$	5,746089	673,0	3 867,0	
1271	2161	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	60	33,0	1 980,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1272	2162	6106-0304-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	70,8	3 290,0	232 932,0	
1273	2163	6106-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление лестницы из угловой и круглой стали	т конструкций	0,40796	148 899,0	60 745,0	
1274	2164	241-109-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	120,4	4 776,0	575 030,0	
1275	2165	241-109-0205 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 15х2,0 мм	м	108	2 041,0	220 428,0	
1276	2166	241-109-0307 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 20х2,0 мм	м	59,6	3 877,0	231 069,0	
1277	2167	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01852	291 360,0	5 396,0	
1278	2168	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	26,182292	280,0	7 331,0	
1279	2169	6111-0501-0520 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-110	$м^2$	26,182292	673,0	17 621,0	
1280	2170	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	160	33,0	5 280,0	Казахстан
1281	2171	6106-0304-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	59	3 290,0	194 110,0	
1282	2172	6106-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление лестницы из угловой и круглой стали	т конструкций	0,25882	148 899,0	38 538,0	
1283	2173	241-109-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	83,8	4 776,0	400 229,0	
1284	2174	241-109-0205 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 15х2,0 мм	м	54	2 041,0	110 214,0	
1285	2175	241-109-0307 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 20х2,0 мм	м	36	3 877,0	139 572,0	
1286	2176	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00926	291 360,0	2 698,0	
1287	2177	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	16,666714	280,0	4 667,0	
1288	2178	6111-0501-0520 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-110	$м^2$	16,666714	673,0	11 217,0	
1289	2179	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	80	33,0	2 640,0	Казахстан
1290	2180	6106-0304-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	39,9	3 290,0	131 271,0	
1291	2181	6106-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление лестницы из угловой и круглой стали	т конструкций	0,22976	148 899,0	34 211,0	
1292	2182	241-109-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	67,18	4 776,0	320 852,0	
1293	2183	241-109-0205 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 15х2,0 мм	м	60,3	2 041,0	123 072,0	
1294	2184	241-109-0307 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 20х2,0 мм	м	33,42	3 877,0	129 569,0	
1295	2185	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01044	291 360,0	3 042,0	
1296	2186	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	14,745452	280,0	4 129,0	
1297	2187	6111-0501-0520 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-110	$м^2$	14,745452	673,0	9 924,0	
1298	2188	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	88	33,0	2 904,0	Казахстан
1299	2189	6106-0304-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	29	3 290,0	95 410,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1300	2190	6106-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление лестницы из угловой и круглой стали	т конструкций	0,29182	148 899,0	43 452,0	
1301	2191	241-109-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	74,12	4 776,0	353 997,0	
1302	2192	241-109-0205 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 15х2,0 мм	м	107,748	2 041,0	219 914,0	
1303	2193	241-109-0307 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 20х2,0 мм	м	29	3 877,0	112 433,0	
1304	2194	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02276	291 360,0	6 631,0	
1305	2195	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	18,514564	280,0	5 184,0	
1306	2196	6111-0501-0520 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-110	$м^2$	18,514564	673,0	12 460,0	
1307	2197	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	192	33,0	6 336,0	Казахстан
1308	2198	6106-0304-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	8,8	3 290,0	28 952,0	
1309	2199	6106-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление лестницы из угловой и круглой стали	т конструкций	0,08855	148 899,0	13 185,0	
1310	2200	241-109-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	22,9	4 776,0	109 370,0	
1311	2201	241-109-0205 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 15х2,0 мм	м	32,472	2 041,0	66 275,0	
1312	2202	241-109-0307 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 20х2,0 мм	м	8,8	3 877,0	34 118,0	
1313	2203	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00691	291 360,0	2 013,0	
1314	2204	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	5,617985	280,0	1 573,0	
1315	2205	6111-0501-0520 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-110	$м^2$	5,617985	673,0	3 781,0	
1316	2206	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	60	33,0	1 980,0	Казахстан
1317	2207	6106-0304-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	9,4	3 290,0	30 926,0	
1318	2208	6106-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление лестницы из угловой и круглой стали	т конструкций	0,09459	148 899,0	14 084,0	
1319	2209	241-109-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	141,376	4 776,0	675 212,0	
1320	2210	241-109-0205 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 15х2,0 мм	м	34,686	2 041,0	70 794,0	
1321	2211	241-109-0307 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 20х2,0 мм	м	9,4	3 877,0	36 444,0	
1322	2212	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00738	291 360,0	2 150,0	
1323	2213	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	6,001218	280,0	1 680,0	
1324	2214	6111-0501-0520 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-110	$м^2$	6,001218	673,0	4 039,0	
1325	2215	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	64	33,0	2 112,0	Казахстан
1326	2216	6106-0304-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	34,5	3 290,0	113 505,0	
1327	2217	6106-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление лестницы из угловой и круглой стали	т конструкций	0,19867	148 899,0	29 582,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1328	2218	241-109-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	58,06	4 776,0	277 295,0	
1329	2219	241-109-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 15х2,0 мм	м	52,2	2 041,0	106 540,0	
1330	2220	241-109-0307 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 20х2,0 мм	м	28,89	3 877,0	112 007,0	
1331	2221	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00903	291 360,0	2 631,0	
1332	2222	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	12,750109	280,0	3 570,0	
1333	2223	6111-0501-0520 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-110	$м^2$	12,750109	673,0	8 581,0	
1334	2224	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	76	33,0	2 508,0	Казахстан
1335	2225	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	49,5	3 290,0	162 855,0	
1336	2226	6106-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление лестницы из угловой и круглой стали	т конструкций	0,28524	148 899,0	42 472,0	
1337	2227	241-109-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	84,22	4 776,0	402 235,0	
1338	2228	241-109-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 15х2,0 мм	м	74,7	2 041,0	152 463,0	
1339	2229	241-109-0307 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 20х2,0 мм	м	41,68	3 877,0	161 593,0	
1340	2230	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01295	291 360,0	3 773,0	
1341	2231	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	18,306273	280,0	5 126,0	
1342	2232	6111-0501-0520 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-110	$м^2$	18,306273	673,0	12 320,0	
1343	2233	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	112	33,0	3 696,0	Казахстан
1344	2234	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	16,8	3 290,0	55 272,0	
1345	2235	6106-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление лестницы из угловой и круглой стали	т конструкций	0,16906	148 899,0	25 173,0	
1346	2236	241-109-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	43,12	4 776,0	205 941,0	
1347	2237	241-109-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 15х2,0 мм	м	61,992	2 041,0	126 526,0	
1348	2238	241-109-0307 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 20х2,0 мм	м	16,8	3 877,0	65 134,0	
1349	2239	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01319	291 360,0	3 843,0	
1350	2240	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	10,725937	280,0	3 003,0	
1351	2241	6111-0501-0520 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-110	$м^2$	10,725937	673,0	7 219,0	
1352	2242	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	112	33,0	3 696,0	Казахстан
1353	2243	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	6,6	3 290,0	21 714,0	
1354	2244	6106-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление лестницы из угловой и круглой стали	т конструкций	0,06641	148 899,0	9 888,0	
1355	2245	241-109-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	16,94	4 776,0	80 905,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1356	2246	241-109-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 15х2,0 мм	м	24,354	2 041,0	49 707,0	
1357	2247	241-109-0307 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 20х2,0 мм	м	6,6	3 877,0	25 588,0	
1358	2248	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00518	291 360,0	1 509,0	
1359	2249	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	4,213382	280,0	1 180,0	
1360	2250	6111-0501-0520 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-110	$м^2$	4,213382	673,0	2 836,0	
1361	2251	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	44	33,0	1 452,0	Казахстан
1362	2252	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	12,7	3 290,0	41 783,0	
1363	2253	6106-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление лестницы из угловой и круглой стали	т конструкций	0,1278	148 899,0	19 029,0	
1364	2254	241-109-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	32,44	4 776,0	154 933,0	
1365	2255	241-109-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 15х2,0 мм	м	47,232	2 041,0	96 401,0	
1366	2256	241-109-0307 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 20х2,0 мм	м	12,7	3 877,0	49 238,0	
1367	2257	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00997	291 360,0	2 905,0	
1368	2258	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	8,108235	280,0	2 270,0	
1369	2259	6111-0501-0520 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-110	$м^2$	8,108235	673,0	5 457,0	
1370	2260	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	84	33,0	2 772,0	Казахстан
1371	2261	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	8	3 290,0	26 320,0	
1372	2262	6106-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление лестницы из угловой и круглой стали	т конструкций	0,02934	148 899,0	4 369,0	
1373	2263	241-109-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	9,88	4 776,0	47 187,0	
1374	2264	241-109-0307 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 20х2,0 мм	м	2,17	3 877,0	8 413,0	
1375	2265	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00722	291 360,0	2 104,0	
1376	2266	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,750518	280,0	490,0	
1377	2267	6111-0501-0520 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-110	$м^2$	1,750518	673,0	1 178,0	
1378	2268	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	50	33,0	1 650,0	Казахстан
1379	2269	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	42,6	3 290,0	140 154,0	
1380	2270	6106-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление лестницы из угловой и круглой стали	т конструкций	0,24544	148 899,0	36 546,0	
1381	2271	241-109-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	72,36	4 776,0	345 591,0	
1382	2272	241-109-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 15х2,0 мм	м	64,8	2 041,0	132 257,0	
1383	2273	241-109-0307 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 20х2,0 мм	м	35,84	3 877,0	138 952,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1384	2274	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01114	291 360,0	3 246,0	
1385	2275	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	15,752038	280,0	4 411,0	
1386	2276	6111-0501-0520 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-110	м^2	15,752038	673,0	10 601,0	
1387	2277	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	96	33,0	3 168,0	Казахстан
1388	2278	6106-0304-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	79,8	3 290,0	262 542,0	
1389	2279	6106-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление лестницы из угловой и круглой стали	т конструкций	0,45952	148 899,0	68 422,0	
1390	2280	241-109-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	134,36	4 776,0	641 703,0	
1391	2281	241-109-0205 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 15х2,0 мм	м	120,6	2 041,0	246 145,0	
1392	2282	241-109-0307 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 20х2,0 мм	м	66,84	3 877,0	259 139,0	
1393	2283	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02088	291 360,0	6 084,0	
1394	2284	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	29,490904	280,0	8 257,0	
1395	2285	6111-0501-0520 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-110	м^2	29,490904	673,0	19 847,0	
1396	2286	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	176	33,0	5 808,0	Казахстан
1397	2287	6106-0304-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	19,4	3 290,0	63 826,0	
1398	2288	6106-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление лестницы из угловой и круглой стали	т конструкций	0,26353	148 899,0	39 239,0	
1399	2289	241-109-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	49,48	4 776,0	236 316,0	
1400	2290	241-109-0205 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 15х2,0 мм	м	71,586	2 041,0	146 107,0	
1401	2291	241-109-0307 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 20х2,0 мм	м	19,4	3 877,0	75 214,0	
1402	2292	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01523	291 360,0	4 437,0	
1403	2293	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	16,839481	280,0	4 715,0	
1404	2294	6111-0501-0520 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-110	м^2	16,839481	673,0	11 333,0	
1405	2295	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	128	33,0	4 224,0	Казахстан
1406	2296	6106-0304-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	12,2	3 290,0	40 138,0	
1407	2297	6106-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление лестницы из угловой и круглой стали	т конструкций	0,0424	148 899,0	6 313,0	
1408	2298	241-109-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	14,08	4 776,0	67 246,0	
1409	2299	241-109-0307 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 20х2,0 мм	м	3,1	3 877,0	12 019,0	
1410	2300	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01052	291 360,0	3 065,0	
1411	2301	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	2,52778	280,0	708,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1412	2302	6111-0501-0520 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-110	м^2	2,52778	673,0	1 701,0	
1413	2303	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	68	33,0	2 244,0	Казахстан
1414	2304	6106-0304-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	8,9	3 290,0	29 281,0	
1415	2305	6106-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление лестницы из угловой и круглой стали	т конструкций	0,08955	148 899,0	13 334,0	
1416	2306	241-109-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	23	4 776,0	109 848,0	
1417	2307	241-109-0205 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 15х2,0 мм	м	33,21	2 041,0	67 782,0	
1418	2308	241-109-0307 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 20х2,0 мм	м	8,9	3 877,0	34 505,0	
1419	2309	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00699	291 360,0	2 037,0	
1420	2310	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	5,681385	280,0	1 591,0	
1421	2311	6111-0501-0520 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-110	м^2	5,681385	673,0	3 824,0	
1422	2312	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	36	33,0	1 188,0	Казахстан
1423	2313	6106-0304-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	46,2	3 290,0	151 998,0	
1424	2314	6106-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление лестницы из угловой и круглой стали	т конструкций	0,2662	148 899,0	39 637,0	
1425	2315	241-109-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	78,44	4 776,0	374 629,0	
1426	2316	241-109-0205 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 15х2,0 мм	м	69,3	2 041,0	141 441,0	
1427	2317	241-109-0307 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 20х2,0 мм	м	38,86	3 877,0	150 660,0	
1428	2318	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01209	291 360,0	3 523,0	
1429	2319	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	17,084215	280,0	4 784,0	
1430	2320	6111-0501-0520 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-110	м^2	17,084215	673,0	11 498,0	
1431	2321	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	104	33,0	3 432,0	Казахстан
1432	2322	6106-0304-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	40,5	3 290,0	133 245,0	
1433	2323	6106-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление лестницы из угловой и круглой стали	т конструкций	0,17782	148 899,0	26 477,0	
1434	2324	241-109-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	57,86	4 776,0	276 339,0	
1435	2325	241-109-0205 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 15х2,0 мм	м	36,9	2 041,0	75 313,0	
1436	2326	241-109-0307 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 20х2,0 мм	м	24,88	3 877,0	96 460,0	
1437	2327	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00636	291 360,0	1 853,0	
1438	2328	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	11,450764	280,0	3 206,0	
1439	2329	6111-0501-0520 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-110	м^2	11,450764	673,0	7 706,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1440	2330	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	56	33,0	1 848,0	Казахстан
1441	2331	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	24	3 290,0	78 960,0	
1442	2332	6106-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление лестницы из угловой и круглой стали	т конструкций	0,13813	148 899,0	20 567,0	
1443	2333	241-109-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	40,12	4 776,0	191 613,0	
1444	2334	241-109-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 15х2,0 мм	м	36	2 041,0	73 476,0	
1445	2335	241-109-0307 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 20х2,0 мм	м	20,03	3 877,0	77 656,0	
1446	2336	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00628	291 360,0	1 830,0	
1447	2337	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	8,864776	280,0	2 482,0	
1448	2338	6111-0501-0520 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-110	$м^2$	8,864776	673,0	5 966,0	
1449	2339	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	52	33,0	1 716,0	Казахстан
1450	2340	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	3,7	3 290,0	12 173,0	
1451	2341	6106-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление лестницы из угловой и круглой стали	т конструкций	0,03722	148 899,0	5 542,0	
1452	2342	241-109-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	9,34	4 776,0	44 608,0	
1453	2343	241-109-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 15х2,0 мм	м	14,022	2 041,0	28 619,0	
1454	2344	241-109-0307 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 20х2,0 мм	м	3,7	3 877,0	14 345,0	
1455	2345	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0029	291 360,0	845,0	
1456	2346	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	2,361494	280,0	661,0	
1457	2347	6111-0501-0520 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-110	$м^2$	2,361494	673,0	1 589,0	
1458	2348	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	15	33,0	495,0	Казахстан
1459	2349	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	4,3	3 290,0	14 147,0	
1460	2350	6106-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление лестницы из угловой и круглой стали	т конструкций	0,04328	148 899,0	6 444,0	
1461	2351	241-109-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	10,88	4 776,0	51 963,0	
1462	2352	241-109-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 15х2,0 мм	м	16,236	2 041,0	33 138,0	
1463	2353	241-109-0307 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 20х2,0 мм	м	4,3	3 877,0	16 671,0	
1464	2354	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00338	291 360,0	985,0	
1465	2355	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	2,745806	280,0	769,0	
1466	2356	6111-0501-0520 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-110	$м^2$	2,745806	673,0	1 848,0	
1467	2357	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	17	33,0	561,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1468	2358	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	5,9	3 290,0	19 411,0	
1469	2359	6106-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление лестницы из угловой и круглой стали	т конструкций	0,02057	148 899,0	3 063,0	
1470	2360	241-109-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	6,84	4 776,0	32 668,0	
1471	2361	241-109-0307 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 20х2,0 мм	м	1,55	3 877,0	6 009,0	
1472	2362	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0051	291 360,0	1 486,0	
1473	2363	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,226414	280,0	343,0	
1474	2364	6111-0501-0520 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-110	$м^2$	1,226414	673,0	825,0	
1475	2365	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	34	33,0	1 122,0	Казахстан
1476	2366	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	3	3 290,0	9 870,0	
1477	2367	6106-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление лестницы из угловой и круглой стали	т конструкций	0,01157	148 899,0	1 723,0	
1478	2368	241-109-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	3,94	4 776,0	18 817,0	
1479	2369	241-109-0307 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 20х2,0 мм	м	0,775	3 877,0	3 005,0	
1480	2370	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00283	291 360,0	825,0	
1481	2371	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,690689	280,0	193,0	
1482	2372	6111-0501-0520 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-110	$м^2$	0,690689	673,0	465,0	
1483	2373	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	19	33,0	627,0	Казахстан
1484	2374	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	47,4	3 290,0	155 946,0	
1485	2375	6106-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление лестницы из угловой и круглой стали	т конструкций	0,27298	148 899,0	40 646,0	
1486	2376	241-109-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	79,64	4 776,0	380 361,0	
1487	2377	241-109-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 15х2,0 мм	м	71,1	2 041,0	145 115,0	
1488	2378	241-109-0307 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 20х2,0 мм	м	39,66	3 877,0	153 762,0	
1489	2379	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0124	291 360,0	3 613,0	
1490	2380	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	17,519296	280,0	4 905,0	
1491	2381	6111-0501-0520 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-110	$м^2$	17,519296	673,0	11 790,0	
1492	2382	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	104	33,0	3 432,0	Казахстан
1493	2383	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	36,3	3 290,0	119 427,0	
1494	2384	6106-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление лестницы из угловой и круглой стали	т конструкций	0,20903	148 899,0	31 124,0	
1495	2385	241-109-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	61,1	4 776,0	291 814,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1496	2386	241-109-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 15х2,0 мм	м	54,9	2 041,0	112 051,0	
1497	2387	241-109-0307 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 20х2,0 мм	м	30,4	3 877,0	117 861,0	
1498	2388	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0095	291 360,0	2 768,0	
1499	2389	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	13,415006	280,0	3 756,0	
1500	2390	6111-0501-0520 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-110	$м^2$	13,415006	673,0	9 028,0	
1501	2391	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	80	33,0	2 640,0	Казахстан
1502	2392	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	21,6	3 290,0	71 064,0	
1503	2393	6106-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление лестницы из угловой и круглой стали	т конструкций	0,12441	148 899,0	18 525,0	
1504	2394	241-109-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	36,48	4 776,0	174 228,0	
1505	2395	241-109-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 15х2,0 мм	м	32,4	2 041,0	66 128,0	
1506	2396	241-109-0307 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 20х2,0 мм	м	18,12	3 877,0	70 251,0	
1507	2397	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00565	291 360,0	1 646,0	
1508	2398	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	7,984407	280,0	2 236,0	
1509	2399	6111-0501-0520 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-110	$м^2$	7,984407	673,0	5 374,0	
1510	2400	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	48	33,0	1 584,0	Казахстан
1511	2401	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	29,7	3 290,0	97 713,0	
1512	2402	6106-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление лестницы из угловой и круглой стали	т конструкций	0,1712	148 899,0	25 492,0	
1513	2403	241-109-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	50,78	4 776,0	242 525,0	
1514	2404	241-109-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 15х2,0 мм	м	45	2 041,0	91 845,0	
1515	2405	241-109-0307 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 20х2,0 мм	м	25,07	3 877,0	97 196,0	
1516	2406	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00777	291 360,0	2 264,0	
1517	2407	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	10,987415	280,0	3 076,0	
1518	2408	6111-0501-0520 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-110	$м^2$	10,987415	673,0	7 395,0	
1519	2409	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	68	33,0	2 244,0	Казахстан
1520	2410	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	65,1	3 290,0	214 179,0	
1521	2411	6106-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление лестницы из угловой и круглой стали	т конструкций	0,37491	148 899,0	55 824,0	
1522	2412	241-109-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	109,74	4 776,0	524 118,0	
1523	2413	241-109-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 15х2,0 мм	м	98,1	2 041,0	200 222,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1524	2414	241-109-0307 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 20х2,0 мм	м	54,56	3 877,0	211 529,0	
1525	2415	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01703	291 360,0	4 962,0	
1526	2416	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	24,060957	280,0	6 737,0	
1527	2417	6111-0501-0520 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-110	$м^2$	24,060957	673,0	16 193,0	
1528	2418	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	144	33,0	4 752,0	Казахстан
1529	2419	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	69,6	3 290,0	228 984,0	
1530	2420	6106-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление лестницы из угловой и круглой стали	т конструкций	0,40096	148 899,0	59 703,0	
1531	2421	241-109-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	117,96	4 776,0	563 377,0	
1532	2422	241-109-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 15х2,0 мм	м	104,4	2 041,0	213 080,0	
1533	2423	241-109-0307 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 20х2,0 мм	м	58,49	3 877,0	226 766,0	
1534	2424	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01821	291 360,0	5 306,0	
1535	2425	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	25,732867	280,0	7 205,0	
1536	2426	6111-0501-0520 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-110	$м^2$	25,732867	673,0	17 318,0	
1537	2427	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	156	33,0	5 148,0	Казахстан
1538	2428	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	11,1	3 290,0	36 519,0	
1539	2429	6106-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление лестницы из угловой и круглой стали	т конструкций	0,06387	148 899,0	9 510,0	
1540	2430	241-109-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	18,54	4 776,0	88 547,0	
1541	2431	241-109-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 15х2,0 мм	м	17,1	2 041,0	34 901,0	
1542	2432	241-109-0307 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 20х2,0 мм	м	9,26	3 877,0	35 901,0	
1543	2433	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0029	291 360,0	845,0	
1544	2434	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	4,099074	280,0	1 148,0	
1545	2435	6111-0501-0520 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-110	$м^2$	4,099074	673,0	2 759,0	
1546	2436	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	24	33,0	792,0	Казахстан
1547	2437	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	48	3 290,0	157 920,0	
1548	2438	6106-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление лестницы из угловой и круглой стали	т конструкций	0,27655	148 899,0	41 178,0	
1549	2439	241-109-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	81,48	4 776,0	389 148,0	
1550	2440	241-109-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 15х2,0 мм	м	72	2 041,0	146 952,0	
1551	2441	241-109-0307 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 20х2,0 мм	м	40,37	3 877,0	156 514,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1552	2442	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01256	291 360,0	3 659,0	
1553	2443	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	17,74846	280,0	4 970,0	
1554	2444	6111-0501-0520 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-110	м^2	17,74846	673,0	11 945,0	
1555	2445	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	108	33,0	3 564,0	Казахстан
1556	2446	6106-0304-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	30,6	3 290,0	100 674,0	
1557	2447	6106-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление лестницы из угловой и круглой стали	т конструкций	0,17625	148 899,0	26 243,0	
1558	2448	241-109-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	51,68	4 776,0	246 824,0	
1559	2449	241-109-0205 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 15х2,0 мм	м	45,9	2 041,0	93 682,0	
1560	2450	241-109-0307 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 20х2,0 мм	м	25,67	3 877,0	99 523,0	
1561	2451	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00801	291 360,0	2 334,0	
1562	2452	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	11,311275	280,0	3 167,0	
1563	2453	6111-0501-0520 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-110	м^2	11,311275	673,0	7 612,0	
1564	2454	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	68	33,0	2 244,0	Казахстан
1565	2455	6106-0304-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	6,1	3 290,0	20 069,0	
1566	2456	6106-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление лестницы из угловой и круглой стали	т конструкций	0,0212	148 899,0	3 157,0	
1567	2457	241-109-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	7,04	4 776,0	33 623,0	
1568	2458	241-109-0307 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 20х2,0 мм	м	1,55	3 877,0	6 009,0	
1569	2459	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00526	291 360,0	1 533,0	
1570	2460	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	1,26389	280,0	354,0	
1571	2461	6111-0501-0520 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-110	м^2	1,26389	673,0	851,0	
1572	2462	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	34	33,0	1 122,0	Казахстан
1573	2463	6106-0304-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	8,6	3 290,0	28 294,0	
1574	2464	6106-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление лестницы из угловой и круглой стали	т конструкций	0,08656	148 899,0	12 889,0	
1575	2465	241-109-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	21,76	4 776,0	103 926,0	
1576	2466	241-109-0205 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 15х2,0 мм	м	32,472	2 041,0	66 275,0	
1577	2467	241-109-0307 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 20х2,0 мм	м	2,17	3 877,0	8 413,0	
1578	2468	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00676	291 360,0	1 970,0	
1579	2469	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	5,491612	280,0	1 538,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1580	2470	6111-0501-0520 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-110	м^2	5,491612	673,0	3 696,0	
1581	2471	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	56	33,0	1 848,0	Казахстан
1582	2472	6106-0304-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	21,9	3 290,0	72 051,0	
1583	2473	6106-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление лестницы из угловой и круглой стали	т конструкций	0,12608	148 899,0	18 773,0	
1584	2474	241-109-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	36,78	4 776,0	175 661,0	
1585	2475	241-109-0205 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 15х2,0 мм	м	33,3	2 041,0	67 965,0	
1586	2476	241-109-0307 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 20х2,0 мм	м	18,32	3 877,0	71 027,0	
1587	2477	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00573	291 360,0	1 669,0	
1588	2478	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	8,091491	280,0	2 266,0	
1589	2479	6111-0501-0520 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-110	м^2	8,091491	673,0	5 446,0	
1590	2480	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	48	33,0	1 584,0	Казахстан
1591	2481	6106-0304-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	18	3 290,0	59 220,0	
1592	2482	6106-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление лестницы из угловой и круглой стали	т конструкций	0,10368	148 899,0	15 438,0	
1593	2483	241-109-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	30,4	4 776,0	145 190,0	
1594	2484	241-109-0205 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 15х2,0 мм	м	27	2 041,0	55 107,0	
1595	2485	241-109-0307 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 20х2,0 мм	м	15,1	3 877,0	58 543,0	
1596	2486	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00471	291 360,0	1 372,0	
1597	2487	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	6,653961	280,0	1 863,0	
1598	2488	6111-0501-0520 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-110	м^2	6,653961	673,0	4 478,0	
1599	2489	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	40	33,0	1 320,0	Казахстан
1600	2490	6106-0304-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	42	3 290,0	138 180,0	
1601	2491	6106-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление лестницы из угловой и круглой стали	т конструкций	0,24208	148 899,0	36 045,0	
1602	2492	241-109-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	71,76	4 776,0	342 726,0	
1603	2493	241-109-0205 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 15х2,0 мм	м	63	2 041,0	128 583,0	
1604	2494	241-109-0307 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 20х2,0 мм	м	35,44	3 877,0	137 401,0	
1605	2495	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01098	291 360,0	3 199,0	
1606	2496	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	15,536566	280,0	4 350,0	
1607	2497	6111-0501-0520 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-110	м^2	15,536566	673,0	10 456,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1608	2498	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	96	33,0	3 168,0	Казахстан
1609	2499	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	25,5	3 290,0	83 895,0	
1610	2500	6106-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление лестницы из угловой и круглой стали	т конструкций	0,14682	148 899,0	21 861,0	
1611	2501	241-109-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	42,86	4 776,0	204 699,0	
1612	2502	241-109-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 15х2,0 мм	м	38,7	2 041,0	78 987,0	
1613	2503	241-109-0307 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 20х2,0 мм	м	21,34	3 877,0	82 735,0	
1614	2504	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00667	291 360,0	1 943,0	
1615	2505	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	9,422589	280,0	2 638,0	
1616	2506	6111-0501-0520 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-110	м^2	9,422589	673,0	6 341,0	
1617	2507	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	56	33,0	1 848,0	Казахстан
1618	2508	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	12,4	3 290,0	40 796,0	
1619	2509	6106-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление лестницы из угловой и круглой стали	т конструкций	0,043	148 899,0	6 403,0	
1620	2510	241-109-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	14,28	4 776,0	68 201,0	
1621	2511	241-109-0307 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 20х2,0 мм	м	3,1	3 877,0	12 019,0	
1622	2512	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01068	291 360,0	3 112,0	
1623	2513	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	2,5633	280,0	718,0	
1624	2514	6111-0501-0520 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-110	м^2	2,5633	673,0	1 725,0	
1625	2515	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	68	33,0	2 244,0	Казахстан
1626	2516	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	8,2	3 290,0	26 978,0	
1627	2517	6106-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление лестницы из угловой и круглой стали	т конструкций	0,08251	148 899,0	12 286,0	
1628	2518	241-109-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	21,36	4 776,0	102 015,0	
1629	2519	241-109-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 15х2,0 мм	м	30,258	2 041,0	61 757,0	
1630	2520	241-109-0307 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 20х2,0 мм	м	8,2	3 877,0	31 791,0	
1631	2521	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00644	291 360,0	1 876,0	
1632	2522	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	5,234752	280,0	1 466,0	
1633	2523	6111-0501-0520 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-110	м^2	5,234752	673,0	3 523,0	
1634	2524	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	56	33,0	1 848,0	Казахстан
1635	2525	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	8,2	3 290,0	26 978,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1636	2526	6106-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление лестницы из угловой и круглой стали	т конструкций	0,08251	148 899,0	12 286,0	
1637	2527	241-109-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	21,36	4 776,0	102 015,0	
1638	2528	241-109-0205 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 15х2,0 мм	м	30,258	2 041,0	61 757,0	
1639	2529	241-109-0307 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 20х2,0 мм	м	8,2	3 877,0	31 791,0	
1640	2530	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00644	291 360,0	1 876,0	
1641	2531	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	5,234752	280,0	1 466,0	
1642	2532	6111-0501-0520 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-110	$м^2$	5,234752	673,0	3 523,0	
1643	2533	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	56	33,0	1 848,0	Казахстан
1644	2534	6106-0304-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	7,5	3 290,0	24 675,0	
1645	2535	6106-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление лестницы из угловой и круглой стали	т конструкций	0,04315	148 899,0	6 425,0	
1646	2536	241-109-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	12,46	4 776,0	59 509,0	
1647	2537	241-109-0205 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 15х2,0 мм	м	11,7	2 041,0	23 880,0	
1648	2538	241-109-0307 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 20х2,0 мм	м	6,24	3 877,0	24 192,0	
1649	2539	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00196	291 360,0	571,0	
1650	2540	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	2,76928	280,0	775,0	
1651	2541	6111-0501-0520 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-110	$м^2$	2,76928	673,0	1 864,0	
1652	2542	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	16	33,0	528,0	Казахстан
			Итого по подразделу 42: Ограждения крылец Огн /АР-179/				24 023 639	
			Подраздел 43: Вентшахты /АР-183,184/					
1653	2601	1109-0507-0101 РСНБ РК 2024	Каркасы и стволы вытяжных,вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м.Монтаж	т	3,27312	279 003,0	913 210,0	
1654	2602	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,85734	451 620,0	387 192,0	
1655	2603	214-201-0202 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм	т	2,04192	345 010,0	704 483,0	
1656	2604	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,31068	367 142,0	114 064,0	
1657	2605	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	122,055588	280,0	34 176,0	
1658	2606	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	122,055588	206,0	25 143,0	
1659	2610	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на	$м^3$ изоляции	6,12	100 590,0	615 611,0	
1660	2611	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	6,6096	51 706,0	341 756,0	Казахстан
1661	2616	1109-0507-0101 РСНБ РК 2024	Каркасы и стволы вытяжных,вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м.Монтаж	т	0,35418	279 003,0	98 817,0	
1662	2617	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,04559	451 620,0	20 589,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1663	2618	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм	т	0,14458	345 010,0	49 882,0	
1664	2619	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,02949	367 142,0	10 827,0	
1665	2622	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0845	345 010,0	29 153,0	
1666	2623	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	11,813599	280,0	3 308,0	
1667	2624	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	11,813599	206,0	2 434,0	
1668	2628	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на	$м^3$ изоляции	0,71	100 590,0	71 419,0	
1669	2629	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 100-110	$м^3$	0,7668	51 706,0	39 648,0	Казахстан
1670	2635	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/.Устройство	$м^2$ покрытия	3,8	2 694,0	10 237,0	
1671	2636	224-102-0909 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 1 мм	$м^2$	3,8	5 641,0	21 436,0	
1672	2647	1109-0507-0101 *РСНБ РК 2024*	Каркасы и стволы вытяжных,вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м.Монтаж	т	1,78871	279 003,0	499 055,0	
1673	2648	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,27929	451 620,0	126 133,0	
1674	2649	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм	т	0,81697	345 010,0	281 863,0	
1675	2650	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,18337	367 142,0	67 323,0	
1676	2653	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм	т	0,50908	345 010,0	175 638,0	
1677	2654	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	68,652287	280,0	19 223,0	
1678	2655	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	68,652287	206,0	14 142,0	
1679	2659	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на	$м^3$ изоляции	4,07	100 590,0	409 401,0	
1680	2660	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 100-110	$м^3$	4,3956	51 706,0	227 279,0	Казахстан
1681	2661	6112-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей,крупность зерна до 1,5 мм	$м^2$	76,34	3 295,0	251 540,22	
1682	2662	232-503-0502 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм	кг	190,85	162,0	30 917,78	Казахстан
1683	2678	1109-0507-0101 *РСНБ РК 2024*	Каркасы и стволы вытяжных,вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м.Монтаж	т	1,05528	279 003,0	294 426,0	
1684	2679	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,16512	451 620,0	74 571,0	
1685	2680	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм	т	0,48024	345 010,0	165 688,0	
1686	2681	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,10812	367 142,0	39 695,0	
1687	2684	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм	т	0,3018	345 010,0	104 124,0	
1688	2685	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	40,456812	280,0	11 328,0	
1689	2686	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	40,456812	206,0	8 334,0	
1690	2690	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на	$м^3$ изоляции	2,46	100 590,0	247 451,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1691	2691	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	2,6568	51 706,0	137 373,0	Казахстан
1692	2692	6112-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей,крупность зерна до 1,5 мм	$м^2$	53,76	3 295,0	177 139,0	
1693	2693	232-503-0502 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм	кг	134,4	162,0	21 773,0	Казахстан
1694	2710	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,05718	451 620,0	25 824,0	
1695	2711	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм	т	0,16586	345 010,0	57 223,0	
1696	2715	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм	т	0,10462	345 010,0	36 095,0	
1697	2716	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	13,987298	280,0	3 916,0	
1698	2717	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	13,987298	206,0	2 881,0	
1699	2721	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на	$м^3$ изоляции	0,86	100 590,0	86 507,0	
1700	2722	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	0,9288	51 706,0	48 025,0	Казахстан
1701	2723	6112-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей,крупность зерна до 1,5 мм	$м^2$	18,7	3 295,0	61 616,0	
1702	2724	232-503-0502 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм	кг	46,75	162,0	7 574,0	Казахстан
1703	2749	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на	$м^3$ изоляции	1,96	100 590,0	197 156,0	
1704	2750	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	2,1168	51 706,0	109 451,0	Казахстан
1705	2751	6112-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей,крупность зерна до 1,5 мм	$м^2$	23,87	3 295,0	78 652,0	
1706	2752	232-503-0502 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм	кг	59,675	162,0	9 667,0	Казахстан
1707	2764	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на	$м^3$ изоляции	3,96	100 590,0	398 336,0	
1708	2765	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	4,2768	51 706,0	221 136,0	Казахстан
1709	2766	6112-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей,крупность зерна до 1,5 мм	$м^2$	48,42	3 295,0	159 544,0	
1710	2767	232-503-0502 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм	кг	121,05	162,0	19 610,0	Казахстан
1711	2782	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на	$м^3$ изоляции	0,54	100 590,0	54 319,0	
1712	2783	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	0,5832	51 706,0	30 155,0	Казахстан
1713	2784	6112-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей,крупность зерна до 1,5 мм	$м^2$	11,88	3 295,0	39 145,0	
1714	2785	232-503-0502 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм	кг	29,7	162,0	4 811,0	Казахстан
1715	2813	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на	$м^3$ изоляции	2,88	100 590,0	289 699,0	
1716	2814	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	3,1104	51 706,0	160 826,0	Казахстан
1717	2815	6112-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей,крупность зерна до 1,5 мм	$м^2$	63,52	3 295,0	209 298,0	
1718	2816	232-503-0502 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм	кг	158,8	162,0	25 726,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1719	2844	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на	м^3 изоляции	2,52	100 590,0	253 487,0	
1720	2845	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 100-110	м^3	2,7216	51 706,0	140 723,0	Казахстан
1721	2846	6112-0201-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей,крупность зерна до 1,5 мм	м^2	55,54	3 295,0	183 004,0	
1722	2847	232-503-0502 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм	кг	138,85	162,0	22 494,0	Казахстан
1723	2875	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на	м^3 изоляции	1,24	100 590,0	124 732,0	
1724	2876	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 100-110	м^3	1,3392	51 706,0	69 245,0	Казахстан
1725	2877	6112-0201-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей,крупность зерна до 1,5 мм	м^2	27,27	3 295,0	89 855,0	
1726	2878	232-503-0502 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм	кг	68,175	162,0	11 044,0	Казахстан
1727	2906	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на	м^3 изоляции	0,37	100 590,0	37 218,0	
1728	2907	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 100-110	м^3	0,3996	51 706,0	20 662,0	Казахстан
1729	2908	6112-0201-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей,крупность зерна до 1,5 мм	м^2	8,09	3 295,0	26 657,0	
1730	2909	232-503-0502 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм	кг	20,225	162,0	3 276,0	Казахстан
1731	2930	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на	м^3 изоляции	6,69	100 590,0	672 947,0	
1732	2931	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 100-110	м^3	7,2252	51 706,0	373 586,0	Казахстан
1733	2943	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на	м^3 изоляции	0,48	100 590,0	48 283,0	
1734	2944	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 100-110	м^3	0,5184	51 706,0	26 804,0	Казахстан
1735	2945	6112-0201-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей,крупность зерна до 1,5 мм	м^2	10,46	3 295,0	34 466,0	
1736	2946	232-503-0502 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм	кг	26,15	162,0	4 236,0	Казахстан
1737	2962	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на	м^3 изоляции	0,62	100 590,0	62 366,0	
1738	2963	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 100-110	м^3	0,6696	51 706,0	34 622,0	Казахстан
1739	2964	6112-0201-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей,крупность зерна до 1,5 мм	м^2	13,48	3 295,0	44 417,0	
1740	2965	232-503-0502 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм	кг	33,7	162,0	5 459,0	Казахстан
1741	2990	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на	м^3 изоляции	1,14	100 590,0	114 673,0	
1742	2991	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 100-110	м^3	1,2312	51 706,0	63 660,0	Казахстан
1743	2992	6112-0201-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей,крупность зерна до 1,5 мм	м^2	24,84	3 295,0	81 848,0	
1744	2993	232-503-0502 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм	кг	62,1	162,0	10 060,0	Казахстан
1745	3005	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на	м^3 изоляции	1,52	100 590,0	152 897,0	
1746	3006	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 100-110	м^3	1,6416	51 706,0	84 881,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1747	3007	6112-0201-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей,крупность зерна до 1,5 мм	м^2	33,12	3 295,0	109 130,0	
1748	3008	232-503-0502 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм	кг	82,8	162,0	13 414,0	Казахстан
1749	3023	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на	м^3 изоляции	0,92	100 590,0	92 543,0	
1750	3024	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м^3	0,9936	51 706,0	51 375,0	Казахстан
1751	3025	6112-0201-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей,крупность зерна до 1,5 мм	м^2	20,26	3 295,0	66 757,0	
1752	3026	232-503-0502 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм	кг	50,65	162,0	8 205,0	Казахстан
1753	3051	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на	м^3 изоляции	0,6	100 590,0	60 354,0	
1754	3052	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м^3	0,648	51 706,0	33 505,0	Казахстан
1755	3053	6112-0201-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей,крупность зерна до 1,5 мм	м^2	13,21	3 295,0	43 527,0	
1756	3054	232-503-0502 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм	кг	33,025	162,0	5 350,0	Казахстан
			Итого по подразделу 43: Вентшахты /АР-183,184/				12 496 756	
			Подраздел 44: Опознавательные знаки /АР-199/					
1757	3057	6112-0304-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Оклейка поверхности самоклеящейся поливинилхлоридной пленкой,по штукатурке и бетону	м^2	70	5 701,0	399 070,0	
1758	3058	251-103-0401 РСНБ РК 2022	Пленка светоотражающая и световозвращающая для дорожных знаков	м^2	70	3 086,0	216 020,0	
			Итого по подразделу 44: Опознавательные знаки /АР-199/				615 090	
			Подраздел 45: Опознавательные знаки /АР-200/					
1759	3059	6112-0304-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Оклейка поверхности самоклеящейся поливинилхлоридной пленкой,по штукатурке и бетону	м^2	153,19	5 701,0	873 336,0	
1760	3060	251-103-0401 РСНБ РК 2022	Пленка светоотражающая и световозвращающая для дорожных знаков	м^2	153,19	3 086,0	472 744,0	
			Итого по подразделу 45: Опознавательные знаки /АР-200/				1 346 080	
			Подраздел 46: Опознавательные знаки /АР-201/					
1761	3061	6112-0304-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Оклейка поверхности самоклеящейся поливинилхлоридной пленкой,по штукатурке и бетону	м^2	150,81	5 701,0	859 768,0	
1762	3062	251-103-0401 РСНБ РК 2022	Пленка светоотражающая и световозвращающая для дорожных знаков	м^2	150,81	3 086,0	465 400,0	
			Итого по подразделу 46: Опознавательные знаки /АР-201/				1 325 168	
			Подраздел 47: Опознавательные знаки /АР-202/					
1763	3063	6112-0304-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Оклейка поверхности самоклеящейся поливинилхлоридной пленкой,по штукатурке и бетону	м^2	150,11	5 701,0	855 777,0	
1764	3064	251-103-0401 РСНБ РК 2022	Пленка светоотражающая и световозвращающая для дорожных знаков	м^2	150,11	3 086,0	463 239,0	
			Итого по подразделу 47: Опознавательные знаки /АР-202/				1 319 016	
			Подраздел 48: Ограждение Огм-1/АР-203/					
1765	3065	6106-0304-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	14,5	3 290,0	47 705,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1766	3066	6106-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление лестницы из угловой и круглой стали	т конструкций	0,14591	148 899,0	21 726,0	
1767	3067	241-109-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	0,07339	4 776,0	351,0	
1768	3068	241-109-0205 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 15х2,0 мм	м	0,0481	2 041,0	98,0	
1769	3069	241-109-0307 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 20х2,0 мм	м	0,01304	3 877,0	51,0	
1770	3070	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01138	291 360,0	3 316,0	
1771	3071	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	9,257282	280,0	2 592,0	
1772	3072	6111-0501-0520 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-110	$м^2$	9,257282	673,0	6 230,0	
1773	3073	6106-0304-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	21,5	3 290,0	70 735,0	
1774	3074	6106-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление лестницы из угловой и круглой стали	т конструкций	0,21635	148 899,0	32 214,0	
1775	3075	241-109-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	0,10882	4 776,0	520,0	
1776	3076	241-109-0205 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 15х2,0 мм	м	0,07132	2 041,0	146,0	
1777	3077	241-109-0307 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 20х2,0 мм	м	0,01933	3 877,0	75,0	
1778	3078	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01688	291 360,0	4 918,0	
1779	3079	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	13,72622	280,0	3 843,0	
1780	3080	6111-0501-0520 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-110	$м^2$	13,72622	673,0	9 238,0	
			Итого по подразделу 48: Ограждение Огм-1/АР-203/				203 758	
			Итого по разделу 8: Разные работы				342 704 495	
			ИТОГО по акту				1 614 840 252	
			в том числе Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				22 475 203	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,6 %	*6,6%*			*105 096 093*	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				1 719 936 345	
			Сметная прибыль, 5.00%	*5%*			*84 873 057*	
			Непредвиденные расходы, 5.00%	*5%*			*85 996 817*	
			Итого с непредвидемыми работами и затратами				1 890 806 220	
			Сумма к инд за 2025, к = 1,0587 (III квартал 2025 г)	*1,0587*			1 651 094 015	
			Сумма к инд за 2025, к = 1,079 (IV квартал 2025 г)	*1,079*			357 427 061	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			НДС (12%)	*12%*			*241 022 529*	
			Итого с НДС				*2 249 543 605*	
			Всего				*2 249 543 605,19*	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BI Urban Construction"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта : Байбосынов А.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М П

Принял (Заказчик)

ТОО "NP ALMATY "

Директор: Шалыжин С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М П

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **ТОО «KY engineering»**

Специалист авторского надзора: Токтаубаев Б.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО «ASM Gold»**

Эксперт технического надзора: Гайнуллин Н. Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ТОО "NP ALMATY"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BI Urban Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **38/25-1 "Строительство комфортной школы на 2000 мест в мкр. Алгабас, Алатауский район города Алматы"**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Блоки 1-13**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ NPA/Под/КШ/АЛГ/88804 от 01.04.2025 г.**

Акт выполненных работ №48

за **Декабрь 2025** (месяц, год) на **Добавляемые работы**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Стены и перегородки /АР-86/					
			Подраздел 1: П2					
1	1	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней из кирпича 213-101-0101	$м^3$	3,305	51 559,0	170 402,0	
2	2	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,7932	19 270,0	15 285,0	Казахстан
			Итого по подразделу 1: П2				185 687	
			Подраздел 2: П6					
3	3	6107-0201-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей /222-529-0308, 222-529-0111/ с обшивкой гипсокартонными листами в 2	$м^2$	145,58	9 993,0	1 454 781,0	
4	4	232-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	612,8918	830,0	508 700,0	Казахстан
5	5	234-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	$м^3$	10,9185	25 822,0	281 938,0	Казахстан
			Итого по подразделу 2: П6				2 245 419	
			Подраздел 3: П7					
6	6	6107-0201-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей /222-529-0307, 222-529-0110/ с обшивкой гипсокартонными листами в 2	$м^2$	19,09	9 834,0	187 731,0	
7	7	232-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	20,092225	952,0	19 128,0	Казахстан
8	8	232-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	20,092225	830,0	16 677,0	Казахстан
9	9	234-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-45	$м^3$	0,9545	24 155,0	23 056,0	Казахстан
10	10	232-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	20,092225	830,0	16 677,0	Казахстан
11	11	232-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	20,092225	952,0	19 128,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по подразделу 3: П7				282 397	
			Подраздел 4: П8					
12	12	6107-0204-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей /222-529-0307, 222-529-0110/, отнесенным от базовой	$м^2$	101,09	6 079,0	614 526,0	
13	13	232-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	106,1445	952,0	101 050,0	Казахстан
14	14	232-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	106,1445	830,0	88 100,0	Казахстан
15	15	234-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	$м^3$	5,0545	25 822,0	130 517,0	Казахстан
			Итого по подразделу 4: П8				934 193	
			Подраздел 5: Ус-1					
16	16	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$	199,85	3 743,0	748 039,0	
17	17	234-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	$м^3$	19,985	25 822,0	516 053,0	Казахстан
			Итого по подразделу 5: Ус-1				1 264 092	
			Итого по разделу 1: Стены и перегородки /АР-86/				4 911 788	
			Раздел 2: Кровля					
			Подраздел 1: Тип кровли Б, Блок 4 /АР-35/					
18	18	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	695,54	5 897,0	4 101 599,0	
19	19	214-204-0210 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	799,871	2 996,0	2 396 414,0	
20	20	6110-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство аэраторов	шт.	28	3 451,0	96 628,0	
21	21	246-301-0602 *РСНБ РК 2022*	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 125 мм/кровельный аэратор/	шт.	28	9 749,0	272 972,0	
			Итого по подразделу 1: Тип кровли Б, Блок 4 /АР-35/				6 867 613	
			Подраздел 2: Тип кровли Б, Блок 8 /АР-37/					
22	22	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	174,4	5 897,0	1 028 437,0	
23	23	214-204-0210 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	200,56	2 996,0	600 878,0	
			Итого по подразделу 2: Тип кровли Б, Блок 8 /АР-37/				1 629 315	
			Подраздел 3: Тип кровли А, Блок 13 /АР-40/					
24	24	232-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 10 мм	$м^2$	14 403,522	2 720,0	39 177 580,0	
			Итого по подразделу 3: Тип кровли А, Блок 13 /АР-40/				39 177 580	
			Итого по разделу 2: Кровля				47 674 508	
			Раздел 3: Проемы					
			Подраздел 1: Дверные проемы (Лист АР-147-152.1)					
25	25	223-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	$м^2$	15	65 730,0	985 950,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	26	223-201-0802 *ПрСЦ 06.2025*	Блок дверной внутренний типа Le porte, термопластичная полимерная пленка с защитой от царапин Comfort ДГ 20-6, ДГ 20-7, ДГ 20-8, ДГ 20-9, МДФ 6 мм,	комплект	146	82 335,0	12 020 910,0	Казахстан
27	27	223-503-0206 *ПрСЦ 06.2025*	Доборная планка облицованная термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	$м^2$	160,6	4 088,0	656 533,0	Казахстан
28	28	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	146	558,0	81 468,0	
29	29	223-201-0802 *ПрСЦ 06.2025*	Блок дверной внутренний типа Le porte, термопластичная полимерная пленка с защитой от царапин Comfort ДГ 20-6, ДГ 20-7, ДГ 20-8, ДГ 20-9, МДФ 6 мм,	комплект	32	82 335,0	2 634 720,0	Казахстан
30	30	223-503-0206 *ПрСЦ 06.2025*	Доборная планка облицованная термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	$м^2$	35,2	4 088,0	143 898,0	Казахстан
31	31	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	32	558,0	17 856,0	
32	32	223-503-0206 *ПрСЦ 06.2025*	Доборная планка облицованная термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	$м^2$	9,9	4 088,0	40 471,0	Казахстан
33	33	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	9	558,0	5 022,0	
34	34	223-503-0106 *ПрСЦ 06.2025*	Наличник дверной облицованный термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	м	5,5	1 180,0	6 490,0	Казахстан
35	35	223-503-0206 *ПрСЦ 06.2025*	Доборная планка облицованная термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	$м^2$	1,1	4 088,0	4 497,0	Казахстан
36	36	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дверных доводчиков	шт.	1	6 071,0	6 071,0	
37	37	223-502-0103 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	1	5 853,0	5 853,0	
38	38	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка олока дверного в наружной или внутренней стене каменной,площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	5,04	8 817,0	44 438,0	
39	39	223-201-0808 *ПрСЦ 06.2025*	Блок дверной внутренний типа Le porte,термопластичная полимерная пленка с защитой от царапин Comfort ДГ 21-12,МДФ 6 мм,наполнение полотна	комплект	2	115 309,0	230 618,0	Казахстан
40	40	223-503-0106 *ПрСЦ 06.2025*	Наличник дверной облицованный термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	м	37,8	1 180,0	44 604,0	Казахстан
41	41	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	2	4 927,0	9 854,0	
42	42	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	30	558,0	16 740,0	
43	43	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	2	3 156,0	6 312,0	
44	44	223-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	$м^2$	2	52 222,0	104 444,0	
45	45	223-503-0206 *ПрСЦ 06.2025*	Доборная планка облицованная термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	$м^2$	2,2	4 088,0	8 994,0	Казахстан
46	46	272-302-0701002 *ПрСЦ 06.2025*	Блок дверной металлический типа STALEKS противопожарный EI60 однопольный, глухой, утеплитель мин-плита. Толщина стали короба 1,5 мм,	комплект	2	151 110,0	302 220,0	Казахстан
47	47	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка олока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	1,89	8 817,0	16 664,0	
48	48	223-203-0901 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида однопольный с глухим полотном ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П, ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	комплект	21	50 232,0	1 054 872,0	
49	49	223-503-0106 *ПрСЦ 06.2025*	Наличник дверной облицованный термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	м	10,2	1 180,0	12 036,0	Казахстан
50	50	223-503-0206 *ПрСЦ 06.2025*	Доборная планка облицованная термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	$м^2$	23,1	4 088,0	94 433,0	Казахстан
51	51	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	23	558,0	12 834,0	
52	52	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	1	3 156,0	3 156,0	
53	53	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	33,38	12 597,0	420 488,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	54	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м^2	33,38	60 279,0	2 012 113,0	
55	55	223-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м^2	4	52 222,0	208 888,0	
56	56	223-503-0206 *ПрСЦ 06.2025*	Доборная планка облицованная термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	м^2	4,4	4 088,0	17 987,0	Казахстан
57	57	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	558,0	2 232,0	
58	58	6108-0204-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического противопожарного, двупольного, глухого или остекленного	м^2	5,88	17 490,0	102 841,0	
59	59	223-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный	м^2	5,88	58 554,0	344 298,0	
60	60	223-503-0106 *ПрСЦ 06.2025*	Наличник дверной облицованный термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	м	11,2	1 180,0	13 216,0	Казахстан
61	61	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дверных доводчиков	шт.	2	6 071,0	12 142,0	
62	62	223-502-0105 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 120 кг	комплект	2	10 108,0	20 216,0	
			Итого по подразделу 1: Дверные проемы (Лист АР-147-152.1)				21 726 379	
			Подраздел 2: Оконные проемы/АР-153,АР-154/					
63	63	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м*, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии	м^2	11,04	8 196,0	90 484,0	
64	64	223-103-0116 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с	м^2	11,04	83 039,84	916 760,0	
65	65	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	4,8	3 353,0	16 094,0	
66	66	223-501-0113 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 200 мм	мПР Жалюзийные решетки /АР-154/	4,8	1 384,0	6 643,0	
67	67	1109-0501-0102 *РСНБ РК 2024*	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т конструкций	0,881395	261 726,0	230 684,0	
68	68	222-509-0802 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,1-0,5 т	т	0,881395	1 126 375,0	992 781,0	Казахстан
			Итого по подразделу 2: Оконные проемы/АР-153,АР-154/				2 253 446	
			Подраздел 3: Витражи внутренние/лист АР-156/					
69	69	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	2,4	3 966,0	9 518,0	
70	70	223-301-0602 *ПрСЦ 06.2025*	Витраж из алюминиевых профилей противопожарный светопрозрачный EIW 45, с противопожарной дверью EIWS 30 размерами 1500x2100 мм двухстворчатая, с	м^2	2,4	315 681,0	757 634,0	
71	71	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	82,9125	3 966,0	328 831,0	
72	72	223-301-0301 *ПрСЦ 06.2025*	Конструкция витражей из алюминиевых профилей с покраской, типа Alustar/Inicial внутренняя толщиной 55 мм, шириной профиля 50 мм без	м^2	82,9125	159 257,0	13 204 396,0	
73	73	217-402-0501 *ПрСЦ 06.2025*	Стеклопакет мультифункциональный двухкамерный СПД 42 закаленный (8-4-6)	м^2	71,588	36 673,0	2 625 347,0	
74	74	6107-0201-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с двух сторон толщина	м^2	7,90925	8 883,0	70 258,0	
75	75	222-529-0307 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали 0,6 мм	м	34,009775	362,0	12 312,0	
76	76	222-529-0110 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали 0,6 мм	м	37,568937	301,0	11 308,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	77	232-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м^2	33,297942	1 105,0	36 794,0	Казахстан
78	78	234-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-45	м^3	0,395462	24 155,0	9 552,0	Казахстан
			Итого по подразделу 3: Витражи внутренние/лист АР-156/				17 065 950	
			Подраздел 4: Световой фонарь Сф-1,Сф-2/АР-157/					
79	79	1109-0102-0603 *РСНБ РК 2024*	Покрытия оконные фонарные остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м^2	8,12	30 563,0	248 172,0	
80	80	223-301-0401 *ПрСЦ 06.2025*	Зенитный фонарь из алюминиевых профилей с покраской, типа Alustar/Inicial наружный толщиной 80 мм шириной профиля 50 мм, без стеклопакета	м^2	8,12	204 160,0	1 657 779,0	
81	81	217-402-0502 *ПрСЦ 06.2025*	Стеклопакет мультифункциональный двухкамерный СПД 50 закаленный (8-4 триплекс 6+6)	м^2	8,12	63 157,0	512 835,0	
			Итого по подразделу 4: Световой фонарь Сф-1,Сф-2/АР-157/				2 418 786	
			Итого по разделу 3: Проемы				43 464 561	
			Раздел 4: Полы/АР-120/					
			Подраздел 1: Тип 3					
82	82	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей 232-502-0101	м^2	191,93	5 421,0	1 040 453,0	
83	83	232-502-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	1 468,2645	96,0	140 953,0	Казахстан
84	84	231-302-0105 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х9,5мм	м^2	195,7686	4 271,0	836 128,0	Казахстан
			Итого по подразделу 1: Тип 3				2 017 534	
			Подраздел 2: Тип 5					
85	85	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее 236-104-0501	м^2	524,02	1 511,0	791 794,0	
86	86	233-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м^2	544,9808	5 214,0	2 841 530,0	
87	87	233-204-0601 *РСНБ РК 2022*	Шнур сварочный из ПВХ для напольных покрытий 4 мм	м	262,01	321,0	84 105,0	
			Итого по подразделу 2: Тип 5				3 717 429	
			Подраздел 3: Настенные плинтусы /АР-120/					
88	88	6109-0308-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ковровых покрытий на клее из готовых ковров на комнату	м^2	636,81	3 125,0	1 990 031,0	
89	89	233-202-0603 *ПрСЦ 06.2025*	Плитка напольная модульная тафтинговая, толщиной 6,3 мм, класс 33 типа IVC	м^2	649,5462	12 837,0	8 338 225,0	
90	90	233-204-0105 *РСНБ РК 2022*	Плинтус коннелюрный профиль	м	4 555,9	1 833,0	8 350 965,0	
			Итого по подразделу 3: Настенные плинтусы /АР-120/				18 679 221	
			Итого по разделу 4: Полы/АР-120/				24 414 184	
			Раздел 5: Внутренняя отделка потолков					
			Подраздел 2: Тип 3.1					
91	91	6112-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, потолок	м^2	549,14	4 121,0	2 263 006,0	
92	92	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	8,2371	21 134,0	174 083,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	93	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м^2	15,211178	1 073,0	16 322,0	
94	94	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4 393,12	84,0	369 022,0	Казахстан
			Итого по подразделу 2: Тип 3.1				2 822 433	
			Подраздел 3: Тип 4					
95	95	6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-501-0301 под чистовую отделку,облицованного гипсокартонными листами	м^2	7,1	2 426,0	17 225,0	
96	96	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	34,08	84,0	2 863,0	Казахстан
			Итого по подразделу 3: Тип 4				20 088	
			Подраздел 4: Тип 4.1					
97	97	6112-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, потолок	м^2	145,25	4 121,0	598 575,0	
98	98	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	2,17875	21 134,0	46 046,0	Казахстан
99	99	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м^2	4,023425	1 073,0	4 317,0	
100	100	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 162	84,0	97 608,0	Казахстан
			Итого по подразделу 4: Тип 4.1				746 546	
			Подраздел 5: Тип 5					
101	101	6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-501-0301 под чистовую отделку,облицованного гипсокартонными листами	м^2	2,1	2 426,0	5 095,0	
102	102	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	10,08	84,0	847,0	Казахстан
			Итого по подразделу 5: Тип 5				5 942	
			Подраздел 6: Тип 6					
103	103	6112-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, потолок	м^2	16,02	4 121,0	66 018,0	
104	104	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	0,2403	21 134,0	5 079,0	Казахстан
105	105	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м^2	0,443754	1 073,0	476,0	
106	106	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	128,16	84,0	10 765,0	Казахстан
			Итого по подразделу 6: Тип 6				82 338	
			Подраздел 8: Тип 1					
107	107	6112-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, потолок	м^2	3 066,12	4 121,0	12 635 481,0	
108	108	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	45,9918	21 134,0	971 991,0	Казахстан
109	109	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м^2	84,931524	1 073,0	91 132,0	
110	110	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	24 528,96	84,0	2 060 433,0	Казахстан
			Итого по подразделу 8: Тип 1				15 759 037	
			Подраздел 9: Тип 2					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
111	111	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом 236-202-0302 простая по штукатурке и сборным конструкциям,потолок подготовленный под окраску	$м^2$	335,91	1 753,0	588 850,0	
112	112	6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-501-0301 под чистовую отделку,облицованного гипсокартонными листами	$м^2$	8,72	2 426,0	21 155,0	
113	113	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	41,856	84,0	3 516,0	Казахстан
			Итого по подразделу 9: Тип 2				613 521	
			Подраздел 10: Тип 5					
114	114	6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-501-0301 под чистовую отделку,облицованного гипсокартонными листами	$м^2$	97,53	2 426,0	236 608,0	
115	115	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	468,144	84,0	39 324,0	Казахстан
			Итого по подразделу 10: Тип 5				275 932	
			Подраздел 12: Тип 1					
116	116	6112-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, потолок	$м^2$	2 351,55	4 121,0	9 690 738,0	
117	117	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	35,27325	21 134,0	745 465,0	Казахстан
118	118	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	65,137935	1 073,0	69 893,0	
119	119	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	18 812,4	84,0	1 580 242,0	Казахстан
			Итого по подразделу 12: Тип 1				12 086 338	
			Подраздел 13: Тип 2					
120	120	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом 236-202-0302 простая по штукатурке и сборным конструкциям,потолок подготовленный под окраску	$м^2$	368,46	1 753,0	645 910,0	
			Итого по подразделу 13: Тип 2				645 910	
			Подраздел 14: Тип 4					
121	121	6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-501-0301 под чистовую отделку,облицованного гипсокартонными листами	$м^2$	346,19	2 426,0	839 857,0	
122	122	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 661,712	84,0	139 584,0	Казахстан
			Итого по подразделу 14: Тип 4				979 441	
			Подраздел 16: Тип 1					
123	123	6112-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, потолок	$м^2$	2 936,35	4 121,0	12 100 698,0	
124	124	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	44,04525	21 134,0	930 852,0	Казахстан
125	125	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	81,336895	1 073,0	87 274,0	
126	126	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	23 490,8	84,0	1 973 227,0	Казахстан
			Итого по подразделу 16: Тип 1				15 092 051	
			Подраздел 17: Тип 2					
127	127	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом 236-202-0302 простая по штукатурке и сборным конструкциям,потолок подготовленный под окраску	$м^2$	297,45	1 753,0	521 430,0	
			Итого по подразделу 17: Тип 2				521 430	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 18: Тип 4					
128	128	6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-501-0301 под чистовую отделку,облицованного гипсокартонными листами	м^2	260,72	2 426,0	632 507,0	
129	129	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 251,456	84,0	105 122,0	Казахстан
			Итого по подразделу 18: Тип 4				737 629	
			Подраздел 19: Тип 6					
130	130	6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-501-0301 под чистовую отделку,облицованного гипсокартонными листами	м^2	149	2 426,0	361 474,0	
131	131	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	715,2	84,0	60 077,0	Казахстан
			Итого по подразделу 19: Тип 6				421 551	
			Подраздел 20: Тип 9					
132	132	6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-501-0301 под чистовую отделку,облицованного гипсокартонными листами	м^2	99,6	2 426,0	241 630,0	
133	133	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	478,08	84,0	40 159,0	Казахстан
			Итого по подразделу 20: Тип 9				281 789	
			Подраздел 21: Тип 10					
134	134	6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-501-0301 под чистовую отделку,облицованного гипсокартонными листами	м^2	101,06	2 426,0	245 172,0	
135	135	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	485,088	84,0	40 747,0	Казахстан
			Итого по подразделу 21: Тип 10				285 919	
			Итого по разделу 5: Внутренняя отделка потолков				51 377 895	
			Раздел 6: Внутренняя отделка стен /АР-1.3- АР-1.6/					
			Подраздел 2: Стены ж/б и каменных бетонных блоков					
136	136	6112-0202-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе 232-503-0203, толщина до 15 мм	м^2	2 129,11	2 350,0	5 003 408,0	
137	137	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м^2	2 129,11	1 073,0	2 284 535,0	
138	138	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м^2	32 860,83	1 465,0	48 141 116,0	
139	139	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	157 731,984	84,0	13 249 487,0	Казахстан
			Итого по подразделу 2: Стены ж/б и каменных бетонных блоков				68 678 546	
			Итого по разделу 6: Внутренняя отделка стен /АР-1.3- АР-1.6/				68 678 546	
			Раздел 7: Наружная отделка /АР-44/					
140	140	231-301-0103 *ПрСЦ 06.2025*	Плита фиброцементная для вентилируемых навесных фасадов, толщиной 8мм, ламинированные бумажнослоистым декоративным пластиком с двух сторон. ФЦП-	м^2	7 222,65	33 358,0	240 933 159,0	Казахстан
141	141	231-102-0503 *ПрСЦ 06.2025*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов нагрузка от 8 до 50 кг на 1 м^2 с межэтажным креплением, с вылетом кронштейна	м^2	7 222,65	12 751,0	92 096 010,0	Казахстан
			Подраздел 1: Стеновые сэндвич-панели /АР-51/					
142	142	1109-0104-0103 *РСНБ РК 2024*	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м.Монтаж стен отдельными панелями	м^2	221,8	6 321,0	1 401 998,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
143	143	222-502-0107 *РСНБ РК 2022*	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	$м^2$	221,8	22 888,0	5 076 558,0	
144	144	1109-0104-0103 *РСНБ РК 2024*	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	$м^2$	254,1	6 321,0	1 606 166,0	
145	145	222-502-0105 *РСНБ РК 2022*	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 120 мм	$м^2$	254,1	21 064,0	5 352 362,0	
			Итого по подразделу 1: Стеновые сэндвич-панели /АР-51/				13 437 084	
			Подраздел 2: Леса для облицовки					
146	146	6105-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	$м^2$	8 464,99	2 819,0	23 862 807,0	
			Итого по подразделу 2: Леса для облицовки				23 862 807	
			Итого по разделу 7: Наружная отделка /АР-44/				370 329 060	
			Раздел 8: Разные работы					
			Подраздел 1: Сантехнические перегородки Ф5/АР-163/					
147	147	6107-0103-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	$м^2$ перегородок	458,17	6 355,0	2 911 670,0	
148	148	231-301-0514 *ПрСЦ 06.2025*	Пластик бумажнослоистый декоративный типа Abet Laminati толщина 12 мм	$м^2$	530	63 332,0	33 565 960,0	
149	149	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0163	1 132 046,0	18 452,0	Казахстан
150	150	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,7335	413,0	303,0	
151	151	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	4	3 156,0	12 624,0	
152	152	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8	558,0	4 464,0	
153	153	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	4	736,0	2 944,0	
			Итого по подразделу 1: Сантехнические перегородки Ф5/АР-163/				36 516 417	
			Подраздел 2: Люк Л1/АР-167/					
154	154	6118-0206-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка люка	шт.	3	12 449,0	37 347,0	
155	155	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1653	1 132 046,0	187 127,0	Казахстан
156	156	6107-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обшивка плитами	$м^2$	2,85	4 267,0	12 161,0	
157	157	232-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Гипсостружечная плита влагостойкая ГСПВ толщиной 10 мм	$м^2$	2,92125	2 752,0	8 039,0	Казахстан
158	158	6111-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция покрытия и перекрытия из волокнистых и зернистых материалов насухо	$м^3$	0,09	68 957,0	6 206,0	
159	159	234-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-40	$м^3$	0,0918	22 049,0	2 024,0	Казахстан
160	160	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	6	558,0	3 348,0	
161	161	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	3	1 090,0	3 270,0	
162	162	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	3	736,0	2 208,0	
163	163	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	7,4385	206,0	1 532,0	
			Итого по подразделу 2: Люк Л1/АР-167/				263 262	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 3: Люк Л2/АР-167/					
164	164	6118-0206-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка люка	шт.	3	12 449,0	37 347,0	
165	165	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1818	1 132 046,0	205 806,0	Казахстан
166	166	6107-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обшивка плитами	м^2	3,15	4 267,0	13 441,0	
167	167	232-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Гипсостружечная плита влагостойкая ГСПВ толщиной 10 мм	м^2	3,22875	2 752,0	8 886,0	Казахстан
168	168	6111-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция покрытия и перекрытия из волокнистых и зернистых материалов насухо	м^3	0,12	68 957,0	8 275,0	
169	169	234-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-40	м^3	0,1224	22 049,0	2 699,0	Казахстан
170	170	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	6	558,0	3 348,0	
171	171	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	3	1 090,0	3 270,0	
172	172	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	3	736,0	2 208,0	
173	173	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	8,181	206,0	1 685,0	
			Итого по подразделу 3: Люк Л2/АР-167/				286 965	
			Подраздел 4: Устройство выхода на кровлю/АР-167/					
174	174	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м^3	123,24	38 121,0	4 698 032,0	
175	175	212-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м^3	29,5776	18 492,0	546 949,0	Казахстан
176	176	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 усл. шт.	46,8312	39 546,0	1 851 987,0	Казахстан
			Итого по подразделу 4: Устройство выхода на кровлю/АР-167/				7 096 968	
			Подраздел 5: Ограждения отопительных приборов Щит 1/АР-171/					
177	177	6107-0102-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обшивка досками	м^2	139,35	2 406,0	335 276,0	
178	178	232-105-0201 *ПрСЦ 06.2025*	Панель стеновая декоративная на основе мелкодисперсной фракции (МДФ) с пластиковым покрытием размерами 2700х240х0,6 мм	м^2	139,35	2 796,0	389 623,0	
			Итого по подразделу 5: Ограждения отопительных приборов Щит 1/АР-171/				724 899	
			Подраздел 6: Навесы приямков /АР-172/					
179	179	6108-0501-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Остекление проема с металлическими переплетами	м^2	40,2	6 333,0	254 587,0	
180	180	217-206-0104 *РСНБ РК 2022*	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм	м^2	40,2	3 039,0	122 168,0	
181	181	217-206-0304 *РСНБ РК 2022*	Профиль для поликарбонатных листов торцевой	м	68,34	261,0	17 837,0	
182	182	217-206-0305 *РСНБ РК 2022*	Профиль для поликарбонатных листов пристенный	м	25,93704	1 308,0	33 926,0	
183	183	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	558,0	1 116,0	
184	184	217-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Болт высокопрочный ГОСТ ISO 8992-2015 диаметром резьбы 3 мм, длиной 16 мм, из стали марок 30ХГСА, 16ХСН	т	0,012515	987 109,0	12 353,0	Казахстан
185	185	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	90,852	33,0	2 998,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по подразделу 6: Навесы приямков /АР-172/				444 985	
			Подраздел 7: Крыльца /АР-173/					
186	186	6112-0401-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада керамогранитными плитами 231-302-0203,без теплоизоляционного слоя	м^2	17,48	16 105,0	281 515,0	
187	187	231-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень	м^2	17,48	9 044,0	158 089,0	
188	188	6112-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м^2 до 4	м^2	3,05	29 078,0	88 688,0	
189	189	231-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм	м^2	3,05	22 751,0	69 391,0	Казахстан
			Итого по подразделу 7: Крыльца /АР-173/				597 683	
			Подраздел 8: Навес Н-3,Н-3х/АР-173/					
190	190	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	255	7 924,0	2 020 620,0	
191	191	224-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м^2	255	3 267,0	833 085,0	Казахстан
192	192	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	7,3889	1 132 046,0	8 364 575,0	Казахстан
193	193	6112-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м^2 до 4	м^2	8,05	29 078,0	234 078,0	
194	194	231-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм	м^2	8,05	22 751,0	183 146,0	Казахстан
195	195	6112-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м^2 до 4	м^2	4,25	29 078,0	123 582,0	
196	196	231-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм	м^2	4,25	22 751,0	96 692,0	Казахстан
197	197	6112-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м^2 до 4	м^2	3,59	29 078,0	104 390,0	
198	198	231-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм	м^2	3,59	22 751,0	81 676,0	Казахстан
199	199	6112-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м^2 до 4	м^2	1,58	29 078,0	45 943,0	
200	200	231-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм	м^2	1,58	22 751,0	35 947,0	Казахстан
201	201	6112-0401-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада керамогранитными плитами 231-302-0203,без теплоизоляционного слоя	м^2	63,87	16 105,0	1 028 626,0	
202	202	231-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень	м^2	63,87	9 044,0	577 640,0	
203	203	6112-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м^2 до 4	м^2	14,28	29 078,0	415 234,0	
204	204	231-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм	м^2	14,28	22 751,0	324 884,0	Казахстан
205	205	6112-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м^2 до 4	м^2	4,25	29 078,0	123 582,0	
206	206	231-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм	м^2	4,25	22 751,0	96 692,0	Казахстан
207	207	6112-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м^2 до 4	м^2	12,54	29 078,0	364 638,0	
208	208	231-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм	м^2	12,54	22 751,0	285 298,0	Казахстан
209	209	6112-0401-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада керамогранитными плитами 231-302-0203,без теплоизоляционного слоя	м^2	30,76	16 105,0	495 390,0	
210	210	231-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень	м^2	30,76	9 044,0	278 193,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
211	211	6112-0401-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка фасада керамогранитными плитами 231-302-0203,без теплоизоляционного слоя	м^2	31,58	16 105,0	508 596,0	
212	212	231-102-0101 РСНБ РК 2022	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень	м^2	31,58	9 044,0	285 610,0	
213	213	6112-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м^2 до 4	м^2	1,76	29 078,0	51 177,0	
214	214	231-201-0302 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм	м^2	1,76	22 751,0	40 042,0	Казахстан
215	215	1109-0501-0102 РСНБ РК 2024	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0996	261 726,0	26 068,0	
216	216	222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,0996	1 139 709,0	113 515,0	Казахстан
217	217	6109-0306-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 м^2 до 4 штук	м^2	2,3	24 975,0	57 442,0	
218	218	231-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012 пиленая, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 30 мм	м^2	2,3	14 205,0	32 671,0	Казахстан
219	219	6112-0401-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка фасада керамогранитными плитами 231-302-0203,без теплоизоляционного слоя	м^2	17,36	16 105,0	279 583,0	
220	220	231-102-0101 РСНБ РК 2022	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень	м^2	17,36	9 044,0	157 004,0	
221	221	6112-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м^2 до 4	м^2	3,19	29 078,0	92 759,0	
222	222	231-201-0302 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм	м^2	3,19	22 751,0	72 576,0	Казахстан
223	223	6112-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м^2 до 4	м^2	7,46	29 078,0	216 922,0	
224	224	231-201-0302 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм	м^2	7,46	22 751,0	169 722,0	Казахстан
			Итого по подразделу 8: Навес Н-3,Н-3х/АР-173/				18 217 598	
			Подраздел 9: Вентшахты /АР-183,184/					
225	225	6105-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м^3	70,8	38 121,0	2 698 967,0	
226	226	212-401-0101 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м^3	16,992	18 492,0	314 216,0	Казахстан
227	228	6110-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	м^2	502,8	881,0	442 967,0	
228	229	236-101-0101 РСНБ РК 2022	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,120672	558 026,0	67 338,0	
229	230	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость	м^2	1 156,44	1 455,0	1 682 620,0	Казахстан
230	231	6110-0101-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять (исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212/1слоя/	м^2	502,8	1 009,0	507 325,0	
231	232	235-103-0404 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость	м^2	578,22	3 083,0	1 782 652,0	Казахстан
			Итого по подразделу 9: Вентшахты /АР-183,184/				7 496 085	
			Итого по разделу 8: Разные работы				71 644 862	
			Раздел 50: ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ					
			Подраздел 3: Кабинет "Культура питания"					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
232	667	Коммерческое предложение. #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	Пароконвектомат CC10M0L (Radax CHEKHOV, Россия), Количество уровней 10, Способ образования пара инжектор, Тип пекарский противень 600x400 мм, Панель управления механическая, Подключение к водопроводу, Температурный режим от 30 до 280°C, Распределение воздуха в рабочей камере X EQUAL, Режим продолжения работы до выключения, Система лёгкой очистки внутреннего	шт	2	5 612 273,72	11 305 364,0	
233	668	522-103-0313020 *ПрСЦ 06.2025*	Камера холодильная среднетемпературнаясборно-разборная 2560x3160x2200 мм,V=14.69 м^3, в комплекте с холодильноймашиной с зимним комплектом и выносныпультом управления, CR-14.69 R	шт.	2	6 544 030,0	13 088 060,0	Казахстан
234	669	Коммерческое предложение. #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	Пароконвектомат TL20DYCL (Radax TOLSTOY Россия), Количество уровней 20, Способ образования пара инжектор, Расстояние между уровнями 67 мм, Тип гастроемкостей GN 1/1, Панель управления электронная, Автоматическая мойка, Подключение к водопроводу, Термощуп, Температурный режим от 30 до 270°C, Сохранение до 99 программ, Циклы приготовления на каждую программу, Распределение воздуха в рабочей камере X EQUAL, Цифровая регулировка инжекции воды, Возможность готовки в ночное время, Автоматическое охлаждение, X CLEAN автоматическая мойка, Автоматическая программа чистки	шт	2	17 207 762,74	34 663 317,0	
			Итого по подразделу 3: Кабинет "Культура питания"				59 056 741	
			Итого по разделу 50: ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ				59 056 741	
			Раздел 51: ВТОРОЙ ЭТАЖ					
235	674	522-101-1263003 *ПрСЦ 06.2025*	Кресло типа Премьер. Основа металлокаркас, наполнитель ППУ, подлокотники из цельного бруса, материал бук.	шт.	278	70 877,0	19 703 209,42	
			Итого по разделу 51: ВТОРОЙ ЭТАЖ				19 703 209	
			Раздел 58: Благоустройство и озеленение территории					
			Подраздел 1: Тип-2. Бетонная плитка					
236	749	6201-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700	м^2	845,6	524,0	443 094,0	
237	750	211-201-0407 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	159,8184	4 740,0	757 539,0	Казахстан
238	751	6201-0403-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700	м^2	845,6	134,0	113 310,0	
239	752	211-201-0407 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	53,2728	4 740,0	252 513,0	Казахстан
240	753	6201-0403-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700	м^2	845,6	708,0	598 685,0	
241	754	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	12,684	4 932,0	62 557,0	Казахстан
242	755	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	159,8184	4 932,0	788 224,0	Казахстан
243	756	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	84,56	33 148,0	2 802 995,0	
244	757	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,344504	70 273,0	94 482,0	
245	758	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, ВрI диаметром от 3 до 5 мм	т	1,344504	333 835,0	448 842,0	
246	759	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	845,6	4 132,0	3 494 019,0	
247	760	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м^3	48,622	4 014,0	195 169,0	Казахстан
248	761	255-102-0426 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации В толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	м^2	832,0704	10 429,0	8 677 662,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
249	762	6201-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700	$м^2$	120	524,0	62 880,0	
250	763	211-201-0407 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	22,68	4 740,0	107 503,0	Казахстан
251	764	6201-0403-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700	$м^2$	120	134,0	16 080,0	
252	765	211-201-0407 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	7,56	4 740,0	35 834,0	Казахстан
253	766	6201-0403-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700	$м^2$	120	708,0	84 960,0	
254	767	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,8	4 932,0	8 878,0	Казахстан
255	768	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	22,68	4 932,0	111 858,0	Казахстан
256	769	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	12	33 148,0	397 776,0	
257	770	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,1908	70 273,0	13 408,0	
258	771	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1908	333 835,0	63 696,0	
259	772	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	120	4 132,0	495 840,0	
260	773	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	6,9	4 014,0	27 697,0	Казахстан
261	774	255-102-0426 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации В толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	$м^2$	6 278,7072	10 429,0	65 480 637,0	Казахстан
			Итого по подразделу 1: Тип-2. Бетонная плитка				85 636 138	
			Подраздел 2: Тип-3 Тротуар					
262	775	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	299,8073258	4 132,0	1 238 803,87	
			Итого по подразделу 2: Тип-3 Тротуар				1 238 803	
			Подраздел 7: МАФ					
263	807	ПРАЙС	Амфитеатр диаметром 10 м. Корпус из металлоконструкции, обшивка из терассной доски	шт	1	13 553 571,43	13 553 571,0	
			Итого по подразделу 7: МАФ				13 553 571	
			Итого по разделу 58: Благоустройство и озеленение территории				100 428 512	
			ИТОГО по акту				861 683 867	
			В том числе Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				92 313 521	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,6 %	*6,6%*			*50 778 443*	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				912 462 310	
			Сметная прибыль, 5.00%	*5%*			*41 007 439*	
			Непредвиденные расходы, 5.00%	*5%*			*45 623 115*	
			Итого с непредвидемыми работами и затратами				999 092 865	
			Сумма к инд за 2025, к = 1,079 (IV квартал 2025 г)	*1,079*			1 078 021 201	
			НДС (12%)	*12%*			*129 362 544*	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с НДС				*1 207 383 745*	
			Всего				*1 207 383 745*	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BI Urban Construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта : Байбосынов А.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "NP ALMATY "

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Шалыжин С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **ТОО «KY engineering»**

Специалист авторского надзора: Токтаубаев Б.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО «ASM Gold»**

Эксперт технического надзора: Гайнуллин Н. Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт технического надзора: Кудияров К.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)