SANA 2025.1 от 11.01.2024 г.

Цена региона Восточно-Казахстанская область Уланский район

Заказ 7

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Build" БИН 990940001034 РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Заводская, 110**

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Asyl Construction", БИН 220740001991, РК г. Астана, р-он Есиль, ул. Е652, д.16, н.п. 1**

Стройка : **Строительство водопроводных сетей в с. Отрадное, Уланского района ВКО**

Объект : **Строительство водопроводных сетей в с. Отрадное, Уланского района ВКО**

Акт примки выполненных работ
за декабрь 2025 год

Договор №66 от 01.07.2025г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Система В1				**504 886**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО				**504 886**
1	6121-0103-0108	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 (футляр)	км	0,008	5883299	47 066
2	241-102-0242	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0мм	м	1,73	27105	46 892
3	6121-0103-0107	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 250 (футляр)	км	0,013	5036375	65 473
4	241-102-0235	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0мм	м	1,26	19881	25 050
5	6121-0105-0403	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 65 мм	км	0,020	1 525 999	30 520
6	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт	8	1 314	10 512
7	241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 100 диаметром 110 мм	1 шт	24	3737	89 688
8	6121-0402-0103	Установка задвижек или клапанов отборных чугунных, диаметр 100 мм	шт	1	9686	9 686
9	242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт	1	106393	106 393

10	6121-0401-0105	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0145	3964384	57 484
11	241-113-0119	Тройник приварной бесшовный равнопрохожной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х6,0 мм	1 шт	1	10099	10 099
12	241-113-0221	Тройник приварной бесшовный равнопрохожной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х3,5 мм	1 шт	1	6023	6 023
		Система К1				**39 266**
13	6114-0103-0101	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб выской плотности, диаметр до 50 мм	м	2,5	3733	9 333
13.1.	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	2,495	556	1 387
14	6114-0103-0101	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб выской плотности, диаметр до 100 мм	м	6	3588	21 528
14.1.	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	5,988	1172	7 018
		Система К3				**37 389**
15	6114-0103-0101	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб выской плотности, диаметр до 100 мм	м	8,2	3588	29 422
15.1.	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	6,7983	1172	7 968

ИТОГО по акту	**581 540**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,8%)	51 176
Непредвиденные работы и затраты (3)%	17 446
Сметная прибыль (5)%	29 077
Итого	**679 239**
Скидка субподрядчика	47 547
Итого с учетом скидки	726 786
НДС (12%)	87 214
Итого по акту	**814 000**

Принял (Генподрядчик)

ТОО "DK Build" БИН 990940001034
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Шотабаев Д.С.
(соответствие подписи, расшифровка подписи)

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Asyl Construction", БИН 220740001991
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Оспанов Б.С.
(соответствие подписи, расшифровка подписи)