ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-070340002257-20200310-61423346
1.1. Номер учетной системы 8
2. Дата выписки 10.03.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 04.03.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 070340002257
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
ТОО "КУРЫЛЫС-ПАРИТЕТ"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, СКО, Петропавловск, Партизанская, дом № 160
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 48001
9.2. номер 1111514
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐
10. Категория поставщика

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Экспедитор	D	Лизингодатель
E	Участник СРП	10.1. количество	
F	Участник договора о совместной деятельности		
G	Экспортер	H	Международный перевозчик
I	Доверитель		

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ988560000000392631
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО Банк "ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 040940009984
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
ТОО Севимстальком
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
г. Петропавловск ул. Строительная 23а
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Лизингополучатель	20.1. количество	
D	Участник договора совместной деятельности		
E	Государственное учреждение	F	Нерезидент
G	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП		
H	Доверитель	I	Розничная реализация
		J	Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 070340002257
25.2 Наименование ТОО "КУРЫЛЫС-ПАРИТЕТ"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, СКО, Петропавловск, Партизанская, дом № 160
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 040940009984
26.2 Наименование ТОО Севимстальком
26.3 Адрес доставки г. Петропавловск ул. Строительная 23а
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер Договор №1
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 02.05.2018
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 5
32.2 дата 04.03.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в границах ул. Позопотина Т.С -Амангельды-Труда-М. Горького в микрорайоне Жас Оркен в г. Петропавловске			услуга	1	1 632 582,14	1 632 582,14	0	0	1 632 582,14	12%	195 909,86	1 828 492			1	
				Всего по счету				1 632 582,14			1 632 582,14		195 909,86	1 828 492				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
MhNh2CB89XI6+GLdTx+hQ5x+dmEHd5PAZuqe4adE09YaJWeuCa3NjUb+r3wfG7eF3z2EgseNeR3eSUMr9Qk0Uw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
МУКАШЕВ МУРАТ БЕКЕНОВИЧ

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Генподрядчик: ТОО "Севимсталькон"
Субподрядчик: ТОО "Құрылыс-Паритет"
Наименование объекта: Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в границах ул. Позолотина Т.С.-Амангельды-Труда-М. Горького в микрорайоне "Жас Оркен" в г. Петропавловске

СПРАВКА № 14
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№1	02.05.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строике	1 828 492	1 632 582	1 360 342	1 360 342					195 910	1 828 492

м.п. Генподрядчик Директор Газдиев С.М., БИН 040940009984 2020 года
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Субподрядчик Директор Мукашев М.Б., БИН 070340002257 2020 года
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Наименование стройки - Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в границах ул. Позолотина Т.С.-Амангельды-Труда-М. Горького в микрорайоне "Жас Оркен" в г. Петропавловске

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Севимсталькон"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО Құрылыс-Паритет"

Акт № 14
выполненных работ
за март 2020 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**11-010101-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	**м3 грунта**	**1000,0000**		**97,64**	**97639,33**
		НР первого уровня	%	59,1		22,99	22991,29
		НР второго уровня	%	4,24		5,11	5114,74
		Накладные расходы	%	--		28,11	28106,03
		Сметная прибыль	%	8		10,06	10059,63
		Сметная стоимость:				**135,80**	**135805,00**
2	**11-010101-0107 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими с ковшом вместимостью 10 м3 при работе на гидроэнергетическом строительстве**	**м3 грунта**	**1240,0000**		**86,24**	**106935,36**
		НР первого уровня	%	59,1		6,11	7572,77
		НР второго уровня	%	4,24		3,92	4855,14
		Накладные расходы	%	--		10,02	12427,92
		Сметная прибыль	%	8		7,70	9549,06
		Сметная стоимость:				**103,96**	**128912,33**
3	**11-010101-0115 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими с ковшом вместимостью 6,3-6,5 м3 при работе на гидроэнергетическом строительстве**	**м3 грунта**	**2130,0000**		**91,60**	**195116,98**
		НР первого уровня	%	59,1		10,38	22112,38
		НР второго уровня	%	4,24		4,32	9210,52

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		14,71	31322,91
		Сметная прибыль	%	8		8,50	18115,19
		Сметная стоимость:				**114,81**	**244555,08**
4	**11-010101-0406 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**2000,0000**		**189,01**	**378019,39**
		НР первого уровня	%	59,1		46,41	92822,42
		НР второго уровня	%	4,24		9,98	19963,69
		Накладные расходы	%	--		56,39	112786,12
		Сметная прибыль	%	8		19,63	39264,44
		Сметная стоимость:				**265,03**	**530069,95**
5	**11-070503-0108 РСНБ РК 2015**	**Ригели, масса до 5 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**7396,27**	**22188,80**
		НР первого уровня	%	62,1		3553,87	10661,62
		НР второго уровня	%	4,24		464,29	1392,86
		Накладные расходы	%	--		4018,16	12054,48
		Сметная прибыль	%	8		913,15	2739,46
		Сметная стоимость:				**12327,58**	**36982,74**
6	**11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**50,0000**		**3042,94**	**152146,76**
		НР первого уровня	%	62,1		1521,09	76054,69
		НР второго уровня	%	4,24		193,51	9675,74
		Накладные расходы	%	--		1714,61	85730,43
		Сметная прибыль	%	8		380,60	19030,18
		Сметная стоимость:				**5138,15**	**256907,37**
7	**11-070102-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**8,0000**		**2089,79**	**16718,34**
		НР первого уровня	%	62,1		920,26	7362,05
		НР второго уровня	%	4,24		127,63	1021,01
		Накладные расходы	%	--		1047,88	8383,06
		Сметная прибыль	%	8		251,01	2008,11
		Сметная стоимость:				**3388,69**	**27109,51**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого прямые затраты:		Тенге				968764,96
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				172090,73
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				796674,22
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				225595,20
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0,00
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге				239577,24
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1208342,19
	Накладные расходы II уровня		Тенге				51233,71
	ИТОГО:		Тенге				1259575,90
	Сметная прибыль		Тенге				100766,07
	ИТОГО по акту :		Тенге				1360341,98
Итого в текущих ценах к=1,20012652640			Тенге				1 632 582
НДС			Тенге				195 910
ВСЕГО ПО АКТУ			Тенге				1 828 492

ГЕНПОДРЯДЧИК

СУБПОДРЯДЧИК