Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Талгарскому району Управления образования Алматинской области"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "ВЕК-909"

Объект: Газопровод внутреннее

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 240 от 04.25.2022

Акт приемки выполненных работ № 12 за 2022 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1119-1001-0208 РСНБ РК 2015		Счетчики газовыепоквартирные. Установка	счетчик1,0000000	14953,19	8,56	14953	9	1,98	2
					3465,00	--	3465	--	--	--
		274216	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	2309-0101-0503 РСНБ РК 2015 шт.	1,0000	10440,00	10440
2.	Т		Система автоматического контроля и сигнализации УКЗ-РУ-СН4	шт1,0000000	40000,00	--	40000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.2,0000000	2371,32	94,77	4743	190	1,47	3
					1978,62	14,64	3957	29	0,01	0
		144730	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015 т	0,0022	186956,00	411
		187338	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015 1000 шт.	0,0040	31711,00	127
4.	2304-0902-0102 РСНБ РК 2015		Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.1,0000000	9712,00	--	9712	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	2304-0901-0101 РСНБ РК		Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С,PN 16, DN 20,	шт.1,0000000	11802,00	--	11802	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
	2015	типа FAF ГОСТ 21345-2005					
6.	2304-0901 -0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С,PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.1,0000000	12645,00 --	-- --	12645 --	-- -- -- --
7.	2304-1006 -2003 РСНБ РК 2015	Клапан электромагнитный, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.1,0000000	27552,00 --	-- --	27552 --	-- -- -- --
8.	1116-0301 -0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода 1,3000000	1545,10 411,38	22,29 9,08	2009 535	29 12 0,28 0,01 0 0
		157980 Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	2301-1306-0303 РСНБ РК 2015 м		1,3000	1097,00	1426
9.	1116-0301 -0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода 1,0000000	1823,71 411,38	22,29 9,08	1824 411	22 9 0,28 0,01 0 0
		157979 Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	2301-1306-0302 РСНБ РК 2015 м		1,0000	1376,00	1376
10.	1116-0301 -0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода 2,5000000	2400,79 411,38	22,29 9,08	6002 1028	56 23 0,28 0,01 1 0
		157981 Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	2301-1306-0304 РСНБ РК 2015 м		2,5000	1952,00	4880
11.	1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода 0,6000000	2941,36 825,63	40,93 15,96	1765 495	25 10 0,55 0,01 0 0
		278603 Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	2301-1307-0105 РСНБ РК 2015 м		0,6000	2049,00	1229
12.	1116-0401 -0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода 0,6000000	5308,64 1082,42	71,39 26,54	3185 649	43 16 0,72 0,02 0 0
		278606 Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных	2301-1307-0108 РСНБ РК 2015 м		0,6000	4095,00	2457

1	2	3	4		5	6	7	8
		труб, DN 108, толщина стенки 4 мм						
13.	1119-1101 -0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопро вода 4,8000000	606,21	--	2910	--	0,33	2
				594,07	--	2852	--	--	--
		149394 Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	кг		0,0480		623,00	30
		249409 Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	кг		0,0432		461,00	20
14.	2302-0101 -0115 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001	шт.3,0000000	199,00	--	597	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
15.	2302-0101 -0107 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001	шт.3,0000000	141,00	--	423	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
16.	2302-0101 -0103 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001	шт.3,0000000	134,00	--	402	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
17.	1119-0201 -0102 РСНБ РК 2015	Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 10 м 3/ч. Установка	устройс тво 2,0000000	11794,14	57,24	23588	114	6,68	13
				11690,00	29,28	23380	59	0,02	0
		149394 Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	кг		0,0240		623,00	15
		249409 Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	кг		0,0400		461,00	18
		251487 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	2302-1199-9927 РСНБ РК 2015	шт.		2,0000		27,00	54
18.	Т	Котел газовый NAviEn 16 ACE	шт1,0000000	191964,00	--	191964	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:					356076	488		22
		В том числе :				36772	158		--
		Стоимость оборудования, всего				231964			
		в том числе, оборудование поставки заказчика				0			

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с временными	1,04 %	1801		406895	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	2519		409414	
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		3549		412963	
		Пересчет в текущих ценах 2021 года, К-1,050036				433626	
		Итого с НДС	12 %	52035		485661	

Подрядчик:

Директор ТОО «ВЕК»: _____ Какетаев Р.Е.

Заказчик: Руководитель "Отдел образования по Талгарскому району Управления образования Алматинской области"

_____ А. Ушкемпирова

Технадзор: Руководитель ИП «QazExpert» _____ Тютебаев Ж.К.

Авторский надзор: Директор ТОО"STROYCONSALTING" _____ Кусайнова Д.А.