Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «TOLAGAI-2050», РК, Алматинская область, г. Конаев, мкр. Спутник, дом № 96

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «BMN Group», РК, Алматинская область, г.Конаев, Микрорайон Спутник, 96

Стройка: **"Работы по локализации чрезвычайных ситуаций берегоукрепительных дамб реки Бадам по бучасткам"**

Объект: **"Работы по локализации чрезвычайных ситуаций берегоукрепительных дамб реки Бадам по бучасткам"**

Договор: С7/БДМ от 04.04.2024 г.

Акт выполненных работ
за апрель 2024 год на 2-1 Направляющие дамбы вдоль реки Бадам работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-1. Участок-2,3										
	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10(50) м. Наводохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(досыпка на откосы и т.д.).	м³ грунта	6223,20	86,51	86,51	538369,20	538369,20		108906,00	699 052,20
		ИТОГО:			0,00	24,30	0,00	151224,00		51777,00	
		В том числе :									699 052,20
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения							0		
		Итого с временными			1,3 %		9 088		0		
		Зимние удорожания									708 139,88
		Зимние удорожания			1,02 %		7 223				
		Непредвиденные работы и затраты									715 362,91
		Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		14 307				
		Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									729 670,16
		НДС			12 %		91 505				762 544,65
		Итого с НДС									854 050,00

Сдал (Субподрядчик):

ТОО «BMN Group», БИН 220840014707
(наименование организации, БИН или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Ысқақов Ж.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик):

ТОО «TOLAGAI-2050», БИН 010140002665
(наименование организации, БИН или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор

Нышанов К.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)