Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО «Стронеф» , г. Актобе, ул. Гришина 11А/8 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	030240004183
Исполнитель	ТОО «GLOBAL CONSTRUCT» г. Актобе, ул. Жилой массив ЖАНАКОНЫС, д. 110/66 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	201140019325
Договор (контракт)	Договор №04/10 от 04.10.2023г.	

Номер документа	Дата составления
00000000007	19.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационых и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция с переоборудованием гостиницы на здание административно-бытового комплекса (АБК)			усл	1	5 295 343,00	5 295 343,00
				Итого	1	x	5 295 343,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Богенбаев Б.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / Утепов Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.12.2023г.

М.П.

Приложение4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Стронеф"
Подрядчик: **ТОО "GLOBAL CONSTRUCT"**

Наименование строительства и его адрес: **«Реконструкция с переоборудованием гостиницы на здание административного-бытового комплекса (АБК) расположенного по адресу: Актюбиская обл .г.Актобе,р-н Астана,мкр Батыс 2,участок 8 А.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за декабрь 2023 года

код	код	код	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
заказчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	5 295 343,00	4 727 985,00							567 358,00	5 295 343,00
Общестроительные работы	5 295 343,00	4 727 985,00							567 358,00	5 295 343,00
в .т.ч. декабрь 2023	5 295 343,00	4 727 985,00							567 358,00	5 295 343,00

итого к оплате за декабрь месяц: Пять миллионов двесте девяносто пять тысячи триста сорок три тенге 00 тиын

Заказчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н.Б.

Подрядчик: ТОО," GLOBAL CONSTRUCT"
Директор _____ Богенбаев Б.Б.

Заказчик : ТОО " Стропеф"

Подрядчик: ТОО " GLOBAL CONSTRUCT"

Наименование стройки: «Реконструкция с переоборудованием гостиницы на здание административного-бытового комплекса (АБК) расположенного по адресу: Актюбиская обл .г.Актобе,р-н Астана,мкр Батыс 2,участок 8 А.

Наименование объекта: «Реконструкция с переоборудованием гостиницы на здание административного-бытового комплекса (АБК) расположенного по адресу: Актюбиская обл .г.Актобе,р-н Астана,мкр Батыс 2,участок 8 А.

Договору №

А К Т

выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета 2-01-00-06 (Пожарная сигнализация)				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			3 088 004
1	6125-0601-0701 Кклим = 1,08	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	13752	13 752
2	294-800-0000	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный, марка Рубеж-2ОП прот. R3	1 шт	1	106205	106 205
3	6125-0601-0202 Кклим = 1,08	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	253	8672	2 194 016
4	294-800-0000 (клл)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый, марка ИП212-64-R3 W1.0	1 шт	253	1607,87	406 791
5	6124-0103-2101 Кклим = 1,08	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	13	5719	74 347

6	294-800-0000 (кпл)	Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный, марка ИПР513-11- А-R3	1 шт	13	2209,74	28 727
7	6125-0601-0302 Кклим = 1,08	Монтаж устройства ультразвукового в одноблочном исполнении	шт.	1	23191	23 191
8	294-800-0000 (кпл)	Источник вторичного электропитания резервированный адресный, марка ИВЭПР24/2,5 RS-R3 2 х7 БР	1 шт	1	36026,52	36 027
9	294-800-0000 (кпл)	Аккумуляторная батарея 7 Ач, марка РТК-BATTERY 12-7А	1 шт	2	28073,17	56 146
10	6125-0601-0601 Кклим = 1,08	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	14	2424	33 936
11	294-800-0000 (кпл)	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный адресный, марка ОПОП124Б прот.R3	1 шт	14	2261,33	31 659
12	6125-0601-0302 Кклим = 1,08	Монтаж устройства ультразвукового в одноблочном исполнении	шт.	1	23191	23 191
13	294-800-0000 (кпл)	Программатор адресных устройство, марка ПКУ-1 прот.R3	1 шт	1	60015,54	60 016
Локальная смета 2-01-00-07 Охранная сигнализация						
		Раздел 1. Оборудование, ИТОГО:	тенге			1 296 740
1	6125-0601-0701 Кклим = 1,08	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	13752	13 752
2	294-800-0000 (кпл)	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный, марка Рубеж-2ОП прот. R3	1 шт	1	106205,14	106 205
3	6125-0601-0204 Кклим = 1,08	Монтаж извещателя ОС автоматического контактного, магнитоконтактного на открывание окон, дверей	шт.	119	4460	530 740
4	248-301-0103	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2М	1 шт.	118	3936	464 448
6	294-800-0000 (кпл)	Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный , марка ИО32920-2	1 шт	128	1418,71	181 595

		ВСЕГО				4384744
		Сметная прибыль 5%			219237	4603981
		Итого в прогнозных ценах на 2023 К-1,079				4967696
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95				4727985
		НДС (12 %)				567358
		Итого к оплате				5295343

Заказчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н.Б.

Подрядчик: ТОО " GLOBAL CONSTRUCT"
Директор _____ Богенбаев Б.Б.