Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
2Акт

Заказ

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Шетского района" Карагандинская область, Шетский район, с.Аксу-Аюлы, Шортанбай жырау, 92
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Идеал Астана-2030"Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, М. Горького, 57
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт кровли здания школы по адресу: Карагандинская область, Шетский район, с. Агадырь, ул. Абая, 60
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 142 от 21.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №2 за август 2020

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Демонтажные работы				
1	5	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,049	471,96	23
2	6	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	0,05	448,2	23

Раздел 2 Монтажные работы

2.1 Кровля стропильная

3	14	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство в т.ч слуховые окна	м2 кровли	1777,3	1494,91	2656910
4	15	2110-0104-1110	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	2043,895	3990,6	8156367
5	16	1110-0102-0208	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной (фронтона)	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	157,5	707,34	111406
6	17	2110-0104-1110	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	157,5	3990,6	628520
7	18	1208-0101-1806	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным	м	140	251,58	35221
8	19	1208-0101-1701	Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов(конек, ендова)	м2	66	1005,08	66335

9	20	2110-0105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	150	2290,68	343602
	2.2 Слуховые окна - 6 шт.						
10	21	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	27114	27114
11	22	2106-0405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб(Решетка Р-1)	т	0,06642	743348,88	49373
12	23	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж лестницы лаза	т конструкций	0,0185	124540,54	2304
13	24	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0185	562987,8	10416
14	25	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,125	116,71	248
15	26	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза К=2,000;	м2	4,25	98,12	417
	2.3 Настил НС-1 - 6 шт.						
16	27	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)изготовление каркаса настила К=6,000;	т конструкций	0,34572	310543,21	107361

17	28 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10023	217208,52	21771
18	29 2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005 К=6,000;	т	0,10896	248865,48	27117
19	30 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=6,000;	т	0,1734	248054,4	43013
20	31 1110-0114-0507	Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам К=6,000;	м2 покрытия	8,28	4536,35	37561
21	32 2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 К=6,000;	м3	0,1305	43663,32	5698
	Раздел 4 Добавить					
	4.0 Подраздел без наименования					
22	33 1110-0105-0101	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	1,8	122785	221013
23	34 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	112	670,66	75114

24	35 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	112	1486,41	166478
25	36 2110-0104-1110	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	128,8	3990,6	513989
26	37 1208-0101-1701	Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов(облицовка парапета 6,2х0,5=3,1м2)	м2	3,1	2407,74	7464
27	38 1208-0101-1806	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным	м	24	1096,25	26310

Всего	**13 341 168**
Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8	309 515
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	360 378
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**280 221**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**14 291 282**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**15 005 846**
НДС (12 %)	1 800 702
Итого	**16 806 548**
итого со скидкой =0,8999	**15 127 603,46**
в т.ч. НДС	1 620 814,26

"Строй Инжиниринг Караганда"

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел образования Шетского района" Карагандинская область, Шетский район, с.Аксу-Аюлы, Шортанбай жырау, 92
БИН 150540004406
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ62070103KSN3024000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА
Тел.: 87103122117
Руководитель _____ Смағұл Е.Ж.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Идеал Астана-2030"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, М. Горького, 57
БИН/ИИН 080340008258
БИК TSESKZKA
ИИК KZ30998LTB0000548230
АО «First Heartland Jýsan
Тел.: +77774950899
Руководитель Майбасова Назира Нигметулиновна

Авторский надзор Куркин Е.С.

Тех.надзор Сулейменов Ж.Н