Приложение 4
к приказу и.о. министра Нац...льной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года №121

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» июня 2018 г.

Заказчик: **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз», Жамбылская область, город Тараз, микрорайон «Астана», дом №31**
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **«25» июня 2018 г., ТОО «Құрылыс-сервис-СК», Ишмурзаев Бахыт Тастемирович, г. Шымкент, улица Гали Орманова, дом №15/2**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **«25» июня 2018 г., ТОО «Сапа Курылыс Инжиниринг 2016», Наурызбаев Канатбек Сарсенбайулы, №00562 от 17 марта 2017 года**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **«25» июня 2018 г., ТОО «Пана-2030», Канаев Касымхан Токтасынович, ГСЛ №000190 от 16 апреля 2006 года**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Электроснабжение кондитерского цеха по адресу: город Тараз, проспект Жамбыла № «3» Б Жамбылской области»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **г. Тараз, пр. Жамбыла №3 Б.**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании проектно-сметной документации:
ТОО «Пана-2030»
наименование проектной организации

утвержденного (й) **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз»**
наименование организации утвердившей (переутвердивший) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **16.05.2018 года**
месяц, год
окончание работ: **25.06.2018 года**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **1,5**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1,5**
фактически, месяц: **1,5**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:
мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, пр... способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг

Комплектная двухтрансформаторная подстанция с трансформатором мощностью 1000 кВа - 1 шт.
Количество опор ВЛ-6 кВ - 34 шт.
Протяженность проектируемой ВЛ-6 кВ - 2х1,765 км
Провод СИП3 - 11,44 км
Протяженность проектируемой КЛ-6 кВ (в траншее) - 2,035 км
Кабель АСБ-3х150 мм2 - 2,035 км

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПГ 1000/6/0,4 - 1 шт.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Согласно договору №79 от 10.05.2018 года: 48 160,00 тыс. тенге с НДС

6. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **48 160,00 тыс. тенге**

7. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Принять в эксплуатацию**
«Электроснабжение кондитерского цеха по адресу: город Тараз, проспект Жамбыла № «3» Б Жамбылской области»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, те наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись зам. руководителя М.П.

Технический надзор _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____
фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.